Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : Даулбаева Набира Буркитбековна

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сервис Строй Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Жилой дом в с.Талдыбулак ул.Новостройка п.62А Бельбулакский с/о Талгарский район -ГП

(наименование, адрес)

Объект : жилой дом, сарай, баня

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41.82	25.89	25.89	1083	1083	0	295	1488
						0	9.81	0	410		110	
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5.2635	36.48	36.48	192	192	0	52	264
						0	13.82	0	73		20	
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43.4305	36.48	36.48	1584	1584	0	432	2178
						0	13.82	0	600		161	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29.42275	14.97	14.97	440	440	0	120	605
						0	5.67	0	167		45	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4.83144	1189.1	1055.9	5745	5102	0	1867	8221
						133.2	224.63	644	1085		609	
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40.262	740.06	244.33	29796	9837	18685	4651	37203
						31.65	75.31	1274	3032		2756	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40.262	144.23	97.14	5807	3911	208	3074	9592
						41.93	28.77	1688	1158		711	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40.262	144.23	97.14	5807	3911	208	3074	9592
						41.93	28.77	1688	1158		711	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12.8	1781.04	30.56	22797	391	13239	10057	35483
						716.15	11.38	9167	146		2628	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0.6912	36894		25501		25501		27541
											2040	
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189.1	1055.9	4756	4224	0	1546	6896
						133.2	224.63	533	899		504	
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1153.75	1020.55	2308	2041	0	753	3306
						133.2	215.52	266	431		145	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		20	402.89	36.76	8060	735	17	8204	17565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781.04	30.56	106862	1834	62060	47144	166326
						716.15	11.38	42969	683		12320	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3.04	36894		112158		112158		121130
											8973	
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4	326.04	72.58	1304	290	0	980	2467
						253.46	24.96	1014	100		183	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	4	751.73	145.26	3007	581	469	1836	5231
						489.22	32.45	1957	130		387	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	4	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	125.625	3143.94	1055.83	394957	132638	32273	327609	780371
						1831.21	378.82	230046	47589		57805	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	126.25	3211		405389		405389		437820
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2.2725	15115		34349		34349	32431	37097
											2748	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0.0202	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2.147885	540085		1160040		1160040		1252844
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.25	15115		3779		3779	92803	4081
											302	
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	32757.26	4855.46	32757	4855	5242	28845	66531
						22659.4	1785.75	22659	1786		4928	
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	11099.65	102.71	11100	103	815	12059	25011
						10181.45	37.88	10181	38		1853	
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.0974275	540085		52619		52619		56829
											4210	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	4358		52296		52296		56480
											4184	
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180		1274
											94	
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	6	132		792		792		855
											63	
			ИТОГО:					2524165	173755	2019019	452598	3214907
			В том числе :					331394	59773		238141	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		385789				
			Итого с НДС									3 600 695

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : Даулбаева Набира Буркитбековна

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сервис Строй Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Жилой дом в с.Талдыбулак ул.Новостройка п.62А Бельбулакский с/о Талгарский район -НАРУЖНЫЕ СЕТИ

(наименование, адрес)

Объект : жилой дом, сарай, баня

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	465.6015	191.36 9.79	181.57 43.68	89097 4558	84539 20339	0	17926 8562	115584
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13.96805	3002.78 3002.78	0 0	41943 41943	0 0	0	30199 5771	77913
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	420.07643	20.38 0	20.38 7.72	8562 0	8562 3243	0	2335 872	11769
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13.96805	810.65 810.65	0 0	11323 11323	0 0	0	8153 1558	21034
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420.07643	181.43 94.43	87 39	76214 39667	36547 16383	0	40356 9326	125895
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45.52507	32.05 0	32.05 12.14	1459 0	1459 553	0	398 149	2006
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	227.62535	8.78 0	8.78 2.39	1999 0	1999 544	0	392 191	2582
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.134	424350.9 346357	68058.32 23502.32	56863 46412	9120 3149	1331	49066 8474	114403
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	125.5	343		43047		43047	3444	46490
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	9.036	986		8909		8909	713	9622
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.134	57361.94 53817.5	0 0	7686 7212	0 0	475	7139 1186	16012
12	12	Е11-220001-0301 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0.134	909380.4	36682.86	131857	4916	84054	32646	166863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632.11	175.7	2632	176	555	1955	4954
						1901.9	73.1	1902	73		367	
14	14	C123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
											56006	
15	15	E11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0.03	329157.79	2763.6	9875	83	8472	1346	12118
						43994.5	1310.4	1320	39		898	
16	16	C123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370		124600
											9230	
17	17	E11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269.82	2281.72	8540	4563	292	5012	14636
						1842.1	689.32	3684	1379		1084	
18	18	C123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928		3162
											234	
19	19	E11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497.35	78.96	2995	158	337	2549	5987
						1249.76	37.44	2500	75		443	
20	20	C123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740		5119
											379	
21	21	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.47	21506.38	8960.13	31614	13171	4299	19121	54794
						9621.96	3517.06	14144	5170		4059	
22	22	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.021	15115		317		317		343
											25	
23	23	C121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0613333	15620		958		958		1035
											77	
24	24	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
											1402	
25	25	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
											2599	
26	26	C121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475		26433
											1958	
27	27	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843		17110
											1267	
28	28	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
											384	
29	29	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079		19525
											1446	
30	30	C121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0.0113867	544426		6199		6199		6695
											496	
31	31	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.04072	467332.52	11753.52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335.36	9311	54		2406	
32	32	E11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4.95	15655.14	1079.64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179.9	226.26	5841	1120		6706	
33	33	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.8	23294.47	1133.41	18636	907	13632	3910	24349
						5120.5	249.81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1969326
			Раздел: 2. Выгреб 4,5м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	23.9425	138.62	132.28	3319	3167	0	595	4227
						6.35	28.17	152	674		313	
35	35	E11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8.7606	39.97	39.97	350	350	0	89	474
						0	14.05	0	123		35	
36	36	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8.7606	181.43	87	1589	762	0	842	2626
						94.43	39	827	342		194	
37	37	E11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15.0719	57.7	57.7	870	870	0	220	1177
						0	20.29	0	306		87	
38	38	E11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75.3595	8.78	8.78	662	662	0	130	855
						0	2.39	0	180		63	
39	39	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2.42	21506.38	8960.13	52045	21684	7077	31478	90206
						9621.96	3517.06	23285	8511		6682	
40	40	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
											422	
41	41	C121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965		10762
											797	
42	42	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349		28457
											2108	
43	43	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230		49928
											3698	
44	44	C121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967		39924
											2957	
45	45	E11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1.51	15655.14	1079.64	23639	1630	20227	1932	27617
						1179.9	226.26	1782	342		2046	
46	46	C121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	21.76	347		7551		7551		8155
											604	
47	47	E11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.02856	467332.52	11753.52	13347	336	6481	7751	22786
						228650	1335.36	6530	38		1688	
48	48	C123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979		21577
											1598	
49	49	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной	м3 древесины в конструкции	0.0038	93814.3	1004.3	356	4	266	79	471
						22702.5	449.28	86	2		35	
50	50	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка ручки	т	0.00012	837503.27	1278.27	101	0	73	25	135
						227106	529.53	27	0		10	
51	51	E11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки	м2	0.255	4464.98	13.05	1139	3	903	211	1457
						912.6	5.42	233	1		108	
52	52	C2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0.01125	37637		423		423		457
											34	
53	53	E11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0.255	89.51	3.29	23	1	6	15	40
						62.34	1.41	16	0		3	
54	54	E11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.002	336986.32	6861.1	674	14	30	631	1410
						315360	3414.22	631	7		104	
55	55	C123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376		1486
											110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2499.55	41.88	2500	42	2016	446	3181
						441.5	13.1	442	13		236	
57	57	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция	м2 оштукатуриваемой поверхности	11.304	1081.57	69.83	12226	789	3009	7245	21029
						745.55	55.59	8428	628		1558	
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.14	646.5	27.62	2030	87	928	993	3265
						323.25	13.27	1015	42		242	
			Итого по разделу: 2. Выгреб 4,5м3									347405
			Раздел: 3. ВЛИ-0,4кВ									
59	59	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071.16	6897.6	14071	6898	679	7877	23704
						6494.28	3352	6494	3352		1756	
60	60	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
61	61	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040		9763
											723	
62	62	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720		778
											58	
63	63	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305		4649
											344	
64	64	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995		4315
											320	
65	65	С124-040207-5202	Колпук защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060		2225
											165	
66	66	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306		13290
											984	
67	67	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448		484
											36	
68	68	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212		4549
											337	
69	69	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062		95107
											7045	
70	70	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828		85134
											6306	
71	71	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361		12270
											909	
72	72	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520		4882
											362	
73	73	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360		389
											29	
74	74	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690		3985
											295	
75	75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132		2303
											171	
76	76	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
77	77	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642		24453
											1811	
78	78	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648		8260
											612	
79	79	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690		3985
											295	
80	80	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5.2	410		2132		2132		2303
											171	
81	81	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
82	82	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	11321		22642		22642		24453

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1811	
83	83	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98		8	1912		15296		15296		16520
				шт.							1224	
84	84	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		2	2630		5260		5260		5681
				шт.							421	
85	85	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		2	223.69	9.81	447	20	89	249	752
				м		169.26	3.33	339	7		56	
86	86	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		2	32		64		64		69
				м							5	
87	87	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98		1	2565		2565		2565		2770
				шт.							205	
88	88	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98		1	1254		1254		1254		1354
				шт.							100	
89	89	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0.082	115422.08	23362.92	9465	1916	4289	3217	13696
				км линии		39756.27	9282.49	3260	761		1015	
90	90	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0.082	158657		13010		13010		14051
				км							1041	
			Итого по разделу: 3. ВЛИ-0,4кВ									387496
			ИТОГО:					2200004	211259	1708403	303913	2704227
								280347	67739		200313	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		324507				
			Итого с НДС									3 028 734

Сдал (Подрядчик) _____

Принял (Заказчик) _____

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Даулбаева Набира Буркитбековна

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сервис Строй Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Жилой дом в с.Талдыбулак ул.Новостройка п.62А Бельбулакский с/о Талгарский район

(наименование, адрес)

Объект : жилой дом, сарай, баня

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт №3 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КЖ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	179.712	191.36 9.79	181.57 43.68	34389 1759	32630 7850	0	6919 3305	44613
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5.39136	2502.32 2502.32	0 0	13491 13491	0 0	0	9713 1856	25061
3	3	Е11-010205-0503	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	109.2726	1160.39 1160.39	0 0	126799 126799	0 0	0	91295 17448	235542
4	4	Е11-010104-0406	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	75.83076	20.38 0	20.38 7.72	1546 0	1546 585	0	421 157	2124
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75.83076	181.43 94.43	87 39	13758 7161	6597 2957	0	7285 1683	22726
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.605	15655.14 1179.9	1079.64 226.26	25127 1894	1733 363	21500	2054 2174	29355
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21.8325	24700.48 3981.6	1966.19 389.07	539273 86928	42927 8494	409418	86835 50089	676197
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.66395	217344		361650		361650	28932	396582
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0696	209067		14551		14551	1164	15715
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.19467	306480		59662		59662	4773	64435
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	42	937.41 399.19	10.53 4.99	39371 16766	442 210	22103	15787 4413	59871
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432.6	853.43 260.55	19.95 2.5	369195 112713	8629 1080	247853	105827 38802	513025
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.72	24700.48 3981.6	1966.19 399.07	17784 2867	1416 289	13502	3864 1042	23089

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.07383	217344		16047		16047	1284	17330
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	9	937.41 399.19	10.53 4.99	8437 3593	95 45	4749	3383 946	12765
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9.78	853.43 260.55	19.95 2.5	8347 2548	195 24	5603	2392 859	11598
17	17	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3.285	21762.41 4042.44	979.81 339.59	71490 13279	3219 1116	54991	13099 6767	91356
18	18	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02925	257825		7541		7541	603	8145
19	19	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0.2954	601536.57 53040	16939.23 6402.49	177694 15668	5004 1891	157022	15979 15494	209167
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.24608	209067		51447		51447	4116	55563
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04932	217344		10719		10719	858	11577
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3.94	42102.05 13951.5	4271.29 842.46	165882 54969	16829 3319	94084	53042 17514	236438
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.06396	222453		14228		14228	1138	15366
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21966	217344		47742		47742	3819	51561
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6.32	28431.5 5484.3	4575.76 944.24	179687 34661	28919 5968	116108	36972 17333	233992
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01824	222453		4058		4058	325	4382
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2416	217344		52510		52510	4201	56711
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8.08	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	266689 75126	37379 7328	154184	75033 27338	369060
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.5192	217344		112845		112845	9028	121873
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1619	222453		36015		36015	2881	38896
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.42	33006.09 9297.75	4626.15 906.92	145887 41096	20448 4009	84343	41045 14955	201887
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.05684	222453		12644		12644	1012	13656
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.14004	209067		29278		29278	2342	31620
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		3.52	28431.5	4575.76	100079	16107	64667	20592	130324

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5484.3	944.24	19305	3324		9654	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08664	222453		19273		19273		20815
											1542	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2456	209067		51347		51347		55455
											4108	
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125.22	2266.94	246.99	283866	30928	65816	180157	501145
						1494.35	52.67	187123	6595		37122	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.06536	306480		20032		20032		21634
											1603	
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.17712	837503.27	1278.27	148339	226	107887	36690	199831
						227106	529.53	40225	94		14802	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0.0128	400424.98	4963.65	5125	64	4608	432	6002
						35442.3	1675.16	454	21		445	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	130.5756	10980.43	2672.55	1433776	348970	421607	684973	2288248
						5079.04	561.6	663199	73331		169500	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.21204	371040.29	2181.89	78675	463	64986	12434	98398
						62378.4	673.92	13227	143		7289	
43	43	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	26.2	35195.23	1797.65	922115	47098	650118	214052	1227060
						8583.9	394.03	224898	10324		90893	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.262	222453		58283		58283		62945
											4663	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3.144	209067		657307		657307		709891
											52585	
46	46	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0596	53721.89	27073.26	3202	1614	282	1129	4678
						21910.05	5549.84	1306	331		346	
47	47	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0596	331742		19772		19772		21354
											1582	
48	48	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	130	885.11	97.87	115064	12723	3177	94008	225798
						762.8	40.69	99165	5289		16726	
49	49	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2.1	20854		43793		43793		47297
											3503	
50	50	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.6	20854		12512		12512		13513
											1001	
51	51	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1.22	61496		75025		75025		81027
											6002	
52	52	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3.9	47434		184993		184993		199792
											14799	
53	53	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	130	63.68	2.02	8279	263	2327	5221	14580
						43.77	0.86	5690	111		1080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0.35	93986.23	1376.31	32895	482	24740	7077	43169
						21923.2	542.01	7673	190		3198	
55	55	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0.82	18574.58	1304.59	15231	1070	4050	9500	26710
						12331	542.01	10111	444		1979	
56	56	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2.358	93814.3	1004.3	221214	2368	165313	49133	291975
						22702.5	449.28	53532	1059		21628	
57	57	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	74.4	2860.98	59.1	212857	4397	185432	22297	253966
						309.51	23.48	23028	1747		18812	
58	58	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.07896	711326.22	6450.96	56166	509	51122	5471	66568
						57431.5	1285.44	4535	101		4931	
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.01792	555792.09	2183.09	9960	39	4193	5227	16402
						319634	907.51	5728	16		1215	
60	60	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	152.097	162		24640		24640		26611
											1971	
61	61	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	21.3622	33845		723004		723004		780844
											57840	
62	62	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	198	2783.71	97.73	551174	19351	171235	336456	958641
						1821.15	25.89	360588	5126		71010	
63	63	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17422.03	823.51	34844	1647	20490	12037	50631
						6353.6	333.41	12707	667		3750	
64	64	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.302	47196		14253		14253		15393
											1140	
65	65	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3.086	49538		152874		152874		165104
											12230	
66	66	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.13608	711326.22	6450.96	96797	878	88104	9428	114724
						57431.5	1285.44	7815	175		8498	
67	67	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9.5	1969.85	97.73	18714	928	2811	14002	35333
						1576.2	25.89	14974	246		2617	
68	68	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	566		1132		1132		1223
											91	
69	69	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	4	827		3308		3308		3573
											265	
70	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00052	837503.27	1278.27	436	1	317	108	587
						227106	529.53	118	0		43	
71	71	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3.448	8779.61	55.77	30272	192	27216	2652	35558
						830.7	23.89	2864	82		2634	
72	72	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	198	305.56	2.59	60501	512	53753	5810	71616
						31.49	1.11	6236	220		5305	
			Итого по разделу: 1. КЖ									12782604
			Раздел: 2. АР									
73	73	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	20.3268	27031.21	1816.08	549458	36915	61329	356226	978138
						22198	861.12	451214	17504		72455	
74	74	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	21.2366	20214		429277		429277		463619
											34342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	288.04	2024.2	33.09	583050	9530	186625	313049	967787
						1343.2	15.33	386895	4416		71688	
76	76	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.64706	306480		198311		198311		214176
											15865	
77	77	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	288.04	206.14	1.37	59375	395	28867	24234	90298
						104.54	0.62	30113	180		6689	
78	78	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	70.92	3517.95	23.86	249493	1692	141822	96098	373239
						1494.35	11.23	105979	797		27647	
79	79	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	70.92	1627		115387		115387		124618
											9231	
80	80	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	27	2287.15	166.12	61753	4485	27260	28905	97911
						1111.41	78.1	30008	2109		7253	
81	81	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	27	19044		514188		514188		555323
											41135	
82	82	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	18.5	1071.06	4.78	19815	88	15630	3725	25423
						221.44	2.29	4097	42		1883	
83	83	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	18.5	1377		25475		25475		27512
											2038	
84	84	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5.55	2873.33	13.72	15947	76	10233	5204	22843
						1015.74	3.37	5637	19		1692	
85	85	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3.6	2683.05	167.06	9659	601	4710	4163	14928
						1207.74	77.16	4348	278		1106	
86	86	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3.6	22760		81936		81936		88491
											6555	
87	87	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2.5	1071.06	4.78	2678	12	2112	503	3436
						221.44	2.29	554	6		254	
88	88	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2.5	1377		3443		3443		3718
											275	
89	89	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0.75	2873.33	13.72	2155	10	1383	703	3087
						1015.74	3.37	762	3		229	
90	90	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные одновольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.78	2714.01	46.52	10259	176	1825	5747	17287
						2184.81	18.77	8259	71		1281	
91	91	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.78	45551		172183		172183		185957
											13775	
92	92	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26.04	1637.67	74.4	42645	1937	13127	25578	73681
						1059.18	32.24	27581	839		5458	
93	93	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3.36	5239		17603		17603		19011
											1408	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22.68	4293		97365		97365		105154
											7789	
95	95	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	14	3544		49616		49616		53585
											3969	
96	96	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	24	654		15696		15696		16952
											1256	
97	97	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	229.94	573.13	142.44	131786	32752	40072	65737	213325
						256.43	47.71	58962	10971		15802	
98	98	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18.396	21037.42	7.2	387004	132	322303	60695	483515
						3509.94	0	64569	0		35816	
99	99	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10.3473	12341.74	1568.34	127704	16228	74279	40072	181197
						3594.8	525.06	37196	5433		13422	
100	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	229.94	646.5	27.62	148656	6352	67977	72737	239104
						323.25	13.27	74328	3052		17711	
101	101	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	459.88	81.84	4.69	37637	2157	33642	2676	43537
						4	2.19	1837	1009		3225	
102	102	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	229.94	2903.29	20.4	667583	4690	575758	84046	811759
						378.94	9.9	87134	2276		60130	
103	103	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	212.28	258.72	2.17	54921	460	37368	16229	76843
						80.52	0.81	17093	173		5692	
104	104	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	18.38	573.13	142.44	10534	2618	3203	5255	17052
						256.43	47.71	4713	877		1263	
105	105	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.4704	21037.42	7.2	30933	11	25762	4851	38648
						3509.94	0	5161	0		2863	
106	106	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0.8271	12341.74	1568.34	10208	1297	5937	3203	14484
						3594.8	525.06	2973	434		1073	
107	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18.38	646.5	27.62	11883	508	5434	5814	19113
						323.25	13.27	5941	244		1416	
108	108	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36.76	81.84	4.69	3008	172	2689	214	3480
						4	2.19	147	81		258	
109	109	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18.38	1549.24	74.18	28475	1364	4524	21786	54281
						1228.92	32.02	22588	589		4021	
110	110	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32.08	550.28	1.58	17653	51	8298	8769	28536
						290.04	0.75	9305	24		2114	
111	111	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	229.94	2340.68	13.81	538217	3175	272407	237437	837706
						1142.19	5.15	262635	1185		62052	
112	112	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	229.94	715.2	3.08	164452	708	51745	89769	274558
						487.08	0.92	111999	211		20338	
113	113	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	229.94	795.02	4.62	182808	1063	54765	101990	307581
						552.23	2.21	126980	507		22784	
114	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	630.96	2024.2	33.09	1277188	20876	408807	685744	2119966
						1343.2	15.33	847505	9674		157035	
115	115	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	630.96	968.26	9.02	610934	5692	338020	215170	892193
						423.52	2.76	267222	174		66088	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	116	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	630.96	662.24	4.36	417849	2752	137771	222911	692021
						439.53	2.08	277326	1313		51261	
117	117	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	18.38	2340.68	13.81	43022	254	21775	18979	66961
						1142.19	5.15	20993	95		4960	
118	118	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18.38	715.2	3.08	13145	57	4136	7176	21947
						487.08	0.92	8953	17		1626	
119	119	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18.38	795.02	4.62	14613	85	4378	8152	24586
						552.23	2.21	10150	41		1821	
120	120	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	109.04	1081.57	69.83	117935	7615	29025	69885	202846
						745.55	55.59	81295	6062		15026	
121	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	109.04	3898.19	32.58	425059	3553	271541	121335	590105
						1375.32	15.63	149965	1704		43712	
122	122	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10.4	1486.13	13.99	15456	145	5003	9325	26763
						991.12	5.15	10308	54		1982	
			Итого по разделу: 2. АР									12808281
			Раздел: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									
123	123	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098.47	1014.02	12098	1014	8490	2086	15319
						2594	303.1	2594	303		1135	
124	124	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРп-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352.41	116.25	4352	116	1778	1792	6636
						2458	30.31	2458	30		492	
126	126	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
127	127	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549.16	87.85	549	88	20	339	960
						440.98	30.31	441	30		71	
128	128	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
129	129	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285.46	23.4	11427	117	5165	4424	17120
						1229	0	6145	0		1268	
130	130	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
131	131	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
132	132	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
133	133	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2	655.45	11.78	1311	24	16	920	2410
						635.53	3.64	1271	7		179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	Ц13-080305-0202	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	6	1613.4	12.33	9680	74	5793	2763	13438
						635.53	3.94	3813	24		995	
135	135	С123-070219-0103	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	6	111		666		666	53	719
136	136	С123-070219-0101	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	2	183		366		366	29	395
137	137	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	шт.	14	3005.59	478.78	42078	6703	0	27135	74751
						2526.81	165.19	35375	2313		5537	
138	138	С123-061709-0202	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	14	1673		23422		23422	1874	25296
139	139	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8	392.58	3.51	3141	28	104	2173	5739
						376.13	1.21	3009	10		425	
140	140	Ц13-080305-0105	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	10	392.58	3.51	3926	35	129	2717	7174
						376.13	1.21	3761	12		531	
141	141	Ц13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	438.25	3.47	1753	14	27	1235	3227
						428.01	0.91	1712	4		239	
142	142	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	8	303		2424		2424	194	2618
143	143	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	10	324		3240		3240	259	3499
144	144	С123-070218-1601	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	220		880		880	70	950
145	145	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	46	467.66	3.51	21513	162	1066	14645	39051
						440.98	1.21	20285	56		2893	
146	146	Ц13-080305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	4	478.04	4.35	1912	17	27	1348	3521
						466.92	1.21	1868	5		261	
147	147	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	42	419		17598		17598	1408	19006
148	148	С123-070220-0512	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4	559		2236		2236	179	2415
149	149	С123-070220-0506	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	4	285		1140		1140	91	1231
150	150	Ц13-100702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	34	640.74	0	21785	0	144	13201	37785
						636.5	0	21641	0		2799	
151	151	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	32	39		1248		1248	100	1348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	152	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	569	7685
153	153	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	64	42		2688		2688	215	2903
154	154	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	4	652		2608		2608	209	2817
155	155	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	184	93.66	1.76	17234	323	3563	9690	29078
						72.54	0.61	13347	112		2154	
156	156	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	110.15	3.51	37450	1195	7481	21014	63141
						84.63	1.21	28774	412		4677	
157	157	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	293.76	120.83	8813	3625	1444	3454	13248
						124.8	35.1	3744	1053		981	
158	158	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0645048	168498		10869		10869	870	11738
159	159	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.031212	220305		6876		6876	550	7426
160	160	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.176868	260488		46072		46072	3686	49758
161	161	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0159135	128848		2050		2050	164	2214
162	162	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	538	223.69	9.81	120346	5277	24006	66856	202178
						169.26	3.33	91062	1794		14976	
163	163	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	178	26		4628		4628	370	4998
164	164	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	360	32		11520		11520	922	12442
165	165	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	130	509.09	60.97	66181	7926	37823	16271	89049
						157.17	16.67	20432	2167		6596	
166	166	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4453.62	197.72	71258	3163	50685	13198	91213
						1088.1	57.59	17410	921		6757	
167	167	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22.4	254.03	241.27	5690	5404	0	1117	7352
						12.76	56.52	286	1266		545	
168	168	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14.8	20.38	20.38	302	302	0	82	415
						0	7.72	0	114		31	
169	169	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0.002	589480		1179		1179	94	1273
			Итого по разделу: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									917482

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В1									
170	170	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	2	12213.45	139.26	24427	279	20068	4056	30762
						2040.14	29.45	4080	59		2279	
171	171	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1748.71	38.21	10492	229	6039	4219	15888
						703.97	13.6	4224	82		1177	
172	172	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	1439.98	18.18	48959	618	431	46957	103589
						1409.12	0.15	47910	5		7673	
173	173	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1334.56	15.13	10676	121	112	10235	22584
						1305.41	0.09	10443	1		1673	
174	174	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16.6617	191		3182		3182		3437
175	175	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3.9204	110		431		431	255	466
176	176	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444.66	0	21445	0	21070	34	23556
						374.4	0	374	0		367	
177	177	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	2957050.98	235571.8	2957	236	2385	1745	3596
						336102	40175.7	336	40		373	
178	178	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003	909380.4	36682.86	2728	110	1882	266	3736
						245427	661.92	736	2		731	
179	179	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.05	23294.47	1133.41	1165	57	852	277	1522
						5120.5	249.81	256	12		244	
180	180	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312	113	24097
											1785	
181	181	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500		4860
											360	
182	182	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605.49	65.8	10293	1119	4522	3939	15371
						273.67	31.2	4652	530		1139	
183	183	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20.57	339		6973		6973	558	7531
184	184	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156	12	168
185	185	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18	1	19
186	186	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182	15	197
187	187	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39	3	42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	188	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160	13	173
189	189	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приваркой под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46	4	50
			Итого по разделу: 4. В1									261644
			Раздел: 5. ОТОПЛЕНИЕ									
190	190	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	25.54	24929.1	152.5	636689	3895	612575	21649	711005
						791.67	73.27	20219	1871		52667	
191	191	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	16	2289.31	289.41	36629	4631	1212	32157	74289
						1924.12	126.71	30786	2027		5503	
192	192	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	16	2048		32768		32768	2621	35389
193	193	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1419		45408		45408	3633	49041
194	194	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0.0064	5602		36		36	3	39
195	195	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	311		1244		1244	100	1344
196	196	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250.85	17.65	105072	1482	72454	31057	147019
						370.66	6.61	31135	556		10890	
197	197	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16.4	1444.61	17.65	23692	289	17323	6063	32135
						370.66	6.61	6079	108		2380	
198	198	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23.6	857.39	1	20234	24	3349	13498	36431
						714.48	0.48	16862	11		2699	
			Итого по разделу: 5. ОТОПЛЕНИЕ									1086692
			ИТОГО:					20068310	918223	12694026	5724929	27856703
								6456064	245123		2063467	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			НДС			12 %		3342805				
			Итого с НДС									31 199 511

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)