Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**
Подрядчик **ТОО «НұрТұрсын»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 280 мест в массиве "Арай" г. Тараз**

Договор №15 от
11.02.2014г.

Форма 2В

А К Т №1.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Смета 02-01-01. Земляные работы										
1	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1883**	**27,84**	**26,18**	**52413**	**49288**	**16183**	**0,01**	**22**		
		м3		**1,66**	**7,2**	**3126**	**13558**	**97**	**0,03**	**47**		
2	1-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша**	**481**	**30,62**	**28,79**	**14727**	**13849**	**4547**	**0,01**	**6**		
		м3		**1,83**	**7,92**	**878**	**3810**	**97**	**0,03**	**13**		
3	1-163-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**178**	**487,49**	**0**	**86772**	**0**	**98053**	**3,22**	**572**		
		м3		**487,49**	**0**	**86772**	**0**	**113**	**0**	**0**		
4	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**2542**	**9,24**	**9,24**	**23500**	**23500**	**7401**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**3**	**0**	**7630**	**97**	**0,01**	**29**		
5	1-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**10168**	**7,91**	**7,91**	**80433**	**80433**	**25330**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**2,57**	**0**	**26114**	**97**	**0,01**	**100**		
6	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**2542**	**9,24**	**9,24**	**23500**	**23500**	**7401**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**3**	**0**	**7630**	**97**	**0,01**	**29**		
7	1-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**10168**	**7,91**	**7,91**	**80433**	**80433**	**25330**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**2,57**	**0**	**26114**	**97**	**0,01**	**100**		
8	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**227**	**6,48**	**6,48**	**1471**	**1471**	**463**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**478**	**97**	**0,01**	**2**		
9	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**227**	**21,55**	**4,52**	**4891**	**1025**	**3750**	**0,11**	**25**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	3866	0	97	0	0
10	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 подсыпка под полы	1584	27,84	26,18	44091	41461	13613	0,01	18
		м3		1,66	7,2	2629	11405	97	0,03	40
11	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	317	134,1	0	42510	0	48036	0,97	308
		м3		134,1	0	42510	0	113	0	0
12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1584	21,55	4,52	34129	7153	26166	0,11	171
		м3		17,03	0	26976	0	97	0	0
		Итого по разделу: Смета 02-01-01. Земляные работы				488870				
		Раздел: Смета 04-01-01.Трансформаторная подстанция								
13	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	53,88	33,67	32,1	1814	1730	726	0,01	1
		м3		1,57	12,33	85	664	97	0,05	3
14	1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,58	56,25	52,36	708	659	284	0,03	0
		м3		3,89	19,37	49	244	97	0,08	1
15	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	23,273	45		1047				
		т								
16	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12,58	3,75	3,24	47	41	20	0	0
		м3		0,48	1,12	6	14	97	0	0
17	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35,82	6,48	6,48	232	232	73	0	0
		м3		0	2,1	0	75	97	0,01	0
18	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,82	21,55	4,52	772	162	592	0,11	4
		м3		17,03	0	610	0	97	0	0
19	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,95	134,1	0	1200	0	1356	0,97	9
		м3		134,1	0	1200	0	113	0	0
20	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,11	33,67	32,1	307	292	123	0,01	0
		м3		1,57	12,33	14	112	97	0,05	0
21	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,11	21,55	4,52	196	41	150	0,11	1
		м3		17,03	0	155	0	97	0	0
		Итого по разделу: Смета 04-01-01.Трансформаторная подстанция				6323				
		Раздел: Фундаменты								
22	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	24,57	600,05	24,55	14743	603	1482	0,26	6
		м2		39,83	9,2	979	226	123	0,04	1
23	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	19,45	7489,1	311,32	145663	6055	11408	2,82	55
		м3		441	117,61	8577	2288	105	0,57	11
24	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	19,45	590		11476				
		м3								
25	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0579	93997,62	304,24	5442	18	2018	198	11
		1т		33075	114,75	1915	7	105	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0483	259741,42	1733,92	12540	84	3867	361	17
		км		60966	650,25	2943	31	130	3,17	0
27	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0107	50000		534				
		т								
28	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0146	53000		775				
		т								
29	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	141,3	245,44	3,82	34681	540	6468	0,21	30
		м2		37,35	1,44	5278	203	118	0,01	1
30	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	15,5	209,49	4,19	3247	65	1091	0,38	6
		м2		58,05	1,58	900	24	118	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты				229102				
		Раздел: Стены и перегородки								
31	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	46,87	5929,84	335,84	277932	15741	45669	4,54	213
		м3		699,75	126	32797	5906	118	0,61	29
32	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	12,46	6105,64	337,41	76076	4204	11711	4,38	55
		м3		670,5	126	8354	1570	118	0,62	8
33	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1058	8679,65	422,15	919	45	1051	56,4	6
		т		8257,5	157,5	874	17	118	0,77	0
34	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0076	64100		485				
		т								
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0983	41200		4049				
		т								
36	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций перегородок	0,0328	8679,65	422,15	284	14	325	56,4	2
		т		8257,5	157,5	271	5	118	0,77	0
37	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0026	64100		170				
		т								
38	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0296	41200		1220				
		т								
39	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС2	1,26	11273	990,15	14204	1248	2671	10,4	13
		м3		1644,75	374,04	2072	471	105	1,83	2
40	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,0479	66700		3194				
		т								
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0098	69000		678				
		т								
42	6-18-9	Устройство перемычек	1,26	13775,52	367,51	17357	463	3098	13,1	17
		м3		2202,75	138,83	2775	175	105	0,68	1
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0284	69000		1962				
		т								
44	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,075	64400		4830				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0284	71100		2019				
		т								
46	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0091	68800		623				
		т								
47	4-1-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0034	69000		237				
		т								
48	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	66000		252				
		т								
49	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0011	69000		75				
		т								
		Итого по разделу: Стены и перегородки				406565				
		Раздел: Кабельные каналы								
50	6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13,3	9434,18	954,99	125475	12701	19634	6,51	87
		м3		1075,5	330,44	14304	4395	105	1,34	18
51	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23	245,44	3,82	5645	88	1053	0,21	5
		м2		37,35	1,44	859	33	118	0,01	0
52	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,087	93997,62	304,24	8178	26	3032	198	17
		1т		33075	114,75	2878	10	105	0,56	0
53	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3643	64092,87	304,24	23350	111	1318	20	7
		1т		3330	114,75	1213	42	105	0,56	0
54	22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0041	306795,47	1984,82	1243	8	246	270	1
		км		45900	749,25	186	3	130	3,66	0
55	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1812	50800		9205				
		т								
		Итого по разделу: Кабельные каналы				173096				
		Раздел: Перекрытие								
56	7-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1243,43	244,31	9947	1954	4938	2,1	17
		шт		353,25	87,6	2826	701	140	0,39	3
57	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	40,317	2400		96761				
		м2								
58	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	40,317	45		1814				
		м2								
59	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	40,317	185		7459				
		м2								
60	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000		130				
		т								
61	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0279	60500		1688				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,524	9701,27	316,01	34187	1114	5504	8,25	29
		м3		1368	119,39	4821	421	105	0,58	2
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,059	69000		4072				
		т								
64	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,119	71100		8464				
		т								
		Итого по разделу: Перекрытие				164522				
		Раздел: Смета 07-06-01. Теневой навес - объем на 5 шт								
65	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	277	33,67	32,1	9327	8892	3734	0,01	3
		м3		1,57	12,33	435	3414	97	0,05	14
66	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54	288,99	0	15605	0	17634	2,03	110
		м3		288,99	0	15605	0	113	0	0
67	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	278	6,48	6,48	1801	1801	567	0	0
		м3		0	2,1	0	585	97	0,01	2
68	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	278	21,55	4,52	5990	1255	4592	0,11	30
		м3		17,03	0	4734	0	97	0	0
69	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1	0	3755	0	4243	0,97	27
		м3		134,1	0	3755	0	113	0	0
70	1-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	25	44,26	41,2	1106	1030	444	0,02	1
		м3		3,06	15,24	77	381	97	0,06	2
71	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	43,75	76,6		3351				
		т								
72	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	25	3,07	2,66	77	67	32	0	0
		м3		0,39	0,93	10	23	97	0	0
73	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	92,15	600,05	24,55	55294	2262	5557	0,26	24
		м2		39,83	9,2	3670	848	123	0,04	4
74	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ1	34,56	8702,75	112,36	300767	3883	38608	6,34	219
		м3		1021,5	42,44	35303	1467	105	0,21	7
75	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,34	67700		23018				
		т								
76	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,925	64092,87	304,24	59286	281	3346	20	19
		1т		3330	114,75	3080	106	105	0,56	1
77	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	48,16	590		28414				
		м3								
78	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	13,6	7489,1	311,32	101852	4234	7977	2,82	38
		м3		441	117,61	5998	1599	105	0,57	8
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,055	65000		3575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
80	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,065	67700		4401				
		т								
81	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	215,05	245,44	3,82	52782	821	9843	0,21	46
		м2		37,35	1,44	8032	310	118	0,01	2
82	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,075	172357,31	536,06	12927	40	3755	289	22
		1т		47475	202,5	3561	15	105	0,99	0
83	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	4,215	4646,85	2285,57	19586	9634	8333	9,35	39
		т		1579,5	617,13	6658	2601	90	2,34	10
84	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	4,215	146000		615390				
		т								
85	9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,965	11412,94	2642,46	56665	13120	39085	50,1	249
		т		8032,5	714,33	39881	3547	90	2,58	13
86	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,745	13864,97	4022,39	24194	7019	15959	56,5	99
		т		9090	1071,86	15862	1870	90	3,81	7
87	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	6,71	161100		1080981				
		т								
88	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4,29	5030,5	2020,02	21581	8666	10714	14,1	60
		т		2272,5	502,43	9749	2155	90	1,79	8
89	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,29	101700		436293				
		т								
90	9-22-1	Монтаж ферм	1,24	9523,56	4795,68	11809	5947	5669	23	29
		т		3712,5	1367,15	4604	1695	90	5,24	6
91	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	1,24	147100		182404				
		т								
92	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	15,2	538,81	144,52	8190	2197	4001	1,34	20
		т		292,5	0	4446	0	90	0	0
93	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	340	112,45	34,24	38234	11643	18216	0,32	108
		м2		51,08	8,45	17367	2873	90	0,03	10
		Итого по разделу: Смета 07-06-01. Теневой навес - объем на 5 шт				3178656				
		ИТОГО:				4647132	453142			2891
		Накладные расходы :				447403	137865			534
		На общестроительные работы				507391				
		На металломонтажные работы				101978				
		Всего накладных расходов:				609369				
		Итого с накладными				5256501				
		- заработная плата				91405				
		- трудоемкость				305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**315390**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5571891**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**5622038**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5644326**		128,154,00		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5700045**				
		ИТОГО:				**5700045**				
		Сметная заработная плата				**676673**				
		Нормативная трудоемкость				**3730**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**13623108**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**272462**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13895570**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1667468**				
		Итого с НДС				**15563038**				
		Всего:				**15563038**				

ПРИНЯЛ **И.о начальника ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**
(должность) (подпись) **Калдыбеков Н.**
(расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО «НұрТұрсын»**
(должность) (подпись) **Турсынмуратов Т.А.**
(расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР
(подпись) **Жолшибеков А.**
(расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3 **Лист-1**
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 г.

Заказчик: «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в массиве «Арай» г.Тараз»
Договор: № 15 от 11.02.2014 г.

№ п.п.	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	«Строительство детского сада на 280 мест в массиве «Арай» г.Тараз»	42 040 570	42 040 570	42 040 570	-	26 477 532	26 477 532	
2	ИТОГО					26 477 532		
3	В том числе НДС					2 836 878		
4	Погашение аванса					-		
5	Всего к оплате					26 477 532		

ЗАКАЗЧИК:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Руководитель отдела
_____ **Н.Калдыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «НұрТұрсын»
Директор
_____ **Т.Турсынмуратов**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик ТОО «НұрТұрсын»
Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест в массиве "Арай" г. Тараз

Договор №15 от 11.02.2014г.

Форма 2В

А К Т №1.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за май 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 02-01-01. Фундаменты								
1	11-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под фундаменты ФМ-1-1,ФМ-1а** м2	130,12	1200,09	49,1	156156	6389	15694	0,53	68
				79,66	18,4	10365	2394	123	0,09	12
2	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под колонны** м3	58,35	8702,75	112,36	507805	6556	65185	6,34	370
				1021,5	42,44	59605	2476	105	0,21	12
3	4-1-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** т	0,3864	60500		23377				
4	4-1-72	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,6345	67700		42956				
5	4-1-77	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	4,223	56200		237321				
6	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3** м3	1,66	8702,75	112,36	14447	187	1854	6,34	11
				1021,5	42,44	1696	70	105	0,21	0
7	6-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** 1т	0,0146	93997,62	304,24	1376	4	510	198	3
				33075	114,75	484	2	105	0,56	0
8	11-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под фундаменты** м2	243	1200,09	49,1	291623	11931	29309	0,53	128
				79,66	18,4	19357	4471	123	0,09	22
9	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных** м3	236,3	7489,1	311,32	1769674	73565	138599	2,82	666
				441	117,61	104208	27791	105	0,57	136
10	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных В15** м3	126,1	7935,7	311,32	1000692	39257	73963	2,82	356
				441	117,61	55610	14831	105	0,57	72
11	4-1-56	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм** т	0,016	58800		941				
12	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(арматура над отверстиями)** т	0,014	53000		742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(сетка С-1,С-2)	0,3659	65000		23781				
		т								
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9622	67700		65138				
		т								
15	16-10-12	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 400 мм	3,12	8947,4	117,36	27916	366	2215	2,91	9
		м		510,75	43,94	1594	137	128	0,21	1
16	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	205	209,49	4,19	42945	859	14424	0,38	78
		м2		58,05	1,58	11900	324	118	0,01	2
17	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1057,05	245,44	3,82	259442	4038	48384	0,21	224
		м2		37,35	1,44	39481	1522	118	0,01	7
18	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	32,712	7489,1	311,32	244983	10184	19187	2,82	92
		м3		441	117,61	14426	3847	105	0,57	19
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2179	65000		14161				
		т								
20	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1521	60500		9203				
		т								
21	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,397	53000		21041				
		т								
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	461,949	253		116873				
		м3								
		Итого по разделу: Смета 02-01-01. Фундаменты				4872594				
		Раздел: Смета 04-01-01.Трансформаторная подстанция. Конструкция горизонтальной диафрагмы								
23	7-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	14,4	381,91	96,39	5500	1388	2304	0,5	7
		м2		82,8	31,5	1192	454	140	0,14	2
24	1-1-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	14,4	708		10195				
		м2								
25	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2176	64092,87	304,24	13947	66	787	20	4
		1т		3330	114,75	725	25	105	0,56	0
26	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0149	93997,62	304,24	1399	5	519	198	3
		1т		33075	114,75	492	2	105	0,56	0
		Итого по разделу: Смета 04-01-01.Трансформаторная подстанция. Конструкция горизонтальной диафрагм				31040				
		Раздел: #Кровля#								
27	12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,864	13320,79	207,16	11509	179	604	3,63	3
		м3		508,5	78,75	439	68	119	0,38	0
28	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	43,2	1090,85	9,15	47125	395	2512	0,26	11
		м2		45,45	3,42	1963	148	119	0,02	1
		Итого по разделу: #Кровля#				58634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Проемы#								
29	10-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,4	398,48	102,53	956	246	539	0,9	2
		м2		151,65	35,67	364	86	120	0,14	0
30	10-23-2	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,6	323,78	83,13	1166	299	726	0,8	3
		м2		138,83	29,17	500	105	120	0,12	0
31	6-3-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-10П	2,4	5380		12912				
		м2								
32	6-3-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 24-15АК	3,6	5230		18828				
		м2								
33	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
34	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
35	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
36	9-46-1	Монтаж рам ворот	0,122	31476,57	17434,99	3840	2127	1107	41,4	5
		т		7650	2428,67	933	296	90	8,15	1
37	2-1-85	Рамы ворот различных типов	0,122	120300		14677				
		т								
38	10-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами	3,68	5645,52	140,25	20776	516	1793	2,06	8
		м2		355,5	50,56	1308	186	120	0,22	1
39	6-5-24	Полотна высотой 2300 мм	3,68	3130		11518				
		м2								
40	10-9-1	Устройство щита Щ-1	1,32	2258,21	29,26	2981	39	180	0,66	1
		м2		102,6	11,05	135	15	120	0,05	0
41	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянного щита	2,64	165,65	1,61	437	4	247	0,53	1
		м2		88,65	0,61	234	2	105	0	0
42	20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	789,15	16,15	1578	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
43	20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	6	900,48	28,48	5403	171	1849	1,39	8
		шт		229,5	11,25	1377	67	128	0,05	0
44	20-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	2	1004,17	35,42	2008	71	737	1,66	3
		шт		274,5	13,5	549	27	128	0,07	0
		Итого по разделу: #Проемы#				103708				
		Раздел: #Полы#								
45	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	40,27	600,05	24,55	24164	989	2429	0,26	11
		м2		39,83	9,2	1604	370	123	0,04	2
46	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	40,27	50,52	2,62	2035	106	570	0,07	3
		м2		10,51	0,99	423	40	123	0	0
47	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,027	7015,23	0	28250	0	2808	3,66	15
		м3		567	0	2283	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	40,27	206,29	9,95	8307	401	2147	0,27	11
		м2		39,6	3,74	1595	151	123	0,02	1
49	6-36-4	Железнение поверхности	40,27	58,37	0,23	2351	9	2173	0,29	12
		м2		51,3	0,09	2066	4	105	0	0
		Итого по разделу: #Полы#				65107				
		Раздел: Внутренняя отделка								
50	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	40,29	57,44	0,35	2314	14	2205	0,3	12
		м2		51,98	0,14	2094	6	105	0	0
51	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	55,4	9,9	0,12	548	7	396	0,04	2
		м2		6,75	0,05	374	3	105	0	0
52	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	161,68	235,77	3,39	38120	547	19985	0,65	105
		м2		117	0,72	18917	116	105	0,05	8
53	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,25	614,32	6,33	2611	27	1406	1,79	8
		м2		312,75	2,39	1329	10	105	0,01	0
54	15-65-3	Устройство нижних заглушин	0,72	767,05	5,15	552	4	393	2,64	2
		м2		517,5	1,94	373	1	105	0,01	0
55	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	161,68	17,43	0,12	2818	19	2339	0,09	15
		м2		13,73	0,05	2220	8	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				46963				
		Раздел: Наружная отделка								
56	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	116,1	237,68	1,96	27594	227	13330	0,61	71
		м2		108,9	0,45	12643	52	105	0,03	3
57	15-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	113,16	13,73	0,9	1554	102	1191	0,06	7
		м2		9,68	0,34	1095	38	105	0	0
		Итого по разделу: Наружная отделка				29148				
		Раздел: Смета 04-01-02. На приобретение и установку ТП								
58	8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982	3792	25964	7584	10093	27	54
		шт		4500	812,02	9000	1624	95	4,71	9
59	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	2	323400		646800				
		шт								
		Отпускная цена		323400		646800				
		Сметная стоимость оборудования				*646800*				
		Итого по разделу: Смета 04-01-02. На приобретение и установку ТП				672764				
		Раздел: Смета 07-06-01. Теневой навес на 3 шт								
60	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	166,2	33,67	32,1	5596	5335	2240	0,01	2
		м3		1,57	12,33	261	2048	97	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	32,4	288,99	0	9363	0	10580	2,03	66
		м3		288,99	0	9363	0	113	0	0
62	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	166,8	6,48	6,48	1081	1081	340	0	0
		м3		0	2,1	0	351	97	0,01	1
63	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	166,8	21,55	4,52	3594	753	2755	0,11	18
		м3		17,03	0	2841	0	97	0	0
64	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,8	134,1	0	2253	0	2546	0,97	16
		м3		134,1	0	2253	0	113	0	0
65	1-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	15	44,26	41,2	664	618	266	0,02	0
		м3		3,06	15,24	46	229	97	0,06	1
66	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	26,25	76,6		2011				
		т								
67	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	15	3,07	2,66	46	40	19	0	0
		м3		0,39	0,93	6	14	97	0	0
68	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	55,29	600,05	24,55	33177	1357	3334	0,26	15
		м2		39,83	9,2	2202	509	123	0,04	2
69	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ1	20,736	8702,75	112,36	180460	2330	23165	6,34	131
		м3		1021,5	42,44	21182	880	105	0,21	4
70	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,204	67700		13811				
		т								
71	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,555	64092,87	304,24	35572	169	2007	20	11
		1т		3330	114,75	1848	64	105	0,56	0
72	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	28,896	590		17049				
		м3								
73	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	8,16	7489,1	311,32	61111	2540	4786	2,82	23
		м3		441	117,61	3599	960	105	0,57	5
74	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	65000		2145				
		т								
75	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,039	67700		2640				
		т								
76	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	129,03	245,44	3,82	31669	493	5906	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4819	186	118	0,01	1
77	6-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-5	1,226	11100,45	990,15	13614	1214	2600	10,4	13
		м3		1644,75	374,04	2017	459	105	1,83	2
78	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	69000		1242				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,156	66700		10405				
		т								
80	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	219,9	404,33	34,73	88912	7637	61759	1,43	314
		м2		225	13,01	49478	2861	118	0,06	14
81	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,006	64100		385				
		т								
82	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,072	41200		2966				
		т								
83	6-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных (крыльцо)	0,903	7518,85	353,46	6790	319	720	3,64	3
		м3		625,5	133,52	565	121	105	0,65	1
84	2-1-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,078	114900		8962				
		т								
85	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,89	22541,72	316,57	42604	598	8180	22,5	43
		м3		3487,5	119,25	6591	225	120	0,58	1
86	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,045	172357,31	536,06	7756	24	2253	289	13
		1т		47475	202,5	2136	9	105	0,99	0
87	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,529	4646,85	2285,57	11752	5780	5000	9,35	24
		т		1579,5	617,13	3995	1561	90	2,34	6
88	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	2,529	146000		369234				
		т								
89	9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,979	11412,94	2642,46	33999	7872	23451	50,1	149
		т		8032,5	714,33	23929	2128	90	2,58	8
90	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,047	13864,97	4022,39	14517	4211	9576	56,5	59
		т		9090	1071,86	9517	1122	90	3,81	4
91	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	4,026	161100		648589				
		т								
92	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,574	5030,5	2020,02	12949	5200	6428	14,1	36
		т		2272,5	502,43	5849	1293	90	1,79	5
93	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,574	101700		261776				
		т								
94	9-22-1	Монтаж ферм	0,744	9523,56	4795,68	7086	3568	3401	23	17
		т		3712,5	1367,15	2762	1017	90	5,24	4
95	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,744	147100		109442				
		т								
96	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/	9,12	538,81	144,52	4914	1318	2401	1,34	12
		т		292,5	0	2668	0	90	0	0
97	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	204	112,45	34,24	22941	6986	10930	0,32	65
		м2		51,08	8,45	10420	1724	90	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,009	525600		4730				
		т								
99	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	214,2	1190		254898				
		м2								
100	7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	39	3798,62	5,89	148146	230	4041	0,42	16
		м		71,78	2,23	2799	87	140	0,01	0
101	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов ограждения	0,327	175710,1	1826,1	57457	597	4024	42,7	14
		т		8100	690,75	2649	226	140	3,37	1
102	15-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	366	88,51	0,07	32396	26	23181	0,37	135
		м2		60,3	0,02	22070	7	105	0	0
		Итого по разделу: Смета 07-06-01. Теневой навес на 3 шт				2580701				
		ИТОГО:				8460662	229209			3626
						581576	79864			388
		Всего прямые затраты:				8460662				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				7003077				
		- оборудования				646800				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				10093				
		На общестроительные работы				633799				
		На металломонтажные работы				62293				
		На сантехнические работы				5274				
		Всего накладных расходов:				711459				
		Итого с накладными				9172121				
		- заработная плата				106719				
		- трудоемкость				361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				511519				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9683640				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				9764972				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9801119				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9891487				
		ИТОГО:				9891487				
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				23640654				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2836878				
		Итого с НДС				26477532				
		Всего:				26477532				

2% 472813
24113467
2893616
27007083
итого
12%
529551

ПРИН Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз" (должность) _____ (подпись) Калдыбаев Н. (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО «НұрТұрсын» (должность) _____ (подпись) Турсынмуратов Т.А. (расшифровка подписи)

ТЕХН ИП "Жолшыбеков А." _____ (подпись) Жолшыбеков А. (расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3 **Лист-1**
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 01 июля 2014 г.

Заказчик: «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в массиве «Арай» г.Тараз»
Договор: № 15 от 11.02.2014 г.

№ п.п.	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	«Строительство детского сада на 280 мест в массиве «Арай» г.Тараз»	62 648 228	62 648 228	62 648 228	-	20 607 658	20 607 658	
2	ИТОГО					20 607 658		
3	В том числе НДС					2 207 963		
4	Погашение аванса					-		
5	Всего к оплате					20 607 658		

ЗАКАЗЧИК:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Руководитель отдела

_____ **Н.Калдыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «НұрТұрсын»
Директор

_____ **Т.Турсынмуратов**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"**
Подрядчик **ТОО «НұрТұрсын»**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство детского сада на 280 мест в массиве "Арай" г. Тараз**

Договор №15 от 11.02.2014г. **Форма 2В**

А К Т №1.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 01 июля 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Смета 02-01-01. СТЕНЫ										
1	8-6-3	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	359,7	7377,66	337,41	2653744	121366	380091	4,76	1712		
		м3		769,5	126	276789	45322	118	0,62	223		
2	8-6-7	**Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м**	198,47	7157,86	337,41	1420620	66966	186536	4,38	869		
		м3		670,5	126	133074	25007	118	0,62	123		
3	8-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1**	1,5	8679,65	422,15	13019	633	14895	56,4	85		
		т		8257,5	157,5	12386	236	118	0,77	1		
4	4-1-88	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,11	64100		7051						
		т										
5	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,51	41200		21012						
		т										
		Итого по разделу: Смета 02-01-01. СТЕНЫ				4115447						
		Раздел: Смета 04-02-01.КАНАЛИЗАЦИЯ										
6	1-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	5458,5	28,78	27,44	157110	149785	62891	0,01	51		
		м3		1,34	10,54	7325	57511	97	0,04	232		
7	1-164-1	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и под колодцы и приямки**	294	220,97	0	64965	0	73410	1,56	458		
		м3		220,97	0	64965	0	113	0	0		
8	1-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(перемещение во временный отвал для вертикальной планировки)**	144	7,91	7,91	1139	1139	359	0	0		
		м3		0	2,57	0	370	97	0,01	1		
9	1-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	144	29,29	29,29	4218	4218	1328	0	0		
		м3		0	9,51	0	1370	97	0,04	5		
10	1-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	433,5	122,18	0	52965	0	59850	0,89	384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	0	52965	0	113	0	0
11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5320,5	5,55	5,55	29555	29555	9308	0	0
		м3		0	1,8	0	9596	97	0,01	37
12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5320,5	21,55	4,52	114636	24028	87890	0,11	575
		м3		17,03	0	90608	0	97	0	0
13	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	69	1158,7	152,52	79950	10524	18911	1,02	70
		м3		153,68	57,15	10604	3943	130	0,28	19
14	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,615	139706,75	90794,12	85920	55838	54332	286	176
		км		48375	19582,83	29751	12043	130	84,07	52
15	8-4-811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	622,5	1040		647400				
		м								
16	23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	19,5	11537,46	1686,97	224980	32896	63346	11,16	218
		м3		1867,05	631,8	36407	12320	130	3,09	60
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,5	253		4934				
		м3								
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,5	89		1736				
		м3								
19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,9	21700		214830				
		м3								
20	30-18-37	Кольца /0,265м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,91	6028		17541				
		м								
21	30-18-37	Кольца /0,31м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	23,7	5480		129876				
		м								
		Итого по разделу: Смета 04-02-01.КАНАЛИЗАЦИЯ				1831755				
		ИТОГО:				5947201	496949			4597
						714874	167718			754
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1013148				
		Всего накладных расходов:				1013148				
		Итого с накладными				6960349				
		- заработная плата				151972				
		- трудоемкость				507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				417621				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7377970				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				7444372				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7473884				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7547664				
		ИТОГО:				7547664				
		Сметная заработная плата				1034564				
		Нормативная трудоемкость				5858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**18038917**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**360778**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18399695**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2207963**				
		Итого с НДС				**20607658**				
		Всего:				**20607658**				

ПРИНЯЛ **Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"** (должность) _____ (подпись) **Калдыбаев Н.** (расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО «НұрТұрсын»** (должность) _____ (подпись) **Турсынмуратов Т.А.** (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗ _____ (подпись) **Жолшибеков А.** (расшифровка подписи)

Типовая межведомственная форма КС-3 **Лист-1**
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 22 апреля 2014 г.

Заказчик: «Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство детского сада на 280 мест в массиве «Арай» г.Тараз»
Договор: № 15 от 11.02.2014 г.

№ п.п.	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	«Строительство детского сада на 280 мест в массиве «Арай» г.Тараз»	15 563 038	15 563 038	15 563 038	-	15 563 038	15 563 038	
2	ИТОГО					15 563 038		
3	В том числе НДС					1 667 468		
4	Погашение аванса					-		
5	Всего к оплате					15 563 038		

ЗАКАЗЧИК:

«Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» КММ
Вр.И.О. Начальника отдела
_____ **Н.Калдыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «НұрТұрсын»
Директор
_____ **Т.Турсынмуратов**