ТОО Мейрим

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан"**

Подрядчик: **ТОО "Мейір-М"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция административно-выставочного павильона, район "Алматы" Индустриальный парк, ул. Байыркум, дом 5, под подразделение ДВД г. Нур-Султан**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		92	01.07 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, в том числе:	**55 830 481**	**10 781 204**							**1 293 745**	**12 074 949**
Благоустройство.Устройство ограждения из СКЦ (дополнительные работы.)		**10 781 204**							**1 293 745**	**12 074 949**

Заказчик: ГКП на ПХВ " Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан"

Строчков А.Н._____

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Газезов Ж.М. _____

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мейір-М"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА, РАЙОН "АЛМАТЫ" ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК, УЛ. БАЙЫРКУМ, ДОМ 5, ПОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДВД Г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство (дополнительные работы)**

Договор № 92 от 01.07.2020

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 г.
(локальная смета 7-1-2)
Устройство ограждения из СКЦ (допработы).

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	252,0448	110,83	110,83	27934	27934	6386	–	–
		м3 грунта		–	42,87	–	10805	59,1	0,03009	7,58403

2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом),т.ч.п.3.179 применен коэффициент к затратам труда - 1,2	40,7232	1709,25	–	69606	–	41137	1,848	75,25647
		м3 грунта		1709,25	–	69606	–	59,1	–	–
3	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале (лишний грунт)	180,784	17,14	14,14	3099	2557	864	0,00332	0,6002
		м3 грунта		2,86	5,23	517	945	59,1	0,00369	0,66709
4	11-010104-0402	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка)	89,587	24,13	24,13	2162	2162	522	–	–
		м3 грунта		–	9,86	–	883	59,1	0,00806	0,72207
5	11-010205-0502	Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка) т.ч.п.3.176;коэф.к зарплате и затратам труда основ.раб.±1,15;коэф.строит.маш.и механ.1,15;коэф.к эксплуат.машин±1,15;	22,397	939,9	–	21051	–	12441	1,1178	25,03557
		м3 грунта		939,9	–	21051	–	59,1	–	–
6	11-010201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	111,984	142,41	56,74	15948	6354	7515	0,108	12,09427
		м3		85,67	27,88	9594	3122	59,1	0,02625	2,93958
Раздел 2 Фундаменты										
7	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	38,976	6539,61	1276,27	254888	49744	26777	0,85	33,1296
		м3 основания		765,96	586,44	29854	22857	50,8	0,54	21,04704
8	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	141,808	21750,62	290,99	3084412	41265	244757	3,6	510,5088
		м3		3518,17	40,54	498905	5749	48,5	0,3064	43,44997

9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,5416	16310,71	1067,6	57766	3781	26199	14,94	52,9115
		т		14967,81	284,9	53010	1009	48,5	0,2	0,70832
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,7675	188628,08		522028				
		т								
11	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,7742	197583,44		152969				
		т								
12	11-080101-0307	Фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	330,96	776,1	12,68	256859	4197	37791	0,212	70,16352
		м2		222,65	2,12	73689	703	50,8	0,002	0,66192
13	11-080101-0303	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	185,6	1917,68	29,25	355921	5429	18530	0,201	37,3056
		м2 поверхности		189,09	7,44	35096	1380	50,8	0,007	1,2992
	Раздел 3 Стены									
14	11-080301-0101	Стены ограждения из легкобетонных камней. Кладка без облицовки	147,236	6731,6	1525,68	991134	224635	311960	3,72	547,71792
		м3 кладки		3543,97	626,85	521800	92295	50,8	0,44	64,78384
15	21-030302-0303	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм,	9343	192,53		1798808				
		шт.								
16	11-080201-0701	Стены ограждения.Армирование кладки	1,1396	292806,25	1424,18	333682	1623	32289	56,4	64,27344
		т металлических изделий		55118,46	656,37	62813	748	50,8	0,54	0,61538
17	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные . Кладка	30,15	11744,28	1456,32	354090	43908	115002	6,66	200,799
		м3 кладки		6910,15	598,34	208341	18040	50,8	0,42	12,663

18	21-030302-0303	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, СТ РК 945-92	1991	192,53		383327				
		шт.								
19	11-080201-0602	Кладка из мелкоблочных камней. Расшивка швов с внутренней стороны	821,9	148,7	–	122217	–	62086	0,14	115,066
		м2 стен								
				148,7	–	122217	–	50,8	–	–
20	21-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	5,7966	45255,19		262326				
		м3								
	Раздел 4 Устройство ворот из профилированного листа									
21	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	1	27584	3503	27584	3503	12808	17,8	17,8
		шт.								
				19189	1435	19189	1435	62,1	1,0394	1,0394
22	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружный размерами 80х80 мм ГОСТ 13663-86	0,0535	209750,26		11222				
		т								
23	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	0,0557	188986,84		10527				
		т								
24	21-050108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	13,2	1665,49		21984				
		м2								
25	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,584	75,79	0,91	499	6	125	0,0295	0,19423
		м2								
				34,63	0,3	228	2	54,2	0,0002	0,00132
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.	6,584	143,07	1,82	942	12	153	0,0426	0,28048
		м2								
				42,68	0,3	281	2	54,2	0,0004	0,00263

Всего прямые затраты	**9142985**	**1763**
		158
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 726 191	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	417 110	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 975	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 999 684	
Накладные расходы I уровня, тенге	957 342	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 100 327	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	363 611	
Итого, тенге	10 463 938	
Сметная прибыль (8 %), тенге	837 115	
Всего	**11 301 053**	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**11 301 053**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**11 979 116**	
НДС (12 %)	1 437 494	
Всего по акту с учетом НДС	**13 416 610**	
Итого по акту согласно Договору №92 от 01.07.2020 г. с учетом ценовой скидки к=0,9	**12 074 949**	
в том числе НДС (12%)	**1 293 745**	

Заказчик: ГКП на ПХВ " Городская недвижимость" акимата города Нур-Султан"

Строчков А.Н._____

Подрядчик: ТОО "Мейір -М"

Газезов Ж.М._____

Технический надзор:

_____

Авторский надзор:

_____

Расценки проверены