Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» сентября 2020 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства Павлодарской области», 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы, 5Б**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **от 1 сентября 2020г., ТОО «JMI Компани Сервис», директор – Конусов Р.Б., г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Керуентау 2/1.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 1 сентября 2020г., ТОО «Бестау-С», аттестат экспертов Шакимов Е.К. № KZ52VJE00023899 от 13.03.2017г., Борисова И.Т. № KZ24VJE00037401 от 28.04.2018г., Карагужинов М.К. № KZ40VJE00044582 от 18.02.2020г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 1 сентября 2020г., ТОО «NS Projectgroup», государственная лицензия № 010515 от 18.04.2017г., эксперт Нурмухаметов Р.Т.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги», новое, уровень ответственности 2 нормальный.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, город Павлодар, Северный промышленный район, территория специальной экономической зоны «Павлодар».**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление **акимата города Павлодара О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок от 27.03.2019г. № 298/1.**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», № KZ17REA00181662 от 01.07.2020г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «NS Projectgroup», №ЭPRO-0189/19 от 30.07.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Управление строительства Павлодарской области» № 59 от 02 августа 2019г.**

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2020г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **2 (месяца).**
фактически **2 (месяца).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)::

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 д.315*18,7мм	м	557		557	
д.315мм (в две нитки)	м	557 (1114)		557 (1114)	
Водопроводные колодцы	шт.	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	
Число этажей	этаж	-	
Объем здания	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **водопроводная сеть из полиэтиленовых труб PE100 SDR17 д.315мм*18,7мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **75,912** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **62,250** млн. тенге, оборудование – **0,603** млн. тенге прочие затраты – **13,059** млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Алимгазинов Б.Т.**

фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Технический надзор **Шакимов Е.К.**

фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Авторский надзор **Нурмухаметов Р.Т.**

фамилия, имя, отчество эксперта

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Конусов Р.Б.**

фамилия, имя, отчество руководителя

подпись М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестиция және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «1» желтоқсан

Тапсырыс беруші «**Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ, 140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Жеңіс Алаңы, 5Б**
заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация негізінде **2020 жылғы 1 қыркүйектегі, «JMI Компани Сервис» ЖШС, директоры – Р.Б. Конусов, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Керуентау көшесі, 2/1.**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2020 жылғы 1 қыркүйектегі, «Бестау-С» ЖШС, сарапшылардың аттестаты Е.К. Шакимов 13.03.2017ж. № KZ52VJE00023899, И.Т. Борисова 28.04.2018ж. № KZ24VJE00037401, М.К. Карагужинов 18.02.2020ж. № KZ40VJE00044582.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2020 жылғы 1 қыркүйектегі, «NS Projectgroup» ЖШС, мемлекеттік лицензиясы 18.04.2017ж. № 010515, сарапшы Р.Т. Нурмухаметов.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты, аттестаттар №, алған күні

мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға қабылдауға дайындығын қарап шығып: **«Павлодар» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу. Негізгі жол бойындағы оңтүстік және солтүстік техникалық дәліздер арасында техникалық су тартқышты салу», жаңа, жауапкершілік деңгейі 2 қалыпты.**
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Солтүстік өнеркәсіптік ауданы, «Павлодар» арнайы экономикалық аймағының аумағы.
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп мыналарды:
1. Объектінің құрылысы:

1) **Павлодар қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 27 наурыздағы № 298/1 Жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы**

(шешім шығарған органның атауы)

қаулысына сәйкес жүргізілді.

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **2020 жылғы 1 шілдедегі «Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» № KZ17REA00181662.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«NS Projectgroup» ЖШС 30.07.2019 ж. №ЭPRO-0189/19** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«**Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ 2019 жылғы 2 тамыздағы № 59 бұйрығымен** бекітілген

жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **2020 жылғы шілде**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2020 жылғы қыркүйек;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2 (ай),**
нақты **2 (ай)**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
PE100 SDR17 полиэтилен құбырларын су құбыры д.315*18,7мм	м	557		557	
д.315мм (екі жіп)	м	557 (1114)		557 (1114)	
Су құдықтары	м	908 (454)		908 (454)	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	-	
Қабаттар саны	қабат	-	
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	-	
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	-	

Көрсеткіштері	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2		Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **PE100 SDR17 полиэтилен құбырларын су құбыры д.315*18,7мм.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **75,912** млн. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **62,250** млн. теңге, жабдықтар – **0,603** млн. тенге, басқа шығындар – **13,059** млн. теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны – _____ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстарының құны - _____ мың теңге;
жабдықтар, мүліктер мен құрал-саймандар құны – _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Павлодар» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын салу. Негізгі жол бойындағы оңтүстік және солтүстік техникалық дәліздер арасында техникалық су тартқышты салу» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші _____ **Б.Т. Әлімғазинов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты

_____

қолы М.О.

Техникалық қадағалаушы _____ **Е.К. Шакимов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

_____

қолы М.О.

Авторлық қадағалаушы _____ **Р.Т. Нурмухаметов**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

_____

қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____ **Р.Б. Конусов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты

_____

қолы М.О.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "JMI Компани Сервис"

Наименование строительства: Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	

Договор подряда (контракт) №17 21.02.2020 г., доп.соглашение №1 от 09.07.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар".	50 075 810,04	14 651 289,00						1 758 155,00	16 409 444,00
за месяц	16 409 444,00	14 651 289,00						1 758 154,71	16 409 444,00
удержание 5%	820 472,20	732 564,46						87 907,74	820 472,20
К оплате:	15 588 971,80	13 918 724,54						1 670 246,98	15 588 971,80

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "JMI Компани Сервис" . БИН/ИИН 070340004451

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Конусов Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С" БИН 061240009707

Эксперт Шакимов Е.К.
аттестат № KZ52 VJE00023899 от13.03.2017г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алимгазинов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "NS projectgroup" БИН 110740000344

Директор Нурмухаметов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

16409

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14Ф2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022. Павлодарская область, г. Павлодар, площадь Победы, 5б, тел.: 320788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "JMI Компани Сервис". БИН/ИИН 070340004451, г. Алматы, Микрорайон Мамыр , Улица Керуентау 2/1, тел.: 8(727)231 49 00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 21.02.2020 г., доп.соглашение №1 от 09.07.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 01.09.2020 г.

за сентябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
16	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8106,2	17,67	17,67	143237	143237	–	38325	196087
					–	6,57	–	53229	–	14525	
17	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8106,2	17,75	17,75	143923	143923	–	29651	187460
					–	5,08	–	41182	–	13886	
18	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8106,2	148,58	72	1204385	583677	–	632290	1983609

				76,57	31,76	620708	257473	–	146934	
Раздел 2 колодцы										
26 1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,87	42054,45	3440,26	835622	68358	540907	254042	1176837
				11391,9	1522,45	226357	30251	–	87173	
28 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П1 (Д-25-20)	м3	2,7	37763		101960		101960	–	110117
				–		–		–	8157	
29 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 П21,П29	м3	3	37763		113289		113289	–	122352
				–		–		–	9063	
30 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4788		28728		28728	–	31026
				–		–		–	2298	
31 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9745		58470		58470	–	63148
				–		–		–	4678	
32 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2470		34580		34580	–	37346
				–		–		–	2766	
33 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	14	595		8330		8330	–	8996
				–		–		–	666	
34 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	0,16704	544342		90927		90927	–	98201
				–		–		–	7274	

38	2301-0201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D [illegible] мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80-гильзы К=0,250;	м	3	19454		58362		58362	–	63031
					–		–		–	4669	
39	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	5927000	802333,33	17781	2407	14103	1840	21191
					423666,67	196000	1271	588	–	1570	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону- колодцы НР = 93 %	м2 поверхности	57,6	843,66	19,01	48595	1095	32956	13655	67230
					252,5	2,41	14544	139	–	4980	
Раздел 3 трубопроводы											
41	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	1	25051	26	25051	26	173	945	26163
					943	12	943	12	23909	167	
42	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	288598,5	6662	577197	13324	1542	15662	596259
					5988,5	1921,5	11977	3843	550354	3400	
43	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1882	29	1882	29	1390	458	2527
					463	–	463	–	–	187	
44	1122-1201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	14730	324	44190	972	32590	10594	59167
					3542,67	24,33	10628	73	–	4383	
45	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	46991	52	46991	52	45138	1807	52702
					1801	24	1801	24	–	3904	
46	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	12	10576		126912		126912	–	137065
					–		–		–	10153	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1352,75	892,42	16233	10709	–	8193	26380
					460,33	229,33	5524	2752	–	1954	
48	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	14302		171624		171624	–	185354
					–		–		–	13730	

49 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	16	1352,75	892,38	21644	14278	–	10925	35175
				460,38	229,31	7366	3669	–	2606	
50 2302-0302-1019	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	41379		662064		662064	–	715029
				–		–		–	52965	
51 1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка-заглушка, отвод 20,1*2+2*39 НР = 99 %	т фасонных частей	0,1182	657368,87	431319,8	77701	50982	1475	38025	124984
				213570,22	111379,02	25244	13165	–	9258	
52 2302-0103-2715	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	2	18623		37246		37246	–	40226
				–		–		–	2980	
53 2302-0101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	31628		63256		63256	–	68316
				–		–		–	5060	
54 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	2569,83	173,5	15419	1041	3327	11361	28922
				1841,83	70,83	11051	425	–	2142	
55 2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	49783		99566		99566	–	107531
				–		–		–	7965	
56 2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	51700		206800		206800	–	223344
				–		–		–	16544	
57 1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка подставка ППФ НР = 99 %	т фасонных частей	0,726	63482,09	12684,57	46088	9209	13956	25359	77163
				31574,38	3707,99	22923	2692	–	5716	
58 2302-0803-1305	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	6	148651		891906		891906	–	963258
				–		–		–	71352	
59 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодце НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	412000	68000	206	34	4	178	415
				336000	24000	168	12	–	31	
60 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,502	1136		570		570	–	616
				–		–		–	46	

61	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. адка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	18548000	674333,33	55644	2023	51616	2599	62902
					668333,33	206666,67	2005	620	–	4659	
62	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм с антикоррозийным покрытием НР = 91 %	м кожуха	18,8	32762,45	21313,09	615934	400686	33266	247400	932401
					9679,89	4781,17	181982	89886	–	69067	
63	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	19,552	28042		548277		548277	–	592139
					–		–		–	43862	
64	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием -футляр НР = 99 %	км трубопровода	0,008	2413375	1200000	19307	9600	616	11770	33563
					1136375	349750	9091	2798	–	2486	
65	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	8,32	28042		233309		233309	–	251974
					–		–		–	18665	
66	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2228	605789,95	237710,95	134970	52962	4832	90978	244024
					346391,38	66072,71	77176	14721	–	18076	
67	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	225,028	13291		2990847		2990847	–	3230115
					–		–		–	239268	
68	1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	26,8	1881,6	11,46	50427	307	20708	29214	86012
					1097,46	3,62	29412	97	–	6371	
69	2302-1103-0607	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 300	шт.	12	13032		156384		156384	–	168895
					–		–		–	12511	
70	1122-0601-0111	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции 134-94=40 м НР = 99 %	км трубопровода	0,04	4260000	742650	170400	29706	129829	17655	203099
					271625	174200	10865	6968	–	15044	
71	1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	4,5	165,56	14	745	63	548	97	909
					29,78	1,33	134	6	–	67	

72 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,5	434	3,78	1953	17	1799	97	2214
				30,44	0,67	137	3	–	164	
73 1122-0701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	1,114	60633,75	–	67546	–	35078	32143	107664
				29145,42	–	32468	–	–	7975	
	Всего					**13 553 138**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 304 238				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 538 717				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					524 628				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 649 260				
	- оборудование, тенге					574 263				
	Накладные расходы, тенге					1 525 263				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					961 397				
	Всего					**13 553 138**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					168 725				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					477 258				
	Непредвиденные работы и затраты (0 %)					**0**				
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.					**14 199 121**				
	Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**14 909 077**				
	Итого с понижающим к-т К-0,9					13418169,35				
	НДС (12 %)					1 610 180				
	Итого					**15 028 350**				
	Раздел ДОБАВИТЬ									
1 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,7	4010,37	224,07	10828	605	7665	2698	14608
				947,41	61,85	2558	167	–	1082	
2 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	59	3363,71	1774,86	198459	104717	33373	115994	339609
				1023,2	642,9	60369	37931	–	25156	
3 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	2220,67	1121,57	93268	47106	16647	54759	159868
				702,74	402,17	29515	16891	–	11842	

4	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м олее из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78								
			м3	30,024	19016		570936		570936	–	616611
					–		–		–	45675	
5	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
			т	0,0648	13811,73	1342,59	895	87	2	765	1793
					12438,27	540,12	806	35	–	133	
6	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0648	254259		16476		16476	–	17794
					–		–		–	1318	
7	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10226		61356		61356	–	66264
					–		–		–	4908	
8	1107-0516-0114	Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором НР = 118 %									
			м шва	128,067	89,57	–	11471	–	418	13043	26475
					86,31	–	11053	–	–	1961	

Всего	**1 243 022**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	152 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	706 873
Накладные расходы, тенге	187 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 075
Всего	**1 243 022**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	45 708
Непредвиденные работы и затраты (0 %)	
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 304 889**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1 174 400

Итого с понижающим к-ом К-0,9	1 233 120
НДС (12 %)	147 974
Итого	**1 381 095**
Всего по акту с НДС	**16 409 444**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "JMI Компани Сервис" .БИН/ИИН 070340004451

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Конусов Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "NS projectgroup" БИН 140740000344

Директор Нурмухаметов Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С" БИН 061240009707

Эксперт аттестат № KZ52 VJE00023899 от13.03.2017г. Шакимов Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель руководителя Ажмұрат А. Қ.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства

Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства

Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела ПГС

Музафар С.Е.

(расшифровка подписи)