Заказчик: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Наименование объекта - **Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Реконструкция растопочных коллекторов с заменой установки РОУ котлоарегатов ст.№ 1-6 на ТЭЦ-3" согласно проекта 43/17.**

Сметная стоимость объекта: **51 863 635 тенге**
Выполнено с начала строительства: **19 598 893 тенге**

Договор № 538/19.02 от 24.07.2019 г

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА
(наименование работ и затрат)

Инв №

Смета № 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КПООО"Барнаульский котельный завод" г.Барнаул стр.18	**Редукционно-охладительная установка РОУ G 60т/ч, Р1/Р2**	шт	1		14868000,00	–	14868000	–		–	14868000
						–	–	–	–	14868000	–	
2	1306-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Установка редукционно-охладительная, давление острого пара 14 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	т	2,1224		546755,59	99467,33	1160434	211109	271020	441855	1730472
						319593,60	21695,62	678305	46047		128183	
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
5	1306-0304-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж: установка редукционно-охладительная, давление острого пара 14 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа** *НР - 61%; СП - 8%*	т	2,1224		125718,28	29840,20	266824	63333	–	132556	431331
						95878,08	6508,68	203492	13814		31950	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									17 029 803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					881 797				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						274 442			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						59 861			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							271 020		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							14 868 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							574 411	
		- Сметная прибыль	Тенге							160 133	
		ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге				2 161 803				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				43 236				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2 205 039				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА	Тенге				14 868 000				
		ИТОГО СО СТОИМОСТЬЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКА	Тенге				17 073 039				
		ИТОГО с усредненным к=1,02495	Тенге				17 499 011				
		НДС 12%	Тенге				2 099 881				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**19 598 893**				
		в том числе стоимость материалов и оборудования Подрядчика	*Тенге*				*17 384 969*				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Т.А. Календарев**

Согласовано:

Главный бухгалтер — С.Н. Беликова

Начальник УРиМ — Г.Б. Морарь

Заместитель начальника УР по КЦ — О.В. Сыроежкин

Директор ТЭЦ-3 — И.Н. Гринёв

Главный инженер ТЭЦ-3 — А.В. Зенков

Начальник сметного отдела — Е.И. Ткаченко

Зам. начальника КЦ ТЭЦ-3 — В.В. Пащенко

Наименование объекта - Выполнение строительно-монтажных работ по рабочему проекту "Реконструкция растопочных коллекторов с заменой установки РОУ котлоарегатов ст.№ 1-6 на ТЭЦ-3" согласно проекта 43/17.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ ПОДРЯДЧИКА
к акту № 1 за декабрь 2020 года на сумму 19 598 893 тенге

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА

Договор № 538/19.02 от 24.07.2019 г

Смета № 2-1-1 Инв№

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	13,5409	218,00	2951,92
2	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5656	120,00	427,88
3	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	247695,00	68,34
4	2113-0816-1601 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,3396	771,00	261,82
5	2113-0816-3410 РСНБ РК 2015	Графит серебристый ГОСТ 5279-74	кг	1,1461	364,00	417,18
6	2204-0601-0101 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,2971	737184,00	219043,91
7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,1061	391713,00	41568,58
8	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	4,6481	1351,00	6279,52
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**271 020**
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ с непредвиденными, усредненным к-том и НДС	**тенге**			**317 338**

1	2	3	4	5	6	7
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТКПООО"Барнаульский котельный завод" г.Барнаул стр.18	Редукционно-охладительная установка РОУ G 60т/ч, Р1/Р2	шт	1	14 868 000	14 868 000
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**14 868 000**
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ с усредненным к-том и НДС	**тенге**			**17 067 631**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

_____ **О.В. Перфилов**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **Т.А. Календарев**

Согласовано:

Главный бухгалтер С.Н. Беликова

Начальник УРиМ Г.Б. Морарь

Директор ТЭЦ-3 И.Н. Гринёв

Зам. начальника КЦ ТЭЦ-3 В.В. Пащенко

2-1-1

VENTYX 3642 | Подразделение: 0011 | Должность: 3561 | Печать | Справка | Выход из системы

Work Planner | Администрирование | МПЗ | Эксплуатация и ремонт | Финансы | Управление персоналом и расчет ЗП | Самообс | Быстрый запуск

Начальная страница | MSEWOT - Поиск рабочих заданий | MSEWOT - Изменить рабочее задание | Меню

MSEWOT - Изменить рабочее задание (PRODUCTION)

Сохранить | Обновить | Создать | Сохранить как | Удалить | Открыть | Новый поиск | Навигация | Действия

00086995 РОУ.Растопочный
001 РОУ.Растопочный ко

Рабочее задание 00086995 **ЗАКРЫТ**

Подразделение 0011 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Оборудование ТЭКЦ--КОТОБ-- КА №1

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСТОПОЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ С ЗАМЕНОЙ РОУ КОТЛОАГРЕГАТА СТ.№

Код узла | Модификатор

Начало сегмента актива | Конец сегмента актива

Стандартная работа

Описание РЗ РОУ.Растопочный коллектор к/а №1

Пользовательский статус 02 ОЖИДАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Подготовка | Планирование | Местонахождение | Расширенный текст | Риски | Календарное планирование | Затраты

VENTYX 3642 | Подразделение: 0011 | Должность: 3561 | Печать | Справка | Выход из системы

Work Planner | Администрирование | МПЗ | Эксплуатация и ремонт | Финансы | Управление персоналом и расчет ЗП | Самообс | Быстрый запуск

Начальная страница | MSEWOT - Поиск рабочих заданий | MSEWOT - Изменить рабочее задание | Меню

MSEWOT - Изменить рабочее задание (PRODUCTION)

Сохранить | Обновить | Создать | Сохранить как | Удалить | Открыть | Новый поиск | Навигация | Действия

00086995 РОУ.Растопочный
001 РОУ.Растопочный ко

Конец сегмента актива

топочный коллектор к/а №1

ОЖИДАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Коды работ | Завершение | Комментарии по выполнению | История | **Пользовательские поля** | Связанные документы

ОС ТЭЦ

ОС АТП

ОС ПРЭК

№ ДОГОВОРОВ ПЭ 001100000373 № 538/19.02 от 24.07.2019 г.

№ ДОГОВОРОВ АРЭК

VENTYX 3642 | Подразделение: 0011 | Должность: 3561 | Печать | Справка | Выход из системы

Work Planner | Администрирование | МПЗ | Эксплуатация и ремонт | Финансы | Управление персоналом и расчет ЗП | Самообс | Быстрый запуск

Начальная страница | MSEWOT - Поиск рабочих заданий | MSEWOT - Изменить рабочее задание | Меню

MSEWOT - Изменить рабочее задание (PRODUCTION)

Сохранить | Обновить | Создать | Сохранить как | Удалить | Открыть | Новый поиск | Навигация | Действия

00086995 РОУ.Растопочный
001 РОУ.Растопочный ко

Пользовательский статус 02 ОЖИДАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

ение | Расширенный текст | Риски | Календарное планирование | **Затраты** | Сравнение факт. данных со сметными | Коды

Обновить итого

	Сметные	Расчетные	Метод оценки
Трудозатраты(ч.)	0,00	0,00	
Трудозатраты	0,00	0,00	☑ Использовать расчетные трудо
Затраты на МПЗ	0,00	0,86	☑ Использовать расчетные матер
Затр.на обор.	0,00	0,00	☑ Использовать расчетное обору
Прочие затр.	0,00	17 499 011,00	☑ Использовать расчетные други

Рассчитать итог ☑ Общие затраты 17 499 011,86