Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» 10 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Шетского района»,**
Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу- Аюлы, ул. Шортанбай Жырау, 161А
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 2018 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева,д.35;**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 2018 г., Данильченко Владимир Александрович аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 2018г. года, ПК «Жезказганпроект»»
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поселке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области».
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, Шетский район, поселок им. С. Сейфуллина
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «20» ноября 2014 г. № 48 , «Акимат Шетского района»;**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «---»----------20--- года
№----------
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 18.10.2017 г.;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Аква - Рем», объект 34-2014-ПЗ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Шетского района" приказ № 18 30.03.2015г..**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2017г. ;**
месяц, год

окончание работ: **сентябрь 2018 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 ;**

фактически, месяц: 11 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	$м^2$	1262,22	1262,22	1262,22	1262,22
Строительный объем	$м^3$	10058,43	10058,43	10058,43	10058,43
Площадь застройки	$м^2$	1026,7	1026,7	1026,7	1026,7
Этажность здания	этаж	2	2	2	2
Кол-во зрительских мест	мест	160	160	160	160

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундаменты - монолитные ж/б отдельно стоящие, сборные ж/б плиты и из бетонных блоков.
Наружные стены – цоколь по периметру кирпичный, стены в районе лестничных клеток кирпичные толщ. 380 мм с утеплением и облицовкой, стены из стеновых панелей «Сэндвич».
Каркас – металлоконструкции.
Внутренние несущие стены из кирпича. Перегородки – кирпич, гипсокартон.
Перекрытие на отм. +3,3 монолитное, на отм. +6,3 многопустотные ж/б плиты.
Покрытие – панели «Сэндвич».
Окна – металлопластиковый профиль.
Витражи – алюминиевый профиль.
Двери – из металлопластикового профиля и металлические индивидуальные.
Полы – из керамической плитки, линолеум, бетонные, спортивное покрытие таркетт.
Наружное электроснабжение –трансформаторная подстанция, сети ВЛ- 10кВ, ВЛ -0,4 кВ.
Наружное освещение с установкой опор освещения.
Наружный водопровод – прокладка полиэтиленовх труб д. 75мм.с устройством колодцев.
Наружная канализация – укладка полиэтиленовых труб 150 и 100 мм. с устройством колодцев.
Наружная теплотрасса – прокладка в лотках, трубы д.76, 40, 32 мм с установкой колодца.
Септик – выгреб.
Благоустройство – асфальтобетонное покрытие, тротуарная плитка, искусственная трава, полиуретановое покрытие.
МАФ – согласно проектно – сметной документации.
Озеленение – деревья, кустарники, посев газонов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации выполнены в соответствии с проектом.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: **373695,23** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **363456,24** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **42302,51** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **373695,23** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **363456,24** тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **42302,51** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поселке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области».
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик
Серик Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
Данильченко В. А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
Бейсекова А. А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 55 от 17.10. 2017г.

АКТ № 1

выполненных работ за ноябрь 2017 года

Наименование объекта: Строительство физкультурон - оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поселке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской обалсти"

1	Общая стоимость работ по договору № 55 от 17.10. 2017г.	312 456 240,32
2	Ранее заактированные суммы по выплненным работам	
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	новое строительство
6	Сумма фактических работ,произведенных испол-нителем для выполнения указанных видов работ	10 000 000,00
7	Сумма фактических расходов исполнителя за ноябрь 2017 года	10 000 000,00
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 000 000,00
11	В том числе НДС 12%	1071429,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района"
_____ Мусагулов С. Д.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____ Т.М. Ашимов

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Договор № 55 от 17 октября 2017 г.

А К Т № 1

Приемки выполненных объемов работ за ноябрь 2017г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2080	7,91	7,91	16453	16453	5186	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	5346	97	0,00984	20
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1728	32,56	30,98	56264	53533	17667	0,0106	18
		м3 грунта		1,53	9,01	2644	15569	97	0,0308	53
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза к=1,2	2073,6	45	45	93312	93312	18662	–	–
		т		–	9	–	18662	100	0,0189	39
4	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5723	50,85	48,38	291015	276879	91375	0,0166	95
		м3 грунта		2,39	14,07	13678	80523	97	0,0481	275
5	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза к=1,7	8145,47	49,9	49,9	406459	406459	81292	–	–
		т		–	9,98	–	81292	100	0,02096	171

6 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5723	9,24	9,24	52881	52881	16654	–	–
	м3 грунта		–	3	–	17169	97	0,0115	66
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5723	25,65	5,38	146795	30790	112525	0,129	738
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	116005	–	97	–	–
Раздел 2 Земляные работы									
8 Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1006,92	53,8	51,34	54172	51695	15900	0,0164	17
	м3 грунта		2,36	13,92	2376	14016	97	0,0476	48
9 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	111,88	467,1	–	52259	–	59053	2,976	333
	м3 грунта		467,1	–	52259	–	113	–	–
10 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза к=1,7	1711,764	32,3	32,3	55290	55290	11058	–	–
	т		–	6,46	–	11058	100	0,01357	23
11 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	667,87	42,2	40,26	28184	26888	8272	0,0129	9
	м3 грунта		1,86	10,91	1242	7286	97	0,03733	25
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	86,64	134,1	–	11618	–	13128	0,972	84
	м3 грунта		134,1	–	11618	–	113	–	–
13 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	779,75	7,57	7,57	5903	5903	1860	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	1918	97	0,00942	7
14 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	867,38	25,65	5,38	22248	4667	17055	0,129	112
	м3 уплотненного грунта								

			20,27	–	17582	–	97	–	–

Раздел 3 Фундаменты

3.1 Фундамент монолитный ФМ -1, 3шт

15 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	19,1356	8113,57	66,01	155258	1263	4434	1,35	26
	м3		195,75	24,93	3746	477	105	0,1218	2
16 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,6	10463,47	112,36	27205	292	2904	6,34	16
	м3		1021,5	42,44	2656	110	105	0,2073	1
17 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	134		348				
	м3								
18 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0278	55620		1546				
	т								
19 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0226	53000		1198				
	т								
20 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0106	52400		555				
	т								
21 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,021	172357,31	536,06	3620	11	1051	289	6
	т		47475	202,5	997	4	105	0,99	–

3.2 Фундамент монолитный ФМ - 2, 2шт

22 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	6,48	10411,66	489,23	67468	3170	6356	4,75	31
	м3		749,25	184,82	4855	1198	105	0,9026	6
23 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,48	134		868				
	м3								
24 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0252	55620		1402				
	т								

25	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0598	53000		3169			
		т							
26	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0524	52400		2746			
		т							
27	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1083	172357,31	536,06	18666	58	5422	289	31
		т		47475	202,5	5142	22	105	0,99	–
	3.3 Фундамент монолитный ФМ - 3, 2шт									
28	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	8,02	9783,27	358,13	78462	2872	5553	3,35	27
		м3		524,25	135,29	4204	1085	105	0,6608	5
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,02	134		1075				
		м3								
30	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0362	55620		2013			
		т							
31	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12	52400		6288			
		т							
32	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,08	51000		4080			
		т							
33	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0825	172357,31	536,06	14219	44	4131	289	24
		т		47475	202,5	3917	17	105	0,99	–
	3.4 Фундамент монолитный ФМ - 4, 4шт									
34	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	6,84	10463,47	112,36	71570	769	7641	6,34	43
		м3		1021,5	42,44	6987	290	105	0,2073	1
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,84	134		917				

		м3							
36	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0584	55620		3248			
		т							
37	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,044	53000		2332			
		т							
38	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,118	52400		6183			
		т							
39	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0274	172357,31	536,06	4723	15	1372	289	8
		т							
				47475	202,5	1301	6	105	0,99	–
3.5 Фундамент монолитный ФМ - 5, 4шт									
40	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	11,6	10463,47	112,36	121376	1303	12958	6,34	74
		м3							
				1021,5	42,44	11849	492	105	0,2073	2
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,6	134		1554			
		м3							
42	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0584	55620		3248			
		т							
43	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0927	53000		4913			
		т							
44	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1181	52400		6188			
		т							
45	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1083	172357,31	536,06	18666	58	5422	289	31
		т							
				47475	202,5	5142	22	105	0,99	–
3.6 Фундамент монолитный ФМ - 6, 2шт									
46	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	8,4	10411,66	489,23	87458	4110	8238	4,75	40

	м3								
			749,25	184,82	6294	1552	105	0,9026	8
47 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4	134		1126				
	м3								
48 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0404	55620		2247				
	т								
49 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0621	53000		3291				
	т								
50 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0788	52400		4129				
	т								
51 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0678	172357,31	536,06	11686	36	3395	289	20
	т								
			47475	202,5	3219	14	105	0,99	–
3.7 Фундамент монолитный ФМ - 7, 2шт									
52 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	8,4	10411,66	489,23	87458	4110	8238	4,75	40
	м3								
			749,25	184,82	6294	1552	105	0,9026	8
53 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,4	134		1126				
	м3								
54 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0404	55620		2247				
	т								
55 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0621	53000		3291				
	т								
56 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0788	52400		4129				
	т								
57 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0678	172357,31	536,06	11686	36	3395	289	20
	т								

			47475	202,5	3219	14	105	0,99	–
3.8 Фундамент монолитный ФМ - 8, 1шт									
58 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,34	10463,47	112,36	24485	263	2613	6,34	15
	м3								
			1021,5	42,44	2390	99	105	0,2073	–
59 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,34	134		314				
	м3								
60 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0155	55620		862				
	т								
61 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0142	53000		753				
	т								
62 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0328	52400		1719				
	т								
63 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0068	172357,31	536,06	1172	4	340	289	2
	т								
			47475	202,5	323	1	105	0,99	–
3.9 Фундамент монолитный ФМ - 9, 2шт									
64 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	9,4	10411,66	489,23	97870	4599	9219	4,75	45
	м3								
			749,25	184,82	7043	1737	105	0,9026	8
65 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,4	134		1260				
	м3								
66 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0389	55620		2164				
	т								
67 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0754	53000		3996				
	т								
68 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0787	52400		4124				

		т								
69	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0542	172357,31	536,06	9342	29	2713	289	16
		т		47475	202,5	2573	11	105	0,99	–
70	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1436	64092,87	304,24	9204	44	519	20	3
		т		3330	114,75	478	16	105	0,56	–
71	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,31	21,8	0,05	94	–	23	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	25	–	90	0,0001	–
72	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,31	20,35	0,02	88	–	16	0,0213	–
		м2		4,16	–	18	–	90	–	–
	3.10 Фундамент монолитный ФМ - 10, 1шт									
73	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	4,57	10411,66	489,23	47581	2236	4482	4,75	22
		м3		749,25	184,82	3424	845	105	0,9026	4
74	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,57	134		612				
		м3								
75	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0195	55620		1085				
		т								
76	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0245	53000		1299				
		т								
77	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0426	52400		2232				
		т								
78	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0271	172357,31	536,06	4671	15	1357	289	8
		т		47475	202,5	1287	5	105	0,99	–
79	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0718	64092,87	304,24	4602	22	259	20	1

	т		3330	114,75	239	8	105	0,56	–
80 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,15	21,8	0,05	47	–	11	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
81 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,15	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
3.11 Фундамент монолитный ФМ - 11, 1шт									
82 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	3,07	10411,66	489,23	31964	1502	3010	4,75	15
	м3		749,25	184,82	2300	567	105	0,9026	3
83 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,07	134		411				
	м3								
84 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0161	55620		895				
	т								
85 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0199	53000		1055				
	т								
86 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0328	52400		1719				
	т								
87 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0271	172357,31	536,06	4671	15	1357	289	8
	т		47475	202,5	1287	5	105	0,99	–
3.12 Фундамент монолитный ФМ - 12, 1шт									
88 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	4,07	10411,66	489,23	42375	1991	3991	4,75	19
	м3		749,25	184,82	3049	752	105	0,9026	4
89 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,07	134		545				
	м3								

90 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0195	55620		1085				
	т								
91 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0245	53000		1299				
	т								
92 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0394	52400		2065				
	т								
93 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0271	172357,31	536,06	4671	15	1357	289	8
	т		47475	202,5	1287	5	105	0,99	–
94 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0718	64092,87	304,24	4602	22	259	20	1
	т		3330	114,75	239	8	105	0,56	–
95 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,15	21,8	0,05	47	–	11	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
96 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,15	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	м2		4,16	–	9	–	90	–	–
3.13 Фундамент монолитный ФМ - 13, 1шт									
97 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,2	10463,47	112,36	23020	247	2457	6,34	14
	м3		1021,5	42,44	2247	93	105	0,2073	–
98 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,2	134		295				
	м3								
99 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0146	55620		812				
	т								
100 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0142	53000		753				
	т								

101	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0295	52400		1546			
		т							
102	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0023	172357,31	536,06	396	1	114	289	1
		т		47475	202,5	109	–	105	0,99	–
3.14 Фундамент монолитный ФМ - 14, 1шт										
103	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	3	10463,47	112,36	31390	337	3352	6,34	19
		м3		1021,5	42,44	3065	127	105	0,2073	1
104	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	134		402				
		м3								
105	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0146	55620		812				
		т								
106	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0632	52400		3312				
		т								
107	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0271	172357,31	536,06	4671	15	1357	289	8
		т		47475	202,5	1287	5	105	0,99	–
3.15 Фундамент монолитный ФМ - 15, 4шт										
108	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,18	10099,85	98,32	1818	18	139	4,41	1
		м3		695,25	37,15	125	7	105	0,1814	–
109	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,18	134		24				
		м3								
110	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0196	70437,87	304,24	1381	6	202	58	1
		т		9675	114,75	190	2	105	0,56	–
111	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,388	21,8	0,05	8	–	2	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–

112	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,388	20,35	0,02	8	–	2	0,0213	–
		м2		4,16	–	2	–	90	–	–
113	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	17	302,09	197,24	5136	3353	4102	0,652	11
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	1782	1148	140	0,2499	4
114	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	2	16700		33400				
		м3								
115	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2	7004,28	95,97	14009	192	1698	4,9	10
		м3		771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	–
116	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1	8813,32	196,62	8813	197	363	1,79	2
		м3		272,25	74,27	272	74	105	0,3628	–
117	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	358,49	172,69	3585	1727	1911	0,476	5
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	763	602	140	0,2371	2
		Всего прямые затраты				**2600490**	**1109747**			**2078**
						324618	**265884**			**786**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1166127				
		Накладные расходы, тенге				597449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191876				
		Всего				**3389816**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %) 61017 (61017 - 61017скидка) = 0								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)								
		95657 (95657 - 95657скидка)= 0								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) 3450 (34508 - 34508скидка)= 0								
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) 13803 (13803 - 13803скидка)= 0								
		(Общая скидка 504421 тг)								
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3389816**				
		Дополнительная скидка				299436				
		ИТОГО сучетом скидки				3090380				

Итого по акту в текущих ценах (Имрп = 2,8325)	**8753501**
- материалы, тенге	3414420
- сметная заработная плата, тенге	2286870
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3480
Налог (2 %)	175070
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8928571**
НДС (12 %)	1071429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10000000**

Сдал: _____ Прораб ПК "Аспап" Акеев Т. А.

Принял: _____ Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района" Мусагулов С. Д.

_____ Директор ТОО "Стройтехнология " Данильченко В. А.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Дополнительное соглашение № 18 от 21.02.2018г.
к договору № 55 от 17.10. 2017г.

АКТ № 5

выполненных работ за март 2018 года

Наименование объекта: Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поселке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области"

1	Общая стоимость работ по дополнительному соглашению № 18 от 21.02.2018г. к договору № 55 от 17.10. 2017г.	312 456 240,32
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	109 689 800,01
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	109 689 800,01
5	Виды выполняемых работ	новое строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	176 666 963,76
7	Сумма фактических расходов исполнителя за март 2018 года	1 977 163,75
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	1 977 163,75
11	В том числе НДС 12%	211838,97

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района"
_____ Мусагулов С. Д.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____ Г.М. Ашимов

"SANA-2001" Версия 30-2.34 от 30.01.17 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Дополнительное соглашение № 18 от 21.02.2018г. к договор № 55 от 17 .10. 2017 г.

А К Т № 5

Приемки выполненных объемов работ за март 2018г.

Строительство физкультркрно - оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поседке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перемычки								
1	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=-1,000; *т*	-0,27	50800		-13716				
		Раздел 2 Перекрытия и покрытие								
2	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=-1,000; *т*	-18,91	52102		-985249				
		Раздел 3 Внутренняя отделка								
		3.1 На отм. 0,000 стены								
3	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	105,099	876,44	4,85	92113	510	24749	1,288	135

	м2		222,86	1,41	23422	148	105	0,0062	1
3.2 На отм. +3,300, 6,300 стены									
4 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	16,3	876,44	4,85	14286	79	3839	1,288	21
	м2		222,86	1,41	3633	23	105	0,0062	–
5 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	299,6	112,08	3,43	33579	1028	23606	0,4552	136
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	22090	392	105	0,0063	2
3.3 На отм. + 3,300, 6300 Колонны									
6 Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	7,0345	1412,59	11,2	9937	79	2448	1,71	12
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		285,75	4,23	2010	30	120	0,0207	–
Раздел 4 Наружная теплотрасса									
5.1 Подземные сети Т1, Т2, Т3, Т4									
7 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	167,63	35,29	33,19	5916	5564	1826	0,0146	2
	м3 грунта		2,1	9,13	352	1530	97	0,0317	5
8 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,18	467,1	–	2420	–	2735	2,976	15
	м3 грунта		467,1	–	2420	–	113	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,47	134,1	–	1136	–	1284	0,972	8
	м3 грунта								

			134,1	–	1136	–	113	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	76,25	6,48	6,48	494	494	155	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	160	97	0,00806	1
11 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	88,09	9,24	9,24	814	814	256	–	–
	м3 грунта		–	3	–	264	97	0,0115	1
12 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	9,85	2254,27	100,89	22205	994	1883	0,85	8
	м3 основания		123,75	38,25	1219	377	118	0,18	2
13 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	17,39	1986,57	564,43	34546	9815	18564	3,33	58
	м3 сборных конструкций		567	195,49	9860	3400	140	0,7533	13
14 30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	7,92	18300		144936				
	м3								
15 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	3,91	19800		77418				
	м3								
16 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	5,56	19300		107308				
	м3								
17 30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,552	16700		9218				
	м3								

18	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,164	552795,92	46655,79	90659	7652	20030	428	70
		км трубопровода		76950	16999,5	12620	2788	130	88,32	14
19	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 40 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,082	336897,21	46381,71	27626	3803	9920	424	35
		км трубопровода		76050	17015,25	6236	1395	130	88,37	7
20	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,082	294477,21	46381,71	24147	3803	9920	424	35
		км трубопровода		76050	17015,25	6236	1395	130	88,37	7
21	Е24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 76 мм	2	6918,61	66,73	13837	133	1422	3	6
		компенсатор		535,5	11,25	1071	23	130	0,06	–
22	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 40 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
		компенсатор		522	9	522	9	130	0,04	–
23	Е24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 32 мм	1	5320,13	56,38	5320	56	690	2,8	3
		компенсатор		522	9	522	9	130	0,04	–
24	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	758,61	389,61	759	390	533	1,73	2
		комплект		317,25	93,15	317	93	130	0,38	–
25	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	1	6880		6880				
		шт								
26	Е24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1707	2,76	6

НДС (12 %)	211838,97
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1977163,75**

Сдал: _____ Прораб ПК "Аспап" Акеев Т. А.

Принял: _____ Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района" Мусагулов С. Д.

_____ Директор ТОО "Стройтехнология " Данильченко В. А.

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Дополнительное соглашение № 18 от 21.02.2018г.
к договору № 55 от 17.10. 2017г.

АКТ № 4

выполненных работ за февраль 2018 года

Наименование объекта: Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поселке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области"

1	Общая стоимость работ по дополнительному соглашению № 18 от 21.02.2018г. к договору № 55 от 17.10. 2017г.	312 456 240,32
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	109 689 800,01
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	109 689 800,01
5	Виды выполняемых работ	новое строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	174 689 800,01
7	Сумма фактических расходов исполнителя за февраль 2018 года	65 000 000,00
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	65 000 000,00
11	В том числе НДС 12%	6964285,71

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района"
_____ Мусагулов С. Д.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап"
_____ Т.М. Ашимов

Цены региона Карагандинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
Дополнительное соглашение № 18 от 21.02.2018г. к договор № 55 от 17 .10. 2017 г.

А К Т № 4

Приемки выполненных объемов работ за февраль 2018г.

Строительство физкультркно - оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в поседке им. С. Сейфуллина, Шетского района, Карагандинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Металлические конструкции								
1	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м / *м2*	78,2842	5117,33 / 249,75	350,52 / 88,47	400606 / 19551	27440 / 6926	23829 / 90	1,52 / 0,3104	119 / 24
		Раздел 2 Перекрытия и покрытие								
		2.1 Перекрытие на отм. + 3,1								
2	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м / *м3*	50,61	13434,25 / 1282,5	241,1 / 91,08	679907 / 64907	12202 / 4610	72993 / 105	8,06 / 0,4448	408 / 23
3	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	20,6	52102		1073301				

		т								
4	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,02	52400		210648				
		т	0,0236	93997,62	304,24	2218	7	823	198	5
5	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		33075	114,75	781	3	105	0,56	–
		т	0,4566	70437,87	304,24	32162	139	4694	58	26
6	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		9675	114,75	4418	52	105	0,56	–
		т	14,4	21,8	0,05	314	1	76	0,0295	–
7	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	84	–	90	0,0001	–
		м2	28,8	20,35	0,02	586	1	108	0,0213	1
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;		4,16	–	120	–	90	–	–
		м2								
	2.2 Перекрытие на отм. + 6,3									
9	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	12	1483,62	373,54	17803	4482	10094	2,66	32
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	5589	1621	140	0,6052	7
10	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	4	914,67	200,77	3659	803	2075	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
11	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	105,45	2570		271007				
		м2								
12	30-17-70	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 2060-2150 кг/м2	31,12	113		3517				
		м2								
13	30-17-71	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 2160-2250 кг/м2	90,72	121		10977				
		м2								

14	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	4,98	11545,96 / 911,25	210,67 / 79,58	57499 / 4538	1049 / 396	5181 / 105	5,75 / 0,3887	29 / 2
15	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0583	53600		3125				
16	4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0263	58600		1541				
17	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,0157	70437,87 / 9675	304,24 / 114,75	1106 / 152	5 / 2	162 / 105	58 / 0,56	1 / –
18	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,0022	93408,27 / 31950	2434,57 / 920,25	205 / 70	5 / 2	101 / 140	170 / 4,49	– / –
19	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,0094	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	1652 / 76	17 / 6	115 / 140	42,7 / 3,37	– / –
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,6344	20,35 / 4,16	0,02 / –	33 / 7	– / –	6 / 90	0,0213 / –	– / –
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	0,8172	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	18 / 5	– / –	5 / 90	0,0295 / 0,0001	– / –
	2.3 Монолитный участок УМ 1									
22	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,3167	5030,5 / 2272,5	2020,02 / 502,43	1593 / 720	640 / 159	791 / 90	14,1 / 1,79	4 / 1

23	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3167	2452,13	545,76	777	173	351	5,25	2
	т		1230,75	–	390	–	90	–	–
24	2-1-237								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3167	154400		48898				
	т								
25	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19	20,35	0,02	387	–	71	0,0213	–
	м2		4,16	–	79	–	90	–	–
26	Е6-22-7								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,44	14212,84	383,89	6254	169	1128	14,2	6
	м3		2295	145,01	1010	64	105	0,7083	–
27	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0127	55620		706				
	т								
28	4-1-23								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0298	53000		1579				
	т								
	2.4 Монолитный участок УМ 2								
29	Е9-25-1								
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,2297	5030,5	2020,02	1156	464	573	14,1	3
	т конструкций		2272,5	502,43	522	115	90	1,79	–
30	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2297	2452,13	545,76	563	125	255	5,25	1
	т		1230,75	–	283	–	90	–	–

31 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2297	154400		35466				
	т								
32 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,78	20,35	0,02	280	–	51	0,0213	–
	м2		4,16	–	57	–	90	–	–
33 E6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,42	13392,9	273,87	5625	115	770	10,4	4
	м3		1642,5	103,46	690	43	105	0,5053	–
34 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0123	55620		684				
	т								
35 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	52102		73				
	т								
36 4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0276	53000		1463				
	т								
2.5 Монолитный участок УМ 3									
37 E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
	т конструкций		2272,5	502,43	327	72	90	1,79	–
38 E9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1441	2452,13	545,76	353	79	159	5,25	1
	т		1230,75	–	177	–	90	–	–

39	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1441	154400		22249			
		т							
40	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,64	20,35	0,02	176	–	32	0,0213	–
		м2		4,16	–	36	–	90	–	–
41	E6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,22	13392,9	273,87	2946	60	403	10,4	2
		м3		1642,5	103,46	361	23	105	0,5053	–
42	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0048	55620		267			
		т							
43	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,018	53000		954			
		т							
2.6 Перекрытие на отм. + 6,3									
44	E7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	8	1335,6	244,31	10685	1954	4938	2,1	17
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	2826	701	140	0,3855	3
45	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	34,65	2570		89051			
		м2							
46	30-17-61	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2	34,65	19		658			
		м2							
47	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0061	175710,1	1826,1	1072	11	74	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	49	4	140	3,37	–

48	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	0,1824	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	4 / 1	– / –	1 / 90	0,0295 / 0,0001	– / –
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,3648	20,35 / 4,16	0,02 / –	7 / 2	– / –	2 / 90	0,0213 / –	– / –
50	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	1,31	11545,96 / 911,25	210,67 / 79,58	15125 / 1194	276 / 104	1363 / 105	5,75 / 0,3887	8 / 1
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,1076	65900		7091				
52	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,31	8,4 / 7,88	0,23 / 0,09	19 / 18	1 / –	19 / 105	0,056 / 0,0004	– / –
53	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 *м3*	0,1155	7634		882				
54	Е10-7-5	Обшивка каркасных стен пергамином *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	4,62	81,96 / 13,32	0,22 / 0,09	379 / 62	1 / –	74 / 120	0,0828 / 0,0004	– / –
		2.7 Опорые подушки под металлические балки								
55	Е6-19-1	Устройство опорных подушек *м3*	1,5	11463,4 / 1368	316,01 / 119,39	17195 / 2052	474 / 179	2343 / 105	8,25 / 0,583	12 / 1
56	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,163	67700		11035				
57	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0726	172357,31	536,06	12513	39	3635	289	21

			47475	202,5	3447	15	105	0,99	–
2.8 Козырек входа № 1									
58 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,7141	5030,5	2020,02	3592	1442	1784	14,1	10
	т конструкций		2272,5	502,43	1623	359	90	1,79	1
59 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7141	2452,13	545,76	1751	390	791	5,25	4
	т		1230,75	–	879	–	90	–	–
60 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,7141	101700		72624				
	т								
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,84	20,35	0,02	872	1	160	0,0213	1
	м2		4,16	–	178	–	90	–	–
62 Е6-19-1	Устройство опорных подушек	0,12	11463,4	316,01	1376	38	187	8,25	1
	м3		1368	119,39	164	14	105	0,583	–
63 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,66	13434,25	241,1	35735	641	3836	8,06	21
	м3		1282,5	91,08	3411	242	105	0,4448	1
64 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0089	55620		495				
	т								
65 4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3923	52400		20557				
	т								
66 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,017	93997,62	304,24	1598	5	592	198	3
	т		33075	114,75	562	2	105	0,56	–

67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5109	21,8	0,05	11	–	3	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,0218	20,35	0,02	21	–	4	0,0213	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
	2.9 Парапет козырька входа № 1									
69	Е9-43-1	Монтаж фахверка	1,48	11487,34	4590,56	17001	6794	7412	25,3	37
		т конструкций		4725	840,11	6993	1243	90	3,01	4
70	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,48	154400		228512				
		т								
71	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	88,56	20,35	0,02	1802	2	331	0,0213	2
		м2		4,16	–	368	–	90	–	–
	2.10 Монтаж козырька над входами									
72	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,0681	5030,5	2020,02	343	138	170	14,1	1
		т конструкций		2272,5	502,43	155	34	90	1,79	–
73	8-6-78	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9,3	474		4408				
		м								
74	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,96	21,8	0,05	65	–	15	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
75	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,92	20,35	0,02	120	–	23	0,0213	–
		м2								

			4,16	–	25	–	90	–	–
76	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,46	112,46	34,25	614	187	293	0,317	2
		м2		51,08	8,45	279	46	90	0,0302	–
77	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,04	1190		7188				
		м2								
78	Е58-18-5	Устройство коньков из листовой стали	2,6	490,52	1,27	1275	3	234	0,4816	1
		м		75,26	0,2	196	1	119	0,002	–
79	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	4,6	235,42	0,84	1083	4	124	0,1445	1
		м		22,34	0,14	103	1	119	0,0013	–

Раздел 3 Кровля

3.1 Кровля входной группы

80	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	84,92	103,08	0,99	8754	84	1209	0,0694	6
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	984	32	119	0,0018	–
81	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	84,92	59,54	13,86	5056	1177	5142	0,3	25
		м2 утепляемого покрытия		45,68	5,2	3879	442	119	0,0254	2
82	30-4-1	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350	13,12	2980		39098				
		м3								
83	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	58,32	189,45	4,72	11049	275	5043	0,403	24
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	4134	104	119	0,0086	1

84	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 *м3*	10,81	11040		119342				
85	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	84,92	194,25	15,94	16496	1354	4103	0,243	21
				34,65	5,96	2942	506	119	0,0291	2
86	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	1273,8	6,47	0,14	8241	178	243	0,0009	1
				0,11	0,05	140	64	119	0,0003	–
87	Е6-11-10	Устройство молниезащитных сеток из арматуры 6А1 *т*	0,0122	5239,08	327,33	64	4	26	11,6	–
				1890	123,75	23	2	105	0,6	–
88	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0122	55620		679				
89	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов *м2 кровли*	84,92	369,67	18,33	31392	1557	3173	0,138	12
				24,53	6,86	2083	583	119	0,0335	3
	3.2 Кровля основного здания									
90	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	1872	112,46	34,25	210525	64116	100296	0,317	593
				51,08	8,45	95622	15818	90	0,0302	57
91	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	2070,43	1190		2463812				
92	1-1-853	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0 *т*	0,5	40600		20300				

93	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	312	134,76	5,38	42045	1679	16427	0,34	106
		м реза		56,25	2,25	17550	702	90	0,01	3
94	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	916,4	103,08	0,99	94463	907	13053	0,0694	64
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	10621	348	119	0,0018	2
95	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	976,5	189,45	4,72	184998	4609	84433	0,403	394
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	69214	1738	119	0,0086	8
96	1-3-594	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	193,62	11040		2137565				
		м3								
97	1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	2,26	5891		13314				
		м3								
98	Е9-61-5	Монтаж зенитников из листовой стали	0,5	17089,64	5708,96	8545	2854	4513	49,9	25
		т конструкций		9180	848,93	4590	424	90	4,06	2
99	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,5	162700		81350				
		т								
100	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	7,54	256,66	0,62	1935	5	181	0,1478	1
		м		20,05	0,09	151	1	119	0,001	–
101	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	75,4	545,62	2,49	41140	188	951	0,059	4
		м ограждения		9,68	0,92	730	69	119	0,0045	–

102	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,58	13711,46	5475,86	21664	8652	9375	28,9	46
		т конструкций		5040	1552,87	7963	2454	90	5,46	9
103	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,58	133700		211246				
		т								
104	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	54,3	20,35	0,02	1105	1	203	0,0213	1
		м2		4,16	–	226	–	90	–	–
105	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	88,7	481,76	1,22	42732	108	4703	0,278	25
		м желобов		44,1	0,45	3912	40	119	0,0022	–
106	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	118,12	331,12	0,16	39112	19	8735	0,3504	41
		м труб		62,12	0,02	7338	2	119	0,0002	–

Раздел 4 Перегородки

107	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	349,67	1570,72	34,73	549234	12144	98206	1,43	500
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	78676	4549	118	0,0635	22
108	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,7142	65000		46423				
		т								
109	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0788	50800		4003				
		т								
110	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции т.ч. п.3.3: ктрр1=1,28; кзпр1=1,28; кмат1=1,04;	271,64	1537,22	11,2	417570	3042	120605	2,1888	595
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			365,76	4,23	99355	1149	120	0,0207	6
111 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,7	8113,57	66,01	54361	442	1553	1,35	9
	м3								
			195,75	24,93	1312	167	105	0,1218	1
112 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,337	5239,08	327,33	1766	110	713	11,6	4
	т								
			1890	123,75	637	42	105	0,6	–
113 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,337	65000		21905				
	т								

Раздел 5 Лестницы

5.1 Лестница № 2

114 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	2,243	1000		2243				
	м								
115 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0394	93997,62	304,24	3704	12	1373	198	8
	т								
			33075	114,75	1303	5	105	0,56	–
116 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,18	21,8	0,05	26	–	6	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–
117 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,36	20,35	0,02	48	–	9	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	10	–	90	–	–
118 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8,2	4204,2	7,69	34474	63	2772	1,34	11
	м ограждений								
			238,5	2,9	1956	24	140	0,0142	–
119 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,98	20,35	0,02	101	–	19	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	21	–	90	–	–

120	Е15-176-4	Однослойное покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен	0,902	106,75	–	96	–	11	0,059	–
		м2 покрытия		10,85	–	10	–	105	–	–
	Раздел 6 Проемы									
121	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	159,83	348,94	18,88	55771	3018	34060	1,0234	164
		м2 проемов		171,01	6,57	27333	1050	120	0,0321	5
122	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	34,41	8749		301053				
		м2								
123	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	101,4	7862		797207				
		м2								
124	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	24,02	7640		183513				
		м2								
125	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,81	498,08	19,17	902	35	515	1,3822	3
		м2 проемов		230,97	6,18	418	11	120	0,0302	–

126 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,81	4472		8094				
	м2								
127 Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ без кронштейнов в каменных стенах	37,3	77,29	0,47	2883	18	1127	0,1576	6
	м		25,09	0,09	936	3	120	0,0008	–
128 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	37,3	2860		106678				
	м								
129 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	81,35	201,91	0,56	16425	46	3964	0,2612	21
	м		40,86	0,09	3324	7	119	0,0009	–
130 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	209,07	965,99	28,84	201960	6030	176337	4,98	1041
	м2		927	10,15	193808	2122	90	0,041	9
131 99-1-1	Витражи из алюминиевого профиля	122,262	5619		686990				
	м2								
6.2 Двери									
132 Е9-53-1	Монтаж металлических дверей	0,1137	14806,01	1133,15	1683	129	1360	82,1	9
	т конструкций		12892,5	398,25	1466	45	90	1,95	–
133 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1137	154400		17555				
	т								
134 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,82	20,35	0,02	139	–	25	0,0213	–
	м2		4,16	–	28	–	90	–	–

135	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	1,85	56,07	1,17	104	2	104	0,345	1
		м2 поверхности		54,9	0,45	102	1	101	0,0022	–
136	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,113	14600		1650				
		м3								

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

137	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	121,8	95,3	2,62	11608	319	1723	0,0681	8
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1280	121	123	0,0048	1

7.2 Тип 2

138	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,4	95,3	2,62	4898	135	727	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	540	51	123	0,0048	–

7.3 Тип 3

139	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,9	95,3	2,62	5041	139	748	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	556	52	123	0,0048	–

7.4 Тип 4

140	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	540,3	95,3	2,62	51491	1416	7643	0,0681	37
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	5679	535	123	0,0048	3

7.5 Тип 5

141	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	87,9	95,3	2,62	8377	230	1244	0,0681	6
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	924	87	123	0,0048	–

7.6 Тип 6

142	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36,7	95,3	2,62	3498	96	519	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	386	36	123	0,0048	–

Раздел 8 Внутреняя отделка

8.1 На отм 0,000 стены

143	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1212,63	314,5	4,07	381372	4935	173991	0,74	897
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	164530	1176	105	0,0517	63
144	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	357,04	114,11	3,43	40742	1225	28133	0,4552	163
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	26325	468	105	0,0063	2

8.2 На отм 3,3000, +6,300 стены

145	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	370,4	314,5	4,07	116491	1508	53146	0,74	274
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	50256	359	105	0,0517	19

Раздел 9 Разные работы

9.1 Утепление тамбуров

146	Е15-67-1								
	Обивка поверхностей изоляционным материалом	23,9	8,4	0,23	201	5	200	0,056	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	188	2	105	0,0004	–
147	1-3-592								
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125	2,49	9141		22761				
	м3								
148	Е10-7-5								
	Обшивка каркасных стен пергамином	23,9	81,96	0,22	1959	5	384	0,0828	2
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		13,32	0,09	318	2	120	0,0004	–
149	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	23,9	764	4,92	18260	118	4892	1,15	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	4614	45	105	0,0091	–

9.2 Обрамление проемов

150	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0705	14806,01	1133,15	1044	80	843	82,1	6
		т конструкций		12892,5	398,25	909	28	90	1,95	–
151	2-1-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,0705	123700		8721				
		т								
152	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,22	20,35	0,02	86	–	16	0,0213	–
		м2		4,16	–	18	–	90	–	–
9.3 Узел 7, листы 4 ,11										
153	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,0515	96628,57	2434,57	4976	125	2369	170	9
		т стальных элементов		31950	920,25	1645	47	140	4,49	–
154	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0515	40200		2070				
		т								
9.4 Устройство подпольных каналов										
155	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	4,57	389,25	–	1779	–	2010	2,48	11
		м3 грунта		389,25	–	1779	–	113	–	–
156	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,195	134,1	–	160	–	181	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	160	–	113	–	–
157	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,24	218,93	–	490	–	554	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	490	–	113	–	–
158	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,99	95,3	2,62	1143	31	170	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	126	12	123	0,0048	–
159	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В7,5	1,59	12077,13	1327,03	19203	2110	4330	12,49	20

	м3								
			2137,5	456,24	3399	725	105	1,7166	3
160 Е8-12-3	Установка металлических листов на стенки каналов	0,2361	21362,1	1941,97	5044	458	2146	42,3	10
	т металлических изделий								
			6975	726,75	1647	172	118	3,55	1
161 1-1-887	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный ГОСТ 16523-97	0,2361	55877		13193				
	т								
162 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,09	21,8	0,05	329	1	79	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	88	–	90	0,0001	–
163 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,18	20,35	0,02	614	1	113	0,0213	1
	м2								
			4,16	–	126	–	90	–	–

Раздел 10 Устройство модульной котельной

10

164 80-1-1	Котельная	1	5466071,43		5466071				
	компл								

Раздел 11 Наружный водопровод

11.1 Хозпитьевой и пожарный водопровод В 1

165 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2343,48	35,29	33,19	82701	77780	25527	0,0146	34
	м3 грунта								
			2,1	9,13	4921	21396	97	0,0317	74
166 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	72,46	467,1	–	33846	–	38246	2,976	216
	м3 грунта								

			467,1	–	33846	–	113	–	–
167 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	72,46	134,1	–	9717	–	10980	0,972	70
	м3 грунта								
			134,1	–	9717	–	113	–	–
168 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2333,8	6,48	6,48	15123	15123	4754	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	4901	97	0,00806	19
169 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	9,29	9,24	9,24	86	86	27	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	28	97	0,0115	–
170 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,013	203956,79	85907,16	2651	1117	2168	504	7
	км трубопровода								
			95850	32451,75	1246	422	130	158,5	2
171 8-6-115	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	13,534	4774		64611				
	м								
172 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм	0,525	281482,26	20326,01	147778	10671	24692	179	94
	км трубопровода								
			30825	5353,43	16183	2811	130	20,64	11
173 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0015	153636,09	17877,09	230	27	68	173	–
	км трубопровода								
			29700	4698,68	45	7	130	18,1	–
174 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,022	194090,88	6788,5	4270	149	1379	253	6
	км трубопровода								
			45675	2565	1005	56	130	12,52	–

175 E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан		227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
176 99-1-1	Задвижка Sigmetex с упруго - запирающим клапаном д 80мм	1	9220		9220				
	шт								
177 99-1-2	Задвижка Sigmetexc упорно-запирающим клином д 50мм	1	6533		6533				
	шт								
178 E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
179 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	5	272		1360				
	шт								
180 8-4-2111	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	369		369				
	шт								
181 8-4-2106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	156		156				
	шт								
182 8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
	шт								
183 8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552		1104				
	шт								
184 8-4-3378	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316		316				
	шт								

185	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0271	247994,13	49389,75	6721	1338	2869	312,7	8
		т фасонных частей								
				62775	18657	1701	506	130	91,12	2
186	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,355	23374,08	1879,87	31672	2547	3478	8,86	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1945	730	130	2,061	3
187	E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,1075	32324,58	2104,76	35799	2331	4299	13,9	15
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	2616	691	130	2,475	3
188	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
189	2-1-222	Лестницы стремянки	0,0205	151200		3100				
		т								
190	8-4-5346	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	753		753				
		шт								

Раздел 12 Выгреб

191	E1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	29,64	28,03	3939	3725	1117	0,0112	1
		м3 грунта								
				1,61	7,06	214	938	97	0,0245	3
192	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,11	262,72	–	1080	–	1220	1,848	8
		м3 грунта								
				262,72	–	1080	–	113	–	–
193	E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	0,5	389,25	–	195	–	220	2,48	1
		м3 грунта								
				389,25	–	195	–	113	–	–

194 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	76,1	3,35	3,35	255	255	85	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	88	97	0,0038	–
195 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,03	134,1	–	809	–	914	0,972	6
	м3 грунта								
			134,1	–	809	–	113	–	–
196 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	76,1	21,55	4,52	1640	344	1257	0,108	8
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1296	–	97	–	–
197 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	55,37	11,19	11,19	620	620	164	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	169	97	0,01	1
198 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,25	2254,27	100,89	7326	328	621	0,85	3
	м3 основания								
			123,75	38,25	402	124	118	0,18	1
199 Е13-49-1	Пропитка щебня битумом	3,25	4406,76	462,96	14322	1505	6167	11	36
	м3								
			1935	173,25	6289	563	90	0,85	3
200 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	3,72	11645,13	954,98	43320	3553	5492	6,51	24
	м3								
			1075,5	330,44	4001	1229	105	1,337	5
201 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,9243	61300		56660				
	т								
202 Е14-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	0,4	11821,37	180,88	4729	72	292	3,98	2
	м3 бетона								
			618,75	67,73	248	27	106	0,3308	–

203 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02	61300		1226				
	т								
204 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,12	134		552				
	м3								
205 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,12	825		3399				
	м3								
206 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	35	512,56	243,37	17940	8518	9407	0,668	23
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	3741	2978	140	0,3375	12
207 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1117,26	598,4	13407	7181	6882	1,18	14
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	2346	2570	140	0,911	11
208 30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	6,75	11100		74925				
	м3								
209 30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	3,6	10700		38520				
	м3								
210 30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	8,64	10300		88992				
	м3								
211 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	2178,6	310,26	13072	1862	2947	1,53	9
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	1539	566	140	0,3863	2

212 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	2,7	18800		50760				
	м3								
213 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,25	1897,71	1247,36	474	312	323	2,998	1
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			503,55	418,91	126	105	140	1,7635	–
214 30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	5	810		4050				
	шт								
215 30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	4	1870		7480				
	шт								
216 Е23-24-1	Установка люка	1	8355,79	35,42	8356	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
217 Е10-9-2	Устройство деревянной крышки	0,3	902,63	14,05	271	4	66	1,19	–
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	5,31	53	2	120	0,0259	–
218 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0003	58700		18				
	т								
219 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0004	50642		20				
	т								
220 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок	0,6	9188,59	311,32	5513	187	353	2,82	2
	м3								
			441	117,61	265	71	105	0,5744	–
221 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,123	64092,87	304,24	7883	37	445	20	2
	т								

			3330	114,75	410	14	105	0,56	–
222	Е22-33-5	Установка футляров стальных в стенах выгреба	0,0203	247994,13	49389,75	5034	1003	2149	312,7	6
		т фасонных частей								
				62775	18657	1274	379	130	91,12	2
223	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр								
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
224	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0578	13711,46	5475,86	793	317	343	28,9	2
		т конструкций								
				5040	1552,87	291	90	90	5,46	–
225	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0045	47200		212				
		т								
226	1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,0405	59200		2398				
		т								
227	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0127	48300		613				
		т								
228	Е13-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз	0,88	139,49	0,16	123	–	11	0,0734	–
		м2								
				13,68	0,07	12	–	90	0,0003	–
229	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,99	36,09	0,09	108	–	12	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	13	–	90	0,0002	–
230	Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	2,99	67,13	0,12	201	–	7	0,0138	–
		м2								
				2,77	0,05	8	–	90	0,0002	–

231 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	69,99	245,44	3,82	17178	267	3204	0,212	15
	м2 поверхности		37,35	1,44	2614	101	118	0,007	–
232 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	7	1719,37	274,19	12036	1919	9071	6,93	49
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	6962	725	118	0,5	4
233 Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	57,33	555,85	132,35	31867	7588	14184	1,029	59
	м2 поверхности		185,18	50,47	10616	2893	105	0,2797	16
234 Е6-36-3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	57,33	71,52	14,45	4100	828	1113	0,0714	4
	м2 поверхности		12,26	6,23	703	357	105	0,029	2
	Всего прямые затраты				**20056124**	**338675**			**6791**
					1160178	**99315**			**469**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13091204				
	оборудования, тенге				5466071				
	Накладные расходы, тенге				1333408				
	- заработная плата, тенге				200011				
	- трудоемкость, чел-ч				667				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				955408				
	Всего				**22344940**				

Временные здания и сооружения (1,8 %) 303820 (303820 -303820 скидка) =0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %) 476304 (476304 -476304 скидка)= 0
Единовременное вознагражд за выслугу лет (1 %) 171827 (171827 -171827скидка) =0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) 68731 (68731 - 68731 скидка) = 0

Дополнительная скидка	2257470
Итого с учетом скидки	20087470

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**200087470**
Итого по акту в текущих ценах к.=2,8325	**56897759**
Налог (2 %)	1137955
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**58035714**
НДС (12 %)	6964286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65 000 000**

Сдал: _____ Прораб ПК "Аспап" Акеев Т. А.

Принял: _____ Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района" Мусагулов С. Д.

_____ Директор ТОО "Стройтехнология " Данильченко В. А.

Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам

Утверждены
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 февраля 2015 года № 165

Правила
определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам

2. Порядок определения технической сложности зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения

6. Для учета степени ответственности зданий и сооружений, характеризуемой возможными экономическими, социальными и экологическими последствиями, вызванными полной или частичной потерей несущей способности конструкций объекта в целом либо основных элементов (отдельных изделий), устанавливаются следующие уровни ответственности зданий и сооружений:

первый – повышенный,

второй – нормальный;

третий – пониженный.

7. К технически сложным объектам (комплексам) относятся все здания и сооружения первого (повышенного) и второго (нормального) уровней ответственности, за исключением объектов, указанных в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил.

8. К технически сложным объектам (комплексам) не относятся все здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, а также объекты второго (нормального) уровня ответственности, предусмотренные в подпункте 3) пункта 9 настоящих Правил.

9. Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по нижеследующим параметрам:

2) объекты II (нормального) уровня ответственности:

объекты жилищно-гражданского назначения:

- спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 до 500 человек (включительно);

3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным:

объекты жилищно-гражданского назначения:

- спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 150 человек;