Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_25_» ____10_____ 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Приозерск», Карагандинская область, город Приозерск**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **24.10.2018 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева, д.35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.10.2018 г., Данильченко Владимир Александрович, аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **24.10. 2018г. года, ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», Бестембеков Ермек Жакенович, 15.06.2018ж. Д-№17**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Инженерно-коммуникационная инфраструктура к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения». Новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, город Приозерск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 04.05.2017 года № 17-160, Акимата города Приозерск»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20_____года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 29.06.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ «Отдел строительства города Приозерск», приказ № 1-5/91 от 29.11.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2018г. ;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2018 г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 ;**

фактически, месяц: **4 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь полезная	$м^2$				
Строительный объем	$м^3$				
Площадь застройки	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трансформаторная подстанция № 1,2 КТПН-160-10/0,4 с трансформаторами ТМ-160-2 шт, трансформатор тока опорный 10 кВ-3 шт., провод с алюминиевыми жилами силовой, провод сталеалюминиевый сеч 50 мм. кВ., стойки СВ 105, кабель с алюминиевыми жилами бронированный силовой, заземление опор и КТП, стойки железобетонные СВ 95-3, светильники уличные светодиодные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 2-х трансформаторных подстанций с трансформаторами ТМ-160 согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации выполнены в соответствии с проектом.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 48 002,51 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 35 249,68 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 073,41 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 40 249,97 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 29 556,76 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 254,04 тысяч тенге.
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 40 249,97 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 29 556,76 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 254,04 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения».

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик
Есенжолов Ж.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор
Данильченко В. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Хен Е.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	1,283
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,126
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	1,769
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	2,046
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	85
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,14
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	0,126
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	63
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники светодиодные 50 Вт	шт	63
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБл3х50-10 напряжением 10 кВ	км	0,342
	2) марки АСБл3х70-10 напряжением 10 кВ	км	1,584
	3) марки АВБбШВ-0,66 2х16 напряжением 0,4 кВ	км	0,897
	4) марки АВБбШВ-0,66 4х16 напряжением 0,4 кВ	км	0,013
	5) марки АВБбШВ-1,0 4х50 напряжением 0,4кВ	км	0,24
	6) марки АВБбШВ-1,0 4х70 напряжением 0,4 кВ	км	0,122
	7) марки АВБбШВ-1,0 4х95 напряжением 0,4кВ	км	0,112
	8) марки АВБбШВ-1,0 4х120 напряжением0,4 кВ	км	0,403
11	Муфты соединительные	шт	5
12	Муфты концевые	шт	25
13	Контуры заземления	шт	4
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) грунт	$м^2$	3052

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 24 » 10 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Аспап», г.Караганда, ул.Пугачева, д.35

наименование организации, юридический адрес

в лице председателя Ашимова Т. М.

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства города Приозерск", руководитель Есенжолов Ж.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» , индивидуальный проект _____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Приозерск», приказ № 1-5/91 от 29.11.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	посещений				
Этажность здания	этаж				
Общая площадь	м2				
Расчетная площадь	м2				
Строительный объем	м3				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Трансформаторная подстанция № 1,2 КТПН-160-10/0,4 с трансформаторами ТМ-160-2 шт, трансформатор тока опорный 10 кВ-3 шт., провод с алюминиевыми жилами силовой, провод сталеалюминиевый сеч 50 мм. кВ., стойки СВ 105, кабель с алюминиевыми жилами

бронированный силовой, заземление опор и КТП, стойки железобетонные СВ 95-3, светильники уличные светодиодные

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве 2-х подстанций с двумя трансформаторами согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 г.;
месяц, год

окончание работ октябрь 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 .

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ г.Приозерск» руководитель Айнарманов Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Инженерно-коммуникационная инфраструктура к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПК «Аспап» Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 24 » 10 2018 г.

Авторский надзор ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», директор Хен Евгений Владимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договор авторского надзора №66 от 14.06.2018 г.

№ договора и дата

по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Приозерск», руководитель Есенжолов Жакен Оралханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 .

фактически, месяц: 4 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» , лицензия 13014877 от 23.09.2013 г., Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) ГУ "Отдел строительства города Приозерск" приказ № 1-5/91 от 29.11.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Бестембеков Е.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» 10 2018 г.

Технический надзор ТОО «Стройтехнология», директор Данильченко Владимир Александрович, г. Караганда, ул. С. Сейфуллина, 1а
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице. Данильченко В. А., аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017 г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 70 от 29.06.2018 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства города Приозерск», Есенжолов Жакен Оралканович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Толегена Мукатаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2018 г.;
месяц, год

окончание работ октябрь 2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3.

фактически, месяц: 4 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 48 002,51 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 35 249,68 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 073,41 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 40 249,97 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 29 556,76 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4 254,04 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», индивидуальный проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Отдел строительства города Приозерск», приказ № 1-5/91 от 29.11.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Стройтехнология»,
директор Данильченко Владимир Александрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Данильченко Владимир Александрович аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Приозерск"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Аспап"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск по улицам Транспортная и Центральная. Сети электроснабжения.**

(наименование, адрес)

Объект **Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к проектируемым индивидуальным жилым домам в городе Приозерск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 65** от **15.06.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.08.2018	16.06.2018	22.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ				
1	19	23-060109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,342	2771521,04	947860
			Накладные расходы			*104382,06*	*35699*
			Сметная прибыль			*205297,85*	*70212*
2	20	23-060109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	1,584	3316911,00	5253987
			Накладные расходы			*124922,74*	*197878*
			Сметная прибыль			*245697,11*	*389184*
3	37	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	9089,59	36358
			Накладные расходы			*2419,69*	*9679*
			Сметная прибыль			*673,30*	*2693*
4	38	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	1,512	1194,94	1806

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*269,13*	*538*
			Сметная прибыль			*529,33*	*1059*
15	49	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	4,000	4704,84	18819
			Накладные расходы			*177,20*	*709*
			Сметная прибыль			*348,51*	*1394*
16	50	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,002	389869,40	780
			Накладные расходы			*14683,41*	*29*
			Сметная прибыль			*28879,21*	*58*
17	51	24-040102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	2,000	1437,32	2875
			Накладные расходы			*54,13*	*108*
			Сметная прибыль			*106,47*	*213*
18	52	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,000	41,67	83
			Накладные расходы			*1,57*	*3*
			Сметная прибыль			*3,09*	*6*
19	53	24-040207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,020	1913,08	38
			Накладные расходы			*72,05*	*1*
			Сметная прибыль			*141,71*	*3*
20	54	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	420,54	1682
			Накладные расходы			*15,84*	*63*
			Сметная прибыль			*31,15*	*125*
21	55	24-040204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	357,02	2142
			Накладные расходы			*13,45*	*81*
			Сметная прибыль			*26,45*	*159*
22	56	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	144,000	2259,07	325306
			Накладные расходы			*85,08*	*12252*
			Сметная прибыль			*167,34*	*24097*
23	57	24-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72,000	872,16	62796
			Накладные расходы			*32,85*	*2365*
			Сметная прибыль			*64,60*	*4652*
24	58	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72,000	461,84	33253

Смета		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2385,58*	*7157*
34	95	23-061703-1506 РСНБ РК 2015	Муфты переходные для соединения кабеля ПКМтпб4-35/120	шт.	3,000	26999,99	81000
			Накладные расходы			*1016,88*	*3051*
			Сметная прибыль			*2000,00*	*6000*
35	96	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3248,14	6496
			Накладные расходы			*927,29*	*1855*
			Сметная прибыль			*240,60*	*481*
36	97	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	2,000	511,09	1022
			Накладные расходы			*19,25*	*38*
			Сметная прибыль			*37,86*	*76*
37	98	11-010102-0381 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	64,650	219,85	14214
			Накладные расходы			*35,45*	*2292*
			Сметная прибыль			*16,29*	*1053*
38	99	11-010101-0363 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	193,950	183,76	35640
			Накладные расходы			*29,63*	*5746*
			Сметная прибыль			*13,61*	*2640*
39	100	11-010106-3303 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	129,300	17,04	2204
			Накладные расходы			*1,65*	*213*
			Сметная прибыль			*1,26*	*163*
40	101	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	64,650	3644,30	235604
			Накладные расходы			*561,79*	*36319*
			Сметная прибыль			*269,95*	*17452*
41	102	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	556,000	545,41	303246
			Накладные расходы			*118,68*	*65984*
			Сметная прибыль			*40,40*	*22463*
42	103	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	69,000	1072,15	73978
			Накладные расходы			*173,18*	*11950*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	131	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,987	241,00	479
			Накладные расходы			*9,08*	*18*
			Сметная прибыль			*17,85*	*35*
53	132	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1,104	22,03	24
			Накладные расходы			*4,73*	*5*
			Сметная прибыль			*1,63*	*2*
54	133	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,496	35,23	123
			Накладные расходы			*5,94*	*21*
			Сметная прибыль			*2,61*	*9*
55	134	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,496	236,82	828
			Накладные расходы			*74,30*	*260*
			Сметная прибыль			*17,54*	*61*
56	135	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,600	6805,30	4083
			Накладные расходы			*817,10*	*490*
			Сметная прибыль			*504,10*	*302*
57	136	11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8,000	3606,94	28856
			Накладные расходы			*1034,01*	*8272*
			Сметная прибыль			*267,18*	*2137*
58	137	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; стойки, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,120	41303,94	46260
			Накладные расходы			*1555,60*	*1742*
			Сметная прибыль			*3059,55*	*3427*
59	138	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под КТП гравийное. Устройство	м3 основания	2,000	4719,25	9439
			Накладные расходы			*738,54*	*1477*
			Сметная прибыль			*349,57*	*699*
60	139	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18,000	9089,59	163613
			Накладные расходы			*2419,69*	*43554*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	149	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х14	шт	9,000	1601,79	14416
			Накладные расходы			*60,33*	*543*
			Сметная прибыль			*118,65*	*1068*
71	174	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18,000	9089,59	163613
			Накладные расходы			*2419,69*	*43554*
			Сметная прибыль			*673,30*	*12119*
72	175	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	6,803	1194,94	8129
			Накладные расходы			*439,29*	*2988*
			Сметная прибыль			*88,51*	*602*
73	176	21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	18,000	35415,01	637470
			Накладные расходы			*1333,81*	*24009*
			Сметная прибыль			*2623,33*	*47220*
74	177	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	36,540	935,79	34194
			Накладные расходы			*128,45*	*4694*
			Сметная прибыль			*69,32*	*2533*
75	178	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18,000	2586,39	46555
			Накладные расходы			*762,71*	*13729*
			Сметная прибыль			*191,58*	*3449*
76	179	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,900	41303,94	37174
			Накладные расходы			*1555,60*	*1400*
			Сметная прибыль			*3059,55*	*2754*
77	180	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 6	т	0,006	389869,40	2456
			Накладные расходы			*14683,41*	*93*
			Сметная прибыль			*28879,21*	*182*
78	181	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4	шт	9,000	6735,28	60618
			Накладные расходы			*253,67*	*2283*
			Сметная прибыль			*498,91*	*4490*
79	182	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г1	шт	18,000	4704,84	84687

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	214	24-040207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45,000	638,52	28733
			Накладные расходы			*24,05*	*1082*
			Сметная прибыль			*47,30*	*2128*
90	222	24-040207-2311 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO279 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	387,01	6966
			Накладные расходы			*14,58*	*262*
			Сметная прибыль			*28,67*	*516*
			ИТОГО:				**15168859**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**986469**
			Сметная прибыль				**1123619**
			Итого с временными		**1 %**	**148620,00**	**15317479**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**330234,00**	**15647713**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**16585610**
			скидка		**15%**	**2487865,63**	
			итого с учетом скидки				**14097744,38**
			НДС		**12 %**	**1691729,33**	
			Итого с НДС				**15789473,70**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Приозерск" **Есенжолов Ж.О.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Стройтехнология" **Данильченко В.А.**

Прораб ПК "Аспап" **Акеев Т.**