	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" августа 2018 года

Заказчик

ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев», г.Сатпаев, пр.Сатпаева 108,кабинет №4 и.о.руководителя Кунедилова Камшат Шакмарановна

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 29 августа 2018 года директора ПК «Аспап» Ашимова Толегена Мукатаевича, Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Пугачева 35;**

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:

от 29 августа 2018 года ТОО «Стройтехнология» Данильченко Владимир Александровича №KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.

Дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 29 августа 2018 года главного инженера проекта-инженера «Головной проектный институт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Кенжалинова Айтбека Иманалиевича, лицензия ГСЛ № 001039 от 24.05.1999 г., ГСЛ №0011039 от 24.05.1999г.(генеральная);** _____,

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство пяти двухквартирных жилых домов по улице № 8 в микрорайоне №8 г.Сатпаев». тип 3 Договор№58 (Дом №3)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Сатпаев микрорайон №8 улица № 8;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№13/45 от «01» августа 2014 г постановление Акимата города Сатпаев;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области"№KZ70REA00069740 от 29.08.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта(проектно-сметной документации)

«Строительство 107 двухквартирных жилых домов севернее ул.Ердена в микрорайоне №8 г.Сатпаев», заключение РГП «Госэкспертиза» по Карагандинской области №10-0502/14 от 25 декабря 2014 года,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **приказом №2/1 от 08 января 2015 года ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2017г. ;**

месяц, год

окончание работ **август 2018г. ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства **12** месяц; фактически **13** месяц;

3. Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)	199,53	199,53
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)	1069,6	1069,6
В том числе подземной части	$М^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	2	162,3	91,0	2	162,3	91,0
в том числе:	1	81,15	45,50	1	81,15	45,50
трехкомнатных	2	81,15	45,50	2	81,15	45,50

4. Одноэтажные двухквартирные жилые дома №1/1,1/2; №3/1,3/2; №5/1,5/2; №7/1,7/2; №9/1,9/2; типа III , в плане имеет прямоугольную конфигурацию с размерами в осях 9 ,2х24,0 м.

Высота до низа конструкций покрытия -2,8 м. Степень огнестойкости конструкций – I. Класс ответственности здания - II.

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – «Д». Фундаменты - ФБС.

Наружные стены - из мелких бетонных камней марки СКШ-1Р100/1800/25 СТ РК 945-92.

Внутренние стены из шлакобетонных блоков.

Перегородки из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50.

Покрытие – сборные ж.б. плиты многопустотные по серии 1.141-1, вып.60,63.

Кровля чердачная с наружным неорганизованным водостоком.

Покрытие кровли - оцинкованный профнастил;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **25 567** тысяч тенге,

В том числе строительно-монтажных работ **21 787** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **30 24** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **25 140,3** тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **22116** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **30 24** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство пяти двухквартирных жилых домов по улице № 8 в микрорайоне №8 г.Сатпаев». Договор№58 (Дом №3)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

И.о. руководителя Кунедилова Камшат Шакмарановна

фамилия, имя, отчество (причии), подпись руководителя Место печати (далее –М.П.)

Технический надзор

Анипреев Александр Геннадиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Кенжалинов Айтбек Иманалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	число квартир	общая площадь($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство пяти двухквартирных жилых домов по улице № 8 в микрорайоне №8 г.Сатпаев». Договор№58 (Дом №3)	кв.м	1	219,91	199,53	3	162,3	91,0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФБС (фундаментные блоки стеновые)	шлакоблоки	металлочерепица	От ТЭЦ	да	да	да	да	нет

Заказчик **И.о. руководителя Кунедилова Камшат Шакмарановна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Кенжалинов Айтбек Иманалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

205

Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

С-ф от 11.12.17

Подрядчик: ПК "Аспап"

Дополнительное соглашение №1 от 7.12.2017г. к договору №58 от 19.05.2017г.

АКТ № 3

выполненных работ за декабрь 2017 года

Объект: «Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының №8 ықшам ауданындағы №8 көшесі бойындағы екі пәтерлі бес тұрғын үйдің құрылысы(III түрі)»

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору Дополнительное соглашение №1 от 7.12.2017г. к договору №58 от 19.05.2017г.	125 701 838,08
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	4 263 712,9
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	4 263 712,9
5	Виды выполняемых работ	строительство
6	Сумма фактических работ,произведенных испол-нителем для выполнения указанных видов работ	69 263 712,9
7	Сумма фактических расходов исполнителя за декабрь 2017 года	65 000 000
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	65 000 000

Заказчик:

И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

_____ К. Ш. Кунедилова

Подрядчик:

Председатель ПК "Аспап"

_____ Т.М. Ашимов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Подрядчик: ПК "Аспап"

Дополнительное соглашение №1 от 7.12.2017г. к договору №58 от 19.05.2017г.

Объект: «Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының №8 ықшам ауданындағы №8 көшесі бойындағы екі пәтерлі бес тұрғын үйдің құрылысы(III түрі)»

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев"
_____ Кунедилова К.Ш.

А К Т № 3

Приемки выполненных объмов работ за декабрь 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		Ж/дома: **улица №8 дома №№5/1,5/2; №№1/1,1/2; №№3/1,3/2;**								
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
			162	1107,48	24,55	179412	3977	9770	0,26	43
		м2		39,83	9,20	6452	1490	123	0,04	7
2	Е0107-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**								
			114	1060,56	598,40	120904	68218	65387	1,18	135
		шт		195,53	214,16	22290	24414	140	0,91	104
3	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**								
			30	729,81	389,08	21894	11672	12214	0,94	28
		шт		153,90	136,92	4617	4108	140	0,55	17
4	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**								
			174	479,54	243,37	83440	42347	46761	0,67	116
		шт		106,88	85,08	18597	14804	140	0,34	59
5	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**								
			66	337,10	172,69	22249	11397	12612	0,48	31
		шт		76,28	60,21	5034	3974	140	0,24	16
6	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ W6 на сульфатостойком цементе**								
			28,53631	8880,00	--	253402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ W6 на сульфатостойком цементе**								
			15,5167	7280,00	--	112962	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ F100 W6 на сульфатостойком цементе	50,217	9710,00	--	487607	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	174,987	78,00	--	13649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	174,987	223,00	--	39022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	174,987	259,00	--	45322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-20	Бетонные заделки бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	6,42	7084,12	311,32	45480	1999	3766	2,82	18
		м3		441,00	117,61	2831	755	105	0,57	4
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	424,2	245,44	3,82	104116	1620	19417	0,21	90
		м2		37,35	1,44	15844	611	118	0,01	3
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2	154,5	295,54	4,19	45661	647	10871	0,38	59
		м2		58,05	1,58	8969	244	118	0,01	1
		Ж/дома: улица №8 дома №№9/1,9/2;								
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	81	1107,48	24,55	89706	1989	4885	0,26	21
		м2		39,83	9,20	3226	745	123	0,04	4
16	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	47	1060,56	598,40	49846	28125	26958	1,18	55
		шт		195,53	214,16	9190	10066	140	0,91	43
17	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	16	729,81	389,08	11677	6225	6514	0,94	15
		шт		153,90	136,92	2462	2191	140	0,55	9
18	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	89	479,54	243,37	42679	21660	23918	0,67	59
		шт		106,88	85,08	9512	7572	140	0,34	30
19	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	40	337,10	172,69	13484	6908	7643	0,48	19
		шт		76,28	60,21	3051	2408	140	0,24	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ W6 на сульфатостойком цементе	46,993	8880,00	--	417298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ W6 на сульфатостойком цементе	10,38	7280,00	--	75566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ F100 W6 на сульфатостойком цементе	2,336	9710,00	--	22683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	59,709	78,00	--	4657	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	59,709	223,00	--	13315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	59,709	259,00	--	15465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-20	Бетонные заделки бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	5,64	7084,12	311,32	39954	1756	3308	2,82	16
		м3		441,00	117,61	2487	663	105	0,57	3
27	Прайс лист	Гидроизоляционная добавка к бетону "Пенетрон Адмикс"/для домов 14шт/	313,6752	610,60	--	191529	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-12-1	Рядовые перемычки	0,0224	8679,65	422,15	194	9	222	56,40	1
		т		8257,50	157,50	185	4	118	0,77	--
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0224	50900,00	--	1140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	262,6	245,44	3,82	64453	1003	12020	0,21	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	9808	378	118	0,01	2
31	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2**								
			51,5	295,54	4,19	15220	216	3624	0,38	20
		м2		58,05	1,58	2990	81	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2643987	209769			783
			Тенге			127547	74508			310
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2643987				
	Материалы -		Тенге			380509				
	Всего заработная плата -		Тенге				202056			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			192669				
	Местные материалы -		Тенге			1733492				
		Накладные расходы -	Тенге			269890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40483			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3088709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата -	Тенге				242539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3088709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1228
		Сметная заработная плата -	Тенге				242539			
		РАЗДЕЛ 2. Стены.Перегородки								
32	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**								
			474,08	1636,41	372,83	775789	176751	410330	3,72	1764
		м3		594,00	139,50	281604	66134	118	0,68	322
33	С143003-58	**Шлакоблоки. 400х200х200 мм**								
			27259,6	43,00	--	1172163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-12-1	**Армирование стен сетками**								
			1,876128	8679,65	422,15	16284	792	18629	56,40	106
		т		8257,50	157,50	15492	295	118	0,77	1
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,936	65000,00	--	60840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**								
			0,94	50800,00	--	47752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-22-1	**Кладка внутренних стен из легкобетонных камней**								
			106,4	1636,41	372,83	174114	39669	92092	3,72	396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		594,00	139,50	63202	14843	118	0,68	72
38	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	6118	43,00	--	263074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-15	Устройство подбетонок под перегородки	35,8	5512,64	100,65	197353	3603	6927	0,97	35
		м3		146,25	38,03	5236	1361	105	0,19	7
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,608	55620,00	--	33817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	430,64	1117,11	34,37	481072	14801	102581	1,21	521
		м2		189,00	12,87	81391	5542	118	0,06	27
42	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	224	103,91	66,43	23276	14881	14959	0,15	33
		шт		23,85	23,85	5342	5342	140	0,11	24
43	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	392,64	250,96	3141	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	8,1624	23200,00	--	189368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0107-57-2	Конопатка стыков перегородок с плитами перекрытий	156	274,51	2,43	42824	379	1463	0,04	6
		м		5,78	0,92	902	144	140	--	1
46	Е0107-57-14	Чеканка раствором стыков перегородок с плитами перекрытий	312	14,14	0,25	4412	78	5630	0,07	23
		м		12,80	0,09	3994	28	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3485278	252963			2889
			Тенге			458207	94396			457

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3485278
Материалы -	Тенге	70647
Всего заработная плата -	Тенге	552603
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	142409
Местные материалы -	Тенге	2561051
Накладные расходы -	Тенге	655065
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	328
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	98260
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	248421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4388763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				650863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4388763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3674
		Сметная заработная плата -	Тенге				650863			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
47	Е0107-2-1	**Устройство прослойки из раствора М100 под укладку плит перекрытий**								
			63,2	123,04	2,80	7776	177	317	0,02	1
		м2		2,52	1,06	159	67	140	0,01	--
48	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			96	1402,97	373,54	134685	35860	80750	2,66	255
		шт		465,75	135,07	44712	12967	140	0,61	58
49	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**								
			671,6736	2420,00	--	1625450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**								
			0,08064	89308,57	2434,57	7202	196	3711	170,00	14
		т		31950,00	920,25	2576	74	140	4,49	--
51	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**								
			24,192	20,36	0,02	493	--	91	0,02	1
		м2		4,16	--	101	--	90	--	--
52	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке**								
			3	8952,20	316,01	26857	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,0644	65000,00	--	4186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**								
			748,8	207,96	1,19	155717	891	24460	0,16	116
		м2		27,00	0,45	20218	337	119	--	2
55	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
			748,8	189,45	4,72	141856	3534	64745	0,40	302
		м2		70,88	1,78	53075	1333	119	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E								
			112,32	4518,00	--	507462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100								
			748,8	159,37	15,94	119333	11936	36186	0,24	182
		м2		34,65	5,96	25946	4463	119	0,03	22
58	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100								
			748,8	58,09	1,40	43498	1048	1426	0,01	7
		м2		1,10	0,50	824	374	119	--	2
		Крыша								
59	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB								
			60,4	117,12	4,48	7074	271	7852	0,67	41
		м2		106,65	1,69	6442	102	120	0,01	--
60	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/								
			0,6342	53400,00	--	33866	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0108-6-1	Кладка парапета и кирпичных столбиков из кирпича М75 на растворе М50								
			54,4	8106,64	335,84	441001	18270	53007	4,54	247
		м3		699,75	126,00	38066	6854	118	0,61	33
62	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок противопожарных неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			51,976	1117,11	34,37	58063	1786	12381	1,21	63
		м2		189,00	12,87	9823	669	118	0,06	3
63	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м								
			13,2	1636,41	372,83	21601	4921	11425	3,72	49
		м3		594,00	139,50	7841	1841	118	0,68	9
64	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм								
			760	43,00	--	32680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-61-13	Монтаж продухов ОП								
			0,006656	9883,80	2860,42	66	19	42	36,30	--
		т		6300,00	736,43	42	5	90	3,51	--
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0064	55620,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм								
			1	65,00	--	65	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж перемычки ПР-1 по ж/бетонным и каменным опорам	0,263744	14773,97	4022,39	3897	1061	2628	62,15	16
		т		9999,00	1071,86	2637	283	90	3,81	1
69	С12021-120	М/к из прокатных профилей,ПР-1	0,2536	101700,00	--	25791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,5936	20,36	0,02	134	--	25	0,02	--
		м2		4,16	--	27	--	90	--	--
71	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под кирпичный столб 2 слоя	0,76	131,38	0,99	100	1	11	0,07	--
		м2		11,59	0,38	9	--	119	--	--
72	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	729,6	78,58	0,99	57332	722	10393	0,07	51
		м2		11,59	0,38	8456	277	119	--	1
73	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	729,6	59,54	13,86	43440	10112	44175	0,30	219
		м2		45,68	5,20	33328	3794	119	0,03	19
74	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	135,26784	5891,00	--	796863	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок металлических	2,680704	13864,97	4022,39	37168	10783	24517	56,50	151
		т		9090,00	1071,86	24368	2873	90	3,81	10
76	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2,680704	114900,00	--	308013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	67,0176	20,36	0,02	1364	1	251	0,02	1
		м2		4,16	--	279	--	90	--	--
78	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,36	22541,72	316,57	8115	114	1558	22,50	8
		м3		3487,50	119,25	1256	43	120	0,58	--
79	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов из плит OSB/лист 3 п.3/	30,4	120,60	8,67	3666	264	3936	0,68	21
		м2		104,63	3,26	3181	99	120	0,02	--
80	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,3192	53400,00	--	17045	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-158-1	Окраска фронтона								
			30,4	101,33	1,65	3080	50	567	0,09	3
		м2		17,12	0,63	520	19	105	--	--
82	Е0110-14-1	Установка стропил								
			42,096	21304,82	334,28	896848	14072	177990	22,10	930
		м3		3397,50	126,00	143021	5304	120	0,62	26
83	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
			181,818182	767,86	7,54	139611	1371	47457	1,43	260
		м2		214,65	2,86	39027	520	120	0,01	3
84	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного								
			1113,6	340,17	8,39	378816	9343	62874	0,27	298
		м2		43,88	3,17	48865	3530	120	0,02	17
85	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			46,96	573,75	28,11	26943	1320	7570	0,78	37
		м3		123,75	10,58	5811	497	120	0,05	2
86	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			1113,6	20,48	0,91	22809	1013	6708	0,03	32
		м2		4,68	0,34	5212	379	120	--	2
87	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам								
			1113,6	131,98	0,55	146973	612	8927	0,04	45
		м2		6,48	0,20	7216	223	120	--	1
88	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой толем								
			55,552	155,88	0,99	8659	55	791	0,07	4
		м2		11,59	0,38	644	21	119	--	--
89	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			1114	112,45	34,24	125274	38148	59685	0,32	353
		м2		51,08	8,45	56903	9413	90	0,03	34
90	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,9								
			1232,084	896,00	--	1103947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям								
			0,118084	525600,00	--	62065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила								
			2228	134,76	5,38	300245	11987	117304	0,34	758
		м		56,25	2,25	125325	5013	90	0,01	22
93	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			12,04	575,05	1,24	6924	15	2202	0,97	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	1845	6	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7894409**	**180902**			**4501**
			Тенге			**721859**	**61739**			**278**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7093956**				
	Материалы -		Тенге			**1663616**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**556736**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2525855**				
	Местные материалы -		Тенге			**2272995**				
		Накладные расходы -	Тенге			**676470**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**338**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**101471**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**466226**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8236651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3771**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**658206**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**800453**				
	Материалы -		Тенге			**195377**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**226862**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**333804**				
		Накладные расходы -	Тенге			**204176**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30626**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60278**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1064907**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1448**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257488**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**9301558**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**915694**			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы								
		Окна								
94	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**								
			90	**498,09**	**19,17**	**44828**	**1726**	**25613**	**1,38**	**124**
		м2		**230,97**	**6,18**	**20787**	**557**	**120**	**0,03**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			90	5618,00	--	505620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-22-2 прим	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			95,2488	234,15	5,58	22302	531	10992	0,59	56
		м2		94,05	2,12	8958	202	120	0,01	1
97	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
			21,36	3680,00	--	78605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витража В-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			13,944	498,09	19,17	6945	267	3968	1,38	19
		м2		230,97	6,18	3221	86	120	0,03	--
99	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			13,944	4884,00	--	68102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
			22,56	447,28	20,21	10091	456	6011	1,29	29
		м2		215,16	6,88	4854	155	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
			22,56	10900,00	--	245904	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витража В-2 из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
			23,856	346,04	18,87	8255	450	4089	0,82	19
		м2		136,44	6,39	3255	152	120	0,03	1
103	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			23,856	5618,00	--	134023	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
104	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2,с применением монтажной пены								
			16,8	424,98	102,53	7140	1723	3776	0,90	15
		м2		151,65	35,67	2548	599	120	0,14	2
105	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П								
			16,8	5610,00	--	94248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2								
			8	375,50	30,89	3004	247	1955	1,23	10
		м2		191,93	11,68	1535	93	120	0,06	--
107	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
			8	12300,00	--	98400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1327467	5400			273
			Тенге			45158	1845			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327467				
	Материалы -		Тенге			49752				
	Всего заработная плата -		Тенге				47003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2254				
		Накладные расходы -	Тенге			56404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8461			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1466903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				55464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1466903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				55464			
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
108	Е0111-8-3	**Устройство теплоизоляции засыпной шлаком**								
			53,76	2620,36	261,86	140871	14078	39576	3,44	185
		м3		499,50	99,00	26853	5322	123	0,48	26
		Тип 1								
109	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			24	75,92	2,62	1822	63	339	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--
110	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**								
			1,936	5512,64	100,65	10672	195	375	0,97	2
		м3		146,25	38,03	283	74	105	0,19	--
		Тип 2								
111	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**								
			33,84	75,92	2,62	2569	89	479	0,07	2
		м2		10,51	0,99	356	34	123	--	--
112	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**								
			3,384	6024,65	--	20387	--	2360	3,66	12
		м3		567,00	--	1919	--	123	--	--
113	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /для домов 14шт/**								
			8,46	340,45	18,42	2880	156	966	0,42	4
		м2		85,95	6,91	727	58	123	0,03	--
114	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
			8,46	232,19	9,05	1964	77	565	0,25	2
		м2		50,85	3,40	430	29	123	0,02	--
115	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**								
			33,84	344,17	13,43	11647	454	2982	0,45	15
		м2		66,60	5,04	2254	171	123	0,02	1
116	Е0111-11-6 К=8	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**								
			33,84	491,84	5,36	16644	181	293	0,04	1
		м2		5,04	2,00	171	68	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			33,84	206,54	9,95	6989	337	2328	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1766	127	123	0,02	1
118	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			33,84	126,17	2,68	4270	91	147	0,02	1
		м2		2,52	1,00	85	34	123	--	--
119	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
			33,84	340,45	18,42	11521	623	3865	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2909	234	123	0,03	1
120	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			33,84	232,19	9,05	7857	306	2258	0,25	8
		м2		50,85	3,40	1721	115	123	0,02	1
121	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			33,84	206,54	9,95	6989	337	2328	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1766	127	123	0,02	1
122	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			33,84	126,17	2,68	4270	91	147	0,02	1
		м2		2,52	1,00	85	34	123	--	--
123	Е0111-4-1 прим	Устройство гидроизоляции изолом на битумной мастике первый слой на примыкание к стене								
			10,86264	340,45	18,42	3698	200	1241	0,42	5
		м2		85,95	6,91	934	75	123	0,03	--
		Тип 3								
124	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			44,608	2271,30	--	101318	--	29135	3,24	145
		м3		531,00	--	23687	--	123	--	--
125	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			89,216	6024,65	--	537495	--	62220	3,66	327
		м3		567,00	--	50585	--	123	--	--
126	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /для домов 14шт/								
			139,4	340,45	18,42	47459	2568	15922	0,42	58
		м2		85,95	6,91	11981	963	123	0,03	5
127	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			139,4	232,19	9,05	32367	1262	9302	0,25	35
		м2		50,85	3,40	7088	474	123	0,02	2
128	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам								
			557,6	474,20	6,38	264413	3557	49326	0,45	249
		м2		69,53	2,39	38770	1333	123	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых								
			557,6	184,03	4,37	102613	2437	8347	0,07	41
		м2		10,53	1,64	5872	914	123	0,01	4
		Тип 4								
130	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			21,76	75,92	2,62	1652	57	308	0,07	1
		м2		10,51	0,99	229	22	123	--	--
131	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			3,4816	6110,33	--	21274	--	2428	3,66	13
		м3		567,00	--	1974	--	123	--	--
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			21,76	206,54	9,95	4494	217	1497	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1136	81	123	0,02	--
133	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			21,76	126,17	2,68	2746	58	94	0,02	--
		м2		2,52	1,00	55	22	123	--	--
134	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /для домов 14шт/								
			5,44	340,45	18,42	1852	100	621	0,42	2
		м2		85,95	6,91	468	38	123	0,03	--
135	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
			5,44	232,19	9,05	1263	49	363	0,25	1
		м2		50,85	3,40	277	18	123	0,02	--
136	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			21,76	917,44	11,72	19964	255	4712	1,06	23
		м2		171,68	4,39	3736	96	123	0,02	--
137	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			23,2832	138,54	0,32	3226	7	1195	0,24	5
		м		41,63	0,11	969	3	123	--	--
		Тип 5								
138	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			36	75,92	2,62	2733	94	509	0,07	2
		м2		10,51	0,99	378	36	123	--	--
139	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			5,76	6024,65	--	34702	--	4017	3,66	21
		м3		567,00	--	3266	--	123	--	--
140	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /для домов 14шт/								
			9	340,45	18,42	3064	166	1028	0,42	4
		м2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы								
		Отделка наружняя								
146	**Е0134-56-2**	**Устройство каркасов утепления стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см**	**1078**	**664,92**	**4,47**	**716788**	**4819**	**410239**	**2,13**	**2296**
		м2		**344,25**	**1,71**	**371102**	**1843**	**110**	**0,01**	**9**
147	**С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E**	**14,4968**	**4518,00**	**--**	**65497**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**782285**	**4819**			**2296**
			Тенге			**371102**	**1843**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**782285**				
	Материалы -		Тенге			**340868**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**372945**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**65497**				
		Накладные расходы -	Тенге			**410239**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**61536**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**71551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1264075**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2510**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1264075**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2510**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434481**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17668641**	**690380**			**12077**
			Тенге			**1938146**	**247904**			**1127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16831525**				
	Материалы -		Тенге			**3001437**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1949719**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4151332**				
	Местные материалы -		Тенге			**7332418**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2334158**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1167**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**350124**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1149941**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20315625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12969**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2299843**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**837116**				
	Материалы -		Тенге			**221124**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**236330**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**333804**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			214591				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1114809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1509
		Сметная заработная плата -	Тенге				268519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21430434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14478
		Сметная заработная плата -	Тенге				2568362			

Временные здания и сооружения 1,2%	257165(скидка 111799, остаток 145366)	145366
Итого		21575800
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%		368689
Затраты на выслугу лет 1%		216876
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		86750
Итого		22248115
В ценах 2016г. К= 2,55742		56897759
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		1137955
Итого в текущих ценах		58035715
НДС 12%		6964286
ИТОГО		65000000

Заказчик:
Инженер - строитель ГУ "Отдел строительства г. Сатпаев" Кудабаев С.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Стройтехнология" Анипреев А.Г.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспан" Ашимов Т. М.