Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 11 **2018 г.**

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Абайского района», Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от 27. 11 2018 г., ПК «Аспап», Ашимов Т.М., г.Караганда, ул.Пугачева,д.35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.11 2018 г., Данильченко Владимир Александрович аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.11.18 2018г. года, ГИП ТОО «Гипроводхоз» Акашев Т.М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция водопроводных сетей г.Абай Абайского района».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Карагандинская область, Абайский район,г.Абай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
№121-р от 02.11.2016 г. ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области»

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»____20_____года
№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 18.04.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипроводхоз», рабочий проект 395-00-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района" приказ № 16 от 21.08.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2018г. ;**
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2018 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 ;**
фактически, месяц: **8 ;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь полезная	$м^2$				
Строительный объем	$м^3$				
Площадь застройки	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Реконструкция водопроводных сетей в г.Абай по ул.Промышленная, ул.Железнодорожная, ул.Медицинская, ул.Гете, ул.Ержанова,ул.К.Маркса, ул.Ленина ул.Энгельса, ул.Абая, ул.Школьная, ул.Шахтерская, 2-ой микрорайон, 4-ый микрорайон, ул.Победы и мкр.БАМ
Прокладка труб методом ГНБ по ул. К.Маркса, ул.Абая, ул.Промышленная, 2-ой мкр.
Выполнена полиэтиленовыми трубами «питьевая» PE 100 SDR 17 диам.250х11,9; PE 100 SDR 17 диам.200х9,6; PE 100 SDR 17 диам.160х7,7; PE 100 SDR 21 диам.110х5,3; PE 100 SDR 17 диам.63х4,7; PE 100 SDR 21 диам.32х2,3;
футляры из стальных труб диам.530х7, диам. 426х7, диам. 377х7, диам.325х7, диам.273х7,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации выполнены в соответствии с проектом.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 400 123,98
Всего 542 465,428 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 515338,86 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию388 195,057 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 385 208,857 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Реконструкция водопроводных сетей г.Абай Абайского района».

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик
Аскаров А. Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор
Данильченко В. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор
Акашев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ашимов Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 3
к приказу Министра

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	наименование	ед.изм.	количество. протяженность	примечание
1	2	3	4	5
ВОДОПРОВОД				
1	Водоводы (общая протяженность	м	0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	20353	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	20353	
3	Смотровой колодец	шт	315	
4	затвор диам.300	шт	2	
	затвор диам.250	шт	9	
	затвор диам.200	шт	27	
	затвор диам.160	шт	15	
	затвор диам.110	шт	133	
	задвижка диам.65	шт	4	
	задвижка диам.50	шт	2	
5	вентили диам.32	шт	291	
6	кран диам.	шт	0	
7	гидрант	шт	91	
8	Водопроводный ввод	шт	81	

Заказчик Аскаров А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Акашев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Главный инженер проекта
Акашев Т.М.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 29 » 11 2018 г.

Технический надзор ТОО «Стройтехнология», Данильченко Владимир Александрович, г. Караганда, ул. С. Сейфуллина, 1а
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице. Данильченко В. А., аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ95VJE00027781 от 09.06.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 34 от 26.03.2018 г.
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция водопроводныхсетей в г.Абай Абайского района»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства Абайского района», Аскаров Айдос Елеубекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Толеген Мукатаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9

фактически, месяц: 8 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Гипроводхоз», лицензия № 001611 от 24.10.2000 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Стройтехнология» Данильченко Владимир Александрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Данильченко Владимир Александрович аттестат № KZ05VJE00025036 от 07.04.2017г. и № KZ05VJE00027781 от 09.06.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

« 27 » 11 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Производственный кооператив «Аспап», г.Караганда, ул.Пугачева, д.35

наименование организации, юридический адрес

в лице председателя Ашимова Т. М.

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей г.Абай Абайского района».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства Абайского района", руководитель Аскаров А. Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гипроводхоз» , лицензия № 001611 от 24.10.2000г., 395-00-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел строительства Абайского района" приказ **№ 16 от 21.08.2015г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	посещений				
Этажность здания	этаж				
Общая площадь	м2				
Расчетная площадь	м2				
Строительный объем	м3				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Реконструкция водопроводных сетей в г.Абай по ул.Промышленная, ул.Железнодорожная, ул.Медицинская, ул.Гете, ул.Ержанова,ул.К.Маркса, ул.Ленина ул.Энгельса, ул.Абая, ул.Школьная, ул.Шахтерская, 2-ой микрорайон, 4-ый микрорайон, ул.Победы и мкр.БАМ
Прокладка труб методом ГНБ по ул. К.Маркса, ул.Абая, ул.Промышленная, 2-ой мкр.____
Выполнена полиэтиленовыми трубами «питьевая» PE 100 SDR 17 диам.250х11,9; PE 100 SDR 17 диам.200х9,6; PE 100 SDR 17 диам.160х7,7; PE 100 SDR 21 диам.110х5,3; PE 100 SDR 17 диам.63х4,7; PE 100 SDR 21 диам.32х2,3;
футляры из стальных труб диам.530х7, диам. 426х7, диам. 377х7, диам.325х7, диам.273х7,
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____апрель 2018 г._____;
месяц, год
окончание работ _____ноябрь 2018 г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _9_.
фактически, месяц:_8_;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Жігер – Су» _____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопроводных сетей г.Абай Абайского района»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель ПК «Аспап» _____ Ашимов Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 29 » 11 2018 г.

Авторский надзор ТОО «Гипроводхоз»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Акашев Т.М., главный инженер проекта

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

№ договора и дата

по объекту«Реконструкция водопроводных сетей г.Абай Абайского района»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства Абайского района", руководитель Аскаров Айдос Елеубекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Аспап», ГСЛ №14021423 от 30.05.2014г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице председателя Ашимова Т.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г.;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 .

фактически, месяц: 8 ;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Гипроводхоз» , лицензия 001611 от 24.10.2000г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ № 56/1 от 10.06.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «Гипроводхоз», Акашев Тулеу Мадиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П. Главный инженер проекта Акашев Т.М.

эксперт(ы) по авторскому надзору Акашев Тулеу Мадиевич, квалификационный аттестат №000133 от 06.02.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Абайского района"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Аспап"

ОБЪЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г. АБАЙ АБАЙСКОГО РАЙОНА

ДОГОВОР: № 39 от 28 марта 2018 г.

ФОРМА 2

А К Т №2

приемки выполненных работ за май 2018 года

НА СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ул. Байжанова, ул. Таттимбета, ул. Гете, ул. Ержанова, ул. Калинина, ул. Железнодорожная

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БАМ Земляные работы												
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	4218	16,63	16,63	70131	70131	19366	-	-				
				-	6,31	-	26609	59,1	0,01	23				
		м3 грунт												
		Накладные расходы -		4,59		19366								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,73				15726						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,86				3640						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,70		7160								
		Сметная стоимость				96657								
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	4218	28,78	28,78	121390	121390	33521	-	-				
				-	10,92	-	46058	59,1	-	20				
		м3 грунт												
		Накладные расходы -		7,95		33521								
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,45				27220						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,49				6301						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,94		12393								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				167304				
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	8316,6054	78,91	72,76	656267	605094	172770	0,01	74
				6,15	22,14	51173	184104	59,1	0,02	161
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,77		172770				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,72				139049		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,05				33721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,97		66323				
		Сметная стоимость				895360				
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	2950,10586	86,8	80,03	256074	236106	67414	0,01	29
				6,77	24,35	19968	71837	59,1	0,02	57
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		22,85		67414				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		18,39				54256		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,46				13158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		25879				
		Сметная стоимость				349367				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	257,3736	1376,11	-	354175	-	233210	1,85	476
				1376,11	-	354175	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		906,11		233210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		813,28				209318		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92,83				23892		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,58		46991				
		Сметная стоимость				634375				
6	11-010205-	-Грунты 2 группы. Разработка	91,2403875	1582,53	-	144391	-	95075	2,13	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1582,53	-	144391	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1042,03		95075				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		935,28				85335		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,75				9740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,96		19157				
		Сметная стоимость				258624				
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	3041,34625	1065,98	1065,98	3242012	3242012	1251413	-	-
		м3 мокро		-	594,54	-	1808192	59,1	0,86	2609
		Накладные расходы -		411,47		1251413				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		351,37				1068642		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		60,10				182772		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118,20		359474				
		Сметная стоимость				4852899				
8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	389,5914	599,1	-	233404	-	153687	0,89	345
				599,1	-	233404	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		394,48		153687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		354,07				137942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,41				15745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,49		30967				
		Сметная стоимость				418058				
9	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11213,6128	21,9	21,9	245582	245582	58747	-	-
				-	7	-	78458	59,1	0,01	68
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,24		58747				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,14				46368		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,10				12379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,17		24346				
		Сметная стоимость				328675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6728,16767	114,71	45,73	771757	307694	411654	0,11	727
				68,97	22,45	464063	151028	59,1	0,03	177
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		61,18		411654				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,03				363519		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,15				48136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,07		94673				
		Сметная стоимость				1278084				
11	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,2620715	109,14	102,23	1884	1765	500	0,01	-
				6,82	32,72	118	565	59,1	0,03	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		28,99		500				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,37				403		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,62				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,05		191				
		Сметная стоимость				2575				
12	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	33,6610394	208,48	-	7018	-	298	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8,84		298				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,84				298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,39		585				
		Сметная стоимость				7901				
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	17,2620715	13,46	11,06	232	191	79	-	-
				2,3	4,21	40	73	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		4,58		79				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,85				66		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,73				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,44		25				
		Сметная стоимость				336				
		Строительные работы								
14	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	154	2019,33	110,7	310977	17048	89939	1,02	157
				740	29,93	113960	4609	62,1	0,04	5
		м3 основ								
		Накладные расходы -		584,02		89939				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		478,13				73631		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	105,89				16307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,27		32073				
		Сметная стоимость				432989				
15	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (с трубами на подключение). Укладка км трубо	0,189	452664,61	194772,31	85554	36812	36880	286	54
				233427,48	38364,3	44118	7251	62,1	49,89	9
		Накладные расходы -		195132,06		36880				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	168782,70				31900		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	26349,37				4980		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51823,73		9795				
		Сметная стоимость				132229				
16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (с трубами на подключение). Укладка км трубо	1,219	271984,51	105921,04	331549	129118	156709	194	236
				160197,44	20580,96	195281	25088	62,1	26,83	33
		Накладные расходы -		128555,50		156709				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	112263,39				136849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16292,11				19860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32043,20		39061				
		Сметная стоимость				527319				
17	23-010501-1117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 -200x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	190,89	2873,03	-	548433	-	23254	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		121,82		23254				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	121,82				23254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,59		45735				
		Сметная стоимость				617421				
18	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	1231,19	872,23	-	1073881	-	45533	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		36,98		45533				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	36,98				45533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,74		89553				
		Сметная стоимость				1208967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,189	108027,1	-	20417	-	6592	61,8	-	-
		км трубо		46808,56	-	8847	-	62,1	-		
		Накладные расходы -		34880,95		6592		5494			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		29068,11				1099			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5812,84		2161					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11432,64		29170					
		Сметная стоимость									
20	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,8941	54279,27	-	48531	-	24634	51,5	46	
		км трубо		39007,13	-	34876	-	62,1	-	-	
		Накладные расходы -		27551,94		24634		21658			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24223,43				2976			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3328,51		5853					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6546,50		79018					
		Сметная стоимость									
21	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	31,12	35604,35	5481,88	1108007	170596	324868	13,9	433	
		м3 желез		11478,06	2316,4	357197	72086	62,1	2,23	69	
		Накладные расходы -		10439,20		324868		266585			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		8566,36				58283			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1872,84		114630					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3683,48		1547505					
		Сметная стоимость									
22	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	14	18271,51	-	255801	-	10846	-	-	
		шт.		-	-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		774,71		10846		10846			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		774,71		21332					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1523,70		287979					
		Сметная стоимость									
23	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	14	17757,02	-	248598	-	10541	-	-	
		шт.		-	-	-	-	-	-	-	
		Накладные расходы -		752,90		10541					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		2312,74		9251		9251		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2312,74						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4548,68		18195				
		Сметная стоимость				245629				
92	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1,04	893153,81 / 307940,71	243444,96 / 92580,82	928880 / 320258	253183 / 96284	309025 / 62,1	312,7 / 94,3	325 / 98
		т фасонн								
		Накладные расходы -		297139,48		309025		258673		
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	248723,87				50352		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	48415,61						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95223,46		99032				
		Сметная стоимость				1336937				
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	93,17526	55,32 / 27,9	1,09 / 0,17	5155 / 2600	101 / 16	1696 / 54,2	0,03 / -	3 / -
		м2								
		Накладные расходы -		18,21		1696		1418		
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	15,22				279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,99						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,88		548				
		Сметная стоимость				7399				
94	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	1740,51 / -	- / -	17405 / -	- / -	738 / -	- / -	- / -
		шт.								
		Накладные расходы -		73,80		738		738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	73,80						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,14		1451				
		Сметная стоимость				19594				
95	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1002,35 / -	- / -	10024 / -	- / -	425 / -	- / -	- / -
		шт.								
		Накладные расходы -		42,50		425		425		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	42,50						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,59		836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				11285				
96	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	9524,23	-	9524	-	404	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		403,83		404				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	403,83				404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	794,24		794				
		Сметная стоимость				10722				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	37012119	19724769			4983
	Тенге	3711087	10321057			14324
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36267452	-	-		-
Материалы -	Тенге	2138956	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14032145	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8483360	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2156678	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	52601	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10243838	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	8351974		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1891864		-
Сметная прибыль -	Тенге	3720903	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50232193	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19307
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14032145	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	744667	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	744667	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31574	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	62099	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	838340	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	51070533	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19307
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14032145	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2016 г.			51070533
Итого с временными зданиями и сооружениями	1,04%	531134	51601667
Итого с зимними удорожаниями	3,96%	2043426	53645093
Итого в текущих ценах на 1.01.2017 К=1,07			57400249

Итого со скидкой		42905913
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	5148710
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		48054623

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А.Е.

Технический надзор:
Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т.М.

Прораб ПК "Аспап" Калиленов К.К.