Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 13 » 09 2019 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района", 100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 12.09.19г, **ПК «Аспап», Ашимов Толеген Мукатаевич, г. Караганда, ул.Пугачева, д. 35;**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ** от 12.09.19г., **ТОО "КазАрт-Құрылысы», Казыбек Б. К., Свидетельство об аттестации № 00537 от 20.07.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 12.09.19г., **ТОО "Дала - Центр», Оспанов Абдыганар Сеитович, лицензия № 14013512 от 12.09.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопроводныхсетей с. Юбилейное Абайского района;**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Абайский район, п.Юбилейное**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 28 июня 2017 года за № 26 од, Решение акима села Юбилейное;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года №----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», от 03.09.2018г. KZ04REA00106430, от 03.04.2019г. . KZ22REA00124633**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Дала - Центр", РП 2017-04; лицензия № 14013512 от 12.09.2014г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №16 осн от 25.01.2018г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 г. ;**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13 ;**
фактически, месяц: **13 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м	12350	12350	15681	15681

Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м провода и кабеля	531	531	531	531

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: для водоснабжения п. Юбилейное выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1э резервная) с погружными насосами. Установлена водонапорная башня емк.160 м3.Проложен водопровод из полиэтиленовых труб РЭ100SDR17-110х6,6 протяженностью 8,021 км, . РЭ100SDR17-63х3,8 протяженностью 0,2876 км, РЭ100SDR17-32х2 протяженностью 7,37297 км Колодцы из сборных ж/б элементов - 199шт., пожарные гидранты в количестве 45 шт, затвор дисковый диаметром 100 мм 60 шт, счетчики холодной воды Д.15мм - 359 шт.Д.20 мм – 2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **296139,791** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **228714,706** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **18125,279** тысяч тенге; прочие **49299,806** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **215438,39** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **187838,001** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **18125,279** тысяч тенге; прочие **9475,11** тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопроводных сетей с. Юбилейное Абайского района.**

Принять в эксплуатацию

Заказчик Аскаров А.Е.

_____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Казыбек Б. К.

_____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Оспанов А. С.

_____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ашимов Т.М.

_____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Декларация о соответствии

« 12 » 09 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35;**
наименование организации, юридический адрес
в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**
имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция водопроводных сетей с. Юбилейное Абайского района;**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства Абайского района", руководитель Аскаров Айдос Елеубекович;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО " ТОО "Дала - Центр", РП 2017-04; лицензия № 14013512 от 12.09.2014г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №16 осн от 25.01.2018г** *наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети	м	12350	12350	15681	115681
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт	2	2	2	2
Насосная станция	шт	1	1	1	1
Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м провода и кабеля	531	531	531	531

5. для водоснабжения п. Юбилейное выполнено бурение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин (1 рабочая и 1э резервная) с погружными насосами. Установлена водонапорная башня емк.160 м3.Проложен водопровод из полиэтиленовых труб РЭ100SDR17-110х6,6 протяженностью 8,021 км, . РЭ100SDR17-63х3,8 протяженностью 0,2876 км, РЭ100SDR17-32х2 протяженностью 7,37297 км Колодцы из сборных ж/б элементов - 199шт., пожарные гидранты в количестве 45 шт, затвор дисковый диаметром 100 мм 60 шт, счетчики холодной воды Д.15мм - 359 шт.Д.20 мм – 2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2018 г.** ;
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 г.** ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13** ;
фактически, месяц: **13** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО «Карагандинская Региональная Энергетическая компания» Тевс В. Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водопроводныхсетей с. Юбилейное Абайского района** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительстваАбайского района"
Подрядчик: ПК "Аспап"
ДОГОВОР: № 87 от 13 августа 2018 г
Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей с. Юбилейное Абайского района

Акт № 7
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода						
		Земляные работы (трубопроводы,колодцы)						
1	**Е11-220501-0103 11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**1,0769**		**387184,96**	**416959,49**	**62,1 122575,71**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	194	208,919	837,23	174912,92	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	28,893	777,74	22471,48	
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**197384,40**	
1. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	26,492	2333,84	61827,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	26,492	767,94	20344,27	
1. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,344608	2907,45	1001,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,344608	998,46	344,08	
1. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	12,923	136,18	1759,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,497	1212,31	1814,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1.497	867,01	1297,91	
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,559988	1812,38	1014,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,559988	867,01	485,52	
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**67418,85**	
1. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,473836	215,22	101,98	
1. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	19,384	320,63	6215,16	
1.10	250404 С (23-011399-9903)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	1087,669	--	--	
		Итого материалов:				**5866,04**	**6317,14**	
		Итого прямые затраты:				**230893,21**	**248648,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				344715,96	371224,61	
		НР второго уровня	%	4		13788,64	14848,98	
		Накладные расходы	%	--		127611,38	137424,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28680,37	30885,89	
2	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1083,9117**		**1785,80**	**1935647,50**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1589,92**	**1723332,89**	
		НР второго уровня	%	4		63,60	68933,32	
		Накладные расходы	%	--		63,60	68933,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,28	143381,30	
3	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1906**		**342397,47**	**65260,96**	**62,1 19668,65**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	34,117	837,23	28564,11	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	4,012	774,76	3108,44	
		Итого оплата труда:				**166172,86**	**31672,55**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	3,774	2333,84	8807,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	3,774	767,94	2898,21	
3. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,02859	2907,45	83,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02859	998,46	28,55	
3. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	1,525	136,18	207,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,177258	1212,31	214,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,177258	867,01	153,68	
3. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,032402	1812,38	58,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032402	867,01	28,09	
		Итого эксплуатация машин:				**49171,14**	**9372,02**	
3. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,041932	215,22	9,02	
3. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,525	320,63	488,90	
		Итого материалов:				**2612,39**	**497,92**	
		Итого прямые затраты:				**201647,70**	**38434,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				304841,05	58102,70	
		НР второго уровня	%	4		12193,64	2324,11	
		Накладные расходы	%	--		115386,99	21992,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25362,78	4834,14	
4	**С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**191,9000**		**665,77**	**127760,41**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**592,74**	**113746,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		23,71	4549,87	
		Накладные расходы	%	--		23,71	4549,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,32	9463,73	
5	**Е11-220501-0101 11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**3,4630**		**324578,42**	**1124015,09**	**62,1 342559,52**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	173	599,099	837,23	501583,66	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	64,585	774,82	50041,98	
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**551625,64**	
5. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	60,602	2333,84	141436,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	60,602	767,94	46538,70	
5. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,38093	2907,45	1107,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,38093	998,46	380,34	
5. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	27,704	136,18	3772,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,221	1212,31	3904,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	3,221	867,01	2792,64	
5. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,38093	1812,38	690,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,38093	867,01	330,27	
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**150911,55**	
5. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,55408	215,22	119,25	
5. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	17,315	320,63	5551,71	
		Итого материалов:				**1637,59**	**5670,96**	
		Итого прямые затраты:				**190056,64**	**658166,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				288976,52	1000725,68	
		НР второго уровня	%	4		11559,06	40029,03	
		Накладные расходы	%	--		110478,93	382588,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24042,85	83260,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**С123-010501-1304 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 К-1,01 к объему в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3458,7200**		**217,61**	**752647,80**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**193,74**	**670092,41**	
		НР второго уровня	%	4		7,75	26803,70	
		Накладные расходы	%	--		7,75	26803,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,12	55751,69	
		Колодцы водопроводные д-1500=182 шт.						
7	**С121-020101-0608 21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010(на упор)**	**м3**	**0,0700**		**-17519,77**	**-1226,38**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**-15598,09**	**-1091,87**	
		НР второго уровня	%	4		-623,92	-43,67	
		Накладные расходы	%	--		-623,92	-43,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1297,76	-90,84	
8	**С121-060304-0401 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,0003**		**380923,67**	**114,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**339141,44**	**101,74**	
		НР второго уровня	%	4		13565,66	4,07	
		Накладные расходы	%	--		13565,66	4,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28216,57	8,46	
9	**Е11-130301-0101 11-130301-0101**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**800,0000**		**136,92**	**109539,69**	**54,2 17016,03**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	0,0413	33,04	946,01	31256,17	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,16	867,01	138,72	
		Итого оплата труда:				**39,24**	**31394,89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,08	3432,54	274,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08	867,01	69,36	
9. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,08	36,71	2,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,08	1812,38	144,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08	867,01	69,36	
9. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	8,96	47,64	426,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**849,38**	
9. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,132	335243,45	44252,14	
9. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,000055	0,044	94339,34	4150,93	
		Итого материалов:				**60,50**	**48403,07**	
		Итого прямые затраты:				**100,64**	**80508,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				121,91	97524,65	
		НР второго уровня	%	4		4,88	3900,99	
		Накладные расходы	%	--		26,15	20917,02	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,14	8114,05	
10	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**800,0000**		**933,64**	**746911,42**	**50,8 74566,93**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	169,6	857,30	145398,08	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,6	867,01	1387,22	
		Итого оплата труда:				**183,48**	**146785,30**	
10. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	15,6	547,00	8533,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,6	1812,38	2899,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,6	867,01	1387,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**11433,01**	
10. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1920	212,16	407347,20	
10. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,128	128278,30	16419,62	
10. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,192	51147,90	9820,40	
		Итого материалов:				**541,98**	**433587,22**	
		Итого прямые затраты:				**738,02**	**590418,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				831,23	664985,24	
		НР второго уровня	%	4		33,25	26599,41	
		Накладные расходы	%	--		126,46	101166,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,16	55326,77	
11	**С123-030101-0505 23-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**77,0000**		**7711,60**	**593793,14**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6865,74**	**528661,98**	
		НР второго уровня	%	4		274,63	21146,48	
		Накладные расходы	%	--		274,63	21146,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	43984,68	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4651020,00**	**576386,84**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4651020,00**	
Материалы -			Тенге				**494476,30**	
Всего заработная плата -			Тенге				**958862,77**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3034844,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**785483,12**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**576386,85**	**576386,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**209096,27**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**434920,25**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5871423,38**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1144,03**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**958862,77**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5871423,38**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1144,03	
		Сметная заработная плата -	Тенге				958862,77	
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство и озеленение территории						
		Земляные работы						
12	**Е11-010104-0106 11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м**	**м3 грунта**	**42,0000**		**32,93**	**1383,09**	**59,1 196,58**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,28602	1162,92	332,62	
		Итого оплата труда:				**7,92**	**332,62**	
12. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,28602	3617,94	1034,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,28602	1162,92	332,62	
		Итого эксплуатация машин:				**24,64**	**1034,80**	
		Итого прямые затраты:				**24,64**	**1034,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,32	1231,38	
		НР второго уровня	%	4		1,17	49,26	
		Накладные расходы	%	--		5,85	245,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	102,45	
13	**Е11-010104-0114 11-010104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**168,0000**		**26,06**	**4378,76**	**59,1 622,35**
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	0,90552	1162,92	1053,05	
		Итого оплата труда:				**6,27**	**1053,05**	
13. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	0,90552	3617,94	3276,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	0,90552	1162,92	1053,05	
		Итого эксплуатация машин:				**19,50**	**3276,12**	
		Итого прямые затраты:				**19,50**	**3276,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,21	3898,47	
		НР второго уровня	%	4		0,93	155,94	
		Накладные расходы	%	--		4,63	778,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,93	324,35	
14	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2255,0000**		**134,74**	**303839,76**	**59,1 43446,27**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	18,04	702,54	12673,82	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	52,316	1162,92	60839,32	
		Итого оплата труда:				**32,60**	**73513,14**	
14. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	13,079	3617,94	47319,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	13,079	1162,92	15209,83	
14. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	39,237	4252,95	166873,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	39,237	1162,92	45629,49	
		Итого эксплуатация машин:				**94,99**	**214192,04**	
14. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,06765	2963,53	200,48	
		Итого материалов:				**0,09**	**200,48**	
		Итого прямые затраты:				**100,69**	**227066,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				119,96	270512,61	
		НР второго уровня	%	4		4,80	10820,50	
		Накладные расходы	%	--		24,07	54266,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,98	22506,65	
15	**С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3833,5000**		**240,44**	**921739,87**	
		Итого прямые затраты:				**214,07**	**820637,34**	
		НР второго уровня	%	4		8,56	32825,49	
		Накладные расходы	%	--		8,56	32825,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,81	68277,03	
16	**Е11-010104-0106 11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2255,0000**		**32,93**	**74258,58**	**59,1 10554,34**
16. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	15,357	1162,92	17858,44	
		Итого оплата труда:				**7,92**	**17858,44**	
16. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	15,357	3617,94	55559,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	15,357	1162,92	17858,96	
		Итого эксплуатация машин:				**24,64**	**55559,08**	
		Итого прямые затраты:				**24,64**	**55559,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,32	66113,41	
		НР второго уровня	%	4		1,17	2644,54	
		Накладные расходы	%	--		5,85	13198,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	5500,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**Е11-010104-0114 11-010104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**9020,0000**		**26,06**	**235097,68**	**59,1 33414,32**
17. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	48,618	1162,92	56538,61	
		Итого оплата труда:				**6,27**	**56538,61**	
17. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	48,618	3617,94	175896,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	48,618	1162,92	56538,84	
		Итого эксплуатация машин:				**19,50**	**175896,29**	
		Итого прямые затраты:				**19,50**	**175896,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,21	209310,61	
		НР второго уровня	%	4		0,93	8372,42	
		Накладные расходы	%	--		4,63	41786,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,93	17414,64	
18	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1999,7100**		**198,05**	**396047,86**	**59,1 109543,8**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	215,969	647,51	139841,88	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	52,492	867,01	45511,43	
		Итого оплата труда:				**92,69**	**185353,31**	
18. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	52,492	1920,48	100810,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	52,492	867,01	45511,09	
18. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	209,97	11,48	2410,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**51,62**	**103221,03**	
		Итого прямые затраты:				**121,55**	**243062,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				176,33	352606,71	
		НР второго уровня	%	4		7,05	14104,27	
		Накладные расходы	%	--		61,83	123648,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	29336,88	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1526532,88**	**197777,66**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1526532,88**	
Материалы -			Тенге				**200,48**	
Всего заработная плата -			Тенге				**334649,17**	
Транспортные расходы -			Тенге				**820637,34**	
Накладные расходы -			Тенге				**266750,08**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**197777,66**	**197777,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				68972,42	
		Сметная прибыль -	Тенге				143462,64	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1936745,60	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				403,98	
		Сметная заработная плата -	Тенге				334649,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1936745,60	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				403,98	
		Сметная заработная плата -	Тенге				334649,17	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				6177552,89	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1034230,64	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				793164,16	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				259281,30	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3529520,75	
		- перевозка грузов	Тенге				820637,34	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				774164,50	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6951717,39	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				278068,70	
	ИТОГО:		Тенге				7229786,09	
	Сметная прибыль		Тенге				578382,89	
	ИТОГО по смете:		Тенге				7808172,87	

Временные здания и сооружения 2%	156163,46
Итого	7964336,33
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,4%	350430,80
Итого	8314767,13
В ценах 2018г. К= 1,0599383	8813139,25
Скидка	2247349,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого со скидкой						6565789,47	
	НДС 12%						787894,74	
	ИТОГО						7353684,21	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района" Аскаров А. Е.

Подрядчик:
Председатель ПК "Аспап" Ашимов Т. М.

Прораб ПК "Аспап" Аукешов А. А.

Технический надзор
Специалист ТОО "КазАртКурылысы" Казыбек Б. У.