Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Тилибаева Гульбанум Таиповна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Жилой дом в ПК с/т Жанелия уч.44 Туздыбастауский с/о Талгарский район-ГП**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом, сарай, гараж, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 1 выполненных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	41,82	25,89	25,89	1083	1083	0	295	1488
						0	9,81	0	410		110	
2	2	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(ВЫЕМКА)	м3 грунта	5,2635	36,48	36,48	192	192	0	52	264
						0	13,82	0	73		20	
3	3	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(НАСЫПЬ)	м3	43,4305	36,48	36,48	1584	1584	0	432	2178
						0	13,82	0	600		161	
4	4	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Использование плодородного грунта при озеленении)	м3	29,42275	14,97	14,97	440	440	0	120	605
						0	5,67	0	167		45	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4,83144	1189,1	1055,9	5745	5102	0	1867	8221
						133,2	224,63	644	1085		609	
6	6	Е11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	40,262	740,06	244,33	29796	9837	18685	4651	37203
						31,65	75,31	1274	3032		2756	
7	7	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	40,262	144,23	97,14	5807	3911	208	3074	9592
						41,93	28,77	1688	1158		711	
9	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	12,8	1781,04	30,56	22797	391	13239	10057	35483
						716,15	11,38	9167	146		2628	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6912	36894		25501		25501		27541
											2040	
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	4	1189,1	1055,9	4756	4224	0	1546	6806
						133,2	224,63	533	899		504	
12	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле		2	1153,75	1020,55	2308	2041	0	753	3306
						133,2	215,52	266	431		245	
13	13	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	20	402,99	36,76	8060	735	17	8204	17565
						365,38	14,42	7308	288		1301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-040509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20	1885		37700		37700		40716
											3016	
15	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	60	1781,04	30,56	106862	1834	62060	47144	166326
						716,15	11,38	42969	683		12320	
16	16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,04	36894		112158		112158		121130
											8973	
17	17	Е11-470102-0101	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	ямя	12	326,04	72,58	3912	871	0	2940	7401
						253,46	24,96	3042	300		548	
18	18	Е11-470103-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт	12	751,73	145,26	9021	1743	1407	5509	15692
						489,22	32,45	5871	389		1162	
19	19	С125-010203-0302	Саженцы сирени (применительно)	шт.	12	0		0				0
20	20	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	150,75	3143,94	1055,83	473949	159166	38728	393130	936446
						1831,21	378,82	276055	57106		69366	
21	21	С123-010103-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	151,5	3211		486467		486467		525384
											38917	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,727	15115		41219		41219		44516
											3297	
23	23	С2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02424	0		0				0
24	24	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,577462	540085		1392049		1392049		1503412
											111364	
25	25	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	15115		4535		4535		4897
											363	
26	26	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	32757,26	4855,46	32757	4855	5242	28845	66531
						22659,4	1785,75	22659	1786		4928	
27	27	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	11099,65	102,71	11100	103	815	12059	25011
						10181,45	37,88	10181	38		1853	
28	28	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,0974275	540085		52619		52619		56829
											4210	
29	29	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	4358		52296		52296		56480
											4184	
30	30	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180		1274
											94	
31	31	С121-130211-0801	Стоимость навесов(прим.)	шт.	6	132		792		792		855
											63	
			ИТОГО:					2932490	202024	2347125	523752	3732744
								383345	69749		276499	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		447929				
			Итого с НДС									4 180 673

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Тилибаева Гульбанум Таиповна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Жилой дом в ПК с/т Жанелия уч.44 Туздыбастауский с/о Талгарский район - Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом, сарай, гараж, баня**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 2 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	465,6015	191,36	181,57	89097	84539	0	17926	115584
						9,79	43,68	4558	20339		8562	
2	2	Е11-010205-0303 т.ч. п.3.179	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,96805	3002,78	0	41943	0	0	30199	77913
						3002,78	0	41943	0		5771	
3	3	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	420,07643	20,38	20,38	8562	8562	0	2335	11769
						0	7,72	0	3243		872	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,96805	810,65	0	11323	0	0	8153	21034
						810,65	0	11323	0		1558	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420,07643	181,43	87	76214	36547	0	40356	125895
						94,43	39	39667	16383		9326	
6	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45,52507	32,05	32,05	1459	1459	0	398	2006
						0	12,14	0	553		149	
7	7	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	227,62535	8,78	8,78	1999	1999	0	392	2582
						0	2,39	0	544		191	
8	8	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,134	424350,9	68058,32	56863	9120	1331	49066	114403
						346357	23502,32	46412	3149		8474	
9	9	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	125,5	343		43047		43047		46490
											3444	
10	10	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	986		8909		8909		9622
											713	
11	11	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,134	57361,94	0	7686	0	475	7139	16012
						53817,5	0	7212	0		1186	
12	12	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,134	909380,4	36682,86	121857	4916	84054	32646	166863
						245427	661,92	32887	89		12360	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2632,11	175,7	2632	176	555	1955	4954
						1901,9	73,1	1902	73		367	
14	14	С123-030103-1002	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1	700074		700074		700074		756080
											56006	
15	15	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	329157,79	2763,6	9875	83	8472	1346	12118
						43994,5	1310,4	1320	39		898	
16	16	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370		124600
											9230	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4269,82	2281,72	8540	4563	292	5012	14636
						1842,1	689,32	3684	1379		1084	
18	18	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1464		2928		2928		3162
											234	
19	19	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1497,35	78,96	2995	158	337	2549	5987
						1249,76	37,44	2500	75		443	
20	20	С123-040905-0503	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2370		4740		4740		5119
											379	
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	21506,38	8960,13	31614	13171	4299	19121	54794
						9621,96	3517,06	14144	5170		4059	
22	22	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,021	15115		317		317		343
											25	
23	23	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0613333	15620		958		958		1035
											77	
24	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
											1402	
25	25	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
											2599	
26	26	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475		26433
											1958	
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5281		15843		15843		17110
											1267	
28	28	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
											384	
29	29	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079		18079		18079		19525
											1446	
30	30	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0113867	544426		6199		6199		6695
											496	
31	31	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04072	467332,52	11753,52	19030	479	9241	11051	32487
						228650	1335,36	9311	54		2406	
32	32	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	4,95	15655,14	1079,64	77493	5344	66308	6334	90533
						1179,9	226,26	5841	1120		6706	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	23294,47	1133,41	18636	907	13632	3910	24349
						5120,5	249,81	4096	200		1804	
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									1969326
			Раздел: 2. Выгреб 4,5м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	23,9425	138,62	132,28	3319	3167	0	595	4227
						6,35	28,17	152	674		313	
35	35	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,7606	39,97	39,97	350	350	0	89	474
						0	14,05	0	123		35	
36	36	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,7606	181,43	87	1589	762	0	842	2626
						94,43	39	827	342		194	
37	37	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,0719	57,7	57,7	870	870	0	220	1177
						0	20,29	0	306		87	
38	38	Е11-010203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	75,3595	8,78	8,78	662	662	0	130	855
						0	2,39	0	180		63	
39	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,42	21506,38	8960,13	52045	21684	7077	31478	90206
						9621,96	3517,06	23285	8511		6682	
40	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
											422	
41	41	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9965		9965		9965		10762
											797	
42	42	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26349		26349		26349		28457
											2108	
43	43	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115		46230		46230		49928
											3698	
44	44	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	36967		36967		36967		39924
											2957	
45	45	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,51	15655,14	1079,64	23639	1630	20227	1932	27617
						1179,9	226,26	1782	342		2046	
46	46	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	21,76	347		7551		7551		8155
											604	
47	47	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02856	467332,52	11753,52	13347	336	6481	7751	22786
						228650	1335,36	6530	38		1688	
48	48	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979		21577
											1598	
49	49	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки деревянной	м3 древесины в конструкции	0,0038	93814,3	1004,3	356	4	266	79	471
						22702,5	449,28	86	2		35	
50	50	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка ручки	т	0,00012	837503,27	1278,27	101	0	73	25	135
						227106	529,53	27	0		10	
51	51	Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью крышки	м2	0,255	4464,98	13,05	1139	3	903	211	1457
						912,6	5,42	233	1		108	
52	52	С2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,01125	37637		423		423		457
											34	
53	53	Е11-100116-0101	Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,255	89,51	3,29	23	1	6	15	40
						62,34	1,41	16	0		3	
54	54	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	336986,32	6861,1	674	14	30	631	1410
						315360	3414,22	631	7		104	
55	55	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376		1486
											110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	56	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2499,55	41,88	2500	42	2016	446	3181
						441,5	13,1	442	13		236	
57	57	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым стен колодца с добавлением азотнокислого кальция	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,304	1081,57	69,83	12226	789	3009	7245	21029
						745,55	55,59	8428	628		1558	
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	646,5	27,62	2030	87	928	993	3265
						323,25	13,27	1015	42		242	
			Итого по разделу: 2. Выгреб 4,5м3									347405
			Раздел: 3. ВЛИ-0,4кВ									
59	59	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,6	14071	6898	679	7877	23704
						6494,28	3352	6494	3352		1756	
60	60	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0		0				0
61	61	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	2	4520		9040		9040	723	9763
62	62	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	360		720		720	58	778
63	63	С124-040205-2122	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305		4305		4305	344	4649
64	64	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799		3995		3995	320	4315
65	65	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412		2060		2060	165	2225
66	66	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306		12306		12306	984	13290
67	67	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	448		448		448	36	484
68	68	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702		4212		4212	337	4549
69	69	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062	7045	95107
70	70	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138		78828		78828	6306	85134
71	71	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787		11361		11361	909	12270
72	72	С121-130814-2901	Траверсы стальные	шт	1	4520		4520		4520	362	4882
73	73	С124-040207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	360		360		360	29	389
74	74	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
75	75	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303
76	76	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
77	77	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11321		22642		22642	1811	24453
78	78	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648	612	8260
79	79	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690	295	3985
80	80	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132	171	2303
81	81	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
82	82	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98		2	11321		22642		22642		24453

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1811	
83	83	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296		16520
											1224	
84	84	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260		5681
											421	
85	85	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2	223,69	9,81	447	20	89	249	752
						169,26	3,33	339	7		56	
86	86	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	32		64		64		69
											5	
87	87	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2565		2565		2565		2770
											205	
88	88	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254		1254		1254		1354
											100	
89	89	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,082	115422,08	23362.92	9465	1916	4289	3217	13696
						39756,27	9282,49	3260	761		1015	
90	90	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,082	158657		13010		13010		14051
											1041	
			Итого по разделу: 3. ВЛИ-0,4кВ									387496
			ИТОГО:					2200004	211259	1708403	303913	2704227
								280347	67739		200313	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		324507				
			Итого с НДС									3 028 734

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Тилибаева Гульбанум Таиповна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Строй Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Жилой дом в ПК с/т Жанелия уч.44 Туздыбастауский с/о Талгарский район**
(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом, сарай, гараж, баня**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт № 3 выполненных работ за декабрь 2020г.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КЖ									
1	1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	179,712	191,36	181,57	34389	32630	0	6919	44613
						9,79	43,68	1759	7850		3305	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,39136	2502,32	0	13491	0	0	9713	25061
						2502,32	0	13491	0		1856	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3.Засыпка под полы	м3 грунта	109,2726	1160,39	0	126799	0	0	91295	235542
						1160,39	0	126799	0		17448	
4	4	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	75,83076	20,38	20,38	1546	1546	0	422	2124
						0	7,72	0	585		157	
5	5	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,83076	181,43	87	13758	6597	0	7285	22726
						94,43	39	7161	2957		1683	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,605	15655,14	1079,64	25127	1733	21500	2054	29355
						1179,9	226,26	1894	363		2174	
7	7	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,8325	24700,48	1966,19	539273	42927	409418	86835	676197
						3981,6	389,07	86928	8494		50089	
8	8	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66395	217344		361650		361650		390582
											28932	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	209067		14551		14551		15715
											1164	
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19467	306480		59662		59662		64435
											4773	
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	42	937,41	10,53	39371	442	22163	15787	59571
						399,19	4,99	16766	210		4413	
12	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	432,6	853,43	19,95	369195	8629	247853	105827	513025
						260,55	2,5	112713	1080		38002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,72	24700,48	1966,19	17784	1416	13502	2864	22300
						3981,6	389,07	2867	280		1652	
14	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07383	217344		16047		16047		17330
											1284	
15	15	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	9	937,41	10,53	8437	95	4749	3383	12765
						399,19	4,99	3593	45		946	
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,78	853,43	19,95	8347	195	5603	2392	11598
						260,55	2,5	2548	24		859	
17	17	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,285	21762,41	979,81	71490	3219	54991	13099	91356
						4042,44	339,59	13279	1116		6767	
18	18	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02925	257825		7541		7541		8145
											603	
19	19	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,22155	601536,57	16939,23	133270	3753	117767	11984	156875
						53040	6402,49	11751	1418		11620	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18456	209067		38585		38585		41672
											3087	
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03699	217344		8040		8040		8683
											643	
22	22	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,955	42102,05	4271,29	124412	12622	70563	39782	177329
						13951,5	842,46	41227	2489		13135	
23	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04797	222453		10671		10671		11525
											854	
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,164745	217344		35806		35806		38671
											2865	
25	25	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром более 3 м. Устройство	м3	4,74	28431,5	4575,76	134765	21689	87081	27729	175494
						5484,3	944,24	25996	4476		13000	
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01368	222453		3043		3043		3287
											243	
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1812	217344		39383		39383		42533
											3151	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,06	33006,09	4626,15	200017	28034	115638	56275	276795
						9297,75	906,92	56344	5496		20503	
29	29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	217344		84634		84634		91404
											6771	
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,121425	222453		27011		27011		29172
											2161	
31	31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,315	33006,09	4626,15	109415	15336	63257	30784	151415
						9297,75	906,92	30822	3006		11216	
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04263	222453		9483		9483		10242
											759	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,10503	209067		21958		21958		23715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1757	
34	34	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,64	28431,5	4575,76	75059	12080	48501	15444	97743
						5484,3	944,24	14479	2493		7240	
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06498	222453		14455		14455		15611
											1156	
36	36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1842	209067		38510		38510		41591
											3081	
37	37	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,915	2266,94	246,99	212900	23196	49362	135118	375859
						1494,35	52,67	140342	4946		27841	
38	38	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04902	306480		15024		15024		16226
											1202	
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13284	837503,27	1278,27	111254	170	80915	27518	149873
						227106	529,53	30169	70		11102	
40	40	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,0096	400424,98	4963,65	3844	48	3456	324	4502
						35442,3	1675,16	340	16		333	
41	41	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,9317	10980,43	2672,55	1075332	261727	316205	513730	1716186
						5079,04	561,6	497399	54998		127125	
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15903	371040,29	2181,89	59007	347	48740	9325	73798
						62378,4	673,92	9920	107		5467	
43	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0596	53721,89	27073,26	3202	1614	282	1129	4678
						21910,05	5549,84	1306	331		346	
44	44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0596	331742		19772		19772		21354
											1582	
45	45	Е11-100208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия	130	885,11	97,87	115064	12723	3177	94008	225798
						762,8	40,69	99165	5289		16726	
46	46	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1	20854		43793		43793		47297
											3503	
47	47	С121-070202-0202	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	20854		12512		12512		13513
											1001	
48	48	С121-070301-0103	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,22	61496		75025		75025		81027
											6002	
49	49	С121-070302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	3,9	47434		184993		184993		199792
											14799	
50	50	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	130	63,68	2,02	8279	263	2327	5221	14580
						43,77	0,86	5690	111		1080	
51	51	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,6125	93986,23	1376,31	57567	843	43296	12384	75547
						21923,2	542,01	13428	332		5596	
52	52	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,435	18574,58	1304,59	26655	1872	7087	16625	46742
						12331	542,01	17695	778		3462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,1265	93814,3	1004,3	387125	4144	289299	85982	510955
						22702,5	449,28	93682	1854		37849	
54	54	Е11-100114-0505 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	130,2	2860,98	59,1	372499	7695	324505	39020	444440
						309,51	23,48	40298	3057		32922	
55	55	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13818	711326,22	6450,96	98291	891	89464	9574	116494
						57431,5	1285,44	7936	178		8629	
56	56	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03136	555792,09	2183,09	17430	68	7337	9147	28703
						319634	907,51	10024	28		2126	
57	57	С121-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	266,16975	162		43119		43119		46569
											3450	
58	58	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	37,38385	33845		1265256		1265256		1366477
											101221	
59	59	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	346,5	2783,71	97,73	964555	33865	299662	588799	1677622
						1821,15	25,89	631028	8970		124268	
60	60	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,5	17422,03	823,51	60977	2882	35857	21064	88604
						6353,6	333,41	22238	1167		6563	
61	61	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5285	47196		24943		24943		26939
											1995	
62	62	С121-070203-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,4005	49538		267530		267530		288932
											21402	
63	63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23814	711326,22	6450,96	169395	1536	154182	16500	200767
						57431,5	1285,44	13677	306		14872	
64	64	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16,625	1969,85	97,73	32749	1625	4920	24504	61833
						1576,2	25,89	26204	430		4580	
65	65	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	3,5	566		1981		1981		2139
											158	
66	66	С121-130814-2211	Стоимость навесов (прим.)	шт.	7	827		5789		5789		6252
											463	
67	67	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00091	837503,27	1278,27	762	1	554	189	1027
						227106	529,53	207	0		76	
68	68	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,034	8779,61	55,77	52976	337	47627	4641	62226
						830,7	23,89	5012	144		4609	
69	69	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	346,5	305,56	2,59	105877	896	94068	10167	125327
						31,49	1,11	10913	384		9284	
			Итого по разделу: 1. КЖ									11758275
			Раздел: 2. АР									
70	70	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	15,2451	27031,21	1816,08	412093	27686	45996	267169	733604
						22198	861,12	338411	13128		54341	
71	71	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	15,92745	20214		321957		321957		347714
											25757	
72	72	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	216,03	2024,2	33,09	437288	7148	139968	234787	725840
						1343,2	15,33	290171	3312		53766	
73	73	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,485295	306480		148733		148733		160632
											11899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	216,03	206,14	1,37	44532	296	21651	18176	67724
						104,54	0,62	22585	135		5017	
75	75	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство облицовки карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов)	53,19	3517,95	23,86	187120	1269	106366	72074	279929
						1494,35	11,23	79484	597		20735	
76	76	С121-130502-0502	Стоимость металлосайдинга (применительно)	м2	53,19	1627		86540		86540		93463
											6923	
77	77	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	23,625	2287,15	166,12	54034	3925	23852	25292	85672
						1111,41	78,1	26257	1845		6346	
78	78	С121-090201-0502 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	23,625	19044		449915		449915		485908
											35993	
79	79	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	16,1875	1071,06	4,78	17338	77	13676	3259	22245
						221,44	2,29	3584	37		1648	
80	80	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	16,1875	1377		22290		22290		24073
											1783	
81	81	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,85625	2873,33	13,72	13954	67	8954	4553	19987
						1015,74	3,37	4933	16		1481	
82	82	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,15	2683,05	167,06	8452	526	4121	3643	13062
						1207,74	77,16	3804	243		968	
83	83	С121-090201-0304 Коэффициент к стоимости материалов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,15	22760		71694		71694		77430
											5736	
84	84	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	2,1875	1071,06	4,78	2343	10	1848	440	3006
						221,44	2,29	484	5		223	
85	85	С121-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,1875	1377		3012		3012		3253
											241	
86	86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,65625	2873,33	13,72	1886	9	1210	615	2701
						1015,74	3,37	667	2		200	
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,3075	2714,01	46,52	8977	154	1596	5029	15126
						2184,81	18,77	7226	62		1120	
88	88	С2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,3075	45551		150660		150660		162713
											12053	
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	22,785	1637,67	74,4	37314	1695	11486	22381	64471
						1059,18	32,24	24133	735		4776	
90	90	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5239		15403		15403		16635
											1232	
91	91	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,845	4293		85195		85195		92010
											6816	
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		12,25	3544		43414		43414		46887

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				пара							3473	
93	93	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	21	654		13734		13734		14833
											1099	
94	94	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	201,1975	573,13	142,44	115313	28658	35063	57520	186659
						256,43	47,71	51592	9599		13827	
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,0965	21037,42	7,2	338629	116	282015	53108	423076
						3509,94	0	56498	0		31339	
96	96	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	9,0538875	12341,74	1568,34	111741	14200	64994	35063	158548
						3594,8	525,06	32547	4754		11744	
97	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	201,1975	646,5	27,62	130074	5558	59480	63644	209216
						323,25	13,27	65037	2670		15497	
98	98	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	402,395	81,84	4,69	32932	1888	29437	2341	38095
						4	2,19	1608	883		2822	
99	99	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	201,1975	2903,29	20,4	584135	4104	503788	73540	710289
						378,94	9,9	76243	1991		52614	
100	100	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	185,745	258,72	2,17	48056	403	32697	14201	67237
						80,52	0,81	14956	151		4981	
101	101	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,0825	573,13	142,44	9217	2291	2803	4598	14920
						256,43	47,71	4124	767		1105	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2866	21037,42	7,2	27067	9	22542	4245	33817
						3509,94	0	4516	0		2505	
103	103	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,7237125	12341,74	1568,34	8932	1135	5195	2803	12673
						3594,8	525,06	2602	380		939	
104	104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,0825	646,5	27,62	10397	444	4754	5087	16723
						323,25	13,27	5199	213		1239	
105	105	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,165	81,84	4,69	2632	151	2353	187	3045
						4	2,19	129	71		226	
106	106	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,0825	1549,24	74,18	24916	1193	3958	19062	47496
						1228,92	32,02	19764	515		3518	
107	107	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,07	550,28	1,58	15446	44	7261	7673	24969
						290,04	0,75	8142	21		1850	
108	108	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	201,1975	2340,68	13,81	470940	2778	238356	207758	732993
						1142,19	5,15	229805	1037		54296	
109	109	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	201,1975	715,2	3,08	143896	619	45277	78547	240239
						487,08	0,92	97999	185		17795	
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	201,1975	795,02	4,62	159957	930	47919	89241	269134
						552,23	2,21	111107	444		19936	
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	552,09	2024,2	33,09	1117540	18266	357706	600026	1854970
						1343,2	15,33	741567	8465		137405	
112	112	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	552,09	968,26	9,02	534568	4980	295768	188274	780669
						423,52	2,76	233819	1523		57827	
113	113	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	552,09	662,24	4,36	365618	2408	120550	195047	605518
						439,53	2,08	242660	1149		44853	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16,0825	2340,68 1142,19	13,81 5,15	37644 18369	222 83	19053	16607 4340	58591
115	115	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,0825	715,2 487,08	3,08 0,92	11502 7833	50 15	3619	6279 1422	19203
116	116	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,0825	795,02 552,23	4,62 2,21	12786 8881	74 35	3830	7133 1594	21513
117	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,41	1081,57 745,55	69,83 55,59	103193 71133	6663 5304	25397	61150 13147	177490
118	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	95,41	3898,19 1375,32	32,58 15,63	371926 131219	3109 1491	237598	106168 38248	516342
119	119	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	9,1	1486,13 991,12	13,99 5,15	13524 9019	127 47	4377	8159 1735	23418
			Итого по разделу: 2. АР									**10805761**
			Раздел: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									
120	120	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12098,47 2594	1014,02 303,1	12098 2594	1014 303	8490	2086 1135	15319
121	121	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	400	5405
122	122	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4352,41 2458	116,25 30,31	4352 2458	116 30	1778	1792 492	6636
123	123	С123-070204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3973		3973		3973	318	4291
124	124	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	549,16 440,98	87,85 30,31	549 441	88 30	20	339 71	960
125	125	С123-070501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	6790		6790		6790	543	7333
126	126	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2285,46 1229	23,4 0	11427 6145	117 0	5165	4424 1268	17120
127	127	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492	39	531
128	128	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
129	129	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193
130	130	Ц13-080305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	2	655,45 635,53	11,78 3,64	1311 1271	24 7	16	920 179	2410
131	131	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	6	1613,4 635,53	12,33 3,94	9680 3813	74 24	5793	2763 995	13438

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С123-070219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	6	111		666		666		719
											53	
133	133	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	183		366		366		395
											29	
134	134	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	14	3005,59	478,78	42078	6703	0	27135	74751
						2526,81	165,19	35375	2313		5537	
135	135	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	14	1673		23422		23422		25296
											1874	
136	136	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	392,58	3,51	3141	28	104	2173	5739
						376,13	1,21	3009	10		425	
137	137	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	392,58	3,51	3926	35	129	2717	7174
						376,13	1,21	3761	12		531	
138	138	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	438,25	3,47	1753	14	27	1235	3227
						428,01	0,91	1712	4		239	
139	139	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303		2424		2424		2618
											194	
140	140	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	324		3240		3240		3499
											259	
141	141	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	220		880		880		950
											70	
142	142	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	467,66	3,51	21513	162	1066	14645	39051
						440,98	1,21	20285	56		2893	
143	143	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	478,04	4,35	1912	17	27	1348	3521
						466,92	1,21	1868	5		261	
144	144	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой устяновки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	42	419		17598		17598		19006
											1408	
145	145	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	559		2236		2236		2415
											179	
146	146	С123-070220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	285		1140		1140		1231
											91	
147	147	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	34	640,74	0	21785	0	144	13201	37785
						636,5	0	21641	0		2799	
148	148	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	32	39		1248		1248		1348
											100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149	149	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	2	3558		7116		7116	569	7685
150	150	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	64	42		2688		2688	215	2903
151	151	С124-010103-1406	Клеммы упругие Skl12-32S СТ РК 1677-2007	шт.	4	652		2608		2608	209	2817
152	152	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	184	93,66 72,54	1,76 0,61	17234 13347	323 112	3563	9690 2154	29078
153	153	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	110,15 84,63	3,51 1,21	37450 28774	1195 412	7481	21014 4677	63141
154	154	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30	293,76 124,8	120,83 35,1	8813 3744	3625 1053	1444	3454 981	13248
155	155	С123-060128-0302 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0645048	168498		10869		10869	870	11738
156	156	С123-060128-0402 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 4х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,031212	220305		6876		6876	550	7426
157	157	С123-060128-0304 Коэффициент к объему	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,176868	260488		46072		46072	3686	49758
158	158	С123-060902-0109 Коэффициент к объему	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0159135	128848		2050		2050	164	2214
159	159	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	538	223,69 169,26	9,81 3,33	120346 91062	5277 1794	24006 4628	66856 14976	202178 4998
160	160	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	178	26		4628			370	
161	161	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	360	32		11520		11520	922	12442
162	162	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	130	509,09 157,17	60,97 16,67	66181 20432	7926 2167	37823	16271 6596	89049
163	163	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4453,62 1088,1	197,72 57,59	71258 17410	3163 921	50685	13198 6757	91213
164	164	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,4	254,03 12,76	241,27 56,52	5690 286	5404 1266	0	1117 545	7352
165	165	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,8	20,38 0	20,38 7,72	302 0	302 114	0	82 31	415
166	166	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,002	589480		1179		1179	94	1273
			Итого по разделу: 3. ЭО И ОСВЕЩЕНИЕ									917482

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. В1									
167	167	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,75	12213,45	139,26	21374	244	17560	3549	26917
						2040,14	29,45	3570	52		1994	
168	168	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,25	1748,71	38,21	9181	201	5284	3692	13902
						703,97	13,6	3696	71		1030	
169	169	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	29,75	1439,98	18,18	42839	541	377	41087	90641
						1409,12	0,15	41921	5		6714	
170	170	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1334,56	15,13	9342	106	98	8956	19761
						1305,41	0,09	9138	1		1464	
171	171	С123-010601-0203 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16,6617	191		3182		3182		3437
											255	
172	172	С123-010601-0202 Коэффициент к объему	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,9204	110		431		431		466
											34	
173	173	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21444,66	0	21445	0	21070	367	23556
						374,4	0	374	0		1745	
174	174	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2957050,98	235571,8	2957	236	2385	373	3596
						336102	40175,7	336	40		266	
175	175	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	909380,4	36682,86	2728	110	1882	731	3736
						245427	661,92	736	2		277	
176	176	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	23294,47	1133,41	1165	57	852	244	1522
						5120,5	249,81	256	12		113	
177	177	С123-040902-3212	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2789		22312		22312		24097
											1785	
178	178	С123-040902-3213	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4500		4500		4500		4860
											360	
179	179	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	605,49	65,8	10293	1119	4522	3939	15371
						273,67	31,2	4652	530		1139	
180	180	С121-110403-0308 Коэффициент к объему	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20,57	339		6973		6973		7531
											558	
181	181	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	156		156		156		168
											12	
182	182	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	18		18		18		19
											1	
183	183	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182		197
											15	
184	184	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	13		39		39		42
											3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	40		160		160	13	173
186	186	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46	4	50
			Итого по разделу: 4. В1									240042
			Раздел: 5. ОТОПЛЕНИЕ									
187	187	Е11-180301-0101	Радиаторы стальные. Установка	квт	22,3475	24929,1 791,67	152,5 73,27	557103 17692	3408 1638	536003	18943 46084	622130
188	188	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	16	2289,31 1924,12	289,41 126,71	36629 30786	4631 2027	1212	32157 5503	74289
189	189	С123-041010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°. типа Giacomini	шт.	16	2048		32768		32768	2621	35389
190	190	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1419		45408		45408	3633	49041
191	191	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0064	5602		36		36	3	39
192	192	С123-020101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	311		1244		1244	100	1344
193	193	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	1250,85 370,66	17,65 6,61	105072 31135	1482 556	72454	31057 10890	147019
194	194	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	16,4	1444,61 370,66	17,65 6,61	23692 6079	289 108	17323	6063 2380	32135
195	195	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,6	857,39 714,48	1 0,48	20234 16862	24 11	3349	13498 2699	36431
			Итого по разделу: 5. ОТОПЛЕНИЕ									997817
			ИТОГО:					17797476 5741858	741014 203474	11314581	5090837 1831070	24719377
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		2966326				
			Итого с НДС									27 685 707

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)