Заказчик: ЖСК "Жануя" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки Многоквартирный жилой комплекс (блок 3) со встроенными помещениями и гаражами по ул. 23-15 д. 12

Наименование объекта · Многоквартирный жилой комплекс (блок 3) со встроенными помещениями и гаражами по ул. 23-15 д. 12

АКТ

приемки выполненных работ

за март 2013 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Стены и перегородки								
1	8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	602,361	1903,71	372,83	1146721	224578	521361	3,72	2241
			м3	594,00	139,50	357802	84029	118	0,68	410
2	Спрайс-лист	Газоблок "Экотон" 600х200х250	57,583	5888,88	--	339099	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
3	8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	29,192	1903,71	372,83	55573	10884	25267	3,72	109
			м3	594,00	139,50	17340	4072	118	0,68	20
4	Спрайс-лист	Газоблок "Экотон" 600х200х250	29,192	5888,88	--	171908	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
5	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1834	59479,65	422,15	10908	77	1821	56,40	10
			т	8257,50	157,50	1514	29	118	0,77	0
6	9-24-1	Монтаж металлических перемычек	0,8053	13864,97	4022,39	11165	3239	7365	56,50	45
			т	9090	1071,86	7320	863	90	3,81	3
7	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,8053	47200	--	38009	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки				1773383				
		Раздел: Окна								
8	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухсторчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-3, ОК-4)	10,925	427,50	19,32	4671	211	2520	1,11	12
			м2	185,83	6,39	2030	70	120	0,03	0
9	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухсторчатых площадью проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-2)	34,528	346,04	18,87	11948	652	5918	0,82	28

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2	136,44	6,39	4711	221	120	0,03	1
10	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	32,993	6920	--	228312	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
11	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	12,46	6920	--	86223	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
12	15-201-4	Исключить остекление окон	12,46	739,03	3,04	-9208	-38	-931	0,45	-6
			м2	69,98	1,15	-872	-14	105	0,01	0
		Итого по разделу: Окна				321945				
		Раздел: Витражи								
13	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	71,142	965,99	28,84	68723	2052	60004	4,98	354
			м2	927	10,15	65949	722	90	0,04	3
14	6-1-189	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	61,439	6920	--	425159	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
15	6-1-189	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, не остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	9,703	6920	--	67143	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
16	15-201-4	Исключить остекление витражей	12,46	739,03	3,04	-9208	-38	-931	0,45	-6
			м2	69,98	1,15	-872	-14	105	0,01	0
		Итого по разделу: Витражи				551816				
		ИТОГО				2647146	241617			2789
						454922	89978			437
		Накладные расходы:								
		На общестроительные работы				555026				
		На металломонтажные работы				67368				
		Всего накладных расходов				622394				
		Итого с накладными				3269540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				196172				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3465712				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				3545770				
		Итого с затрами на дополнительные отпуска, 0,4%				3559633				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				3594290				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				8028021				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				160560				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2%				8188581				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12%				982630				
		Итого С НДС				9171211				

ЗАКАЗЧИК

Тех.надзор

ГЕНПОДРЯДЧИК