Заказчик **ГККП "Областной противо-туберкулёзный диспансер" УЗ ЮКО**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Алжа Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **285/1-2015 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГККП "ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"В г.ШЫМКЕНТ**
наименование, адрес

Объект **2-4 ПИЩЕБЛОК**

Договор подряда номер **221** дата **04.10.2016**

Номер документа	Дата составления
41	25.07.2017

Отчетный период	
с	по
13.07.2017	25.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	3	1269,11	0,18	3807	1	1507	1,7	5
				луч	1206,32	0	3619	0	32,89	0	0
2	2	С123-080303-0315 # в ценах IV квартала 2015 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3 с IP-регистратором	1	11074		11074				
				шт.							
3	3	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактныйв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	6	712,51	0,66	4275	4	1718	1	6
				шт.	688,51	0	4131	0	32,89	0	0
4	4	С123-080302-0204 # в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	6	2368		14208				
				шт.							
5	5	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	19	1416,72	1,76	26918	34	10873	2	38
				шт.	1377,02	0	26163	0	32,89	0	0
6	6	С123-080302-0304 # в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	19	911		17309				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ). Монтаж оборудования	3	739,37	0	2218	0	862	1	3
				шт.	688,51	0	2066	0	32,89	0	0
8	8	С123-080302-0604 # в ценах IV квартала 2015 года	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	3	1366		4098				
				шт.							
9	9	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	3	2546,84	0	7641	0	3045	4	12
				шт.	2439,36	0	7318	0	32,89	0	0
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство контроля шлейфов УКШ-1	3	1116,07		3348				
				шт.							
11	11	Ц13-080206-1901 #прим.	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	145	269,11	10,31	39022	1495	10069	0,22	32
				м	147,97	1,77	21455	257	34,67	0	0
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ "36"	Короб кабель-канал16х16	145	33,93		4920				
				м							
13	13	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	145	59,22	0,91	8587	133	2663	0,06	9
				м	40,35	0,32	5851	47	34,67	0	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ"63"	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ КПСВ 2х0,4	145	10,71		1554				
				1м							
15	15	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	45	364,71	45,65	16412	2054	4421	0,33	15
				м кабеля	214,31	10,53	9644	474	32,89	0,02	1
16	16	С123-060144-0503 # в ценах IV квартала 2015 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	69326		3120				
				км							
			ИТОГО:				168511	3721			120
							80247	778			1
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				37305				
			Всего накладных расходов:				37305				
			Итого с накладными				205816				
			Сметная прибыль				16465				
			Итого:				222281				
			Итого с временными, 1,2 %				224949				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				226523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,969999999				**219727,59**				
			Налог на добавленную стоимость 12%				**26367,31**				
			Итого с НДС				**246094,90**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Алжа Курылыс"

_____С. Алтай

Инженер технадзора:

_____У. Сагиндыков