Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

604-605
Форма

Заказчик: ТОО "DK Energy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Energy"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "«Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района», ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 604"

(наименование, адрес)

Объект : "«Строительство 2-х квартирных жилых домов в с. Касыма Кайсенова, Уланского района», ВКО, Уланский район, пос. Касыма Кайсенова, квартал 4-ой очереди строительства, позиция № 604"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № без договора

Акт приемки выполненных работ № 1

за период с сентября по октябрь 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	175	177,21	170,13	31012	29773	–	–	31012
						7,08	31,61	1239	5532	–	–	

2	2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,2	1810,82	–	5795	–	–	–	5795
					1810,82	–	5795	–	–	–	
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30	586,4	–	17592	–	–	–	17592
					586,4	–	17592	–	–	–	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	119,8	16,07	16,07	1925	1925	–	–	1925
					–	4,9	–	587	–	–	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119,8	121,83	64,65	14595	7745	–	–	14595
					57,18	23,7	6850	2839	–	–	
Раздел 2 Фундаменты											
6	6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,67	17272,46	9,71	115207	65	109447	–	115207
					853,97	1,17	5696	8	–	–	
7	7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	73,37	25458,61	1709,9	1867898	125455	1531053	–	1867898
					2881,15	246,01	211390	18050	–	–	

8	8 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25	259489		64872		64872	–	64872
					–		–		–	–	
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	155,62	762,49	–	118659	–	89317	–	118659
					188,55	–	29342	–	–	–	
	Раздел 3 Стены										
10	10 1108-0201-0103	Стены наружные и внутренние средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	115,3	30821,98	1444,77	3553774	166582	2859396	–	3553774
					4577,59	249,98	527796	28823	–	–	
11	11 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	569,22	221,76	12523	4879	5089	–	12523
					116,12	36,02	2555	792	–	–	
	Раздел 4 Перекрытие, покрытие, кровля										
12	12 1110-0208-0101	Перекрытия чердачные по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными. Сборка НР = 90 %	м2 перекрытия	105,6	660,64	87,21	69764	9209	2262	–	69764
					552,01	29,44	58292	3109	–	–	

13	13 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,1	31325		65783		65783	–	65783
					–		–		–	–	
14	14 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,57	31325		17855		17855	–	17855
					–		–		–	–	
15	15 1110-0104-0203	Подшивка фанерой НР = 90 %	м2 потолков	105,6	548,93	12,41	57967	1311	2066	–	57967
					516,96	4,88	54591	515	–	–	
16	16 2107-0506-1505	Фанера, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	105,6	2172		229363		229363	–	229363
					–		–		–	–	
17	17 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	105,6	299,63	–	31641	–	25883	–	31641
					54,53	–	5758	–	–	–	
18	18 2111-0203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	10,56	13160		138970		138970	–	138970
					–		–		–	–	
19	19 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	105,6	181,41	0,46	19157	49	16355	–	19157

					26,07	0,18	2753	19	–	–	
20	20 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,8	84960,54	1162,61	322850	4418	258137	–	322850
					15867,14	392,14	60295	1490	–	–	
21	21 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	54	2874,55	20,85	155226	1126	95738	–	155226
					1080,78	8,13	58362	439	–	–	
22	22 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	300	4661,32	18,78	1398396	5634	1254309	–	1398396
					461,51	5,38	138453	1614	–	–	
Раздел 5 Перегородки											
23	23 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородо к (за вычетом проемов)	31,6	1754,95	16,61	55456	525	28576	–	55456
					834,03	4,39	26355	139	–	–	
24	24 2111-0103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,3	10207		13269		13269	–	13269

					–		–		–	–	
25	25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,004	742407,97	5597,76	2970	22	2781	–	2970
					41544,97	929,88	166	4	–	–	
	Раздел 6 Полы										
26	26 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,43	7252,76	1488,66	97405	19993	48536	–	97405
					2150,07	496,54	28875	6669	–	–	
27	27 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,16	21800,48	6,72	156091	48	137868	–	156091
					2538,47	–	18175	–	–	–	
28	28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	89,5	715,74	24,22	64059	2168	40959	–	64059
					233,88	9,6	20932	859	–	–	
29	29 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	89,5	484,94	16,48	43402	1475	40893	–	43402
					11,56	6,35	1035	568	–	–	
30	30 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	80,2	3457,32	17,81	277277	1428	253853	–	277277
					274,26	7,16	21996	574	–	–	

31	31 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,9	3604,8	62,81	35688	622	26821	–	35688
					832,82	23,16	8245	229	–	–	
32	32 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	100,8	302,93	0,69	30535	70	22125	–	30535
					82,75	0,27	8341	27	–	–	
	Раздел 7 Окна										
33	33 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	12,9	1909,92	143,71	24638	1854	14509	–	24638
					641,51	55,81	8275	720	–	–	
34	34 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,9	24592		317237		317237	–	317237
					–		–		–	–	
35	35 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	10,2	1126,9	4,17	11494	43	9818	–	11494

					160,15	1,65	1634	17	–	–	
36	36 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	2569		26204		26204	–	26204
					–		–		–	–	
37	37 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	10,2	1358,76	5,04	13859	51	10662	–	13859
					308,38	0,77	3145	8	–	–	
Раздел 8 Двери											
38	38 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,98	42677,1	41,37	84501	82	81289	–	84501
					1580,63	13,57	3130	27	–	–	
39	39 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	15,6	5759,94	65,37	89855	1020	76881	–	89855
					766,27	23,32	11954	364	–	–	
Раздел 9 Внутренняя отделка											
40	40 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	105,6	1581,21	4,83	166976	510	128636	–	166976

					358,24	–	37830	–	–	–	
41	41 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,5	967,07	53,3	172622	9514	66782	–	172622
					539,64	40,21	96326	7177	–	–	
42	42 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	241,7	532,54	4,14	128715	1001	60778	–	128715
					276,94	1,04	66936	251	–	–	
43	43 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	2643,09	37,22	31717	447	12809	–	31717
					1538,49	15,57	18462	187	–	–	
44	44 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,3	501,5	3,81	23219	176	8328	–	23219
					317,83	1,5	14716	69	–	–	
45	45 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	207,4	840,05	0,59	174226	122	129318	–	174226
					215,94	0,23	44786	48	–	–	

46	46 1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	501,5	3,81	6018	46	2158	–	6018
					317,83	1,5	3814	18	–	–	
	Раздел 10 Разные работы (крыльцо, отмостка)										
47	47 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	22464,37	1546,36	6739	464	5870	–	6739
					1352,86	263,62	406	79	–	–	
48	48 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,63	5334,21	1497,38	24697	6933	15035	–	24697
					589,53	501,62	2730	2323	–	–	
49	49 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,47	20005,86	1010,11	49414	2495	44810	–	49414
					853,97	163,67	2109	404	–	–	
	Раздел 11 Водопровод В1										
50	50 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	969,67	13,61	21333	299	258	–	21333
					944,33	0,07	20775	2	–	–	
51	51 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры). Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	399,45	22,99	399	23	18	–	399
					358,39	9,03	358	9	–	–	

52	52 2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	7359		7359		7359	–	7359
					–		–		–	–	
53	53 2304-1013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1324		1324		1324	–	1324
					–		–		–	–	
54	54 2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1253		1253		1253	–	1253
					–		–		–	–	
55	55 2304-0902-3102	Краны шаровые, PN 30, DN 20	шт.	9	1766		15894		15894	–	15894
					–		–		–	–	
56	56 2304-0902-3124	Кран шаровый, PN 25, DN 15	шт.	2	1197		2394		2394	–	2394
					–		–		–	–	
57	57 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	3	664,46	0,11	1993	–	97	–	1993
					631,96	–	1896	–	–	–	
58	58 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника	шт.	1	9372		9372		9372	–	9372
					–		–		–	–	
59	59 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8344		8344		8344	–	8344
					–		–		–	–	

60	60 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	8702		8702		8702	–	8702
					–		–		–	–	
61	61 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	3	630,73	–	1892	–	1191	–	1892
					233,73	–	701	–	–	–	

Раздел 12 Канализация К1

62	62 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	533,4	3,01	12268	69	115	–	12268
					525,38	0,71	12084	16	–	–	
63	63 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	10550,41	74,28	10550	74	8716	–	10550
					1760,46	29,69	1760	30	–	–	
64	64 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	10369,22	147,69	10369	148	8247	–	10369
					1974,42	59,4	1974	59	–	–	
65	65 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	1	25382,57	295,15	25383	295	23327	–	25383
					1760,46	113,03	1760	113	–	–	

66	66 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	1	6390,52	55,89	6391	56	4926	–	6391
					1408,37	22,47	1408	22	–	–	
	Раздел 13 Отопление										
67	67 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1172,52	15,88	32831	445	24878	–	32831
					268,13	4,78	7508	134	–	–	
68	68 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	10	19429,64	129,55	194296	1296	187443	–	194296
					555,8	51,46	5558	515	–	–	
	Раздел 14 Электромонтажные работы										
69	69 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	200	266,26	130,76	53252	26152	9044	–	53252
					90,28	31,22	18056	6244	–	–	
70	70 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	8	287,86	2,82	2303	23	104	–	2303
					272,07	0,88	2177	7	–	–	
71	71 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	347,02	2,82	4511	37	328	–	4511
					318,98	0,88	4147	11	–	–	
72	72 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	480,11	9,5	3841	76	87	–	3841

					459,71	2,63	3678	21	–	–	
73	73 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2253,86	20,2	13523	121	8066	–	13523
					889,38	–	5336	–	–	–	
74	74 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	415,04	70,44	415	70	26	–	415
					318,98	21,93	319	22	–	–	
75	75 1308-0304-0203	Щиток уличный. Установка НР = 72 %	шт.	1	11845,86	821,44	11846	821	9148	–	11846
					1876,36	219,3	1876	219	–	–	
76	76 1308-0304-0203	Щиток квартирный ЩРН. Установка НР = 72 %	шт.	1	11845,86	821,44	11846	821	9148	–	11846
					1876,36	219,3	1876	219	–	–	
77	77 1308-0202-0307	Трос навеска НР = 72 %	км	0,02	34613,97	9688,76	692	194	–	–	692
					24925,21	2708,51	499	54	–	–	
78	78 1310-0902-1208	Коробка распределительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	783,52	4,16	14103	75	424	–	14103
					755,79	–	13604	–	–	–	
79	79 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	21	471,17	–	9895	–	229	–	9895
					460,25	–	9665	–	–	–	
80	80 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	163,58	2,13	654	9	66	–	654
					144,88	0,08	580	–	–	–	

81	81 1308-0103-3101	Зажим . Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	441,26	8,04	883	16	144	–	883
					361,12	2,41	722	5	–	–	
	Раздел 15 Наружные сети водопровода и канализации										
82	82 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,67	139,64	134,02	2049	1966	–	–	2049
					5,62	24,9	82	365	–	–	
83	83 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,47	1810,82	–	851	–	–	–	851
					1810,82	–	851	–	–	–	
84	84 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,71	586,4	–	416	–	–	–	416
					586,4	–	416	–	–	–	
85	85 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,54	16,07	16,07	234	234	–	–	234
					–	4,9	–	71	–	–	
86	86 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,14	2954,66	144,02	414	20	294	–	414
					707,44	31,6	99	4	–	–	

87	87 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,035	266473,07	96536,57	9327	3379	112	–	9327
					166741,06	20662,09	5836	723	–	–	
88	88 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,03	217093,07	67505,14	6513	2025	27	–	6513
					148691,77	14283,94	4461	429	–	–	
	Раздел 16 Септик										
89	89 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,63	177,21	170,13	2770	2659	–	–	2770
					7,08	31,61	111	494	–	–	
90	90 1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	0,47	3095,92	–	1455	–	–	–	1455
					3095,92	–	1455	–	–	–	
91	91 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	3,74	839,22	–	3139	–	–	–	3139
					839,22	–	3139	–	–	–	

92	92 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,47	16,07	16,07	8	8	–	–	8
					–	4,9	–	2	–	–	
93	93 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,86	27776,09	6218,77	51664	11567	25187	–	51664
					8015,68	1975,53	14909	3674	–	–	
94	94 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14322		28644		28644	–	28644
					–		–		–	–	
95	95 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19088		19088		19088	–	19088
					–		–		–	–	
96	96 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4192		8384		8384	–	8384
					–		–		–	–	

97	97 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25623		25623		25623	–	25623
					–		–		–	–	
98	98 2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	54576		54576		54576	–	54576
					–		–		–	–	
99	99 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,31	20005,86	1010,11	6202	313	5624	–	6202
					853,97	163,67	265	51	–	–	
	Раздел 17 Ограждение										
100	100 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	150	2501,1	954,15	375165	143123	42605	–	375165
					1262,92	272,3	189438	40845	–	–	
101	101 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	26790,4	4383,71	26790	4384	6022	–	26790
					16384,72	1292,08	16385	1292	–	–	

102	102 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	8356,61	89,59	8357	90	902	–	8357
					7364,71	27,4	7365	27	–	–	
	Раздел 18 Сарай										
103	103 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,7	177,21	170,13	1365	1310	–	–	1365
					7,08	31,61	55	243	–	–	
104	104 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,23	1810,82	–	416	–	–	–	416
					1810,82	–	416	–	–	–	
105	105 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,32	586,4	–	774	–	–	–	774
					586,4	–	774	–	–	–	
106	106 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,3	16,07	16,07	85	85	–	–	85
					–	4,9	–	26	–	–	
107	107 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,3	121,83	64,65	646	343	–	–	646

					57,18	23,7	303	126	–	–	
108	108 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	20005,86	1010,11	6002	303	5443	–	6002
					853,97	163,67	256	49	–	–	
109	109 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,24	25575,62	1818,74	82865	5893	67637	–	82865
					2881,15	281,46	9335	912	–	–	
110	110 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	259489		2595		2595	–	2595
					–		–		–	–	
111	111 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,88	781,42	18,93	5376	130	3949	–	5376
					188,55	1,81	1297	12	–	–	
112	112 1108-0301-0112	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	66	18062,05	1340,18	1192095	88452	689642	–	1192095
					6272,75	225,73	414002	14898	–	–	
113	113 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	569,22	221,76	1138	444	463	–	1138
					116,12	36,02	232	72	–	–	

114	114	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,3	85033,14	1235,21	25510	371	20379	–	25510
						15867,14	392,14	4760	118	–	–	
115	115	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	24	3328,65	18,78	79888	451	68361	–	79888
						461,51	5,38	11076	129	–	–	

Всего	**12 969 643**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 442 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	707 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	156 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 818 929
Всего	**12 969 643**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**12 969 643**
НДС (12 %)	1 556 357
Итого	**14 526 000**

Заказчик:
Директор ТОО "DK Energy"

_____ Шотабаев Д. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Energy"

_____ Шотабаев Д. С.

Технический надзор:
ТОО "Oxy Trade"

_____ Моисеев А. В.

Авторский надзор:
ТОО «VK ETNA»

_____ Протасова О. Ю.