ЗАКАЗЧИК: ИП "Бауржан"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АлЖа Курылыс»

Договор №

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания торгового павильона расположенного с.Жибек Жолы с/о Жибекжолинского Сарыагашского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Строительство здания торгового павильона расположенного с.Жибек Жолы с/о Жибекжолинского Сарыагашского района Туркестанской области	486 607	58 393	545 000	486 607	58 393	545 000
	Итого к оплате:	486 607	58 393	545 000	486 607	58 393	545 000

ЗАКАЗЧИК:

ИП "Бауржан" Салимов Б. А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Курылыс» Алтай С. Б.

Форма N 2в

Заказчик ИП «Бауржан»

Подрядчик ТОО «АлЖа Курылыс»
Субподрядчик
Договор № от

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания торгового павильона расположенного с.Жибек Жолы с/о Жибекжолинского Сарыагашского района Туркестанской области

Наименование обьекта: Строительство здания торгового павильона расположенного с.Жибек Жолы с/о Жибекжолинского Сарыагашского района Туркестанской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010205--0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	9,9944	1137,41	-	11368	-	7485	1,54	15
				1137,41	-	11368	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		748,94		7485				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		672,21				6718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,73				767		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,91		1508				
		Сметная стоимость				20361				
2	Е11-010205--0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,9944	652,64	-	6523	-	4295	0,97	10
				652,64	-	6523	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		429,74		4295				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		385,71				3855		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,03				440		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,59		865				
		Сметная стоимость				11683				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17891	-			25
			Тенге			17891	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17891	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11780	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	10573		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1207		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17891	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17891	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
3	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /из бетона В3,5 на ССПЦ/	0,58	16896,8	661,24	9800	384	733	1,35	1
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		927,81	153,77	538	89	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1263,24		733				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	524,57				304		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	738,67				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1452,80		843				
		Сметная стоимость				11375				
4	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В15 на ССПЦ/	1,1	21309,91	1315,91	23441	1448	2703	3,6	4
	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	м3		2809,4	263,5	3090	290	48,5	0,31	-
		Накладные расходы -		2457,09		2703				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1490,36				1639		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	966,73				1063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1901,36		2091				
		Сметная стоимость				28235				
5	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетки С-1,С-2,С-3,С-4/	0,00652	207596,39	-	1354	-	57	-	-
	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		8802,09		57				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8802,09				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17311,88		113				
		Сметная стоимость				1524				
6	С121-050309--0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00424	245293,14	-	1040	-	44	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	т								
		Накладные расходы -		10400,43		44				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10400,43				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20455,49		87				
		Сметная стоимость				1171				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			35635	1831			5
			Тенге			3628	379			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35635	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27782	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4008	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2394	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3537	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1944		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1593		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3134	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4008	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			42305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4008	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
7	Е11-100105--0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	1,15095	75227,47	903,31	86583	1040	15538	22,1	25
		м3 древе		16182,73	357,24	18626	411	59,8	0,37	-
		Накладные расходы -		13499,92		15538				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	9890,90				11384		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3609,02				4154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7098,19		8170				
		Сметная стоимость				110290				
8	Е11-100115--0101	Конструкции деревянные ферм,	1,15095	6012,47	37,19	6920	43	731	0,78	1
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	арок, балок, стропил, мауэрлатов: Огнезащита		593,39	15,87	683	18	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		634,71		731				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	364,33				419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	270,38				311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,77		612				
		Сметная стоимость				8263				
9	Е11-120101--0716	Покрытия кровельные из	76,73	2735,88	14,37	209924	1102	29296	0,57	43
	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	профилированного оцинкованного листа. Устройство		447,31	4,8	34322	368	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		381,81		29296				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	254,99				19566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	126,81				9730		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		249,41		19138				
		Сметная стоимость				258358				
10	Е11-100115--0201	Обрешетка под кровлю,	76,73	209,33	1,73	16062	132	1786	0,03	2
	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		22,36	0,74	1715	57	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		23,27		1786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	13,81				1060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,46				726		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,61		1428				
		Сметная стоимость				19275				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			319489	2317			72
			Тенге			55346	854			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56201	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47350	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	32428		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	14922		-
		Сметная прибыль -	Тенге			29347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			396186	-	-		73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56201	-		
		РАЗДЕЛ 4. Мебели и инвентарь								
11	Коммерческое предложение	-Мебели и инвентарь	1	4441	-	4441	-	-	-	-
			компл	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		188,30		188		188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		188,30						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		370,34		370				
		Сметная стоимость				5000				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4441	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			4441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5000	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5000	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			377455	4148			102
			Тенге			76865	1233			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			4441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			188	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5000	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			289607	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78099	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62667	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	44945		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	17722		-
		Сметная прибыль -	Тенге			34854	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78099	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			475535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78099	-		-

Итого по АКТУ 475535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%						482311		
		Итого с зимними удорожаниями 0,9%						486607		
		НДС 12%						58393		
		Итого по АКТУ без НДС:						545000		

ЗАКАЗЧИК:

ИП «Бауржан»

---------- Салимов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Курылыс»

Директор ----------Алтай С. Б.