ЗАКАЗЧИК: Салимова А.О.

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АлЖа Курылыс»

Договор №

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания жилого дома расположенного с.Диханбаба улица Т.Рыскулова дом №30 Сарыагашского района Туркестанской области

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ , тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | | | За отчетный период | | |
| | | Без НДС | НДС | С НДС | Без НДС | НДС | С НДС |
| | Строительство здания жилого дома расположенного с.Диханбаба улица Т.Рыскулова дом №30 Сарыагашского района Туркестанской области | 30 535 714 | 3 664 286 | 34 200 000 | 30 535 714 | 3 664 286 | 34 200 000 |
| | Итого к оплате: | 30 535 714 | 3 664 286 | 34 200 000 | 30 535 714 | 3 664 286 | 34 200 000 |

ЗАКАЗЧИК:

Салимова А.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Курылыс» Алтай С. Б.

Заказчик Салимова А.О. Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АлЖа Курылыс»
Субподрядчик
Договор № от

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания жилого дома расположенного с.Диханбаба улица Т.Рыскулова дом №30 Сарыагашского района Туркестанской области

Наименование обьекта: Строительство здания жилого дома расположенного с.Диханбаба улица Т.Рыскулова дом №30 Сарыагашского района Туркестанской области

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2017 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | E11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 1111,35 | 87,39 | 81,28 | 97116 | 90333 | 23329 | 0,01 | 10 |
| | | | | 6,1 | 21,96 | 6783 | 24401 | 59,1 | 0,02 | 21 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 20,99 | | 23329 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 16,58 | | | | 18430 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4,41 | | | | 4899 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8,67 | | 9636 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 130080 | | | | |
| 2 | E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных | 83,65 | 1364,9 | - | 114174 | - | 75179 | 1,85 | 155 |
| | | | | 1364,9 | - | 114174 | - | 59,1 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п.3.179 Кзтр=1,2 | механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | | | | |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 898,73 | | 75179 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 806,65 | | | | 67477 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 92,07 | | | | 7702 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 181,09 | | 15148 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 204501 | | | | |
| 3 | Е11-010104--0402 | Засыпка траншей и котлованов под полы бульдозерами | 956 | 22,1 | 22,1 | 21129 | 21129 | 5532 | - | - |
| | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | - | 7,87 | - | 7526 | 59,1 | 0,01 | 8 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5,79 | | 5532 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 4,65 | | | | 4448 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1,13 | | | | 1084 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,23 | | 2133 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 28794 | | | | |
| 4 | Е11-010205--0502 | Засыпка вручную траншей под полы, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 239 | 652,64 | - | 155981 | - | 102707 | 0,97 | 232 |
| | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | | | 652,64 | - | 155981 | - | 59,1 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 429,74 | | 102707 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 385,71 | | | | 92185 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 44,03 | | | | 10522 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 86,59 | | 20695 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 279383 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 388399 | 111462 | | | 397 |
| | | | Тенге | | | 276937 | 31928 | | | 29 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 388399 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 308864 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 206747 | - | - | | - |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | | - | - | 182539 | | - |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | - | - | 24208 | | - |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 47612 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 642757 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 426 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 308864 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | 642757 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 426 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 308864 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 5 | E11-060101--0101<br>11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки /из бетона В3,5 на ССПЦ/ м3 | 2,58 | 16896,8<br>927,81 | 661,24<br>153,77 | 43594<br>2394 | 1706<br>397 | 3259<br>48,5 | 1,35<br>0,18 | 3<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 1263,24 | | 3259 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 524,57 | | | | 1353 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 738,67 | | | | 1906 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1452,80 | | 3748 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 50601 | | | | |
| 6 | E11-060101--0120<br>11-060101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В15 на ССПЦ/ м3 | 43,6 | 21309,91<br>2809,4 | 1315,91<br>263,5 | 929112<br>122490 | 57374<br>11488 | 107129<br>48,5 | 3,6<br>0,31 | 157<br>13 |
| | | Накладные расходы - | | 2457,09 | | 107129 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 1490,36 | | | | 64980 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 966,73 | | | | 42149 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1901,36 | | 82899 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1119140 | | | | |
| 7 | С121-050309--0303<br>21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /Сетки С-1,С-2,С-3,С-4/ т | 0,28652 | 207596,39<br>- | -<br>- | 59481<br>- | -<br>- | 2522<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 8802,09 | | 2522 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8802,09 | | | | 2522 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 17311,88 | | 4960 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 66963 | | | | |
| 8 | С121-050309--0301<br>21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т | 0,03424 | 245293,14<br>- | -<br>- | 8399<br>- | -<br>- | 356<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 10400,43 | | 356 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 10400,43 | | | | 356 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 20455,49 | | 700 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 9456 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1040585 | 59080 | | | 160 |
| | | | Тенге | | | 124884 | 11885 | | | 14 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1040585 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 788742 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 136769 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 67879 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 113266 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 66333 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 46933 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 92308 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1246160 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 174 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 136769 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1246160 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 174 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 136769 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. Кирпичные стены

### Стены наружные и внутренние

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E11-080201-0101 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 | 85,85 | 17143,49 | 1450,34 | 1471769 | 124512 | 228957 | 4,54 | 390 |
| | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | м. Кладка м3 кладк | | 3324,42 | 339,27 | 285401 | 29126 | 50,8 | 0,4 | 34 |
| | | Накладные расходы - | | 2666,95 | | 228957 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1861,15 | | | | 159780 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 805,80 | | | | 69178 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1584,84 | | 136058 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1836785 | | | | |
| 10 | E11-080201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 | 47,2 | 17026,33 | 1450,34 | 803643 | 68456 | 122717 | 4,38 | 207 |
| | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | м м3 кладк | | 3207,26 | 339,27 | 151382 | 16013 | 50,8 | 0,4 | 19 |
| | | Накладные расходы - | | 2599,94 | | 122717 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1801,63 | | | | 85037 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 798,31 | | | | 37680 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1570,10 | | 74109 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1000469 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E11-080201--0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | 0,2432 | 290695,66 | 1388,52 | 70697 | 338 | 8725 | 56,4 | 14 |
| | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | т металл | | 44014 | 458,01 | 10704 | 111 | 50,8 | 0,54 | - |
| | | Накладные расходы - | | 35875,17 | | 8725 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 22591,78 | | | | 5494 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 13283,39 | | | | 3231 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 26125,67 | | 6354 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 85776 | | | | |
| | | Монолитные перемычки ПрМ-1-5шт | | | | | | | | |
| 12 | E11-060701--0109 | Перемычки. Устройство | 0,65 | 33693,7 | 2794,41 | 21901 | 1816 | 4391 | 13,1 | 9 |
| | 11-060701-0109 РСНБ РК 2015 | м3 | | 9965,83 | 571,66 | 6478 | 372 | 48,5 | 0,67 | - |
| | | Накладные расходы - | | 6755,99 | | 4391 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 5110,68 | | | | 3322 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1645,31 | | | | 1069 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3235,97 | | 2103 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 28396 | | | | |
| 13 | С121-050301--3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического | 0,0302 | 187651,39 | - | 5667 | - | 240 | - | - |
| | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 7956,42 | | 240 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 7956,42 | | | | 240 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 15648,62 | | 473 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6380 | | | | |
| 14 | С121-050301--3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса | 0,0184 | 199642,46 | - | 3673 | - | 156 | - | - |
| | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 8464,84 | | 156 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8464,84 | | | | 156 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16648,58 | | 306 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4135 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПрМ-2-3шт | | | | | | | | |
| 15 | E11-060701--0109 | Перемычки. Устройство | 0,36 | 33693,7 | 2794,41 | 12130 | 1006 | 2432 | 13,1 | 5 |
| | 11-060701-0109 РСНБ РК 2015 | м3 | | 9965,83 | 571,66 | 3588 | 206 | 48,5 | 0,67 | - |
| | | Накладные расходы - | | 6755,99 | | 2432 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 5110,68 | | | | 1840 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1645,31 | | | | 592 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3235,97 | | 1165 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 15727 | | | | |
| 16 | С121-050301--3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01488 | 187651,39 | - | 2792 | - | 118 | - | - |
| | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 7956,42 | | 118 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 7956,42 | | | | 118 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 15648,62 | | 233 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3143 | | | | |
| 17 | С121-050301--3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0069 | 199642,46 | - | 1378 | - | 58 | - | - |
| | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 8464,84 | | 58 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8464,84 | | | | 58 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16648,58 | | 115 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1551 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 2393650 | 196128 | | | 623 |
| | | | Тенге | | | 457553 | 45828 | | | 54 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2393650 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1726458 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 503382 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13510 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 367796 | - | - | | - |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | | - | - | 255473 | | - |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | - | - | 112323 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 220916 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2982361 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 677 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 503382 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2982361 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 677 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 503382 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. Антисейсмопояс | | | | | | | | |
| 18 | Е11-060701--0201 | Пояса в опалубке БМ В15. | 4,36 | 26637,34 | 3013,24 | 116139 | 13138 | 20646 | 8,25 | 36 |
| | | Устройство | | | | | | | | |
| | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | м3 | | 6516,59 | 615,74 | 28412 | 2685 | 48,5 | 0,72 | 3 |
| | | Накладные расходы - | | 4735,28 | | 20646 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 3459,18 | | | | 15082 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1276,09 | | | | 5564 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2509,81 | | 10943 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 147728 | | | | |
| 19 | С121-050301--3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0263344 | 187651,39 | - | 4942 | - | 210 | - | - |
| | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 7956,42 | | 210 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 7956,42 | | | | 210 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 15648,62 | | 412 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5564 | | | | |
| 20 | С121-050301--3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0160448 | 199642,46 | - | 3203 | - | 136 | - | - |
| | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 8464,84 | | 136 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8464,84 | | | | 136 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16648,58 | | 267 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3606 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 124284 | 13138 | | | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 28412 | 2685 | | | 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 124284 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 74589 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 31097 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8145 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20991 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 15082 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 5909 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 11622 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 156897 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 31097 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 156897 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 31097 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. Перекрытие | | | | | | | | |
| 21 | E11-100104-0103 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом | 300 | 2238,81 | 86,16 | 671642 | 25849 | 196342 | 1,19 | 357 |
| | 11-100104-0103 РСНБ РК 2015 | из досок. Устройство м2 перек | | 863,83 | 33,81 | 259150 | 10142 | 59,8 | 0,03 | 10 |
| | | Накладные расходы - | | 654,47 | | 196342 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 536,79 | | | | 161036 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 117,69 | | | | 35306 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 231,46 | | 69439 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 937423 | | | | |
| 22 | С121-070510-0601 | Балка Деревянные прямоклеенные конструкции | 9,6 | 342180,42 | - | 3284932 | - | 139281 | - | - |
| | 21-070510-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84 м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 14508,45 | | 139281 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 14508,45 | | | | 139281 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 28535,11 | | 273937 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3698150 | | | | |
| 23 | E11-100102-0601 | Стены каркасные. обшивка досками обшивки | 300 | 2079,35 | 10,08 | 623806 | 3024 | 78980 | 0,36 | 109 |
| | 11-100102-0601 РСНБ РК 2015 | М2 обшив | | 276,15 | 4,75 | 82846 | 1425 | 59,8 | 0,01 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 263,27 | | 78980 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 167,98 | | | | 50394 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 95,29 | | | | 28586 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 187,41 | | 56223 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 759009 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 4580380 | 28872 | | | 466 |
| | | | Тенге | | | 341996 | 11567 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4580380 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 924580 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 353562 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3284932 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 414603 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 211430 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 203173 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 399599 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5394582 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 478 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 353562 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 5394582 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 478 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 353562 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. Кровля | | | | | | | | |
| 24 | Е11-100105--0101 | Стропила. Установка | 4,8 | 75227,47 | 903,31 | 361092 | 4336 | 64800 | 22,1 | 106 |
| | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | м3 древе | | 16182,73 | 357,24 | 77677 | 1715 | 59,8 | 0,37 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 13499,92 | | 64800 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 9890,90 | | | | 47476 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3609,02 | | | | 17323 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7098,19 | | 34071 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 459963 | | | | |
| 25 | Е11-100115--0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | 4,8 | 6012,47 | 37,19 | 28860 | 179 | 3047 | 0,78 | 4 |
| | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | м3 древе | | 593,39 | 15,87 | 2848 | 76 | 59,8 | 0,02 | - |
| | | Накладные расходы - | | 634,71 | | 3047 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 364,33 | | | | 1749 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 270,38 | | | | 1298 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 531,77 | | 2553 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 34459 | | | | |
| 26 | Е11-120101--0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 350 | 2023,93 | 61,04 | 708377 | 21365 | 301293 | 1,71 | 599 |
| | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | | | 1300,88 | 17,38 | 455309 | 6083 | 56,4 | 0,02 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 кровл | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 860,84 | | 301293 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 743,50 | | | | 260225 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 117,34 | | | | 41069 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 230,78 | | 80774 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1090444 | | | | |
| 27 | С121-100101-0402 21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 | 387,1 | 5956,61 | - | 2305804 | - | 97766 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 252,56 | | 97766 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 252,56 | | | | 97766 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 496,73 | | 192286 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2595856 | | | | |
| 28 | Е11-100115--0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | 350 | 209,33 | 1,73 | 73265 | 604 | 8145 | 0,03 | 10 |
| | | | | 22,36 | 0,74 | 7825 | 258 | 59,8 | - | - |
| | | м2 обраб | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 23,27 | | 8145 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 13,81 | | | | 4833 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,46 | | | | 3311 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 18,61 | | 6513 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 87922 | | | | |
| 29 | Е11-100102--0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов из металлосайдинга | 44 | 1587,13 | 16,34 | 69834 | 719 | 32635 | 1,43 | 63 |
| | | | | 1074,29 | 7,63 | 47269 | 336 | 59,8 | 0,01 | - |
| | | м2 стен, | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 741,72 | | 32635 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 646,99 | | | | 28468 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 94,73 | | | | 4168 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 186,31 | | 8198 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 110667 | | | | |
| 30 | С121-100101-0402 21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стоимость металлосайдинга | 50,6 | 2407,75 | - | 121832 | - | 5166 | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 102,09 | | 5166 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 102,09 | | | | 5166 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 200,79 | | 10160 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 137158 | | | | |
| 31 | E11-100115-0201 | Обрешетка под карниз, покрытия и настилы по фермам. | 44 | 209,33 | 1,73 | 9210 | 76 | 1024 | 0,03 | 1 |
| | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Огнезащита | | 22,36 | 0,74 | 984 | 32 | 59,8 | - | - |
| | | м2 обраб | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 23,27 | | 1024 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 13,81 | | | | 608 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,46 | | | | 416 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 18,61 | | 819 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11053 | | | | |
| 32 | E11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой ТОЛЬ | 110 | 146,51 | 18,09 | 16116 | 1989 | 9155 | 0,16 | 17 |
| | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | | | 128,42 | 2,58 | 14126 | 284 | 56,4 | - | - |
| | | м2 изоли | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 83,23 | | 9155 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 73,88 | | | | 8127 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,34 | | | | 1028 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 18,38 | | 2022 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 27293 | | | | |
| 33 | С121-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТАК ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | 110 | 215,22 | - | 23674 | - | 1004 | - | - |
| | 21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 9,13 | | 1004 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,13 | | | | 1004 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 17,95 | | 1974 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 26652 | | | | |
| 34 | E11-120101-1303 | Утепление Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 300 | 595,86 | 34,26 | 178759 | 10279 | 68534 | 0,4 | 121 |
| | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | | | 337,98 | 7,62 | 101394 | 2286 | 56,4 | 0,01 | 2 |
| | | м2 утепл | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 228,45 | | 68534 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 194,92 | | | | 58475 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 33,53 | | | | 10059 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 65,94 | | 19783 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 267076 | | | | |
| 35 | С121-110102-0104<br>21-110102-0104 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110<br>м3 | 37,08 | 21852,27<br>- | -<br>- | 810282<br>- | -<br>- | 34356<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 926,54 | | 34356 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 926,54 | | | | 34356 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1822,30 | | 67571 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 912209 | | | | |
| 36 | Е11-120101-1701<br>11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15/20/ мм<br>м2 | 300 | 577,86<br>167,01 | 71,04<br>16,45 | 173358<br>50102 | 21313<br>4936 | 39708<br>56,4 | 0,24<br>0,02 | 73<br>6 |
| | | Накладные расходы - | | 132,36 | | 39708 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 103,47 | | | | 31042 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 28,89 | | | | 8667 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 56,82 | | 17045 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 230111 | | | | |
| 37 | Е11-120101-1702<br>11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701<br>м2 стяжк | 300 | 85,33<br>3,09 | 5,21<br>1,27 | 25598<br>928 | 1562<br>382 | 1855<br>56,4 | -<br>- | 1<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 6,18 | | 1855 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 2,46 | | | | 739 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3,72 | | | | 1117 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7,32 | | 2196 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 29649 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | 4906060 | 62422 | | 995 |
| | Тенге | 758461 | 16387 | | 18 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4906060 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 823584 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 774848 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3261592 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 668488 | - | - | - |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | - | - | 441741 | - |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | - | - | 226747 | - |
| Сметная прибыль - | Тенге | 445964 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6020511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1013 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 774848 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 6020511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1013 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 774848 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. Проемы | | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | |
| 38 | E11-100501--0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ | 7,8 | 2526,02 | 116,34 | 19703 | 907 | 5265 | 1,11 | 9 |
| | 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 857,31 | 53,72 | 6687 | 419 | 59,8 | 0,07 | 1 |
| | | м2 проем | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 675,00 | | 5265 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 544,79 | | | | 4249 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 130,20 | | | | 1016 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 256,08 | | 1997 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 26965 | | | | |
| 39 | С121-090201--0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые | 7,8 | 15501,64 | - | 120913 | - | 5127 | - | - |
| | 21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 657,27 | | 5127 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 657,27 | | | | 5127 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1292,71 | | 10083 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 136123 | | | | |
| 40 | E11-100501--0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных | 6 | 758,15 | 3,25 | 4549 | 20 | 794 | 0,21 | 1 |
| | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | толщиной до 0,51 м | | 159,19 | 1,57 | 955 | 9 | 59,8 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 132,36 | | 794 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 96,14 | | | | 577 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 36,22 | | | | 217 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 71,24 | | 427 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5771 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С121-090205-0202<br>21-090205-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99<br>м | 6 | 1210,78<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 7265<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 308<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 51,34 | | 308 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 51,34 | | | | 308 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 100,97 | | 606 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 8179 | | | | |
| 42 | Е11-120101--1001<br>11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали<br>м2 | 2,4 | 2481,34<br>730,22 | 8,5<br>2,29 | 5955<br>1753 | 20<br>5 | 1286<br>56,4 | 0,97<br>- | 2<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 535,86 | | 1286 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 413,13 | | | | 992 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 122,73 | | | | 295 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 241,38 | | 579 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7820 | | | | |
| | | Двери из ПХВ | | | | | | | | |
| 43 | Е11-100501--0201<br>11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>м2 | 13,23 | 2701,29<br>651 | 118,15<br>54,39 | 35738<br>8613 | 1563<br>720 | 7333<br>59,8 | 0,83<br>0,07 | 11<br>1 |
| | | Накладные расходы - | | 554,25 | | 7333 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 421,83 | | | | 5581 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 132,42 | | | | 1752 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 260,44 | | 3446 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 46516 | | | | |
| 44 | С121-090202-0304<br>21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014<br>м2 | 13,23 | 22669,06<br>- | -<br>- | 299912<br>- | -<br>- | 12716<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 961,17 | | 12716 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 961,17 | | | | 12716 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1890,42 | | 25010 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 337638 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 494034 | 2511 | | | 23 |
| | | | Тенге | | | 18007 | 1154 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 494034 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 45427 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 19161 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 428089 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32829 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 11398 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 21431 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 42149 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 569012 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19161 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 569012 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19161 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. Полы | | | | | | | | |
| 45 | E11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные толщ.80мм. Устройство с | 7,34 | 7178,14 | 1187,59 | 52688 | 8717 | 15271 | 3,24 | 24 |
| | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | уплотнением трамбовками м3 подст | | 2331,44 | 466,49 | 17113 | 3424 | 60,9 | 0,55 | 4 |
| | | Накладные расходы - | | 2080,54 | | 15271 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1703,94 | | | | 12507 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 376,60 | | | | 2764 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 740,69 | | 5437 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 73396 | | | | |
| 46 | E11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство | 91,75 | 596,04 | 19,2 | 54686 | 1761 | 17388 | 0,36 | 33 |
| | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | м2 стяжк | | 249,18 | 9,54 | 22862 | 875 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 189,51 | | 17388 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 157,56 | | | | 14456 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 31,95 | | | | 2932 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 62,84 | | 5766 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 77840 | | | | |
| 47 | E11-110101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных | 91,75 | 2366,12 | 51,4 | 217092 | 4716 | 61337 | 1,13 | 104 |
| | 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и | на клее из сухих смесей. Устройство м2 покры | | 872,34 | 22,71 | 80037 | 2083 | 60,9 | 0,03 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 9 | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 668,52 | | 61337 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 545,08 | | | | 50011 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 123,44 | | | | 11325 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 242,77 | | 22274 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 300703 | | | | |
| 48 | E11-110101--3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 96,3375 | 447,75 | 1,07 | 43135 | 103 | 13964 | 0,24 | 23 |
| | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | м плинту | | 197,92 | 0,51 | 19067 | 49 | 60,9 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 144,95 | | 13964 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 120,85 | | | | 11642 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,11 | | | | 2323 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 47,42 | | 4568 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 61667 | | | | |
| | | Дощатый пол-212,15м2 | | | | | | | | |
| 49 | E11-110101--0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | 212,15 | 223,88 | 20,08 | 47495 | 4261 | 30761 | 0,26 | 55 |
| | 11-110101-0901 РСНБ РК 2015 | м2 изоли | | 203,79 | 9,66 | 43234 | 2050 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 145,00 | | 30761 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 129,99 | | | | 27578 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 15,00 | | | | 3183 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 29,51 | | 6261 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 84517 | | | | |
| 50 | С121-110203--0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | 20,15425 | 4095,91 | - | 82550 | - | 3500 | - | - |
| | 21-110203-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 173,67 | | 3500 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 173,67 | | | | 3500 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 341,57 | | 6884 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 92934 | | | | |
| 51 | E11-100102--0401 | Установка элементов каркаса из брусьев | 21,215 | 63880,39 | 675,43 | 1355222 | 14329 | 281264 | 22,5 | 477 |
| | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | м3 | | 16618,05 | 305,34 | 352552 | 6478 | 59,8 | 0,36 | 8 |
| | | Накладные расходы - | | 13257,81 | | 281264 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 10120,19 | | | | 214700 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 3137,62 | | | | 66565 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 6171,06 | | 130919 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1767405 | | | | |
| 52 | Е11-110101-3302 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 212,15 | 4141,99 | 32,21 | 878724 | 6834 | 100090 | 0,6 | 128 |
| | 11-110101-3302 РСНБ РК 2015 | м2 | | 451,5 | 15,04 | 95786 | 3191 | 60,9 | 0,02 | 4 |
| | | Накладные расходы - | | 471,79 | | 100090 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 60,9 | 284,12 | | | | 60277 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 187,67 | | | | 39814 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 369,10 | | 78305 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1057119 | | | | |
| 53 | Е11-150403-0303 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | 212,15 | 554,3 | 2,25 | 117594 | 478 | 50394 | 0,47 | 99 |
| | 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | м2 окраш | | 373,61 | 1,08 | 79261 | 230 | 54,8 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 237,54 | | 50394 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 54,8 | 205,33 | | | | 43561 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 32,21 | | | | 6833 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 63,35 | | 13439 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 181427 | | | | |
| 54 | Е11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | 227,0005 | 279,43 | 0,54 | 63431 | 122 | 13878 | 0,09 | 20 |
| | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | м плинту | | 77,39 | 0,25 | 17567 | 58 | 60,9 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 61,14 | | 13878 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 60,9 | 47,28 | | | | 10734 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 13,85 | | | | 3145 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 27,25 | | 6185 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 83494 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | 2912616 | 41321 | | | 962 |
| | | | | Тенге | | 727480 | 18438 | | | 22 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 2912616 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 2061265 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 745918 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 82550 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 587849 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | - | - | 445466 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 142383 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 280037 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3780502 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 984 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 745918 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 3780502 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 984 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 745918 | - | | - |

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Потолок | | | | | | | | |
| 55 | E11-100403--0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом | 304 | 1847,27 | 9,49 | 561569 | 2885 | 174466 | 0,98 | 297 |
| | 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | | 791,64 | 3,38 | 240658 | 1026 | 59,8 | - | 1 |
| | | м2 потол | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 573,90 | | 174466 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 475,42 | | | | 144527 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 98,48 | | | | 29938 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 193,69 | | 58883 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 794918 | | | | |
| 56 | E11-150203--0504 | Потолки внутренние. | 304 | 894,25 | 20 | 271851 | 6079 | 81648 | 0,45 | 137 |
| | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс толщ.3мм | | 387,37 | 16,43 | 117762 | 4993 | 54,8 | 0,02 | 7 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 268,58 | | 81648 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 221,28 | | | | 67270 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 47,30 | | | | 14379 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 93,03 | | 28280 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 381779 | | | | |
| 57 | E11-150405--0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 304 | 483,78 | 3,15 | 147068 | 956 | 73710 | 0,49 | 149 |
| | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | улучшенная по штукатурке | | 387,05 | 1,51 | 117662 | 458 | 54,8 | - | 1 |
| | | м2 окраш | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 242,47 | | 73710 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 212,93 | | | | 64730 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,54 | | | | 8980 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 58,10 | | 17662 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 238440 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стены | | | | | | | | |
| 58 | Е11-150203--0203<br>11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное<br>м2 оштук | 1090,22 | 1012,57<br>613,11 | 55,63<br>41,62 | 1103926<br>668427 | 60649<br>45374 | 454555<br>54,8 | 0,74<br>0,06 | 807<br>60 |
| | | Накладные расходы - | | 416,94 | | 454555 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 358,79 | | | | 391163 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 58,15 | | | | 63392 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 114,36 | | 124678 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1683159 | | | | |
| 59 | Е11-150203--0503<br>11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Алинекс<br>м2 оштук | 1090,22 | 734,21<br>299,53 | 17,11<br>14,09 | 800447<br>326549 | 18657<br>15358 | 229249<br>54,8 | 0,37<br>0,02 | 403<br>20 |
| | | Накладные расходы - | | 210,28 | | 229249 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 171,86 | | | | 187365 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 38,42 | | | | 41883 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 75,56 | | 82376 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1112071 | | | | |
| 60 | Е11-150405--0103<br>11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке<br>м2 окраш | 1090,22 | 439,12<br>308,06 | 2,97<br>1,42 | 478742<br>335850 | 3235<br>1551 | 213034<br>54,8 | 0,39<br>- | 425<br>2 |
| | | Накладные расходы - | | 195,40 | | 213034 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 169,59 | | | | 184896 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 25,81 | | | | 28138 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 50,76 | | 55342 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 747118 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 3363604 | 92462 | | | 2218 |
| | | | Тенге | | | 1806908 | 68761 | | | 91 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3363604 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1464233 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1875669 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1226662 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 1039951 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 186711 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 367221 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4957487 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2309 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1875669 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 4957487 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2309 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1875669 | - | | - |

РАЗДЕЛ 10. Фасад

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Цоколь | | | | | | | | |
| 61 | E11-150201--0202 | Стены-цоколь с прорезными рустами. Штукатурка | 46,15 | 2557,95 | 27,67 | 118049 | 1277 | 57039 | 2 | 92 |
| | 11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | высококачественная цементно-известковым раствором по камню м2 оштук | | 1953,5 | 20,28 | 90154 | 936 | 54,8 | 0,03 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 1235,95 | | 57039 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 1081,63 | | | | 49917 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 154,32 | | | | 7122 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 303,51 | | 14007 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 189095 | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 62 | E11-080201--0701 | Стены. Армирование | 0,3724 | 290695,66 | 1388,52 | 108255 | 517 | 13360 | 56,4 | 21 |
| | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | т металл | | 44014 | 458,01 | 16391 | 171 | 50,8 | 0,54 | - |
| | | Накладные расходы - | | 35875,17 | | 13360 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 22591,78 | | | | 8413 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 13283,39 | | | | 4947 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 26125,67 | | 9729 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 131344 | | | | |
| 63 | С121-050309--0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 | 0,1269 | 245293,14 | - | 31128 | - | 1320 | - | - |
| | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 10400,43 | | 1320 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 10400,43 | | | | 1320 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 20455,49 | | 2596 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 35044 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С121-050301-3001<br>21-050301-3001 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,2455 | 199642,46<br>- | -<br>- | 49012<br>- | -<br>- | 2078<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 8464,84 | | 2078 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8464,84 | | | | 2078 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16648,58 | | 4087 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 55177 | | | | |
| 65 | Е11-150213-0101<br>11-150213-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов<br>м2 | 242 | 4146,16<br>2056,04 | 152,84<br>121,71 | 1003370<br>497561 | 36987<br>29454 | 343593<br>54,8 | 2,25<br>0,14 | 545<br>35 |
| | | Накладные расходы - | | 1419,80 | | 343593 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 1193,41 | | | | 288804 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 226,40 | | | | 54788 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 445,28 | | 107757 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1454720 | | | | |
| 66 | Е11-150201-0101<br>11-150201-0101 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню<br>м2 оштук | 242 | 873,86<br>518,23 | 24,3<br>18,03 | 211473<br>125412 | 5880<br>4363 | 83099<br>54,8 | 0,61<br>0,02 | 148<br>6 |
| | | Накладные расходы - | | 343,38 | | 83099 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 293,87 | | | | 71117 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 49,51 | | | | 11982 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 97,38 | | 23566 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 318137 | | | | |
| 67 | Е11-150212-0201<br>11-150212-0201 РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Отделка АСПОЛ составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм<br>м2 | 242 | 2214,91<br>297,81 | 5,08<br>2,29 | 536009<br>72069 | 1229<br>554 | 64212<br>54,8 | 0,32<br>- | 78<br>1 |
| | | Накладные расходы - | | 265,34 | | 64212 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 164,45 | | | | 39798 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 100,89 | | | | 24414 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 198,42 | | 48018 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 648238 | | | | |
| 68 | Е11-150405--0103 | Фасады. Окраска поливинилацетатными | 242 | 439,12 | 2,97 | 106268 | 718 | 47288 | 0,39 | 94 |
| | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 308,06 | 1,42 | 74550 | 344 | 54,8 | - | - |
| | Изм. и доп. вып. 4 | м2 окраш | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 195,40 | | 47288 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 169,59 | | | | 41042 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 25,81 | | | | 6246 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 50,76 | | 12284 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 165840 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 2163565 | 46609 | | | 979 |
| | | | Тенге | | | 876137 | 35823 | | | 43 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2163565 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1160679 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 911960 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 80140 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 611988 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 499091 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 112897 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 222044 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2997597 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1022 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 911960 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 2997597 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1022 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 911960 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦО и отмостка | | | | | | | | |
| 69 | Е11-060201--0101 | Устройство бетонных крыльца | 0,63 | 20122,33 | 655,77 | 12677 | 413 | 1543 | 3,94 | 2 |
| | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | м3 | | 2934,98 | 222,56 | 1849 | 140 | 48,5 | 0,23 | - |
| | | Накладные расходы - | | 2449,53 | | 1543 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 1531,41 | | | | 965 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 918,12 | | | | 578 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1805,75 | | 1138 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 15358 | | | | |
| 70 | С121-050309--0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 | 0,00806 | 245293,14 | - | 1977 | - | 84 | - | - |
| | 21-050309- | диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | 23279-2012 т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 10400,43 | | 84 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 10400,43 | | | | 84 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 20455,49 | | 165 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2226 | | | | |
| 71 | Е11-070519-0101 11-070519-0101 РСНБ РК 2015 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м | 2,7 | 1644,74 | 59,99 | 4441 | 162 | 2888 | 1,74 | 5 |
| | | | | 1521 | 23,52 | 4107 | 64 | 62,1 | 0,03 | - |
| | | Накладные расходы - | | 1069,55 | | 2888 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 959,15 | | | | 2590 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 110,40 | | | | 298 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 217,14 | | 586 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7915 | | | | |
| 72 | СПРАЙС-ЛИСТ-ТПРАЙС-ЛИСТ стр.10 | Декоративные перила из нержавеющей стали с тремя струнами Н 0,9м м | 2,7 | 9266,37 | - | 25019 | - | 1061 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 392,89 | | 1061 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 392,89 | | | | 1061 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 772,74 | | 2086 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 28166 | | | | |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 73 | Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных отмостки БМ В15/ м3 | 1,29 | 20122,33 | 655,77 | 25958 | 846 | 3160 | 3,94 | 5 |
| | | | | 2934,98 | 222,56 | 3786 | 287 | 48,5 | 0,23 | - |
| | | Накладные расходы - | | 2449,53 | | 3160 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 1531,41 | | | | 1976 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 918,12 | | | | 1184 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1805,75 | | 2329 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 31447 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | Тенге | | | 70072 | 1421 | | | 12 |
| | | | Тенге | | | 9742 | 491 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 70072 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 31913 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 10233 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26996 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8736 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 5530 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 3206 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 6305 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 85112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10233 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 85112 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10233 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 74 | Ц13-080304--0204 | Блок управления шкафного | 1 | 8016,71 | 1848,4 | 8017 | 1848 | 1767 | 3 | 3 |
| | 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 | исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | | 2622,42 | 575,88 | 2622 | 576 | 42,8 | 0,58 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1766,82 | | 1767 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 1368,87 | | | | 1369 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 397,95 | | | | 398 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 782,68 | | 783 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10567 | | | | |
| 75 | 51-080401-0-402 | Вводно-распределительная | 1 | 156059 | - | 156059 | - | - | - | - |
| | 51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года | панель ВРУ-1-29-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6616,90 | | 6617 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 6616,90 | | | | 6617 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 13014,07 | | 13014 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 175690 | | | | |
| 76 | Ц13-080305--0901 | Установка групповых | 1 | 2290,15 | 59,65 | 2290 | 60 | 886 | 2 | 2 |
| | 13-080305-0901 РСНБ РК 2015 | осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене | | 1748,28 | 19,86 | 1748 | 20 | 42,8 | 0,02 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 885,95 | | 886 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 756,76 | | | | 757 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 129,19 | | | | 129 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 254,09 | | 254 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 3430 | | | | |
| 77 | С123-070201-0602<br>23-070201-0602 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>шт. | 1 | 17802,49<br>- | -<br>- | 17802<br>- | -<br>- | 755<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 754,83 | | 755 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 754,83 | | | | 755 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1484,59 | | 1485 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 20041 | | | | |
| 78 | Ц13-080305--1301<br>13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования<br>шт. | 1 | 1006,94<br>874,14 | 115,64<br>39,72 | 1007<br>874 | 116<br>40 | 450<br>42,8 | 1<br>0,04 | 1<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 450,41 | | 450 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 391,13 | | | | 391 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 59,28 | | | | 59 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 116,59 | | 117 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1574 | | | | |
| 79 | С123-070203-0601<br>23-070203-0601 РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93<br>шт. | 1 | 6823,7<br>- | -<br>- | 6824<br>- | -<br>- | 289<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 289,32 | | 289 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 289,32 | | | | 289 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 569,04 | | 569 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7682 | | | | |
| 80 | Ц13-080305--0306<br>13-080305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами<br>шт. | 5 | 1285,67<br>655,61 | 523,2<br>345,54 | 6428<br>3278 | 2616<br>1728 | 2506<br>42,8 | 0,75<br>0,45 | 4<br>2 |
| | | Накладные расходы - | | 501,17 | | 2506 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 428,49 | | | | 2142 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 72,68 | | | | 363 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 142,95 | | 715 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 9649 | | | | |
| 81 | С123-070101--0307<br>23-070101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Светильники потолочные, тип НПП1106-100 IP54 ГОСТ 17677-82<br>шт. | 5 | 1079,03<br>- | -<br>- | 5395<br>- | -<br>- | 229<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 45,75 | | 229 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 45,75 | | | | 229 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 89,98 | | 450 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6074 | | | | |
| 82 | Ц13-080305--0102<br>13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке<br>шт. | 5 | 267,82<br>253,5 | 2,25<br>0,79 | 1339<br>1268 | 11<br>4 | 624<br>42,8 | 0,29<br>- | 1<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 124,81 | | 624 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 108,84 | | | | 544 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 15,97 | | | | 80 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 31,41 | | 157 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2120 | | | | |
| 83 | С123-070218--1501<br>23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012<br>шт. | 5 | 201,05<br>- | -<br>- | 1005<br>- | -<br>- | 43<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 8,52 | | 43 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,52 | | | | 43 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16,77 | | 84 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1131 | | | | |
| 84 | Ц13-080305--0109<br>13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Установка штепсельныхрозеток утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 10 | 319,86<br>297,21 | 2,25<br>0,79 | 3199<br>2972 | 22<br>8 | 1465<br>42,8 | 0,34<br>- | 3<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 146,51 | | 1465 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 127,54 | | | | 1275 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 18,97 | | | | 190 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 37,31 | | 373 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5037 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С123-070220-0501<br>23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 10 | 207,11<br>-<br>шт. | -<br>- | 2071<br>- | -<br>- | 88<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 8,78 | | 88 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,78 | | | | 88 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 17,27 | | 173 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2332 | | | | |
| 86 | Ц13-080201-0901<br>13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 550 | 198,95<br>84,82<br>м кабеля | 90,93<br>30,28 | 109422<br>46649 | 50010<br>16655 | 32883<br>42,8 | 0,1<br>0,04 | 55<br>21 |
| | | Накладные расходы - | | 59,79 | | 32883 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 49,26 | | | | 27094 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 10,52 | | | | 5788 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 20,70 | | 11384 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 153689 | | | | |
| 87 | Ц13-080201-0701<br>13-080201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | 50 | 548,97<br>101,78<br>м кабеля | 255,89<br>76,23 | 27449<br>5089 | 12794<br>3812 | 5135<br>42,8 | 0,12<br>0,09 | 6<br>4 |
| | | Накладные расходы - | | 102,70 | | 5135 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 76,19 | | | | 3809 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 26,51 | | | | 1325 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 52,13 | | 2607 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 35190 | | | | |
| 88 | С123-060128-0302<br>23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,55 | 122521,05<br>-<br>км | -<br>- | 67387<br>- | -<br>- | 2857<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 5194,89 | | 2857 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5194,89 | | | | 2857 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10217,28 | | 5620 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 75864 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С123-060128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,05 | 192466,59 | - | 9623 | - | 408 | - | - |
| | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | км | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 8160,58 | | 408 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8160,58 | | | | 408 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16050,17 | | 803 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10834 | | | | |
| 90 | Ц13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 550 | 308,75 | 12,06 | 169815 | 6632 | 52463 | 0,22 | 121 |
| | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | м | | 182,28 | 2,18 | 100252 | 1201 | 42,8 | - | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 95,39 | | 52463 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 42,8 | | 78,95 | | | | 43422 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 16,44 | | | | 9041 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 32,33 | | 17782 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 240061 | | | | |
| 91 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | 550 | 39,86 | - | 21923 | - | 930 | - | - |
| | 23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1,69 | | 930 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1,69 | | | | 930 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3,32 | | 1828 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 24681 | | | | |
| | | Мебели | | | | | | | | |
| 92 | Коммерческое предложение | Мебели | 1 | 199247 | - | 199247 | - | - | - | - |
| | | компл | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 8448,07 | | 8448 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8448,07 | | | | 8448 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16615,61 | | 16616 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 224311 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 816302 | 74110 | | | 197 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 164753 | 24043 | | | 29 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 355306 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15065 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 29630 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 400000 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 328966 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 90102 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 188796 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 98179 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 80805 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 17374 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 34172 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 461316 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 188796 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 132031 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 132031 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5598 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 11010 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 148639 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1009956 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 188796 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТу | Тенге | | | 23253551 | 729536 | | | 7069 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 5591271 | 268989 | | | 317 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 355306 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15065 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 29630 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 400000 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 328966 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 90102 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 188796 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 98179 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 80805 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 17374 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 34172 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 461316 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 226 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 188796 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22569280 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 9101471 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5671463 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 7385865 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4265552 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 3174035 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 1091517 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2146787 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 28981618 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5671463 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 29842934 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7386 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 5860260 | - | | - |

| | |
|---|---|
| Итого по АКТУ | 29842934 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44% | 30266912 |
| Итого с зимними удорожаниями 0,9% | 30535714 |
| НДС 12% | 3664286 |
| Итого по АКТУ без НДС: | 34200000 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Салимова А.О.

---------- Салимова А.О.

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО «АлЖа Құрылыс»

Директор---------- Алтай С. Б.