Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РОПРОЕКТ"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АлЖа Курылыс»

Договор №

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада село Колкент улица Туркестанская здания №9/4 сельского округа Колкент Сайрамского района Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Строительство детского сада село Колкент улица Туркестанская здания №9/4 сельского округа Колкент Сайрамского района Туркестанской области	487 336 530	58 480 384	545 816 914	487 336 530	58 480 384	545 816 914
	Итого к оплате:	487 336 530	58 480 384	545 816 914	487 336 530	58 480 384	545 816 914

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "РОПРОЕКТ"

Директор---------- Тешебаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Курылыс»

Директор---------- Кудайберген Ж.О.

Заказчик ТОО "РОПРОЕКТ" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «АлЖа Курылыс»
Субподрядчик
Договор № от

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада село Колкент улица Туркестанская здания №9/4 сельского округа Колкент Сайрамского района Туркестанской области

Наименование обьекта: Строительство детского сада село Колкент улица Туркестанская здания №9/4 сельского округа Колкент Сайрамского района Туркестанской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. СМЕТА Детский сад								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на	300	250,06	241,39	75019	72418	15731	0,01	4
	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		8,58	60,46	2574	18138	59,1	0,04	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		52,44		15731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		40,80				12241		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11,63				3490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,20		7260				
		Сметная стоимость				98010				
2	С341-010104-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в	525,032	230	-	120757	-	4830	-	-
	41-010104-1003 РСНБ	населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	груза 1. Расстояние перевозки 3 км								
		т								
		Накладные расходы -		9,20		4830				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,20				4830		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,14		10047				
		Сметная стоимость				135634				
3	Е11-010101--0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	979,7	187,94	178,88	184122	175244	37029	0,01	11
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9,06	40,2	8878	39384	59,1	0,03	24
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		37029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				28523		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				8506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		17692				
		Сметная стоимость				238843				
4	Е11-010205--0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	30,3	1681,68	-	50955	-	33357	1,85	56
	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1681,68	-	50955	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1100,89		33357				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		993,87				30114		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		107,02				3243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,61		6745				
		Сметная стоимость				91057				
5	Е11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	808	30,99	30,99	25040	25040	6385	-	-
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	(80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 10м. Группа грунтов 2		-	10,84	-	8759	59,1	0,01	7
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		6385				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				5177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				1209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		2514				
		Сметная стоимость				33939				
6	Е11-010104--Траншеи и котлованы. Засыпка		808	15,3	15,3	12365	12365	3153	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0408	бульдозерами мощностью 59 кВт								
	11-010104-	(80 л с), добавлять на каждые		-	5,35	-	4325	59,1	-	3
	0408 РСНБ	последующие 5 м перемещения								
	РК 2015	грунта.Группа грунтов 2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,90		3153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,16				2556		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,74				597		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,54		1241				
		Сметная стоимость				16760				
7	Е11-010205--	Траншеи, пазухи котлованов и	202	665,52	-	134435	-	88007	0,89	179
	0501	ямы. Засыпка вручную. Группа								
	11-010205-	грунтов 1		665,52	-	134435	-	59,1	-	-
	0501 РСНБ									
	РК 2015	м3 грунт								
		Накладные расходы -		435,68		88007				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,32				79451		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,35				8555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,10		17795				
		Сметная стоимость				240237				
8	Е11-010201--	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	808	135,12	63,84	109177	51583	54446	0,11	87
	0501	пневматическими трамбовками								
	11-010201-			71,28	29,56	57594	23882	59,1	0,03	21
	0501 РСНБ	м3 уплот								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		67,38		54446				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				48153		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				6293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		13090				
		Сметная стоимость				176713				
9	Е11-010201--	Грунт насыпей уплотняемый.	808	77,6	66,55	62703	53773	13329	0,01	10
	0601	Полив водой								
	11-010201-			8,05	13,74	6506	11100	59,1	0,01	10
	0601 РСНБ	м3 уплот								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		16,50		13329				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				10405		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				2924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		6083				
		Сметная стоимость				82115				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			774574	390423			347
			Тенге			260942	105589			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			774574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	366531	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			120757	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			256268	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	216620		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	39648		-
		Сметная прибыль -	Тенге			82467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1113309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366531	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1113309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366531	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

Фундамент монолитный ФМ-1-8шт

10	Е11-060101--0101	Подготовка бетонная В3,5 сульфатостойкии. Устройство	5,832	17208,47	1063,69	100360	6203	7744	1,35	8
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1063,8	204,14	6204	1191	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		1327,89		7744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				3586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				4158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		8648				
		Сметная стоимость				116753				
11	Е11-060101--0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	33,28	25783,44	1858,17	858073	61840	140735	6,34	211
	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	объемом до 3 м3 В15 W4 сульфатостойкии. Устройство		5972,28	366,86	198757	12209	48,5	0,32	11
		м3								
		Накладные расходы -		4228,80		140735				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3074,48				102319		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1154,32				38416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2400,98		79905				
		Сметная стоимость				1078712				
12	С121-050301--3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,41296	187146	-	77284	-	3091	-	-
	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III д25мм (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		3091				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				3091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		6430				
		Сметная стоимость				86805				
13	С121-050301--3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,03328	200098	-	6659	-	266	-	-
	21-050301-3001 РСНБ	А-I д8мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		266				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		554				
		Сметная стоимость				7479				
14	Е11-060301--0601	Сетки С-1 арматурные плоские. Изготовление в	0,4576	17095,97	904,01	7823	414	4046	16,88	8
	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		15900,96	273,36	7276	125	48,5	0,17	-
	Изм. и доп. вып. 1	т								
		Накладные расходы -		8842,17		4046				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7844,55				3590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		997,62				457		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2075,05		950				
		Сметная стоимость				12819				
15	С121-050301--3201	Сталь арматурная С-1 А3д12 горячекатаная периодического	0,4576	192860	-	88253	-	3530	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		3530				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				3530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		7343				
		Сметная стоимость				99126				
16	Е11-080101--0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	195,56	828,67	20,45	162054	3999	30984	0,21	41
	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		234,9	2,25	45936	440	50,8	-	-
	Изм. и доп. вып. 9	м2 повер								
		Накладные расходы -		158,44		30984				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		120,47				23559		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		37,97				7425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,97		15443				
		Сметная стоимость				208481				
		Анкер А-1								
17	Е11-060301--0701	Каркасы арматурные пространственные.	1,1716	17006,34	1252,44	19925	1467	10125	14,94	18
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		15462,9	321,6	18116	377	48,5	0,2	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1	т								
		Накладные расходы -		8641,96		10125				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7655,48				8969		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		986,47				1156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2051,86		2404				
		Сметная стоимость				32454				
18	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III д25мм (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,0324	187146	-	193210	-	7728	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		7728				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				7728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		16075				
		Сметная стоимость				217013				
19	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д8мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1392	200098	-	27854	-	1114	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		1114				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				1114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		2317				
		Сметная стоимость				31286				
		Ленточный фундамент								
20	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5 сульфатостойкии. Устройство	17,48	17208,47	1063,69	300804	18593	23212	1,35	24
				1063,8	204,14	18595	3568	48,5	0,18	3
		м3								
		Накладные расходы -		1327,89		23212				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				10749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				12462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		25921				
		Сметная стоимость				349937				
21	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные В12,5 W4 сульфатостойкии. Устройство	281,85	22176,1	1960,37	6250333	552530	810689	3,6	1015
				3592,8	351,03	1012631	98938	48,5	0,31	86
		м3								
		Накладные расходы -		2876,31		810689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1912,76				539111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		963,55				271578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2004,19		564882				
		Сметная стоимость				7625903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III д14мм (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,134	187146 - - т	- - -	25078 - -	- - -	1003 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		7485,84		1003				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				1003		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		2086				
		Сметная стоимость				28168				
23	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д6мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03834	200098 - - т	- - -	7672 - -	- - -	307 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		8003,92		307				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		638				
		Сметная стоимость				8617				
24	Е11-060301--0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные С-1,С-2,С-3,С-4. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,89922	17095,97 15900,96 т	904,01 273,36	15373 14298	813 246	7951 48,5	16,88 0,17	15 -
		Накладные расходы -		8842,17		7951				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7844,55				7054		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		997,62				897		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2075,05		1866				
		Сметная стоимость				25190				
25	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д6мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,708253	200098 - - т	- - -	141720 - -	- - -	5669 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		8003,92		5669				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				5669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		11791				
		Сметная стоимость				159180				
26	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III д10мм (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,99096	192860 - -	- - -	383977 - -	- - -	15359 - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		15359				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				15359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		31947				
		Сметная стоимость				431283				
27	E11-080101-0301	Стены, фундаменты.	88	786,39	10,01	69202	881	19707	0,38	34
	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2		359,84	4,5	31666	396	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		223,95		19707				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		185,09				16288		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,86				3420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,83		7113				
		Сметная стоимость				96022				
28	E11-080101-0307	Стены, фундаменты.	496,65	828,67	20,45	411558	10156	78688	0,21	105
	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		234,9	2,25	116661	1118	50,8	-	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		158,44		78688				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		120,47				59832		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		37,97				18856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,97		39220				
		Сметная стоимость				529465				
		Фундамент под перегородку								
29	E11-110101-0209	Устройство фундаментов под перегородку из бетона В7,5 W4 с/с	29,72	19675,61	8,16	584759	243	82915	3,66	109
	11-110101-0209 РСНБ РК 2015			3162,24	-	93982	-	60,9	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2789,86		82915				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1925,80				57235		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		864,06				25680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1797,24		53414				
		Сметная стоимость				721088				
30	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,14661	12860,66	1251,94	1886	184	969	11,6	2
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015			11576,8	505	1697	74	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		6608,49		969				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				859		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		228				
		Сметная стоимость				3083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E11-060301--0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские С-5. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм т	0,14661	17095,97 15900,96	904,01 273,36	2506 2331	133 40	1296 48,5	16,88 0,17	2 -
		Накладные расходы -		8842,17		1296				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7844,55				1150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		997,62				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2075,05		304				
		Сметная стоимость				4107				
32	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III д10мм (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,07452	192860 -	- -	14372 -	- -	575 -	- -	- -
		Накладные расходы -		7714,40		575				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				575		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		1196				
		Сметная стоимость				16143				
33	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д6мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,071928	200098 -	- -	14393 -	- -	576 -	- -	- -
		Накладные расходы -		8003,92		576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		1197				
		Сметная стоимость				16166				
34	E11-080101--0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 м2 повер	9,72	786,39 359,84	10,01 4,5	7644 3498	97 44	2177 50,8	0,38 -	4 -
		Накладные расходы -		223,95		2177				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		185,09				1799		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,86				378		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,83		786				
		Сметная стоимость				10606				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9772769	657554			1595
			Тенге			1571650	118767			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9772769	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			6563095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1690417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			980469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1260455	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	836101		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	424354		-
		Сметная прибыль -	Тенге			882658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11915882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1690417	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11915882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1690417	-		-

РАЗДЕЛ 3. Кирпичные стены

Стены наружные и внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е11-080201--0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	821,14	19940,93	2338,4	16374298	1920154	2613126	4,54	3728
	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м3 кладк		4063,3	450,4	3336538	369841	50,8	0,4	328
		Накладные расходы -		3182,32		2613126				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2292,96				1882841		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		889,36				730286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1849,86		1518994				
		Сметная стоимость				20506418				
36	Е11-080201--0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1274,4	19797,73	2338,4	25230232	2980057	3951828	4,38	5582
	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м3 кладк		3920,1	450,4	4995775	573990	50,8	0,4	510
		Накладные расходы -		3100,93		3951828				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2220,21				2829441		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		880,72				1122387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1831,89		2334565				
		Сметная стоимость				31516624				
37	Е11-080201--0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	1,49467	312808,71	2120,51	467546	3169	63630	56,4	84
	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	т металл		56287,2	608,04	84131	909	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		42571,24		63630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		28902,78				43200		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13668,46				20430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28430,40		42494				
		Сметная стоимость				573670				
		Армокирпичные перегородки								
38	E11-080401--0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.	804,53	3426,94	243,02	2757077	195520	703047	1,43	1150
	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка при высоте этажа до 4 м		1347,06	47,52	1083750	38229	50,8	0,04	34
		м2 перег								
		Накладные расходы -		873,86		703047				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		708,45				569965		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		165,42				133082		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		344,06		276810				
		Сметная стоимость				3736934				
39	С121-050309--0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,4054	254401	-	103134	-	4125	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		4125				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				4125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		8581				
		Сметная стоимость				115840				
40	E11-060301--0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Крепление перегородок	0,273	369567,08	1183,08	100892	323	32321	198	54
	11-060301-0407 РСНБ РК 2015			204930	477,66	55946	130	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		118390,31		32321				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		99622,72				27197		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18767,59				5124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39036,59		10657				
		Сметная стоимость				143870				
		Монолитные перемычки МП-1-54шт								
41	E11-060701--0109	Перемычки. Устройство	13,608	40414,1	4254,44	549955	57894	113625	13,1	178
	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	м3		12589,1	760,09	171312	10343	48,5	0,67	9
		Накладные расходы -		8349,90		113625				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6474,36				88103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1875,54				25522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3901,12		53086				
		Сметная стоимость				716667				
42	С121-050301-	Сталь арматурная	1,13616	187146	-	212628	-	8505	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3202 21-050301- 3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III д14мм (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		8505				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				8505		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		17691				
		Сметная стоимость				238824				
43	С121-050301- -3001 21-050301- 3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д6мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53784	200098 - -	- - -	107621 - -	- - -	4305 - -	- - -	- - -
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		4305				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				4305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		8954				
		Сметная стоимость				120880				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		45903382	5157118			10777
				Тенге		9727453	993443			882
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		45903382	-	-		-
		Материалы -		Тенге		30595429	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10720896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		423383	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7494512	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	5440747		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	2053765		-
		Сметная прибыль -		Тенге		4271832	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		57669726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11659
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10720896	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		57669726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11659
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10720896	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
		Плиты перекрытия								
44	Е11-070505-- 0105 11-070505- 0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	376	6466,21 2835,9	1227,84 254,59	2431296 1066298	461669 95725	847733 62,1	2,74 0,23	1030 85
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		2254,61		847733				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1919,19				721617		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		335,42				126117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		697,67		262322				
		Сметная стоимость				3541352				
45	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2732,96	15035,74	-	41092076	-	1643683	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		601,43		1643683				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		601,43				1643683		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1250,97		3418861				
		Сметная стоимость				46154620				
		Антисейсмопояс								
46	Е11-060701--0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	30,68	29490,75	4601,97	904776	141188	178565	8,25	253
				8382	818,26	257160	25104	48,5	0,72	22
		м3								
		Накладные расходы -		5820,24		178565				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,13				136898		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1358,11				41667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2824,88		86667				
		Сметная стоимость				1170008				
47	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I дбмм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4526	200098	-	90564	-	3623	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		3623				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				3623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		7535				
		Сметная стоимость				101722				
48	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III д10мм (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0992	192860	-	19132	-	765	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		765				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		1592				
		Сметная стоимость				21489				
		Монолитный участок УМ-1-10м								
49	Е11-060801--0109 11-060801-	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,	1	28742,94	2582,43	28743	2582	5369	8,21	8
				7889,81	475,37	7890	475	48,5	0,42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0109 РСНБ РК 2015	приведенной толщиной до 200 мм. Устройство								
		м3								
		Накладные расходы -		5369,12		5369				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4057,11				4057		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1312,00				1312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2728,96		2729				
		Сметная стоимость				36841				
50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0088	200098	-	1761	-	70	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	А-I д6мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		147				
		Сметная стоимость				1978				
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0248	192860	-	4783	-	191	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III д10мм (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		191				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		398				
		Сметная стоимость				5372				
52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,063	187146	-	11790	-	472	-	-
	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III д16мм (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		472				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		981				
		Сметная стоимость				13243				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			44584921	605440			1292
			Тенге			1331348	121305			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44584921	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1428028	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1452653	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41220106	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2680472	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	862572		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1817900		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3781231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51046624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1452653	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			51046624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1399
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1452653	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кровля								
53	E11-100105--0101	Стропила. Установка	141,4	102069,94	1271,91	14432689	179848	2359702	22,1	3125
	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	м3 древе		19779,5	488,92	2796821	69133	59,8	0,37	52
		Накладные расходы -		16688,13		2359702				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		12120,52				1713841		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4567,62				645861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9500,65		1343391				
		Сметная стоимость				18135782				
54	E11-100115--0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,	141,4	9999	51,95	1413859	7346	124367	0,78	110
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	мауэрлатов. Огнезащита		749,58	21,55	105991	3047	59,8	0,02	2
		м3 древе								
		Накладные расходы -		879,54		124367				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		461,14				65205		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		418,41				59163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		870,28		123058				
		Сметная стоимость				1661284				
55	E11-100102--0205	Стены. Устройство карнизов из металлосайдинга	143	2264,07	22,71	323761	3248	133652	1,43	204
	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	м2 стен,		1347,06	10,13	192630	1449	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		934,63		133652				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		811,60				116059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		123,03				17593		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		255,90		36593				
		Сметная стоимость				494006				
56	С121-100101--0402	Стоимость металлосайдинга	164,45	2418	-	397640	-	15906	-	-
	21-100101-0402 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		96,72		15906				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		96,72				15906		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,18		33084				
		Сметная стоимость				446629				
57	E11-100115--0201	Обрешетка под карниз, покрытия и настилы по фермам.	143	347,06	2,41	49630	345	4599	0,03	4
	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита		28,39	1	4060	143	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		32,16		4599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		17,58				2513		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,59				2086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,34		4338				
		Сметная стоимость				58567				
58	E12-080101--1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	2020	501,65	10,95	1013335	22121	246133	0,2	396
	12-080101-1402 РСНБ РК 2015			160,44	5,15	324093	10411	59,1	0,01	10
		м2								
		Накладные расходы -		121,85		246133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		97,87				197692		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,98				48441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,88		100757				
		Сметная стоимость				1360225				
59	E11-120101--0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	2020	660,36	19,08	1333932	38537	743020	0,57	1144
	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3			575,36	6,71	1162229	13546	56,4	-	9
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		367,83		743020				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		328,29				663137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39,55				79883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,26		166156				
		Сметная стоимость				2243108				
60	С121-100103--0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	2323	4580	-	10639340	-	425574	-	-
	21-100103-0906 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		183,20		425574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		183,20				425574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		381,06		885193				
		Сметная стоимость				11950107				
61	E11-100115--0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.	2020	347,06	2,41	701060	4868	64966	0,03	59
	11-100115-0201 РСНБ	Огнезащита		28,39	1	57350	2021	59,8	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	м2 обраб								
		Накладные расходы -		32,16		64966				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		17,58				35504		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,59				29463		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,34		61282				
		Сметная стоимость				827308				
		Утепление								
62	Е11-120101--1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или	1395	798,78	50,81	1114292	70877	418376	0,4	562
	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	перлита на битумной мастике в один слой		446,52	10,31	622901	14382	56,4	0,01	12
		м2 утепл								
		Накладные расходы -		299,91		418376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		257,65				359428		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,26				58949		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,89		122613				
		Сметная стоимость				1655282				
63	С121-110101--0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	172,422	22711	-	3915876	-	156635	-	-
	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		908,44		156635				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		908,44				156635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1889,56		325801				
		Сметная стоимость				4398312				
64	Е11-120101--1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1395	585,77	97,69	817145	136273	207242	0,24	339
	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	толщиной 15/20/ мм		191,48	21,84	267120	30473	56,4	0,02	27
		м2								
		Накладные расходы -		148,56		207242				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		120,32				167843		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,24				39399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,75		81951				
		Сметная стоимость				1106338				
65	Е11-120101--1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	1395	87,78	7,21	122448	10058	9181	-	6
	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		3,55	1,69	4947	2356	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		6,58		9181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		2,95				4119		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,63				5063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,55		10530				
		Сметная стоимость				142160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение кровли 194м								
66	E11-120101--1201	Кровли. Ограждение перилами	194	88,49	22,57	17167	4379	7998	0,06	11
	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	м огражд		58,88	5,37	11423	1042	56,4	-	1
		Накладные расходы -		41,23		7998				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		36,24				7030		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,99				968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,38		2013				
		Сметная стоимость				27179				
67	С121-060208--0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,92926	521278	-	484403	-	19376	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		20851,12		19376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				19376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		40302				
		Сметная стоимость				544081				
68	E11-150403--1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром	39,95818	778,68	0,94	31114	38	15936	0,65	26
	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		644,71	0,43	25761	17	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		398,83		15936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				14127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				1810		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		3764				
		Сметная стоимость				50814				
		Слуховое окно -4шт								
69	E11-100106--0101	Окна слуховые. Устройство	4	6920,9	759,54	27684	3038	16103	6,08	24
	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	слуховое		5727,36	300,74	22909	1203	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		4025,83		16103				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		3604,80				14419		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		421,03				1684		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		875,74		3503				
		Сметная стоимость				47290				
70	С121-070203--0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от	0,704	58366	-	41090	-	1644	-	-
	21-070203-0305 РСНБ	75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	8486-86								
		м3								
		Накладные расходы -		2334,64		1644				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2334,64				1644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4856,05		3419				
		Сметная стоимость				46152				
71	С121-070203-0304 21-070203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,4	57539	-	23016	-	921	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2301,56		921				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2301,56				921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4787,24		1915				
		Сметная стоимость				25852				
72	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	1,104	9999	51,95	11039	57	971	0,78	1
				749,58	21,55	828	24	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		879,54		971				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		461,14				509		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		418,41				462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		870,28		961				
		Сметная стоимость				12971				
73	Е11-150403-0301 11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	14,08	757,44	2,2	10665	31	4853	0,53	7
				550,62	1	7753	14	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		344,67		4853				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		302,29				4256		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,39				597		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,17		1241				
		Сметная стоимость				16759				
74	С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	6	9792	-	58752	-	2350	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		391,68		2350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		391,68				2350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		814,69		4888				
		Сметная стоимость				65990				
75	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	490	-	3920	-	157	-	-
	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19,60		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,60				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,77		326				
		Сметная стоимость				4403				
76	С121-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	8	490	-	3920	-	157	-	-
	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19,60		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,60				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,77		326				
		Сметная стоимость				4403				
77	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	4	4249	-	16996	-	680	-	-
	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	пара		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		169,96		680				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		169,96				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,52		1414				
		Сметная стоимость				19090				
78	Е11-120101--0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	18,6	4455,56	94,71	82873	1762	19087	1,48	28
	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	м2		1422,28	23,35	26454	434	56,4	0,02	-
		Накладные расходы -		1026,17		19087				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		815,34				15165		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		210,84				3922		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		438,54		8157				
		Сметная стоимость				110117				
79	Е11-120101--2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	18	1114,35	10,55	20058	190	3779	0,27	5
	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	м планки		279,45	2,49	5030	45	56,4	-	-
		Накладные расходы -		209,95		3779				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		159,02				2862		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		50,93				917		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,94		1907				
		Сметная стоимость				25744				
80	С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	18	1152	-	20736	-	829	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		46,08		829				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,08				829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,85		1725				
		Сметная стоимость				23291				
81	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная ТАК. Устройство в один слой	18,6	323,66	12,12	6020	225	1010	0,07	1
				67,94	2,61	1264	48	56,4	-	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		54,33		1010				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		39,79				740		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,54				270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,24		562				
		Сметная стоимость				7593				
82	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук	23,04	2775,5	13,44	63947	310	14973	0,97	22
				915,62	3,04	21096	70	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		649,87		14973				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		518,13				11938		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,74				3035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		274,03		6314				
		Сметная стоимость				85234				
		Лестница к слуховому окну								
83	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,084	90862,95	952,38	7632	80	1396	22,5	2
				20475	405,36	1720	34	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		16620,43		1396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		12486,46				1049		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4133,98				347		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8598,67		722				
		Сметная стоимость				9750				
84	Е11-100115-0101 11-100115-	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,084	9999	51,95	840	4	74	0,78	-
				749,58	21,55	63	2	59,8	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	м3 древе								
		Накладные расходы -		879,54		74				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		461,14				39		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		418,41				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		870,28		73				
		Сметная стоимость				987				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			37206879	483634			6078
			Тенге			5662442	149895			118
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37206879	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15455114	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5812337	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15605688	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5021648	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	3397474		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1624174		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3378282	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45606809	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5812337	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			45606809	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5812337	-		-

РАЗДЕЛ 6. Проемы

		Окна								
85	Е11-100501--0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	122,31	2402,5	155,41	293850	19008	77852	0,82	100
	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9			799,35	69,59	97769	8511	59,8	0,07	8
		м2 проем								
		Накладные расходы -		636,51		77852				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		519,63				63556		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		116,89				14296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,12		29736				
		Сметная стоимость				401438				
86	С121-090201--0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	122,31	18230	-	2229711	-	89188	-	-
	21-090201-0302 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		729,20		89188				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		729,20				89188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1516,74		185512				
		Сметная стоимость				2504411				
87	E11-100501--0401	Доски подоконные из ПВХ.	69,75	1016,16	4,53	70877	316	11584	0,21	15
	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		199,61	2,07	13923	144	59,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		166,07		11584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		120,60				8412		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,47				3172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,58		6597				
		Сметная стоимость				89057				
88	С121-090205--0205	Доски подоконные из ПВХ	69,75	1980	-	138105	-	5524	-	-
	21-090205-0205 РСНБ РК 2015	профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		79,20		5524				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		79,20				5524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		164,74		11490				
		Сметная стоимость				155120				
89	E11-120101--1001	Устройство мелких покрытий	27,9	2775,5	13,44	77436	375	18131	0,97	27
	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		915,62	3,04	25546	85	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		649,87		18131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		518,13				14456		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,74				3676		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		274,03		7645				
		Сметная стоимость				103213				
		Двери								
90	E11-100107--0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	74,36967	1492,12	70,92	110968	5274	49946	0,98	73
	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9			954,82	29,08	71010	2163	59,8	0,03	2
		м2								
		Накладные расходы -		671,59		49946				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		588,37				43757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		83,22				6189		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,10		12873				
		Сметная стоимость				173787				
91	С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 м2	26,34312	4855	-	127896	-	5116	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		194,20		5116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		194,20				5116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		403,94		10641				
		Сметная стоимость				143653				
92	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 м2	27,02655	4089	-	110512	-	4420	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		163,56		4420				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		163,56				4420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		340,20		9195				
		Сметная стоимость				124127				
93	Е11-100107--0102 11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков м2	14,1504	1953,57	400,95	27644	5674	9635	0,8	11
				873,09	96,04	12355	1359	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		680,87		9635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		579,54				8201		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		101,32				1434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		210,75		2982				
		Сметная стоимость				40261				
94	Е11-100107--0702 11-100107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей м2	14,1504	328,64	0,25	4650	4	2276	0,25	4
				237,38	0,11	3359	2	59,8	-	-
		Накладные расходы -		160,85		2276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		142,02				2010		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18,83				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,16		554				
		Сметная стоимость				7480				
95	С121-090102-	Блоки дверные входные и	14,1504	15900	-	224991	-	9000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0204 21-090102-0204 РСНБ РК 2015	тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
		м2								
		Накладные расходы -		636,00		9000				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		636,00				9000		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1322,88		18719				
		Сметная стоимость				252710				
		Фрамуга Фв 04х13								
96	Е11-100501--0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фрамуга Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	16,64	3187,52 --------- 1088,75	158,64 --------- 69,59	53040 --------- 18117	2640 --------- 1158	14109 --------- 59,8	1,11 --------- 0,07	19 --------- 1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		847,89		14109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		692,68				11526		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		155,21				2583		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		322,83		5372				
		Сметная стоимость				72521				
97	С121-090201--0301 21-090201-0301 РСНБ РК 2015	Фрамуги Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	16,64	12663 --------- -	- --------- -	210712 --------- -	- --------- -	8428 --------- -	- --------- -	- --------- -
		м2								
		Накладные расходы -		506,52		8428				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		506,52				8428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1053,56		17531				
		Сметная стоимость				236672				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ----		3680394 ---------	33290 ---------			248 ---------
				Тенге		242078	13422			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3680394	-	-		-
		Материалы -		Тенге		363099	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	255499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3041927	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		305210	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	151917		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	153293		-
		Сметная прибыль -		Тенге		318848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4304452	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4304452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255499	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Витражи								
98	Е11-090403--0203	Панели навесные из	110,73	6250,22	424,56	692087	47011	449517	4,98	551
	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		5821,62	193,23	644628	21397	60,9	0,2	22
		м2								
		Накладные расходы -		4059,58		449517				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		3663,05				405609		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		396,53				43908		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		824,78		91328				
		Сметная стоимость				1232932				
99	С121-090304--0205	Двери наружные для	10,8	74894	-	808855	-	32354	-	-
	21-090304-0205 РСНБ РК 2015	конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		2995,76		32354				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2995,76				32354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6231,18		67297				
		Сметная стоимость				908506				
100	С121-090304--0105	Витраж наружный из	99,93	32248	-	3222543	-	128902	-	-
	21-090304-0105 РСНБ РК 2015	алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1289,92		128902				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1289,92				128902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2683,03		268116				
		Сметная стоимость				3619560				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4723485	47011			551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			644628	21397			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4031398	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4031398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161256	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			335412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4528066	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			692087	-	-		-
		Материалы -	Тенге			448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	666025	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			449517	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	405609		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	43908		-
		Сметная прибыль -	Тенге			91328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1232932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	666025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5760998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	666025	-		-

РАЗДЕЛ 8. Полы

Покрытие пола бетонные -48,93м2

101	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.80мм. Устройство с	3,9144	7721,49	1491,81	30225	5840	9685	3,24	13
	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками		2799,36	619,3	10958	2424	60,9	0,55	2
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2474,10		9685				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2081,96				8150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		392,14				1535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		815,65		3193				
		Сметная стоимость				43102				
102	E11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные В15 толщ.80мм. Устройство с	3,9144	20672,15	8,16	80919	32	11077	3,66	14
	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками		3162,24	-	12378	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2829,72		11077				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1925,80				7538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		903,92				3538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1880,15		7360				
		Сметная стоимость				99355				
103	E11-110101-1501	Покрытия бетонные В15, толщина 30 мм /20мм/.	48,93	901,89	87,43	44130	4278	11871	0,36	18
	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство		295,66	30,45	14467	1490	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		242,62		11871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		198,60				9718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		44,02				2154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,56		4480				
		Сметная стоимость				60482				
104	E11-110101--1502	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.	48,93	-178,17	-7,63	-8718	-373	-988	-0,02	-1
	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		-17,04	-3,58	-834	-175	60,9	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		20,18		988				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		12,55				614		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,63				373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,87		776				
		Сметная стоимость				-6954				
		Покрытие пола из линолеума								
105	E11-110101--0204	Слои подстилающие щебеночные толщ.80мм. Устройство с	104	7721,49	1491,81	803035	155148	257307	3,24	337
	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	уплотнением трамбовками		2799,36	619,3	291133	64407	60,9	0,55	57
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2474,10		257307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2081,96				216524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		392,14				40782		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		815,65		84827				
		Сметная стоимость				1145169				
106	E11-120101--1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного	1300	529,32	52,67	688118	68466	169370	0,19	242
	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	на битумной мастике в один слой		175,21	10,81	227776	14051	56,4	0,01	11
		м2 утепл								
		Накладные расходы -		130,28		169370				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		104,92				136390		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,37				32980		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,77		68599				
		Сметная стоимость				926088				
107	С121-110401--0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от	66,95	39347	-	2634282	-	105371	-	-
	21-110401-0304 РСНБ РК 2015	40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1573,88		105371				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1573,88				105371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3273,67		219172				
		Сметная стоимость				2958825				
108	E11-110101--Стяжки цементные толщиной 20		1300	645,41	26,13	839031	33968	283476	0,36	463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1101	мм толщ.30мм. Устройство								
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	м2 стяжк		291,56	11,96	379033	15552	60,9	0,01	17
		Накладные расходы -		218,06		283476				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		184,85				240303		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,21				43173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,08		89801				
		Сметная стоимость				1212308				
109	E11-110101--1102	Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство.	1300	179,46	8,92	233298	11596	18524	0,01	11
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,21	3,96	9369	5143	60,9	-	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		14,25		18524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		6,80				8838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,45				9685		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,50		20146				
		Сметная стоимость				271967				
110	E11-110101--3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1300	3609,11	19,29	4691844	25078	476525	0,38	497
	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м2 покры		341,89	8,93	444457	11605	60,9	0,01	11
		Накладные расходы -		366,56		476525				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		213,65				277742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		152,91				198783		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,05		413470				
		Сметная стоимость				5581839				
111	E11-110101--4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,	1365	348,92	0,75	476273	1025	108490	0,09	123
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	КН-3		103,12	0,34	140752	461	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		79,48		108490				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		63,00				85999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,48				22491		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,27		46781				
		Сметная стоимость				631544				
		Покрытие пола из керамических плиток-52,97м2								
112	E11-120101--1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного	52,97	529,32	52,67	28038	2790	6901	0,19	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	на битумной мастике в один слой		175,21	10,81	9281	573	56,4	0,01	-
		м2 утепл								
		Накладные расходы -		130,28		6901				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		104,92				5557		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,37				1344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,77		2795				
		Сметная стоимость				37734				
113	С121-110401--0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	2,727955	39347	-	107337	-	4293	-	-
	21-110401-0304 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1573,88		4293				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1573,88				4293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3273,67		8930				
		Сметная стоимость				120561				
114	Е11-110101--0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами	52,97	1455,2	87,63	77082	4642	22578	0,42	22
	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	ГИДРОИЗОЛ на битумной мастике. Устройство первого слоя		570,75	10,32	30233	547	60,9	0,01	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		426,23		22578				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		353,87				18745		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		72,36				3833		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,51		7973				
		Сметная стоимость				107632				
115	Е11-110101--0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на	52,97	923,37	43,03	48911	2279	13707	0,25	13
	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	битумной мастике. Устройство последующего слоя		344,37	5,88	18241	312	60,9	0,01	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		258,77		13707				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		213,30				11299		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,47				2408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,57		5009				
		Сметная стоимость				67628				
116	Е11-060301--0410	Укладка сетки Слои подстилающие и набетонки.	0,079455	12860,66	1251,94	1022	99	525	11,6	1
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование		11576,8	505	920	40	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		6608,49		525				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		124				
		Сметная стоимость				1671				
117	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,079455	254401	-	20213	-	809	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		809				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				809		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		1682				
		Сметная стоимость				22703				
118	Е11-110101--1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм толщ.30мм. Устройство	52,97	645,41	26,13	34187	1384	11551	0,36	19
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015			291,56	11,96	15444	634	60,9	0,01	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		218,06		11551				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		184,85				9791		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,21				1759		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,08		3659				
		Сметная стоимость				49397				
119	Е11-110101--1102	Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство.	52,97	179,46	8,92	9506	472	755	0,01	-
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,21	3,96	382	210	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		14,25		755				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		6,80				360		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,45				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,50		821				
		Сметная стоимость				11082				
120	Е11-110101--2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных	52,97	3132,92	68,3	165951	3618	44774	1,13	60
	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	на клее из сухих смесей. Устройство		1107,84	28,87	58682	1529	60,9	0,03	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		845,26		44774				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		692,26				36669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		153,01				8105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,25		16858				
		Сметная стоимость				227582				
121	Е11-110101--3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	55,6185	525,51	1,5	29228	84	10404	0,24	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	м плинту		261,49	0,68	14544	38	60,9	-	-
		Накладные расходы -		187,06		10404				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,66				8880		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,41				1524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,01		3171				
		Сметная стоимость				42803				
		Покрытие пола из линолеума								
122	Е11-110101--1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм толщ.30мм. Устройство	1370	645,41	26,13	884209	35797	298740	0,36	488
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	м2 стяжк		291,56	11,96	399443	16390	60,9	0,01	17
		Накладные расходы -		218,06		298740				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		184,85				253242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,21				45498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,08		94636				
		Сметная стоимость				1277585				
123	Е11-110101--1102	Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство.	1370	179,46	8,92	245860	12220	19521	0,01	12
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,21	3,96	9874	5420	60,9	-	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		14,25		19521				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		6,80				9314		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,45				10207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,50		21230				
		Сметная стоимость				286612				
124	Е11-110101--3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	1370	3609,11	19,29	4944482	26429	502184	0,38	523
	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м2 покры		341,89	8,93	468389	12230	60,9	0,01	12
		Накладные расходы -		366,56		502184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		213,65				292697		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		152,91				209487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,05		435733				
		Сметная стоимость				5882400				
125	Е11-110101--4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,	1438,5	348,92	0,75	501918	1080	114332	0,09	129
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и	КН-3 м плинту		103,12	0,34	148331	486	60,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 8									
		Накладные расходы -		79,48		114332				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		63,00				90630		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,48				23702		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,27		49300				
		Сметная стоимость				665550				
		Покрытие пола из керамических плиток-52,97м2								
126	E11-110101--1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм толщ.30мм. Устройство	52,97	645,41	26,13	34187	1384	11551	0,36	19
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	м2 стяжк		291,56	11,96	15444	634	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		218,06		11551				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		184,85				9791		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,21				1759		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,08		3659				
		Сметная стоимость				49397				
127	E11-110101--1102	Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство.	52,97	179,46	8,92	9506	472	755	0,01	-
	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,21	3,96	382	210	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		14,25		755				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		6,80				360		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,45				395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,50		821				
		Сметная стоимость				11082				
128	E11-110101--2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных	52,97	3132,92	68,3	165951	3618	44774	1,13	60
	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	на клее из сухих смесей. Устройство		1107,84	28,87	58682	1529	60,9	0,03	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		845,26		44774				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		692,26				36669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		153,01				8105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		318,25		16858				
		Сметная стоимость				227582				
129	E11-110101--3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	55,6185	525,51	1,5	29228	84	10404	0,24	13
	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	м плинту		261,49	0,68	14544	38	60,9	-	-
		Накладные расходы -		187,06		10404				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		159,66				8880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,41				1524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,01		3171				
		Сметная стоимость				42803				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17849253	401510			3099
			Тенге			2792305	155776			141
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17849253	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11893606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2948082	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2761832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2569265	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1783937		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	785328		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1633481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22051999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948082	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22051999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948082	-		-

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка

130	E11-150206--0104	Потолок Потолки. Затирка швов	2061,64	326,14	2,13	672387	4390	390509	0,3	614
	11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 отдел		308,43	1,04	635872	2136	54,8	-	2
		Накладные расходы -		189,42		390509				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		169,59				349628		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,83				40881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,24		85032				
		Сметная стоимость				1147928				
131	E11-150203--0505	Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей	2786	1264,4	38,14	3522609	106256	991798	0,46	1268
	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс м2 оштук		504,36	31,53	1405151	87854	54,8	0,03	93
		Накладные расходы -		355,99		991798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		293,67				818167		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		62,32				173631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,63		361153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				4875560				
132	E11-150405--0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окраш	2786	686,18 497,84	4,39 1,99	1911701 1386982	12236 5544	870097 54,8	0,49 -	1365 5
		Накладные расходы -		312,31		870097				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		273,91				763104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,40				106992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,88		222544				
		Сметная стоимость				3004342				
		Стены								
133	E11-150203--0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное м2 оштук	5090	1278,91 806,6	69,56 52,19	6509672 4105594	354062 265631	2751635 54,8	0,74 0,06	3767 282
		Накладные расходы -		540,60		2751635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		470,62				2395431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		69,98				356204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,56		740905				
		Сметная стоимость				10002212				
134	E11-150203--0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Алинекс м2 оштук	5003,42	1264,4 504,36	38,14 31,53	6326308 2523533	190826 157779	1781186 54,8	0,46 0,03	2278 167
		Накладные расходы -		355,99		1781186				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		293,67				1469359		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		62,32				311827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,63		648599				
		Сметная стоимость				8756093				
135	E11-150405--0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке м2 окраш	5003,42	568,49 396,24	4,14 1,88	2844371 1982555	20723 9393	1249026 54,8	0,39 -	1951 9
		Накладные расходы -		249,63		1249026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		218,17				1091588		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		31,47				157438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,45		327472				
		Сметная стоимость				4420869				
136	E11-150107--0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных,	86,58	4683,56	17,83	405503	1543	120542	2	173
	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		2106	8,19	182337	709	54,8	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1392,26		120542				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1158,58				100310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		233,69				20233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		486,07		42084				
		Сметная стоимость				568129				
137	E11-150203--0203	Панели Стены внутри зданий. Оштукатуривание	2206,28	1278,91	69,56	2821642	153470	1192707	0,74	1633
	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		806,6	52,19	1779585	115139	54,8	0,06	122
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		540,60		1192707				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		470,62				1038309		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		69,98				154398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,56		321148				
		Сметная стоимость				4335497				
138	E11-150203--0505	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	1922,12	1264,4	38,14	2430322	73308	684262	0,46	875
	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм Алинекс		504,36	31,53	969444	60613	54,8	0,03	64
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		355,99		684262				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		293,67				564471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		62,32				119792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		129,63		249167				
		Сметная стоимость				3363751				
139	E11-150403--0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по	1922,12	729,7	2,95	1402577	5664	588179	0,47	900
	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	штукатурке		484,38	1,33	931036	2562	54,8	-	2
		м2 окраш								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 4									
		Накладные расходы -		306,01		588179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		266,17				511612		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39,83				76568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,86		159261				
		Сметная стоимость				2150017				
140	E11-150107--0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	284,16	4683,56	17,83	1330881	5065	395626	2	568
	11-150107-0101 РСНБ РК 2015			2106	8,19	598441	2328	54,8	0,01	2
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1392,26		395626				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1158,58				329221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		233,69				66404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		486,07		138121				
		Сметная стоимость				1864627				
141	E11-150107--0101	Экран у раковины Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	54	4683,56	17,83	252912	963	75182	2	108
	11-150107-0101 РСНБ РК 2015			2106	8,19	113724	442	54,8	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1392,26		75182				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1158,58				62563		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		233,69				12619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		486,07		26248				
		Сметная стоимость				354342				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			30430887	928506			15500
			Тенге			16614255	710131			749
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30430887	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12888126	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17324386	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11090750	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	9493764		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1596986		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3321731	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44843368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17324386	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			44843368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17324386	-		-

РАЗДЕЛ 10. Фасад

		Цоколь								
142	E11-150201--0202	Стены-цоколь с прорезными рустами. Штукатурка	135,618	3340,88	31,59	453083	4284	228003	2	271
	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	высококачественная цементно-известковым раствором по камню		2690	25,43	364812	3449	54,8	0,03	4
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		1681,22		228003				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1488,06				201807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		193,16				26196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		401,77		54487				
		Сметная стоимость				735573				
143	E11-150402--0302	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,	137,12	391,79	3,07	53722	421	12277	0,13	18
	11-150402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	силикатная		128,25	1,35	17586	185	54,8	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		89,53		12277				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		71,02				9738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18,51				2538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,51		5280				
		Сметная стоимость				71279				
		Стены								
144	E11-150213--0101	Стены из кирпича . Устройство наружной теплоизоляции с	1770	3920,52	195,81	6939322	346592	3246771	2,25	3987
	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	декоративно-защитным слоем с лесов		2781,84	161,58	4923852	285998	54,8	0,14	254
		м2								
		Накладные расходы -		1834,33		3246771				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1612,99				2854998		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		221,34				391773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		460,39		814887				
		Сметная стоимость				11000980				
145	C122-050109--0201	Теплоизоляционная штукатурка Skaver Смеси сухие	185,85	36967	-	6870317	-	274813	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-050109-0201 РСНБ РК 2015	теплоизоляционные М10, D350 СТ РК 1168-2006		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1478,68		274813				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1478,68				274813		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3075,65		571610				
		Сметная стоимость				7716740				
146	С121-050308--1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2	2035,5	1754	-	3570267	-	142811	-	-
	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		70,16		142811				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,16				142811		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,93		297046				
		Сметная стоимость				4010124				
147	Е11-150213--0101	Стены из кирпича. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем	1770	4706,27	195,81	8330100	346592	3302402	2,25	3987
	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Аспол с лесов		2781,84	161,58	4923852	285998	54,8	0,14	254
		м2								
		Накладные расходы -		1865,76		3302402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1612,99				2854998		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		252,77				447404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		525,76		930600				
		Сметная стоимость				12563102				
148	Е11-150402--0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	1770	164,83	1,3	291745	2297	79068	0,06	109
	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4			66,25	0,56	117262	997	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		44,67		79068				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		36,61				64806		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,06				14262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,76		29665				
		Сметная стоимость				400478				
149	Е11-080701--0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.	1770	419,79	1,75	743023	3101	421374	0,44	770
	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка		418,04	0,79	739922	1395	50,8	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 верти								
		Накладные расходы -		238,06		421374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		212,76				376589		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,30				44784		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,63		93152				
		Сметная стоимость				1257548				
		Откосы								
150	E11-150201--0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка	-	487,18	0,77	-	-	-	0,32	-
	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	высококачественная цементно-известковым раствором по камню	-	360,32	-	-	-	-	-	-
		м откосо								
151	E11-150402--0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,	-	164,83	1,3	-	-	-	0,06	-
	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатная	-	66,25	0,56	-	-	-	-	-
		м2 окраш								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			27251579	703287			9142
			Тенге			11087286	578023			514
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27251579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5020421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11665309	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10440584	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7707517	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6362937		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1344580		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2796728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37755824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11665309	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			37755824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11665309	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Парапет								
		Кирпичная кладка								
152	E11-080201--0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4	13,75	19344,77	2338,4	265991	32153	43429	4,54	62
	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	м. Кладка		4063,3	450,4	55870	6193	50,8	0,4	6
		м3 кладк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 9									
		Накладные расходы -		3158,47		43429				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2292,96				31528		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		865,51				11901		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1800,26		24754				
		Сметная стоимость				334174				
153	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,03404	312808,71	2120,51	10648	72	1449	56,4	2
	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	т металл		56287,2	608,04	1916	21	50,8	0,54	-
		Накладные расходы -		42571,24		1449				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		28902,78				984		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13668,46				465		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28430,40		968				
		Сметная стоимость				13065				
154	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03404	254401	-	8660	-	346	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10176,04		346				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		720				
		Сметная стоимость				9727				
155	E11-060701-0201	Пояс обвязки Пояса в опалубке В15. Устройство	4,1	30268,24	4601,97	124100	18868	23990	8,25	34
	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	м3		8382	818,26	34366	3355	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		5851,34		23990				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,13				18295		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1389,21				5696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2889,57		11847				
		Сметная стоимость				159938				
156	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20001	192860	-	38574	-	1543	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7714,40		1543				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				1543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		3209				
		Сметная стоимость				43326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22172	200098 - -	- - -	44366 - -	- - -	1775 - -	- - -	- - -
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		1775				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				1775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		3691				
		Сметная стоимость				49832				
158	Е11-060301-0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Анкер А-1,А3 Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,09636	36630,35 34258,5	1947,36 597,89	3530 3301	188 58	1835 48,5	33,1 0,37	3 -
		т								
		Накладные расходы -		19046,78		1835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		16905,35				1629		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2141,43				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4454,17		429				
		Сметная стоимость				5795				
159	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09636	192860 - -	- - -	18584 - -	- - -	743 - -	- - -	- - -
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		743				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				743		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		1546				
		Сметная стоимость				20874				
160	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,15767	254401 - -	- - -	40111 - -	- - -	1604 - -	- - -	- - -
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		1604				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				1604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		3337				
		Сметная стоимость				45053				
		Сердечник монолитный МС-1-46шт								
161	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,84	33828,31 10181,6	5972,94 1147,35	62244 18734	10990 2111	13004 48,5	10,4 1,01	19 2
		Изм. и доп. вып. м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
		Накладные расходы -		7067,45		13004				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5494,54				10110		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1572,91				2894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3271,66		6020				
		Сметная стоимость				81268				
162	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0598	192860	-	11533	-	461	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		461				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				461		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		960				
		Сметная стоимость				12954				
163	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01472	200098	-	2945	-	118	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		118				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		245				
		Сметная стоимость				3308				
164	Е11-060301--0404 11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Анкер А-3, А-4 Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,16944	36630,35	1947,36	6207	330	3227	33,1	6
				34258,5	597,89	5805	101	48,5	0,37	-
		т								
		Накладные расходы -		19046,78		3227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		16905,35				2864		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2141,43				363		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4454,17		755				
		Сметная стоимость				10189				
165	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16944	192860	-	32678	-	1307	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		1307				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				1307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		2719				
		Сметная стоимость				36704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,15275	254401 -	- -	38860 -	- -	1554 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		1554				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				1554		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		3233				
		Сметная стоимость				43648				
		Решетки Р1-23шт								
167	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,09591	49988 43897,2	2569,56 406,9	4794 4210	246 39	2883 60,9	46,6 0,31	4 -
		т констр								
		Накладные расходы -		30059,96		2883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		26981,20				2588		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3078,77				295		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6403,84		614				
		Сметная стоимость				8291				
168	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,09591	688278 -	- -	66013 -	- -	2641 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		27531,12		2641				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27531,12				2641		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57264,73		5492				
		Сметная стоимость				74146				
169	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	4,12413	778,68 644,71	0,94 0,43	3211 2659	4 2	1645 54,8	0,65 -	3 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		398,83		1645				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				1458		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		388				
		Сметная стоимость				5244				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			783049	62851			133
			----			---	---			---
			Тенге			126862	11879			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			778254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			290674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			302324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			100673	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	66868		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	33805		-
		Сметная прибыль -	Тенге			70314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			949242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134492	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4794	-	-		-
		Материалы -	Тенге			338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4249	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2883	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2588		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	295		-
		Сметная прибыль -	Тенге			614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			957533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138741	-		-

РАЗДЕЛ 12. Лестница Л1-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опорные подушки								
170	E11-060101--0101	Заделка балок В15 Подготовка бетонная. Устройство	1,2	19226,03	1063,69	23071	1276	1690	1,35	2
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1063,8	204,14	1277	245	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1408,59		1690				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		793,64				952		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1650,77		1981				
		Сметная стоимость				26742				
171	E11-060101--0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	1,08	25302,33	1858,17	27327	2007	4546	6,34	7
	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	объемом до 3 м3. Устройство		5972,28	366,86	6450	396	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		4209,56		4546				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3074,48				3320		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1135,07				1226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2360,95		2550				
		Сметная стоимость				34423				
172	C121-050301--3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,04736	192860	-	9134	-	365	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		365				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		760				
		Сметная стоимость				10259				
173	E11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,06496	369567,08	1183,08	24007	77	7691	198	13
	11-060301-0407 РСНБ РК 2015			204930	477,66	13312	31	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		118390,31		7691				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		99622,72				6471		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18767,59				1219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39036,59		2536				
		Сметная стоимость				34233				
		Фундамент под косоуры ФМ-1								
174	E11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5 сульфатостойкии. Устройство	0,6	17208,47	1063,69	10325	638	797	1,35	1
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015			1063,8	204,14	638	122	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1327,89		797				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		890				
		Сметная стоимость				12011				
175	E11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	2,16	25783,44	1858,17	55692	4014	9134	6,34	14
	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	объемом до 3 м3 В15 W4 сульфатостойкии. Устройство		5972,28	366,86	12900	792	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		4228,80		9134				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3074,48				6641		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1154,32				2493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2400,98		5186				
		Сметная стоимость				70012				
176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,04324	187146	-	8092	-	324	-	-
	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III д25мм (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		324				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		673				
		Сметная стоимость				9089				
177	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д8мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00832	200098	-	1665	-	67	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		67				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		139				
		Сметная стоимость				1870				
178	Е11-080101--0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	48,89	828,67	20,45	40514	1000	7746	0,21	10
				234,9	2,25	11484	110	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		158,44		7746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		120,47				5890		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		37,97				1856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,97		3861				
		Сметная стоимость				52121				
179	Е11-060301--0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01624	369567,08	1183,08	6002	19	1923	198	3
				204930	477,66	3328	8	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		118390,31		1923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		99622,72				1618		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18767,59				305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39036,59		634				
		Сметная стоимость				8559				
		Монолитные ступени								
180	Е11-060101--0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Ступени В12,5 с/с Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,08	18338,18	1628,17	19805	1758	1890	1,79	2
				1686,18	328,79	1821	355	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		1749,88		1890				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		977,26				1055		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		772,62				834		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1607,04		1736				
		Сметная стоимость				23430				
181	С121-050309-0301 21-050309-	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	0,01036	254401	-	2636	-	105	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 РСНБ РК 2015	23279-2012								
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		105				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		219				
		Сметная стоимость				2961				
182	E11-070519--0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	32	16474,23	79,69	527175	2550	63765	1,74	56
	11-070519-0101 РСНБ РК 2015			2034,06	31	65090	992	62,1	0,03	1
		м огражд								
		Накладные расходы -		1992,67		63765				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1282,40				41037		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		710,27				22728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1477,35		47275				
		Сметная стоимость				638216				
183	E11-150403--0301	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами	3,2	757,44	2,2	2424	7	1103	0,53	2
	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4			550,62	1	1762	3	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		344,67		1103				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		302,29				967		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,39				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,17		282				
		Сметная стоимость				3809				
184	E11-070518--0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	44	1198,43	47,89	52731	2107	34425	1,08	48
	11-070518-0101 РСНБ РК 2015			1117,8	19,4	49183	853	62,1	0,01	1
		м ступен								
		Накладные расходы -		782,38		34425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		706,20				31073		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		76,19				3352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,47		6972				
		Сметная стоимость				94128				
185	С121-040110--9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	44	2689	-	118316	-	4733	-	-
	21-040110-9903 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		107,56		4733				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		107,56				4733		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		223,72		9844				
		Сметная стоимость				132893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлоконструкция								
186	Е11-090302--0301	Металлоконструкция лестницы из одиночных и парных	2,215	77219,88	19687,45	171042	43608	91305	56,5	125
	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		55313,5	4893,4	122519	10839	60,9	3,61	8
		т констр								
		Накладные расходы -		41221,44		91305				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36666,00				81215		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4555,44				10090		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9475,30		20988				
		Сметная стоимость				283335				
187	С121-060801--0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	2,23715	415418	-	929352	-	37174	-	-
	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16616,72		37174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16616,72				37174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34562,78		77322				
		Сметная стоимость				1043848				
188	Е11-090501--0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных	2,215	12057,51	1915,36	26707	4243	12732	5,25	12
	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	зданий. Электродуговая сварка при монтаже		8310,75	3,38	18408	7	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5748,14		12732				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5063,30				11215		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		684,83				1517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1424,45		3155				
		Сметная стоимость				42594				
189	Е11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	95,245	173,92	3,17	16565	302	3054	0,04	4
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалями ПФ-115		44,09	0,45	4199	43	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		32,06		3054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				2299		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		1569				
		Сметная стоимость				21188				
		Ограждение лестниц								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	E11-090304--0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с	0,39756	64519,82	24391,3	25650	9697	10742	28,9	11
	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ограждением. Монтаж		31501	7083,84	12524	2816	60,9	5,25	2
		т констр								
		Накладные расходы -		27018,88		10742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23498,17				9342		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3520,72				1400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7323,10		2911				
		Сметная стоимость				39303				
191	С121-060208--0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,4015356	521278	-	209312	-	8372	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		20851,12		8372				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				8372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		17415				
		Сметная стоимость				235099				
192	E11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	17,09508	173,92	3,17	2973	54	548	0,04	1
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалями ПФ-115		44,09	0,45	754	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		32,06		548				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				413		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		282				
		Сметная стоимость				3803				
		Переходные площадки								
193	E11-060801--0101	Переходные площадки Перекрытия безбалочные	2,36	33600,52	1769,68	79297	4176	12815	8,06	19
	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		7745,66	355,51	18280	839	48,5	0,31	1
		м3								
		Накладные расходы -		5430,25		12815				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3929,07				9273		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1501,18				3543		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3122,46		7369				
		Сметная стоимость				99481				
194	С121-050309--0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	0,05752	254401	-	14633	-	585	-	-
	21-050309-	диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 РСНБ РК 2015	23279-2012								
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		585				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				585		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		1217				
		Сметная стоимость				16436				
195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III д10мм (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09996	192860	-	19278	-	771	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		771				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		1604				
		Сметная стоимость				21653				
196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I д6мм (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01616	200098	-	3234	-	129	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		129				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		269				
		Сметная стоимость				3632				
197	Е11-110101--2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	27	4411,8	127,57	119119	3444	20767	0,89	24
	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9			892,71	43,06	24103	1163	60,9	0,04	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		769,15		20767				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		569,88				15387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		199,27				5380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		414,48		11191				
		Сметная стоимость				151077				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			2546078	80978			352
			Тенге			368033	19623			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2322678	-	-		-
	Материалы -		Тенге			769014	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	220543	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1315652	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			224520	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	126551		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	97969		-
		Сметная прибыль -	Тенге			203776	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2750974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	220543	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			223400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12401	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167114	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114779	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	101772		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13007		-
		Сметная прибыль -	Тенге			27054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			365233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			3116208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387656	-		-

РАЗДЕЛ 13. Крыльцо Кр-1 с пандусом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
198	E11-060201--0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	2,16	20740	914,52	44798	1975	6096	3,94	9
	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство м3		3644,5	306,15	7872	661	48,5	0,23	-
		Накладные расходы -		2822,31		6096				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1916,07				4139		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		906,24				1957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1884,98		4072				
		Сметная стоимость				54966				
199	E11-060301--0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03456	12860,66	1251,94	444	43	228	11,6	-
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	т		11576,8	505	400	17	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		6608,49		228				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				203		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		54				
		Сметная стоимость				726				
200	C121-050301--3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,03456	192860	-	6665	-	267	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III д10мм (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		267				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		555				
		Сметная стоимость				7486				
		Стойки								
201	E11-090301--0201	Монтаж стойки Ст-1,2	0,48852	22401,92	10504,27	10944	5132	4324	9,35	5
	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	т констр		9845,55	2715,06	4810	1326	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		8851,46		4324				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		7649,41				3737		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1202,05				587		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2500,27		1221				
		Сметная стоимость				16490				
202	С121-060801--0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,4934052	439279	-	216743	-	8670	-	-
	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		17571,16		8670				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17571,16				8670		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36548,01		18033				
		Сметная стоимость				243446				
203	E11-090501--0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки)	0,4934052	2740,11	508,92	1352	251	662	1,34	1
	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1944,34	1,13	959	1	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		1341,78		662				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1184,79				585		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,00				77		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,55		161				
		Сметная стоимость				2175				
204	E11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	21,00636	173,92	3,17	3653	67	674	0,04	1
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалями ПФ-115 м2		44,09	0,45	926	9	54,2	-	-
		Накладные расходы -		32,06		674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				507		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		346				
		Сметная стоимость				4673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо								
205	E11-060101--0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские.	5	3618,65	1628,17	18093	8141	5805	1,79	9
	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство		1686,18	328,79	8431	1644	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		1161,10		5805				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		977,26				4886		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		183,84				919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		382,38		1912				
		Сметная стоимость				25810				
206	С121-050309--0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,12672	254401	-	32238	-	1290	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		1290				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				1290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		2682				
		Сметная стоимость				36210				
207	E11-110101--1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм.	4,31	2316,47	95,88	9984	413	4820	1,57	7
	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство		1595,12	24,17	6875	104	60,9	0,02	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		1118,25		4820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		986,15				4250		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		132,10				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		274,78		1184				
		Сметная стоимость				15988				
		Пандус								
208	E11-060201--0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	7,4	21297,94	914,52	157605	6767	21050	3,94	29
	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство		3644,5	306,15	26969	2266	48,5	0,23	2
		м3								
		Накладные расходы -		2844,63		21050				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1916,07				14179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		928,56				6871		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1931,41		14292				
		Сметная стоимость				192948				
209	E11-060301--0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,04262	12860,66	1251,94	548	53	282	11,6	-
	11-060301-0410 РСНБ			11576,8	505	493	22	48,5	0,38	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		Накладные расходы -		6608,49		282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				250		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		66				
		Сметная стоимость				896				
210	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04262	254401	-	10843	-	434	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		434				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		902				
		Сметная стоимость				12179				
211	Е11-110101--1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15	645,41	26,13	9681	392	3271	0,36	5
	11-110101-1101 РСНБ РК 2015			291,56	11,96	4373	179	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		218,06		3271				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		184,85				2773		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,21				498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,08		1036				
		Сметная стоимость				13988				
		Ограждение								
212	Е11-090304--0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,49155	64519,82	24391,3	31715	11990	13281	28,9	14
	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	ОГ-1,2,3,4		31501	7083,84	15484	3482	60,9	5,25	3
		т констр								
		Накладные расходы -		27018,88		13281				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23498,17				11551		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3520,72				1731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7323,10		3600				
		Сметная стоимость				48596				
213	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,4964655	521278	-	258797	-	10352	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		20851,12		10352				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				10352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		21532				
		Сметная стоимость				290681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	21,13665	173,92	3,17	3676	67	678	0,04	1
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалями ПФ-115 м2		44,09	0,45	932	10	54,2	-	-
		Накладные расходы -		32,06		678				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				510		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		348				
		Сметная стоимость				4702				
215	E11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных	58	16474,23	79,69	955505	4622	115575	1,74	101
	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	пород. Установка м огражд		2034,06	31	117975	1798	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		1992,67		115575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1282,40				74379		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		710,27				41195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1477,35		85686				
		Сметная стоимость				1156766				
216	E11-150403-0301	Поручень. Окраска улучшенная масляными составами	5,8	757,44	2,2	4393	13	1999	0,53	3
	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш		550,62	1	3194	6	54,8	-	-
		Накладные расходы -		344,67		1999				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		302,29				1753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,39				246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,17		511				
		Сметная стоимость				6903				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	1777677	39926			185
	Тенге	199695	11525			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1733666	-	-		-
Материалы -	Тенге	1007387	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	185157	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	525285	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	181489	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	107829		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	73660		-
Сметная прибыль -	Тенге	153212	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2068368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	185157	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44010	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26062	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18267	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	15872		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2395		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2135628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211220	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Козырек КВ-2-1шт								
217	Е11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,	0,10697	77219,88	19687,45	8260	2106	4409	56,5	6
	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т констр	55313,5	4893,4	5917	523	60,9	3,61	-
		Накладные расходы -		41221,44		4409				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36666,00				3922		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4555,44				487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9475,30		1014				
		Сметная стоимость				13683				
218	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,1080397	415418	-	44882	-	1795	-	-
	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16616,72		1795				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16616,72				1795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34562,78		3734				
		Сметная стоимость				50411				
219	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных	0,10697	12057,51	1915,36	1290	205	615	5,25	1
	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8310,75	3,38	889	-	60,9	-	-
		Накладные расходы -		5748,14		615				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		5063,30				542		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		684,83				73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1424,45		152				
		Сметная стоимость				2057				
220	Е11-150403--1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	4,59971	502,23 368,26	0,94 0,43	2310 1694	4 2	1059 54,8	0,37 -	2 -
		Накладные расходы -		230,22		1059				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		202,04				929		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,17				130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,60		270				
		Сметная стоимость				3638				
221	Е11-090401--0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж м2 покры	2,8	542,33 310,34	154,1 41,54	1519 869	431 116	685 60,9	0,32 0,03	1 -
		Накладные расходы -		244,56		685				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		214,30				600		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		30,27				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,95		176				
		Сметная стоимость				2380				
222	С121-100103--0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 м2	3,0968	2506 -	- -	7761 -	- -	310 -	- -	- -
		Накладные расходы -		100,24		310				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100,24				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,50		646				
		Сметная стоимость				8717				
223	Е11-120101--1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2 покры	1,4	2775,5 915,62	13,44 3,04	3886 1282	19 4	910 56,4	0,97 -	1 -
		Накладные расходы -		649,87		910				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		518,13				725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,74				184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		274,03		384				
		Сметная стоимость				5179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	E11-100403--0101	Подшивка из пластика	6,26	1754,68	12,81	10984	80	4466	0,98	6
	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	м2 потол		1029,73	4,65	6446	29	59,8	-	-
		Накладные расходы -		713,49		4466				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		618,56				3872		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		94,93				594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,45		1236				
		Сметная стоимость				16686				
225	С121-130816--3505	Пластики с одной декоративной стороной,	0,006573	2842972	-	18687	-	747	-	-
	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	толщина 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		113718,88		747				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113718,88				747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236535,27		1555				
		Сметная стоимость				20989				
226	E11-120101--0901	Желоба настенные. Устройство	10	6507,61	139,12	65076	1391	6980	0,75	8
	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	м желобо		706,5	39,63	7065	396	56,4	0,03	-
		Накладные расходы -		697,95		6980				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		420,82				4208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		277,14				2771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		576,45		5764				
		Сметная стоимость				77820				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			164654	4237			24
			Тенге			24162	1072			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153585	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64275	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16919	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71329	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16268	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	9735		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	6533		-
	Сметная прибыль -		Тенге			13588	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183441	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16919	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11069	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8315	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5709	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5064		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	645		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			201561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25233	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Лестница пожарная								
227	E11-060201--0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	0,27	21536,62	914,52	5815	247	771	3,94	1
	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство		3644,5	306,15	984	83	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		2854,17		771				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1916,07				517		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		938,11				253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1951,26		527				
		Сметная стоимость				7112				
228	E11-060301--0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00898	369567,08	1183,08	3319	11	1063	198	2
	11-060301-0407 РСНБ РК 2015			204930	477,66	1840	4	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		118390,31		1063				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		99622,72				895		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18767,59				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39036,59		351				
		Сметная стоимость				4733				
229	E11-090301--0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на	0,0596	38648,76	18234,8	2303	1087	825	14,3	1
	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	отметке до 25 м		15057,9	4349,95	897	259	60,9	3,24	-
		т констр								
		Накладные расходы -		13838,11		825				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		11819,38				704		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2018,73				120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4198,95		250				
		Сметная стоимость				3378				
230	E11-090302--0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,	0,0457	76831,78	19687,45	3511	900	1883	56,5	3
	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		55313,5	4893,4	2528	224	60,9	3,61	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	т констр								
		Накладные расходы -		41205,91		1883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36666,00				1676		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4539,91				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9443,02		432				
		Сметная стоимость				5826				
231	Е11-090501--0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	0,106353	2740,11	508,92	291	54	143	1,34	-
	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		1944,34	1,13	207	-	60,9	-	-
		т								
		Накладные расходы -		1341,78		143				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1184,79				126		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,00				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,55		35				
		Сметная стоимость				468				
232	С121-060801--0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0750743	439279	-	32979	-	1319	-	-
	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		17571,16		1319				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17571,16				1319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36548,01		2744				
		Сметная стоимость				37042				
233	Е11-090304--0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с	0,31913	64519,82	24391,3	20590	7784	8623	28,9	9
	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	ограждением КОСОУРЫ		31501	7083,84	10053	2261	60,9	5,25	2
		т								
	Изм. и доп. вып. 5									
		Накладные расходы -		27018,88		8623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23498,17				7499		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3520,72				1124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7323,10		2337				
		Сметная стоимость				31550				
234	С121-060208--0401	Косоуры	0,18483	521278	-	96348	-	3854	-	-
	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20851,12		3854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				3854		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		8016				
		Сметная стоимость				108218				
235	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0750834	439279	-	32983	-	1319	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		17571,16		1319				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17571,16				1319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36548,01		2744				
		Сметная стоимость				37046				
236	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0149379	521278	-	7787	-	311	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		20851,12		311				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		648				
		Сметная стоимость				8746				
237	С121-050110-0202 21-050110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	0,04747	237914	-	11294	-	452	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9516,56		452				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9516,56				452		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19794,44		940				
		Сметная стоимость				12685				
238	Е11-130301--1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	18,25049	173,92	3,17	3174	58	585	0,04	1
				44,09	0,45	805	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		32,06		585				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				441		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		301				
		Сметная стоимость				4060				
239	Е11-070107--0103 11-070107-0103 РСНБ	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00898	681916,2	6764,34	6124	61	552	42,7	-
				51795,1	1159,78	465	10	62,1	1,03	-
		т стальн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		Накладные расходы -		61477,03		552				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32884,98				295		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28592,05				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59471,46		534				
		Сметная стоимость				7210				
240	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,01366	200098	-	2733	-	109	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ан-1		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		109				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		227				
		Сметная стоимость				3070				
241	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01269	404706	-	5136	-	205	-	-
	21-130201-0901 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16188,24		205				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16188,24				205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33671,54		427				
		Сметная стоимость				5769				
242	С121-020101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ	0,004	14502	-	58	-	2	-	-
	21-020101-2601 РСНБ РК 2015	7473-2010 /бетонный вкладыш/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		580,08		2				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		580,08				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1206,57		5				
		Сметная стоимость				65				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	234444	10201			17
	----	---	---			---
	Тенге	17779	2849			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	207748	-	-		-
Материалы -	Тенге	13961	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4200	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	189317	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10544	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2148		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	8396		-
Сметная прибыль -	Тенге	17463	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	235755	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4200	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16429	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11473	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	10005		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1468		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			276978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20628	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Вентшахты								
		Вентшахты ВШ-1 -8шт								
243	Е11-060501--0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.	0,48	33828,31	5972,94	16238	2867	3392	10,4	5
	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство		10181,6	1147,35	4887	551	48,5	1,01	-
	Изм. и доп. вып. 2	м3								
		Накладные расходы -		7067,45		3392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5494,54				2637		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1572,91				755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3271,66		1570				
		Сметная стоимость				21201				
244	Е11-060301--0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2428	17095,97	904,01	4151	219	2147	16,88	4
	11-060301-0601 РСНБ РК 2015			15900,96	273,36	3861	66	48,5	0,17	-
	Изм. и доп. вып. 1	т								
		Накладные расходы -		8842,17		2147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7844,55				1905		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		997,62				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2075,05		504				
		Сметная стоимость				6802				
245	С121-050309--0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0532	254401	-	13534	-	541	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				541		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		1126				
		Сметная стоимость				15201				
246	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,205536	192860	-	39640	-	1586	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		1586				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				1586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		3298				
		Сметная стоимость				44524				
247	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00384	200098	-	768	-	31	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		31				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		64				
		Сметная стоимость				863				
248	Е11-150203--0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	51,68	1278,91	69,56	66094	3595	27938	0,74	38
				806,6	52,19	41685	2697	54,8	0,06	3
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		540,60		27938				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		470,62				24321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		69,98				3617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,56		7523				
		Сметная стоимость				101555				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		140425	6681			47
				Тенге		50433	3314			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		140425	-	-		-
		Материалы -		Тенге		29368	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	53747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		53942	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35635	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	28863		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	6772		-
		Сметная прибыль -		Тенге		14085	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53747	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			190145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53747	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Отопление								
249	Е11-160301--0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	334	1565,93	16,8	523019	5613	92336	0,3	99
	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м		334,42	5,97	111697	1993	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		276,46		92336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				68669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,86				23668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,39		49228				
		Сметная стоимость				664584				
250	Е11-160301--0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	480	1677,63	16,8	805264	8066	134844	0,3	143
	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м		334,42	5,97	160523	2864	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		280,92		134844				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				98686		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,33				36158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,68		75209				
		Сметная стоимость				1015316				
251	Е11-160301--0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	102	1931,88	16,8	197052	1714	29692	0,3	30
	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка м трубоп		334,42	5,97	34111	609	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		291,09		29692				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				20971		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		85,50				8721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,84		18139				
		Сметная стоимость				244883				
252	Е11-160301--0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	159	2110,66	16,8	335595	2672	47421	0,3	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка		334,42	5,97	53173	949	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		298,25		47421				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				32690		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		92,65				14731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,71		30641				
		Сметная стоимость				413657				
253	Е11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	12	2553,93	30,79	30647	370	4471	0,37	4
	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка		418,87	11,6	5026	139	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		372,56		4471				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		260,00				3120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		112,56				1351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,12		2809				
		Сметная стоимость				37927				
254	Е11-161101-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	933	75,86	1,22	70777	1134	44672	0,05	47
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		71,39	-	66609	-	60,4	-	-
		м								
		Накладные расходы -		47,88		44672				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				40232		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,76				4440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,90		9236				
		Сметная стоимость				124685				
255	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов	246,87	18055,79	143,91	4457432	35527	299222	0,7	173
	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	1кВт		713,7	66,09	176191	16315	60,4	0,06	15
		Накладные расходы -		1212,06		299222				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		470,99				116274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		741,07				182948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1541,43		380532				
		Сметная стоимость				5137186				
256	Е11-181101-0105	Установка кранов воздушных	170	260,46	-	44278	-	17781	0,12	21
	11-181101-	комплект		149,93	-	25488	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6									
		Накладные расходы -		104,60		17781				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		90,56				15394		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,04				2387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,20		4965				
		Сметная стоимость				67024				
257	E11-160601--0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	112	1916,01	93,98	214593	10526	116416	1,47	165
				1521,45	11,26	170402	1261	60,4	0,01	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1039,43		116416				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				103685		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				12731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		26481				
		Сметная стоимость				357490				
258	С123-041005--3002 23-041005-3002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	112	15188	-	1701056	-	68042	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		607,52		68042				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		607,52				68042		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1263,64		141528				
		Сметная стоимость				1910626				
259	С123-041005--1106 Т123-041005-1106	Термостатический элемент типа Danfoss	112	4500	-	504000	-	20160	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		180,00		20160				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		180,00				20160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		374,40		41933				
		Сметная стоимость				566093				
260	E11-160601--0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	11	1916,01	93,98	21076	1034	11434	1,47	16
				1521,45	11,26	16736	124	60,4	0,01	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1039,43		11434				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				10183		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				1250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		2601				
		Сметная стоимость				35110				
261	С123-040904-1304	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	11	16944	-	186384	-	7455	-	-
	23-040904-1304 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		677,76		7455				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		677,76				7455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1409,74		15507				
		Сметная стоимость				209347				
262	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	84,9	2,24	20376	537	5946	0,03	7
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015			37,7	0,23	9048	54	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,77		5946				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				4933		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				1012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		2106				
		Сметная стоимость				28428				
263	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	240	118,52	2,88	28445	691	3424	0,02	4
	11-130301-1421 РСНБ РК 2015			16,56	0,34	3974	81	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		14,27		3424				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,16				2198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,11				1226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,62		2550				
		Сметная стоимость				34418				
264	Е11-130301-0406	Поверхности металлические-радиаторы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	223	84,9	2,24	18933	499	5525	0,03	7
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015			37,7	0,23	8407	50	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,77		5525				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				4584		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				941		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		1957				
		Сметная стоимость				26414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	E11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные-радиаторы.	223	173,92	3,17	38783	707	7150	0,04	9
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	44,09	0,45	9832	100	54,2	-	-
		Накладные расходы -		32,06		7150				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				5384		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				1767		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		3675				
		Сметная стоимость				49608				
266	E11-130301--0406	Поверхности металлические-трубы.	83	84,9	2,24	7047	186	2056	0,03	2
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,7	0,23	3129	19	54,2	-	-
		Накладные расходы -		24,77		2056				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				1706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		728				
		Сметная стоимость				9832				
267	E11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубы. Окраска	83	173,92	3,17	14435	263	2661	0,04	4
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	44,09	0,45	3660	37	54,2	-	-
		Накладные расходы -		32,06		2661				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				2004		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		1368				
		Сметная стоимость				18464				
268	С123-021104--0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	115	542	-	62330	-	2493	-	-
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015		кг	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,68		2493				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				2493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		5186				
		Сметная стоимость				70009				
269	E11-260101--1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	138	566,22	62,58	78139	8635	24936	0,21	29
	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	каучука K-Flex	м трубоп	246,66	28,15	34039	3885	55,3	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		180,70		24936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		151,97				20972		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,73				3964		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,75		8246				
		Сметная стоимость				111321				
270	С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	20,9	291	-	6082	-	243	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		11,64		243				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11,64				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,21		506				
		Сметная стоимость				6831				
271	С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	112,2	324	-	36353	-	1454	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		12,96		1454				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,96				1454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,96		3025				
		Сметная стоимость				40832				
272	С121-110403-0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9	5,5	363	-	1997	-	80	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
		Накладные расходы -		14,52		80				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,52				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,20		166				
		Сметная стоимость				2243				
273	С121-110403-0218 21-110403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	13,2	494	-	6521	-	261	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		19,76		261				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,76				261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,10		543				
		Сметная стоимость				7324				
274	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58	542	-	31436	-	1257	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,68		1257				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				1257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		2615				
		Сметная стоимость				35309				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		9442049	78173			808
				Тенге		892046	28481			26
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2238316	-	-		-
		Материалы -		Тенге		122549	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	76316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2032158	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		132985	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	41781		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	91204		-
		Сметная прибыль -		Тенге		189704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2561005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		66
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	76316	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7203733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5813122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	844210	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6909	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			818449	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	509903		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	308546		-
		Сметная прибыль -	Тенге			641774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8663956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	844210	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			11224960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920527	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Теплоснабжение калориферов								
275	E11-160401--0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	41	699,38	36,65	28675	1503	17799	0,55	23
	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		634,29	12,27	26006	503	60,4	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		434,12		17799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		390,52				16012		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,60				1787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,68		3718				
		Сметная стоимость				50192				
276	E11-160401--0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	106	702,18	36,65	74431	3885	46029	0,55	59
	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		634,29	12,27	67235	1301	60,4	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		434,23		46029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		390,52				41396		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,71				4633		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,91		9637				
		Сметная стоимость				130097				
277	C123-010201--0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина	5	444	-	2220	-	89	-	-
	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		17,76		89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,76				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,94		185				
		Сметная стоимость				2494				
278	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	5	338	-	1690	-	68	-	-
	23-010201-0112 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		13,52		68				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13,52				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,12		141				
		Сметная стоимость				1898				
279	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	18	563	-	10134	-	405	-	-
	23-010201-0125 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		22,52		405				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		22,52				405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,84		843				
		Сметная стоимость				11383				
280	С123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	18	685	-	12330	-	493	-	-
	23-010201-0136 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		27,40		493				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,40				493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,99		1026				
		Сметная стоимость				13849				
281	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	106	954	-	101124	-	4045	-	-
	23-010201-0143 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		38,16		4045				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,16				4045		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,37		8414				
		Сметная стоимость				113582				
282	Е11-160601--0101	Краны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1916,01	93,98	3832	188	2079	1,47	3
	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6			1521,45	11,26	3043	23	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1039,43		2079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				1852		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		473				
		Сметная стоимость				6384				
283	E11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1941,04	119,01	7764	476	4190	1,47	6
				1521,45	22,52	6086	90	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1047,50		4190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				3730		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				460		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		956				
		Сметная стоимость				12910				
284	С123-040904--1305 23-040904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	23045	-	46090	-	1844	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		921,80		1844				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		921,80				1844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1917,34		3835				
		Сметная стоимость				51768				
285	С123-040904--1306 23-040904-1306 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	32570	-	65140	-	2606	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1302,80		2606				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1302,80				2606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2709,82		5420				
		Сметная стоимость				73165				
286	С123-040904--1307 23-040904-1307 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	39285	-	78570	-	3143	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		1571,40		3143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1571,40				3143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3268,51		6537				
		Сметная стоимость				88250				
287	Е11-181101--0105	Автоматический воздухоотводчик диам.15мм.	4	168,46	-	674	-	404	0,12	-
	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка		149,93	-	600	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		100,92		404				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		90,56				362		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10,36				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,55		86				
		Сметная стоимость				1164				
288	С123-040905--0903	Автоматический воздухоотводчик диам.15мм	4	1854	-	7416	-	297	-	-
	23-040905-0903 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,16		297				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,16				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,25		617				
		Сметная стоимость				8330				
289	Е11-130301--0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	24,24	84,9	2,24	2058	54	601	0,03	1
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	за один раз		37,7	0,23	914	5	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,77		601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		213				
		Сметная стоимость				2871				
290	Е11-130301--1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	24,24	118,52	2,88	2873	70	346	0,02	-
	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	краской БТ-177 серебристой		16,56	0,34	401	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		14,27		346				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,16				222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,11				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,62		258				
		Сметная стоимость				3476				
291	Е11-160401--0202	Гильза для труб д25мм.Трубопроводы отопления	0,8	702,18	36,65	562	29	347	0,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп		634,29	12,27	507	10	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		434,23		347				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		390,52				312		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,71				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,91		73				
		Сметная стоимость				982				
292	С123-010201--0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,8	954	-	763	-	31	-	-
	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		38,16		31				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,16				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,37		63				
		Сметная стоимость				857				
293	Е11-160401--0204	Гильза для труб д40мм.Трубопроводы отопления	1,6	962,01	64,29	1539	103	918	0,73	1
	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка м трубоп		831,58	20,41	1331	33	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		573,66		918				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		514,60				823		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		59,06				95		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,85		197				
		Сметная стоимость				2653				
294	С123-010201--0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	1308	-	2093	-	84	-	-
	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		52,32		84				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,32				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,83		174				
		Сметная стоимость				2351				
295	Е11-160401--0204	Гильза для труб д50мм.Трубопроводы отопления	5,6	962,01	64,29	5387	360	3213	0,73	4
	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка м трубоп		831,58	20,41	4657	114	60,4	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		573,66		3213				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		514,60				2882		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		59,06				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,85		688				
		Сметная стоимость				9288				
296	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5,6	1541	-	8630	-	345	-	-
	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		61,64		345				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		61,64				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,21		718				
		Сметная стоимость				9693				
297	Е11-260101--1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	147	566,22	62,58	83235	9199	26562	0,21	31
	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	м трубоп		246,66	28,15	36259	4138	55,3	0,03	4
		Накладные расходы -		180,70		26562				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		151,97				22339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,73				4223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,75		8784				
		Сметная стоимость				118581				
298	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	5,5	291	-	1601	-	64	-	-
	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,64		64				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11,64				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,21		133				
		Сметная стоимость				1798				
299	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом	19,8	324	-	6415	-	257	-	-
	21-110403-0214 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
		Накладные расходы -		12,96		257				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,96				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,96		534				
		Сметная стоимость				7205				
300	С121-110403--0215 21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	19,8	363	-	7187	-	287	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		14,52		287				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,52				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,20		598				
		Сметная стоимость				8072				
301	С121-110403--0218 21-110403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	116,6	494	-	57600	-	2304	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		19,76		2304				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,76				2304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,10		4792				
		Сметная стоимость				64696				
302	Е11-161101--0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и	147	73,33	1,22	10779	179	7024	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубоп		71,39	-	10495	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		47,78		7024				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				6339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,66				685		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,69		1424				
		Сметная стоимость				19227				
303	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	542	-	6504	-	260	-	-
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,68		260				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		541				
		Сметная стоимость				7305				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		18	Тенге		637317	16045			136
				Тенге		157533	6225			5
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		503673	-	-		-
	Материалы -			Тенге		41269	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	41726	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		415507	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		44129	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	23060		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	21069		-
	Сметная прибыль -			Тенге		43824	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		591626	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		36
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	41726	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		133644	-	-		-
	Материалы -			Тенге		6962	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	122032	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		17	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		82001	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	73707		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	8294		-
	Сметная прибыль -			Тенге		17252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		232897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		105
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	122032	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		18	Тенге		824523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		141
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	163758	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19. Узел управления								
304	Е11-160401--0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка м трубоп	7	2357,17 752,43	44,04 14,35	16500 5267	308 100	4032 60,4	0,66 0,01	5 -
		Накладные расходы -		575,95		4032				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		463,14				3242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		112,81				790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,65		1643				
		Сметная стоимость				22174				
305	Е11-160401--0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка м трубоп	3	962,01 831,58	64,29 20,41	2886 2495	193 61	1721 60,4	0,73 0,02	2 -
		Накладные расходы -		573,66		1721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		514,60				1544		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		59,06				177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,85		369				
		Сметная стоимость				4976				
306	С123-010201--0169 23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	4,2	1541 -	- -	6472 -	- -	259 -	- -	- -
		Накладные расходы -		61,64		259				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		61,64				259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,21		538				
		Сметная стоимость				7269				
307	Е11-160601--0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка шт.	4	3493,7 2691	276,46 49,86	13975 10764	1106 199	7446 60,4	2,6 0,04	10 -
		Накладные расходы -		1861,45		7446				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1655,48				6622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,97				824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,41		1714				
		Сметная стоимость				23134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	С123-040101-0302 23-040101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	2	15002 -	- -	30004 -	- -	1200 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		600,08		1200				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		600,08				1200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1248,17		2496				
		Сметная стоимость				33700				
309	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	37023 -	- -	74046 -	- -	2962 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		1480,92		2962				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1480,92				2962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3080,31		6161				
		Сметная стоимость				83168				
310	Е11-160601--0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1916,01 1521,45	93,98 11,26	3832 3043	188 23	2079 60,4	1,47 0,01	3 -
		шт.								
		Накладные расходы -		1039,43		2079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				1852		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		473				
		Сметная стоимость				6384				
311	Е11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1941,04 1521,45	119,01 22,52	7764 6086	476 90	4190 60,4	1,47 0,02	6 -
		шт.								
		Накладные расходы -		1047,50		4190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				3730		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				460		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		956				
		Сметная стоимость				12910				
312	С123-040904-1305	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из	2	23045	-	46090	-	1844	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-040904-1305 РСНБ РК 2015	нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		921,80		1844				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		921,80				1844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1917,34		3835				
		Сметная стоимость				51768				
313	С123-040904--1307	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из	4	39285	-	157140	-	6286	-	-
	23-040904-1307 РСНБ РК 2015	нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1571,40		6286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1571,40				6286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3268,51		13074				
		Сметная стоимость				176500				
314	Е11-180701--0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	62687,18	425,93	125374	852	10052	3,69	7
	11-180701-0103 РСНБ РК 2015			3952,89	56,32	7906	113	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5025,91		10052				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		2421,56				4843		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2604,35				5209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5417,05		10834				
		Сметная стоимость				146260				
315	Е11-181101--0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.	6	2810,77	-	16865	-	2055	0,32	2
	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка		366,24	-	2197	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		342,49		2055				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		221,21				1327		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		121,28				728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		252,26		1514				
		Сметная стоимость				20433				
316	Е11-181101--0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	404,85	-	2429	-	1409	0,32	2
	11-181101-			348,04	-	2088	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	комплект								
		Накладные расходы -		234,82		1409				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		210,21				1261		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		307				
		Сметная стоимость				4145				
317	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	6	1698	-	10188	-	408	-	-
	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		67,92		408				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		67,92				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,27		848				
		Сметная стоимость				11443				
318	Е11-160601--0101	Краны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,	4	1916,01	93,98	7664	376	4158	1,47	6
	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1521,45	11,26	6086	45	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1039,43		4158				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				3703		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				455		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		946				
		Сметная стоимость				12767				
319	С123-040905-0201	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для	2	1078	-	2156	-	86	-	-
	23-040905-0201 РСНБ РК 2015	жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		43,12		86				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,12				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,69		179				
		Сметная стоимость				2422				
320	С123-040905-0704	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП	2	1190	-	2380	-	95	-	-
	23-040905-0704 РСНБ РК 2015	11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		47,60		95				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		47,60				95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,01		198				
		Сметная стоимость				2673				
321	С123-020103-0108 23-020103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1380	-	5520	-	221	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		55,20		221				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		55,20				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,82		459				
		Сметная стоимость				6200				
322	С123-020103-0109 23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1795	-	14360	-	574	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,80		574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		71,80				574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,34		1195				
		Сметная стоимость				16129				
323	Е11-260101--0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,2	34280,27	1041,32	6856	208	2603	18,8	4
				19796,4	450,4	3959	90	55,3	0,4	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		13015,55		2603				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		11196,48				2239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1819,07				364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3783,67		757				
		Сметная стоимость				10216				
324	С121-110101-0114 21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	0,2	13456	-	2691	-	108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		538,24		108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		538,24				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1119,54		224				
		Сметная стоимость				3023				
325	Е11-260101--1801 11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из стеклопластика	5,68	1746,99	107,63	9923	611	2846	0,6	3
				701,4	48,42	3984	275	55,3	0,04	-
	Изм. и	м2 изоли								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 4									
		Накладные расходы -		501,11		2846				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		414,65				2355		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		86,47				491		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,85		1022				
		Сметная стоимость				13791				
326	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,00568	434634	-	2469	-	99	-	-
	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	1000 м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17385,36		99				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17385,36				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36161,55		205				
		Сметная стоимость				2773				
327	Е11-161101--0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	10	73,33	1,22	733	12	478	0,05	1
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубоп		71,39	-	714	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		47,78		478				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,66				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,69		97				
		Сметная стоимость				1308				
328	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	34,3	542	-	18591	-	744	-	-
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,68		744				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		1547				
		Сметная стоимость				20881				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	586908	4331			51
	Тенге	54589	996			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	388886	-	-		-
Материалы -	Тенге	8016	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8308	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	372107	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20334	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4595		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	15739		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			32738	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8308	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			198023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			147866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47277	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			380	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37618	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	28555		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9063		-
		Сметная прибыль -	Тенге			18851	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			254492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47277	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			696449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55585	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Вентиляция								
329	Е11-202501--0101	Камеры приточные типовые без	1	51686,58	2902,54	51687	2903	30396	42,11	42
	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка		44336,57	761,61	44337	762	60,4	0,58	1
	Изм. и доп. вып. 6	камера								
		Накладные расходы -		30396,33		30396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27239,30				27239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3157,03				3157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6566,63		6567				
		Сметная стоимость				88650				
330	51-050603-0-101	Приточная установка	1	1264010	-	1264010	-	-	-	-
	51-050603-0101 РСНБ РК 2015	VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS производительностью 3525 м3/час (комплекте вентиляторная секция,водяной нагреватель, фильтр воздушный, шумоглушитель,воздушный клапан и автоматика)		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		50560,40		50560				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		50560,40				50560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105165,63		105166				
		Сметная стоимость				1419736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	E11-200101--0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	27	4516,79	48,38	121953	1306	32032	1,62	44
				1583,04	18	42742	486	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1186,38		32032				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				26110		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,35				5923		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		456,25		12319				
		Сметная стоимость				166304				
332	E11-200101--0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	4,37	4808,79	48,38	21014	211	5236	1,62	7
				1583,04	18	6918	79	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1198,06		5236				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				4226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		231,03				1010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,55		2100				
		Сметная стоимость				28350				
333	E11-200101--0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	30,89	4495	36,54	138850	1129	30075	1,28	40
				1254,1	9,64	38739	298	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		973,63		30075				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		763,30				23578		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		210,33				6497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		437,49		13514				
		Сметная стоимость				182440				
334	E11-200101--0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	216,11	4884,96	38,5	1055689	8321	214392	1,28	277
				1254,1	14,13	271023	3055	60,4	0,01	2
		м2 повер								
		Накладные расходы -		992,05		214392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		766,01				165543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		226,04				48849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		470,16		101606				
		Сметная стоимость				1371688				
335	E11-200101--0311 11-200101-	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,	21,11	4568,1	35,9	96433	758	16545	0,96	20
				943,66	13,16	19921	278	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0311 РСНБ РК 2015	периметр до 2400 мм. Прокладка								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		783,76		16545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		577,92				12200		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,84				4345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,15		9038				
		Сметная стоимость				122016				
336	С121-100402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	8,0556	229	-	1845	-	74	-	-
	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,16		74				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,16				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,05		153				
		Сметная стоимость				2072				
337	Е11-200501--0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с	25	1733,08	42,35	43327	1059	21687	1,24	31
	11-200501-0107 РСНБ РК 2015	ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		1258,82	11,82	31471	296	60,4	0,01	-
		заслонка								
		Накладные расходы -		867,49		21687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		767,47				19187		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100,02				2501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,05		5201				
		Сметная стоимость				70215				
338	С123-050302-1713	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные	1	21153	-	21153	-	846	-	-
	23-050302-1713 РСНБ РК 2015	общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		846,12		846				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		846,12				846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1759,93		1760				
		Сметная стоимость				23759				
339	С123-041005-2208	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3,	1	213611	-	213611	-	8544	-	-
	23-041005-2208 РСНБ РК 2015	фланцевый, пропускной способностью 225 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8544,44		8544				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8544,44				8544		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17772,44		17772				
		Сметная стоимость				239928				
340	С123-041005-2209 23-041005-2209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 280 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	271778	-	271778	-	10871	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10871,12		10871				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10871,12				10871		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22611,93		22612				
		Сметная стоимость				305261				
341	С123-041005-2210 23-041005-2210 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 400 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	381567	-	381567	-	15263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		15262,68		15263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		15262,68				15263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31746,37		31746				
		Сметная стоимость				428576				
342	С123-050302-0401 23-050302-0401 РСНБ РК 2015	КП-100 Клапаны приточный регулируемый	7	8008	-	56056	-	2242	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		320,32		2242				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		320,32				2242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		666,27		4664				
		Сметная стоимость				62962				
343	С123-050302-0402 23-050302-0402 РСНБ РК 2015	КП-160 Клапаны приточный регулируемый	3	14263	-	42789	-	1712	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		570,52		1712				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		570,52				1712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1186,68		3560				
		Сметная стоимость				48061				
344	С123-050302-0403 23-050302-0403 РСНБ РК 2015	КП-200 Клапаны приточный регулируемый	11	16685	-	183535	-	7341	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		667,40		7341				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		667,40				7341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1388,19		15270				
		Сметная стоимость				206147				
345	С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	90	685	-	61650	-	2466	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		27,40		2466				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,40				2466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,99		5129				
		Сметная стоимость				69245				
346	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,41	19352,12	1283,33	7934	526	4194	14,8	6
				15865,6	574,26	6505	235	55,3	0,51	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10228,98		4194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9091,24				3727		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1137,73				466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,49		970				
		Сметная стоимость				13098				
347	С121-110203-0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,41	12257	-	5025	-	201	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		490,28		201				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		490,28				201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1019,78		418				
		Сметная стоимость				5644				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			4039907	16212			467
			Тенге			461655	5488			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			1264010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50560	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			105166	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1419736	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1246943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1239009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53754	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3727		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	50027		-
		Сметная прибыль -	Тенге			104056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6740	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1528953	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1058117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460402	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			22421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350364	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	278083		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	72281		-
		Сметная прибыль -	Тенге			150345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2029663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460402	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			4854153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467143	-		-

РАЗДЕЛ 21. Система П-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	Е11-202501--0101	Камеры приточные типовые без	1	51686,58	2902,54	51687	2903	30396	42,11	42
	11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка камера		44336,57	761,61	44337	762	60,4	0,58	1
		Накладные расходы -		30396,33		30396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27239,30				27239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3157,03				3157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6566,63		6567				
		Сметная стоимость				88650				
349	51-050603-0-103	Приточная установка	1	998288	-	998288	-	-	-	-
	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS производительностью 1540 м3/час (комплекте вентиляторная секция,водяной нагреватель, фильтр		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздушный, шумоглушитель,воздушный клапан и автоматика)								
		комплект								
		Накладные расходы -		39931,52		39932				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39931,52				39932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83057,56		83058				
		Сметная стоимость				1121277				
350	E11-200101--0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	7,66	4665,19	38,5	35735	295	8472	1,48	11
	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1449,41	14,13	11102	108	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1105,95		8472				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		883,98				6771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		221,97				1700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,69		3537				
		Сметная стоимость				47743				
351	E11-200101--0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной	27,59	4884,96	38,5	134776	1062	27371	1,28	35
	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1254,1	14,13	34601	390	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		992,05		27371				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		766,01				21134		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		226,04				6236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		470,16		12972				
		Сметная стоимость				175118				
352	С121-100402--9903	Изол ГОСТ 10296-79	13,072	229	-	2993	-	120	-	-
	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,16		120				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,16				120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,05		249				
		Сметная стоимость				3362				
353	E11-200301--0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3,	7	1315,91	55,36	9211	387	5440	1,12	8
	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	размер 200х200 мм. Установка		1141,48	11,82	7990	83	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		777,09		5440				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		696,59				4876		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		80,50				563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,44		1172				
		Сметная стоимость				15823				
354	С123-050306--1853 23-050306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	7	2128	-	14896	-	596	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		85,12		596				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		85,12				596		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,05		1239				
		Сметная стоимость				16731				
355	С123-050301--1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	685	-	7535	-	301	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		27,40		301				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,40				301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,99		627				
		Сметная стоимость				8463				
356	Е11-260101--1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,28	19352,12	1283,33	5419	359	2864	14,8	4
				15865,6	574,26	4442	161	55,3	0,51	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10228,98		2864				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9091,24				2546		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1137,73				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,49		663				
		Сметная стоимость				8946				
357	С121-110203--0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,28	12257	-	3432	-	137	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		490,28		137				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		490,28				137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1019,78		286				
		Сметная стоимость				3855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крепление для подвески приточной установки в потолок								
358	Е11-070107--0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,03944	66919,2	6764,34	2639	267	1454	42,7	2
				51795,1	1159,78	2043	46	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		36877,15		1454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32884,98				1297		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3992,17				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8303,71		327				
		Сметная стоимость				4421				
359	С121-050201--0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03944	231063	-	9113	-	365	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9242,52		365				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9242,52				365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19224,44		758				
		Сметная стоимость				10236				
360	Е11-150403--1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Крепление уголками. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,14376	502,23	0,94	574	1	263	0,37	-
				368,26	0,43	421	-	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		230,22		263				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		202,04				231		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,17				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,60		67				
		Сметная стоимость				904				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	1276299	5274			103
	Тенге	104936	1550			1
Стоимость оборудования -	Тенге	998288	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39932	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	83058	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1121277	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46602	-	-		-
Материалы -	Тенге	1099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7113	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37970	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6101	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4074		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2027		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7113	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99373	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4889	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71678	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	60021		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	11657		-
		Сметная прибыль -	Тенге			24247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			327335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			1505530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106486	-		-

РАЗДЕЛ 22. Система П-3

361	E11-202501--0101	Камеры приточные типовые без секции орошения,	1	51686,58	2902,54	51687	2903	30396	42,11	42
	11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	производительность до 10 тыс м3/час. Установка		44336,57	761,61	44337	762	60,4	0,58	1
		камера								
		Накладные расходы -		30396,33		30396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27239,30				27239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3157,03				3157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6566,63		6567				
		Сметная стоимость				88650				
362	51-050603-0-103	Приточная установка	1	1297774,4	-	1297774	-	-	-	-
	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	VS-15-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS производительностью 2000 м3/час (комплекте вентиляторная секция,водяной нагреватель, фильтр воздушный, шумоглушитель,воздушный клапан и автоматика)		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		51910,98		51911				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		51910,98				51911		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107974,83		107975				
		Сметная стоимость				1457660				
363	Е11-200101--0302	Воздуховоды класса Н	5,39	4808,79	48,38	25919	261	6458	1,62	9
	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1583,04	18	8533	97	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1198,06		6458				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				5212		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		231,03				1245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,55		2590				
		Сметная стоимость				34967				
364	Е11-200101--0303	Воздуховоды класса Н	16,62	4665,19	38,5	77536	640	18381	1,48	25
	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1449,41	14,13	24089	235	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1105,95		18381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		883,98				14692		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		221,97				3689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,69		7673				
		Сметная стоимость				103590				
365	Е11-200101--0310	Воздуховоды класса Н	12,9	4884,96	38,5	63016	497	12797	1,28	17
	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1254,1	14,13	16178	182	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		992,05		12797				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		766,01				9882		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		226,04				2916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		470,16		6065				
		Сметная стоимость				81879				
366	Е11-200101--0311	Воздуховоды класса Н	2,74	4568,1	35,9	12517	98	2147	0,96	3
	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		943,66	13,16	2586	36	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		783,76		2147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		577,92				1583		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,84				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,15		1173				
		Сметная стоимость				15838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367	E11-200501--0104 11-200501-0104 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 800 мм. Установка	2	3026,27	126,97	6053	254	3161	2,25	4
				2282,95	40,53	4566	81	60,4	0,03	-
		заслонка								
		Накладные расходы -		1580,57		3161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1403,38				2807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		177,19				354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		368,55		737				
		Сметная стоимость				9951				
368	E11-200501--0105 11-200501-0105 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	1	3732,22	128,04	3732	128	1964	2,8	3
				2848,36	40,53	2848	41	60,4	0,03	-
		заслонка								
		Накладные расходы -		1963,97		1964				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1744,89				1745		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,08				219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		455,70		456				
		Сметная стоимость				6152				
369	С123-050302--1704 23-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	2	11196	-	22392	-	896	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		447,84		896				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		447,84				896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		931,51		1863				
		Сметная стоимость				25151				
370	С123-050302--1705 23-050302-1705 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 05, размерами 200 мм х 250 мм	1	11544	-	11544	-	462	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		461,76		462				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		461,76				462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		960,46		960				
		Сметная стоимость				12966				
371	E11-200301--0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	3	1315,91	55,36	3948	166	2331	1,12	3
				1141,48	11,82	3424	35	60,4	0,01	-
		решетка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		777,09		2331				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		696,59				2090		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		80,50				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,44		502				
		Сметная стоимость				6782				
372	E11-200301--0207	Решетки жалюзийные стальные,	8	1315,91	55,36	10527	443	6217	1,12	9
	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка		1141,48	11,82	9132	95	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		777,09		6217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		696,59				5573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		80,50				644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,44		1340				
		Сметная стоимость				18083				
373	С123-050306--1803	Декоративные алюминиевые	3	1447	-	4341	-	174	-	-
	23-050306-1803 РСНБ РК 2015	решетки, размерами 100 мм х 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,88		174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		57,88				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,39		361				
		Сметная стоимость				4876				
374	С123-050306--1853	Декоративные алюминиевые	8	2128	-	17024	-	681	-	-
	23-050306-1853 РСНБ РК 2015	решетки, размерами 200 мм х 200 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		85,12		681				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		85,12				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,05		1416				
		Сметная стоимость				19121				
375	С121-100402--9903	Изол ГОСТ 10296-79	2,73	229	-	625	-	25	-	-
	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,16		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,16				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,05		52				
		Сметная стоимость				702				
376	С123-050301--1801	Средства для крепления	11	685	-	7535	-	301	-	-
	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		27,40		301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,40				301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,99		627				
		Сметная стоимость				8463				
377	Е11-260101--1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,14	19352,12	1283,33	2709	180	1432	14,8	2
				15865,6	574,26	2221	80	55,3	0,51	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10228,98		1432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9091,24				1273		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1137,73				159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,49		331				
		Сметная стоимость				4472				
378	С121-110203--0106 21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,14	12257	-	1716	-	69	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		490,28		69				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		490,28				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1019,78		143				
		Сметная стоимость				1927				
		Крепление для подвески приточной установки в потолок								
379	Е11-070107--0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,03944	66919,2	6764,34	2639	267	1454	42,7	2
				51795,1	1159,78	2043	46	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		36877,15		1454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32884,98				1297		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3992,17				157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8303,71		327				
		Сметная стоимость				4421				
380	С121-050201--0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03944	231063	-	9113	-	365	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		9242,52		365				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9242,52				365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19224,44		758				
		Сметная стоимость				10236				
381	E11-150403-1003	Крепление уголками. Окраска масляная, количество окрасок	1,14376	502,23	0,94	574	1	263	0,37	-
	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	2 м2 окраш		368,26	0,43	421	-	54,8	-	-
		Накладные расходы -		230,22		263				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		202,04				231		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,17				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,60		67				
		Сметная стоимость				904				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге		1632921	5837			118
				Тенге		120378	1690			1
	Стоимость оборудования -			Тенге		1297774	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		51911	-	-		-
	Сметная прибыль -			Тенге		107975	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		1457660	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		80213	-	-		-
	Материалы -			Тенге		790	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	4812	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		74290	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		6121	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	2801		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	3320		-
	Сметная прибыль -			Тенге		6907	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		93241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	4812	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		254934	-	-		-
	Материалы -			Тенге		133852	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	117256	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		5766	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		83853	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	70823		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	13030		-
	Сметная прибыль -			Тенге		27103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		365890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		115
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	117256	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1916791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122068	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Система В1-В3								
382	E11-201601--0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	3	8698,01	1012,46	26094	3037	12979	5,28	16
	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	вентилят		5946,97	386,72	17841	1160	60,4	0,29	1
		Накладные расходы -		4326,49		12979				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3825,55				11477		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		500,94				1503		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1041,96		3126				
		Сметная стоимость				42199				
383	С123-050401--0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего	3	39466	-	118398	-	4736	-	-
	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1578,64		4736				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1578,64				4736		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3283,57		9851				
		Сметная стоимость				132985				
384	E11-200701--0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315	3	3805,51	45,12	11417	135	1500	0,51	2
	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	мм. Установка над шахтами		541,77	11,82	1625	35	60,4	0,01	-
		зонт								
		Накладные расходы -		499,96		1500				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		334,37				1003		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		165,60				497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		344,44		1033				
		Сметная стоимость				13950				
385	E11-201001--0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого	3	19438,76	47,17	58316	141	5396	1,62	5
	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка		1613,77	11,82	4841	35	60,4	0,01	-
		глушител								
		Накладные расходы -		1798,68		5396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		981,86				2946		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		816,82				2450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1699,00		5097				
		Сметная стоимость				68809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386	E11-200101--0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	36,9	4516,79	48,38	166670	1785	43778	1,62	60
				1583,04	18	58414	664	60,4	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1186,38		43778				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				35683		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,35				8094		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		456,25		16836				
		Сметная стоимость				227283				
387	E11-200101--0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	8,7	4808,79	48,38	41836	421	10423	1,62	14
				1583,04	18	13772	157	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1198,06		10423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				8413		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		231,03				2010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,55		4181				
		Сметная стоимость				56440				
388	E11-200101--0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	48,3	4495	36,54	217108	1765	47026	1,28	62
				1254,1	9,64	60573	466	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		973,63		47026				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		763,30				36867		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		210,33				10159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		437,49		21131				
		Сметная стоимость				285265				
389	С121-100402--9903 21-100402-9903 РСНБ РК 2015	Изол ГОСТ 10296-79	15,6	229	-	3572	-	143	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		9,16		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,16				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,05		297				
		Сметная стоимость				4012				
390	E11-200501--0107 11-200501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	6	1733,08	42,35	10398	254	5205	1,24	7
				1258,82	11,82	7553	71	60,4	0,01	-
		заслонка								
		Накладные расходы -		867,49		5205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		767,47				4605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100,02				600		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,05		1248				
		Сметная стоимость				16851				
391	С123-050302-КВ-160 Клапаны вытяжной		6	14263	-	85578	-	3423	-	-
-0402	регулируемый			---	---	---	---	---	---	---
23-050302-				-	-	-	-	-	-	-
0402 РСНБ		шт.								
РК 2015										
	Накладные расходы -			570,52		3423				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			570,52				3423		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1186,68		7120				
	Сметная стоимость					96121				
392	С123-050301-Средства для крепления		27	685	-	18495	-	740	-	-
-1801	воздуховодов: кронштейны и			---	---	---	---	---	---	---
23-050301-	подставки под оборудование из			-	-	-	-	-	-	-
1801 РСНБ	сортовой стали									
РК 2015										
		кг								
	Накладные расходы -			27,40		740				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			27,40				740		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			56,99		1539				
	Сметная стоимость					20774				
393	Е11-260101--Поверхности плоские и		0,75	19352,12	1283,33	14514	962	7672	14,8	11
1101	криволинейные. Изоляция			---	---	---	---	---	---	---
11-260101-	матами минераловатными			15865,6	574,26	11899	431	55,3	0,51	-
1101 РСНБ	прошивными безобкладочными и									
РК 2015	в обкладках из стеклоткани									
	или металлической сетки,									
	плитами минераловатными на									
	синтетическом связующем марки									
	М-125, плитами полужесткими									
	из стеклянного штапельного									
	волокна на синтетическом									
	связующем									
		м3 изоля								
	Накладные расходы -			10228,98		7672				
	в т.ч. накладные первого уровня - 55,3			9091,24				6818		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			1137,73				853		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2366,49		1775				
	Сметная стоимость					23961				
394	С121-110203-Маты теплоизоляционные URSA,		0,75	12257	-	9193	-	368	-	-
-0106	марка М 25ф-50			---	---	---	---	---	---	---
21-110203-				-	-	-	-	-	-	-
0106 РСНБ		м3								
РК 2015										
	Накладные расходы -			490,28		368				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4%			490,28				368		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1019,78		765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				10326				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			781590	8502			176
			Тенге			176519	3019			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1652	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17081	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6818		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	10263		-
		Сметная прибыль -	Тенге			21347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			288178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12330	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			531840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167209	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8198	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126307	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	100994		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25313		-
		Сметная прибыль -	Тенге			52652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			710799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			998977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179539	-		-
		РАЗДЕЛ 24. Система ВЕ1-ВЕ4								
395	Е11-200701--0401 11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	4	4462,09	45,12	17848	180	2105	0,51	2
				541,77	11,82	2167	47	60,4	0,01	-
		зонт								
		Накладные расходы -		526,23		2105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		334,37				1337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		191,86				767		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		399,07		1596				
		Сметная стоимость				21549				
396	Е11-200101--0303 11-200101-0303 РСНБ	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм.	29,32	4665,19	38,5	136783	1129	32426	1,48	43
				1449,41	14,13	42497	414	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	Прокладка								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1105,95		32426				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		883,98				25918		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		221,97				6508		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,69		13537				
		Сметная стоимость				182746				
397	С121-100402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	13,76	229	-	3151	-	126	-	-
	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,16		126				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,16				126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,05		262				
		Сметная стоимость				3539				
398	Е11-200301--0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	8	1315,91	55,36	10527	443	6217	1,12	9
	11-200301-0207 РСНБ РК 2015			1141,48	11,82	9132	95	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		777,09		6217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		696,59				5573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		80,50				644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,44		1340				
		Сметная стоимость				18083				
399	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	8	2128	-	17024	-	681	-	-
	23-050306-1853 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		85,12		681				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		85,12				681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,05		1416				
		Сметная стоимость				19121				
400	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	685	-	5480	-	219	-	-
	23-050301-1801 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		27,40		219				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,40				219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,99		456				
		Сметная стоимость				6155				
401	Е11-260101--1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	0,68	19352,12	1283,33	13159	873	6956	14,8	10
	11-260101-			15865,6	574,26	10789	390	55,3	0,51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1101 РСНБ РК 2015	прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10228,98		6956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9091,24				6182		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1137,73				774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,49		1609				
		Сметная стоимость				21724				
402	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	0,68	12257	-	8335	-	333	-	-
	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		490,28		333				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		490,28				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1019,78		693				
		Сметная стоимость				9362				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			212308	2625			65
			Тенге			64584	947			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47149	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1498	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11179	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8315	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6182		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2133		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11179	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109611	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54352	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2645	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40748	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	32829		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7919		-
		Сметная прибыль -	Тенге			16473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			282281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65531	-		-

РАЗДЕЛ 25. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1,В2

403	E11-160301--0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	344,5	2553,93	30,79	879828	10608	128347	0,37	128
	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		418,87	11,6	144301	3995	60,4	0,01	3
		м трубоп								
		Накладные расходы -		372,56		128347				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		260,00				89571		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		112,56				38776		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,12		80654				
		Сметная стоимость				1088829				
404	E11-160301--0207	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	270	4381,99	44,5	1183138	12014	149238	0,56	150
	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	неоцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка		584,42	16,47	157792	4447	60,4	0,01	4
		м трубоп								
		Накладные расходы -		552,73		149238				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		362,94				97993		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		189,80				51245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		394,78		106590				
		Сметная стоимость				1438966				
405	E11-160501--0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	104,5	2417,96	487,05	252677	50897	144435	1,64	171
	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		1917,16	129,19	200343	13500	60,4	0,14	14
		м трубоп								
		Накладные расходы -		1382,15		144435				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1235,99				129161		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		146,16				15274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,01		31769				
		Сметная стоимость				428881				
406	C123-010602--0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	104,5	182	-	19019	-	761	-	-
	23-010602-0302 РСНБ	7,4-20х1,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		м								
		Накладные расходы -		7,28		761				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,28				761		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,14		1582				
		Сметная стоимость				21362				
407	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	13	-	689	-	28	-	-
	23-020401-1201 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,52		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,52				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,08		57				
		Сметная стоимость				774				
408	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	19	-	513	-	21	-	-
	23-020401-2401 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,76		21				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,76				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,58		43				
		Сметная стоимость				576				
409	С123-020401-2201	Клипсы Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	11	-	1155	-	46	-	-
	23-020401-2201 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,44		46				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,44				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,92		96				
		Сметная стоимость				1297				
410	Е11-160601--0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	4	3493,7	276,46	13975	1106	7446	2,6	10
	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2691	49,86	10764	199	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1861,45		7446				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1655,48				6622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,97				824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,41		1714				
		Сметная стоимость				23134				
411	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	3	9403	-	28209	-	1128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		376,12		1128				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		376,12				1128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		782,33		2347				
		Сметная стоимость				31684				
412	С123-040101--0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	1	15002	-	15002	-	600	-	-
	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		600,08		600				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		600,08				600		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1248,17		1248				
		Сметная стоимость				16850				
413	С123-040702--0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	30	801	-	24030	-	961	-	-
	23-040702-0501 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		32,04		961				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		32,04				961		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,64		1999				
		Сметная стоимость				26990				
414	С123-051207--2901	Адаптер с внутренней резьбой д20х1/2	30	1756	-	52680	-	2107	-	-
	23-051207-2901 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		70,24		2107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,24				2107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,10		4383				
		Сметная стоимость				59170				
415	С123-040802--0101	Вентиль пропиленовый диам.20 мм ГОСТ 5761-2005	30	996	-	29880	-	1195	-	-
	23-040802-0101 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		39,84		1195				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39,84				1195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,87		2486				
		Сметная стоимость				33561				
416	Е11-160701--0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	20180,33	-	20180	-	1019	0,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	кран		337,8	-	338	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		1019,41		1019				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		204,03				204		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		815,37				815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1695,98		1696				
		Сметная стоимость				22895				
417	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	801	-	801	-	32	-	-
	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		32,04		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		32,04				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,64		67				
		Сметная стоимость				900				
418	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	3	27373,92	111,52	82122	335	5258	0,9	3
	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	кран		1013,4	33,78	3040	101	60,4	0,03	-
		Накладные расходы -		1752,75		5258				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		632,50				1897		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1120,26				3361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2330,13		6990				
		Сметная стоимость				94371				
419	1301-181	Огнетушитель порошковый ОП-2	6	8046,1	-	48277	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		321,84		1931				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		321,84				1931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,44		4017				
		Сметная стоимость				54225				
420	1301-188	Щит пожарный ЩПД	3	13902,79	-	41708	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		556,11		1668				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		556,11				1668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1156,71		3470				
		Сметная стоимость				46846				
421	Е11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	344,7	75,86	1,22	26149	419	16504	0,05	17
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубоп		71,39	-	24609	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		47,88		16504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				14864		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,76				1641		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,90		3412				
		Сметная стоимость				46066				
422	E11-161101--0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое м трубоп	270	83,78	1,22	22622	328	13013	0,05	14
				71,39	-	19276	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		48,20		13013				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				11643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,08				1371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,56		2851				
		Сметная стоимость				38486				
423	E11-220701--0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией км трубо	0,6147	52059,34	-	32001	-	20540	51,5	32
				48513	-	29821	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		33414,01		20540				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				18519		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				2021		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		4203				
		Сметная стоимость				56744				
424	E11-130301--0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические-трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	183	84,9	2,24	15537	410	4534	0,03	5
				37,7	0,23	6899	41	54,2	-	-
		Накладные расходы -		24,77		4534				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				3762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				772		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		1606				
		Сметная стоимость				21676				
425	E11-130301--1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные-трубы. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	183	173,92	3,17	31827	580	5868	0,04	8
				44,09	0,45	8069	82	54,2	-	-
		Накладные расходы -		32,06		5868				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				4418		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				1450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		3016				
		Сметная стоимость				40710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е11-260101--1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубоп	51,5	566,22 246,66	62,58 28,15	29160 12703	3223 1450	9306 55,3	0,21 0,03	11 1
		Накладные расходы -		180,70		9306				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		151,97				7826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,73				1479		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,75		3077				
		Сметная стоимость				41543				
427	С121-110403--0218 21-110403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 м	48,95	494 -	- -	24181 -	- -	967 -	- -	- -
		Накладные расходы -		19,76		967				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,76				967		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,10		2012				
		Сметная стоимость				27160				
428	С121-110403--0320 21-110403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 м	7,7	970 -	- -	7469 -	- -	299 -	- -	- -
		Накладные расходы -		38,80		299				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,80				299		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,70		621				
		Сметная стоимость				8389				
429	С123-021104-	Крепления для трубопроводов	11,5	542	-	6233	-	249	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0405	/кронштейны, планки, хомуты/								
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,68		249				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		519				
		Сметная стоимость				7001				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			2889062	79918			549
			Тенге			617955	23817			23
		Стоимость оборудования -	Тенге			89985	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3599	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			101071	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			209861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48641	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	34525		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	14116		-
		Сметная прибыль -	Тенге			29362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59065	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2480691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1844522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	582707	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			465261	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	351955		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	113306		-
		Сметная прибыль -	Тенге			235676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3181628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	582707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			3679089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	641772	-		-

РАЗДЕЛ 26. Водомерный узел

Узел водомерный без вставки

430	E11-160301--0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм. Прокладка	3	4381,99	44,5	13146	133	1658	0,56	2
	11-160301-0207 РСНБ РК 2015			584,42	16,47	1753	49	60,4	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		552,73		1658				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		362,94				1089		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		189,80				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		394,78		1184				
		Сметная стоимость				15989				
431	Е11-160601--0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	3	3493,7	276,46	10481	829	5584	2,6	8
	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2691	49,86	8073	150	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1861,45		5584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1655,48				4966		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,97				618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,41		1285				
		Сметная стоимость				17351				
432	С123-040101--0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	2	15002	-	30004	-	1200	-	-
	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		600,08		1200				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		600,08				1200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1248,17		2496				
		Сметная стоимость				33700				
433	С123-040101--1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с	1	28665	-	28665	-	1147	-	-
	23-040101-1502 РСНБ РК 2015	выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1146,60		1147				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1146,60				1147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2384,93		2385				
		Сметная стоимость				32197				
434	С123-020103--0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	4	1489	-	5956	-	238	-	-
	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		59,56		238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		59,56				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,88		496				
		Сметная стоимость				6690				
		Водомерная вставка В1								
435	E11-160301--0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	0,2	1671,52	19,12	334	4	62	0,34	-
	11-160301-0201 РСНБ РК 2015			379,46	6,98	76	1	60,4	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		309,61		62				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		233,41				47		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		76,20				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,49		32				
		Сметная стоимость				428				
436	E11-160301--0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	0,3	2977,8	19,12	893	6	109	0,34	-
	11-160301-0205 РСНБ РК 2015			379,46	6,98	114	2	60,4	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		361,86		109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		233,41				70		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		128,45				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		267,17		80				
		Сметная стоимость				1082				
437	E11-160901--0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	490,46	25,03	490	25	307	0,41	-
	11-160901-0501 РСНБ РК 2015			446,9	11,26	447	11	60,4	0,01	-
		счетчик								
		Накладные расходы -		307,42		307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		276,73				277		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		30,69				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,83		64				
		Сметная стоимость				861				
438	С123-030301--0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	1	25971	-	25971	-	1039	-	-
	23-030301-0213 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1038,84		1039				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1038,84				1039		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2160,79		2161				
		Сметная стоимость				29171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	С123-020103-0206 23-020103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 шт.	4	915 - 36,60 36,60 76,13	- - - - -	3660 - 146 305 4111	- - - - -	146 - 146 - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
440	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	1	2481,43 264,9	- -	2481 265	- -	266 60,4	0,23 -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
441	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	2	1916,01 1521,45	93,98 11,26	3832 3043	188 23	2079 60,4	1,47 0,01	3 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,4 в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
442	С123-040501-0222 23-040501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	870 - 34,80 34,80 72,38	- - - - -	870 - 35 72 977	- - - - -	35 - 35 - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
443	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	9512 - - - -	- - - - -	9512 - - - -	- - - - -	380 - - - -	- - - - -	- - - - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4% СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		380,48		380				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		380,48				380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		791,40		791				
		Сметная стоимость				10684				
444	С123-020101-1012	Переходы К диам.65/диам40	2	400	-	800	-	32	-	-
	23-020101-1012 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,00		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,00				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,28		67				
		Сметная стоимость				899				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			137097	1185			13
			Тенге			13771	236			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105438	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105438	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4218	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118428	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31659	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14007	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10065	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8460		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1605		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3338	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14007	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			163489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14007	-		-
		РАЗДЕЛ 27. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ								
445	Е11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	304,5	2417,96	487,05	736269	148307	420865	1,64	499
	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		1917,16	129,19	583775	39337	60,4	0,14	42
		м трубоп								
		Накладные расходы -		1382,15		420865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1235,99				376360		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		146,16				44505		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,01		92571				
		Сметная стоимость				1249705				
446	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	304,5	124	-	37758	-	1510	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,96		1510				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,96				1510		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,32		3141				
		Сметная стоимость				42410				
447	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25	13	-	325	-	13	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,52		13				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,52				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,08		27				
		Сметная стоимость				365				
448	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	19	-	304	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,76		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,76				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,58		25				
		Сметная стоимость				341				
449	С123-020401-2201 23-020401-2201 РСНБ РК 2015	Клипсы Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	11	-	352	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,44		14				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,44				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,92		29				
		Сметная стоимость				395				
450	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	9,5	401	-	3810	-	152	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,04		152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,04				152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,36		317				
		Сметная стоимость				4279				
451	E11-160601--0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны	24	1916,01	93,98	45984	2256	24946	1,47	35
	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.		1521,45	11,26	36515	270	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		1039,43		24946				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				22218		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				2728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		5674				
		Сметная стоимость				76605				
452	С123-040702--0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	24	801	-	19224	-	769	-	-
	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		32,04		769				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		32,04				769		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,64		1599				
		Сметная стоимость				21592				
453	E11-220701--0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0315	52059,34	-	1640	-	1053	51,5	2
	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км трубо		48513	-	1528	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		33414,01		1053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				949		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		215				
		Сметная стоимость				2908				
454	E11-170801--0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	4	9036,06	409,97	36144	1640	23443	7,87	31
	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	комплект		8578,3	176,25	34313	705	60,4	0,15	1
		Накладные расходы -		5860,70		23443				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5287,75				21151		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		572,95				2292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1191,74		4767				
		Сметная стоимость				64354				
455	51-040106-0-107	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,	1	74300	-	74300	-	-	-	-
	51-040106-0107 РСНБ	мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003								
		шт.								
		Накладные расходы -		2972,00		2972				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2972,00				2972		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6181,76		6182				
		Сметная стоимость				83454				
456	51-040106-0-115 51-040106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	96515	-	96515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3860,60		3861				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3860,60				3861		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8030,05		8030				
		Сметная стоимость				108406				
457	51-040106-0-143 51-040106-0143 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 2,2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	2	113276	-	226552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4531,04		9062				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4531,04				9062		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9424,56		18849				
		Сметная стоимость				254463				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге			1279177	152202			568
			Тенге			656131	40312			42
	Стоимость оборудования -		Тенге			397367	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15895	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			33061	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			446323	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63412	-	-		-
	Материалы -		Тенге			112	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1528	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61773	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3523	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	949		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	2574		-
	Сметная прибыль -		Тенге			5355	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72291	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1528	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			818398	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	694915	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			469254	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	419729		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	49525		-
		Сметная прибыль -	Тенге			103012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1390664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	694915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1909277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	696444	-		-
		РАЗДЕЛ 28. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
458	Е11-160501--0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	246	687,36	1,27	169090	313	112318	0,58	144
	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	труб высокой плотности диам. 50 мм		682,7	0,39	167943	95	60,4	-	-
	Изм. и доп. вып. 6	м								
		Накладные расходы -		456,58		112318				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		412,58				101495		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		44,00				10823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,51		22513				
		Сметная стоимость				303921				
459	Е11-160501--0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	350	667,28	3,13	233546	1096	153463	0,56	196
	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	труб высокой плотности диам. 100 мм		654,64	0,88	229124	310	60,4	-	-
	Изм. и доп. вып. 6	м								
		Накладные расходы -		438,47		153463				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		395,94				138578		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,53				14885		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,46		30961				
		Сметная стоимость				417970				
460	С123-010801--0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с	246	330	-	81180	-	3247	-	-
	23-010801-0102 РСНБ РК 2015	раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		13,20		3247				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13,20				3247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,46		6754				
		Сметная стоимость				91181				
461	С123-010801-0107 23-010801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	350	435	-	152250	-	6090	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		17,40		6090				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,40				6090		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,19		12667				
		Сметная стоимость				171007				
462	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,246	52059,34	-	12807	-	8220	51,5	13
				48513	-	11934	-	62,1	-	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		33414,01		8220				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				7411		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				809		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		1682				
		Сметная стоимость				22709				
463	Е11-220701-0102 11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,35	56478,98	-	19768	-	11757	51,5	18
				48513	-	16980	-	62,1	-	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		33590,80		11757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				10544		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3464,22				1212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7205,58		2522				
		Сметная стоимость				34047				
464	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	400	-	800	-	32	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,00		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,00				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,28		67				
		Сметная стоимость				899				
465	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	400	-	800	-	32	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,00		32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,00				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,28		67				
		Сметная стоимость				899				
466	С123-030101-0502	Лючек сантехнический ЛМЗ 30х30 с замком	4	4156	-	16624	-	665	-	-
	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		166,24		665				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		166,24				665		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		345,78		1383				
		Сметная стоимость				18672				
467	С123-020302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN	4	699	-	2796	-	112	-	-
	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		27,96		112				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,96				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,16		233				
		Сметная стоимость				3140				
468	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN	2	1774	-	3548	-	142	-	-
	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		70,96		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,96				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,60		295				
		Сметная стоимость				3985				
469	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN	36	472	-	16992	-	680	-	-
	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,88		680				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18,88				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,27		1414				
		Сметная стоимость				19085				
470	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN	7	1789	-	12523	-	501	-	-
	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,56		501				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		71,56				501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,84		1042				
		Сметная стоимость				14066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	С123-020302-3306 23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	1221	-	43956	-	1758	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		48,84		1758				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		48,84				1758		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,59		3657				
		Сметная стоимость				49371				
472	С123-020302-3310 23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3507	-	10521	-	421	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		140,28		421				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		140,28				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,78		875				
		Сметная стоимость				11817				
473	С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	6372	-	95580	-	3823	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		254,88		3823				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		254,88				3823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		530,15		7952				
		Сметная стоимость				107355				
474	С123-020302-5917 23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3553	-	3553	-	142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		142,12		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		142,12				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		295,61		296				
		Сметная стоимость				3991				
475	С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Клипсы Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	46	28	-	1288	-	52	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,12		52				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,12				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,33		107				
		Сметная стоимость				1447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Клипсы Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	50	79 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	12	4056 -	- -	48672 -	- -	1947 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		162,24		1947				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		162,24				1947		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		337,46		4050				
		Сметная стоимость				54668				
482	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	3159,56 2459,76	159,87 74,06	37915 29517	1918 889	20616 60,4	2,22 0,07	27 1
		комплект								
		Накладные расходы -		1718,03		20616				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1530,43				18365		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		187,60				2251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		390,21		4682				
		Сметная стоимость				63214				
483	С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	12	18173 -	- -	218076 -	- -	8723 -	- -	- -
		комплект								
		Накладные расходы -		726,92		8723				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		726,92				8723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1511,99		18144				
		Сметная стоимость				244943				
484	Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	12	1576,39 1114,74	199,71 91,48	18917 13377	2397 1098	9849 60,4	0,99 0,09	12 1
		комплект								
		Накладные расходы -		820,75		9849				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		728,56				8743		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		92,20				1106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,77		2301				
		Сметная стоимость				31067				
485	С123-030102-0208 23-030102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	12	13659 -	- -	163908 -	- -	6556 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		546,36		6556				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		546,36				6556		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1136,43		13637				
		Сметная стоимость				184101				
486	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	3	7374,59	30,84	22124	93	1888	0,46	1
	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	комплект		517,96	14,09	1554	42	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		629,19		1888				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		321,36				964		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		307,84				924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		640,30		1921				
		Сметная стоимость				25932				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			1489709	6783			434
			Тенге			496777	2877			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			978143	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3660	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28914	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			945569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			57799	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	17955		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	39844		-
	Сметная прибыль -		Тенге			82875	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1118818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28914	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			511566	-	-		-
	Материалы -		Тенге			36919	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	470741	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			316163	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	284328		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	31835		-
	Сметная прибыль -		Тенге			66218	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			893948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		406
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	470741	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		Тенге			2012766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		436
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	499655	-		-
		РАЗДЕЛ 29. Электрооборудование								
487	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или	1	18837,76	2574,68	18838	2575	2667	3	3
	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		3507	792,86	3507	793	42,8	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		2667,46		2667				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1840,34				1840		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		827,12				827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1720,42		1720				
		Сметная стоимость				23226				
488	51-080401-0-504 51-080401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	152667 -	-	152667 -	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6106,68		6107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6106,68				6107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12701,89		12702				
		Сметная стоимость				171476				
489	Ц13-080305--0906 13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток ЩРВ-3-36 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	9	6591,43 4676	254,73 82,02	59323 42084	2293 738	21434 42,8	4 0,06	36 1
		шт								
		Накладные расходы -		2381,55		21434				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2036,43				18328		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		345,11				3106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		717,84		6461				
		Сметная стоимость				87217				
490	С123-070201--0204 23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7994 -	-	7994 -	-	320 -	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		319,76		320				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		319,76				320		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		665,10		665				
		Сметная стоимость				8979				
491	С123-070201--0207 23-070201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	5665 -	-	33990 -	-	1360 -	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		226,60		1360				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		226,60				1360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		471,33		2828				
		Сметная стоимость				38178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	С123-070201-0206 23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	2	5559	-	11118	-	445	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		222,36		445				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		222,36				445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,51		925				
		Сметная стоимость				12488				
493	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	61	2478,5	26,21	151188	1599	36132	1	61
				1108	-	67588	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		592,33		36132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		474,22				28928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,11				7205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,67		14986				
		Сметная стоимость				202306				
494	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	11	4337,01	111,98	47707	1232	12892	2	22
				2216	27,34	24376	301	42,8	0,02	-
		Накладные расходы -		1172,04		12892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		960,15				10562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		211,89				2331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		440,72		4848				
		Сметная стоимость				65447				
495	С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	6908	-	6908	-	276	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		276,32		276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		276,32				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		574,75		575				
		Сметная стоимость				7759				
496	С123-070204-0840 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р	2	1853	-	3706	-	148	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0840 РСНБ РК 2015	51327.1-2010								
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		308				
		Сметная стоимость				4163				
497	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р	10	1853	-	18530	-	741	-	-
	23-070204-0842 РСНБ РК 2015	51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		741				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				741		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		1542				
		Сметная стоимость				20813				
498	С123-070204-0843	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р	2	1853	-	3706	-	148	-	-
	23-070204-0843 РСНБ РК 2015	51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		308				
		Сметная стоимость				4163				
499	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р	4	1853	-	7412	-	296	-	-
	23-070204-0844 РСНБ РК 2015	51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		296				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		617				
		Сметная стоимость				8325				
500	С123-070204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р	4	1853	-	7412	-	296	-	-
	23-070204-0845 РСНБ РК 2015	51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		296				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		617				
		Сметная стоимость				8325				
501	С123-070204-0846	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА	2	1853	-	3706	-	148	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-070204-0846 РСНБ РК 2015	характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		308				
		Сметная стоимость				4163				
502	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА	1	2052	-	2052	-	82	-	-
	23-070204-0847 РСНБ РК 2015	характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		82,08		82				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		82,08				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,73		171				
		Сметная стоимость				2305				
503	С123-070204-0848	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА	2	2052	-	4104	-	164	-	-
	23-070204-0848 РСНБ РК 2015	характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		82,08		164				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		82,08				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,73		341				
		Сметная стоимость				4610				
504	С123-070204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА	2	615	-	1230	-	49	-	-
	23-070204-0808 РСНБ РК 2015	характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,60		49				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		102				
		Сметная стоимость				1382				
505	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА	6	615	-	3690	-	148	-	-
	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,60		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		307				
		Сметная стоимость				4145				
506	С123-070204-	Выключатель автоматический	2	615	-	1230	-	49	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0811 23-070204- 0811 РСНБ РК 2015	ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		24,60		49				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		102				
		Сметная стоимость				1382				
507	С123-070204- -1606 23-070204- 1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	32	3938 --- -	- --- -	126016 --- -	- --- -	5041 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		157,52		5041				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,52				5041		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		10485				
		Сметная стоимость				141541				
508	С123-070204- -1901 23-070204- 1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	2	5496 --- -	- --- -	10992 --- -	- --- -	440 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		219,84		440				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,84				440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		457,27		915				
		Сметная стоимость				12346				
509	Ц13-080303-- 0401 13-080303- 0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу шт.	1	7860,43 --- 2338	115,36 --- 27,34	7860 --- 2338	115 --- 27	1367 --- 42,8	2 --- 0,02	2 --- -
		Накладные расходы -		1367,28		1367				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1012,37				1012		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		354,91				355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		738,22		738				
		Сметная стоимость				9965				
510	С123-070203- -0806 23-070203- 0806 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP54 шт.	1	36547 --- -	- --- -	36547 --- -	- --- -	1462 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		1461,88		1462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1461,88				1462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3040,71		3041				
		Сметная стоимость				41050				
511	Ц13-080305--1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	1	1353,04	165,84	1353	166	599	1	1
		шт		1169	54,68	1169	55	42,8	0,04	-
		Накладные расходы -		598,81		599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		523,74				524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,07				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,15		156				
		Сметная стоимость				2108				
512	С123-070203--0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	10752	-	10752	-	430	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		430,08		430				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		430,08				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		894,57		895				
		Сметная стоимость				12077				
513	Ц13-080305--0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	65	422,47	3,24	27461	211	12630	0,34	22
				397,46	1,09	25835	71	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		194,30		12630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		170,58				11088		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,72				1542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,34		3207				
		Сметная стоимость				43298				
514	С123-070220--0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51322.1-2011	65	423	-	27495	-	1100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,92		1100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,92				1100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,19		2288				
		Сметная стоимость				30882				
515	С123-070202-	Коробки ответвительные	65	626	-	40690	-	1628	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0104 23-070202- 0104 РСНБ РК 2015	настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		шт.								
		Накладные расходы -		25,04		1628				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,04				1628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,08		3385				
		Сметная стоимость				45703				
516	Ц13-080206-- 1907 13-080206- 1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	2514	340,46 --- 207,1	27,4 --- 9,02	855909 --- 520649	68894 --- 22682	276084 --- 42,8	0,19 --- 0,01	478 --- 17
		м								
		Накладные расходы -		109,82		276084				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		92,50				232546		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,32				43538		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,02		90559				
		Сметная стоимость				1222552				
517	С123-010501- -1401 23-010501- 1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 -15х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	80	97 --- -	- --- -	7760 --- -	- --- -	310 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		3,88		310				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		646				
		Сметная стоимость				8716				
518	С123-010501- -1402 23-010501- 1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1507	100 --- -	- --- -	150700 --- -	- --- -	6028 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		4,00		6028				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,00				6028		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,32		12538				
		Сметная стоимость				169266				
519	С123-010501- -1403 23-010501- 1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	790	154 --- -	- --- -	121660 --- -	- --- -	4866 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		6,16		4866				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6,16				4866		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,81		10122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				136649				
520	С123-010501--1405 23-010501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	88	237 --- -	- --- -	20856 --- -	- --- -	834 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		9,48		834				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,48				834		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,72		1735				
		Сметная стоимость				23425				
521	С123-010501--1407 23-010501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	12	353 --- -	- --- -	4236 --- -	- --- -	169 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		14,12		169				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,12				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,37		352				
		Сметная стоимость				4758				
522	С123-010501--1409 23-010501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	37	561 --- -	- --- -	20757 --- -	- --- -	830 --- -	- --- -	- --- -
		м								
		Накладные расходы -		22,44		830				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		22,44				830		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,68		1727				
		Сметная стоимость				23314				
523	Ц13-080206--2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2324	79,27 --- 54,5	6,48 --- 2,19	184221 --- 126658	15054 --- 5083	66009 --- 42,8	0,05 --- -	116 --- 4
		м								
		Накладные расходы -		28,40		66009				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,26				56385		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,14				9624		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,61		20018				
		Сметная стоимость				270249				
524	С123-060128--0203 23-060128-0203 РСНБ	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	109830 --- -	- --- -	549 --- -	- --- -	22 --- -	- --- -	- --- -
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		Накладные расходы -		4393,20		22				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4393,20				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9137,86		46				
		Сметная стоимость				617				
525	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	157077	-	11781	-	471	-	-
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6283,08		471				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		980				
		Сметная стоимость				13232				
526	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,579	250762	-	145191	-	5808	-	-
	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10030,48		5808				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10030,48				5808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20863,40		12080				
		Сметная стоимость				163079				
527	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,694	444445	-	308445	-	12338	-	-
	23-060128-0502 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17777,80		12338				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17777,80				12338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36977,82		25663				
		Сметная стоимость				346445				
528	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,034	686101	-	23327	-	933	-	-
	23-060128-0503 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		27444,04		933				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27444,04				933		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57083,60		1941				
		Сметная стоимость				26201				
529	С123-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,204	986432	-	1187664	-	47507	-	-
	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39457,28		47507				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39457,28				47507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82071,14		98814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1333984				
530	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	1633311	-	45733	-	1829	-	-
	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		65332,44		1829				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		65332,44				1829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135891,48		3805				
		Сметная стоимость				51367				
531	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,058	2722401	-	157899	-	6316	-	-
	23-060128-0506 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		108896,04		6316				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		108896,04				6316		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		226503,76		13137				
		Сметная стоимость				177352				
532	С123-060128-1006	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,088	2505116	-	220450	-	8818	-	-
	23-060128-1006 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		100204,64		8818				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100204,64				8818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208425,65		18341				
		Сметная стоимость				247609				
533	С123-060131-0728	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,074	1719843	-	127268	-	5091	-	-
	23-060131-0728 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		68793,72		5091				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		68793,72				5091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143090,94		10589				
		Сметная стоимость				142947				
534	С123-060131-0729	Кабели силовые АВВГ 3х120+1х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,037	2044570	-	75649	-	3026	-	-
	23-060131-0729 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		81782,80		3026				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		81782,80				3026		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170108,22		6294				
		Сметная стоимость				84969				
535	С123-060131-0731	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мс)-1 ГОСТ	0,01	2402766	-	24028	-	961	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-060131-0731 РСНБ РК 2015	16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		96110,64		961				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		96110,64				961		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199910,13		1999				
		Сметная стоимость				26988				
536	Ц13-080208--0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	50	525,27	23,98	26264	1199	4581	0,14	7
	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м		152,6	6,01	7630	301	42,8	-	-
		Накладные расходы -		91,61		4581				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		67,89				3394		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,73				1186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,35		2468				
		Сметная стоимость				33312				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге	4556025	93336			748
	Тенге	821834	30050			22
Стоимость оборудования -	Тенге	152667	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6107	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	12702	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	171476	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1380124	-	-		-
Материалы -	Тенге	464953	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	851885	-		-
Накладные расходы -	Тенге	434396	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	364607		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	69789		-
Сметная прибыль -	Тенге	145162	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1959681	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		770
Сметная заработная плата -	Тенге	-	851885	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3023234	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3023234	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	120929	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	251533	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3395696	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге	5526853	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		770
Сметная заработная плата -	Тенге	-	851885	-		-

РАЗДЕЛ 30. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537	Ц13-080305--0906	Щиток ЩРВ Щиток осветительный,	6	6591,43	254,73	39549	1528	14289	4	24
	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг		4676	82,02	28056	492	42,8	0,06	-
		шт								
		Накладные расходы -		2381,55		14289				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2036,43				12219		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		345,11				2071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		717,84		4307				
		Сметная стоимость				58145				
538	С123-070201--0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1	1	4762	-	4762	-	190	-	-
	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		190,48		190				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		190,48				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,20		396				
		Сметная стоимость				5349				
539	С123-070201--0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1	4	5559	-	22236	-	889	-	-
	23-070201-0202 РСНБ РК 2015	38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		222,36		889				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		222,36				889		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,51		1850				
		Сметная стоимость				24975				
540	С123-070201--0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-6з-1	1	4762	-	4762	-	190	-	-
	23-070201-0201 РСНБ РК 2015	38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		190,48		190				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		190,48				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,20		396				
		Сметная стоимость				5349				
541	Ц13-080303--0601	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных,	43	2478,5	26,21	106575	1127	25470	1	43
	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		1108	-	47644	-	42,8	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6									
		Накладные расходы -		592,33		25470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		474,22				20392		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,11				5079		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,67		10564				
		Сметная стоимость				142609				
542	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1853	-	11118	-	445	-	-
	23-070204-0844 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		445				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		925				
		Сметная стоимость				12488				
543	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	24	615	-	14760	-	590	-	-
	23-070204-0810 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,60		590				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		1228				
		Сметная стоимость				16578				
544	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	13	3938	-	51194	-	2048	-	-
	23-070204-1606 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		157,52		2048				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,52				2048		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		4259				
		Сметная стоимость				57501				
545	Ц13-080305--1301	Ящик с понижающим трансформатором	2	1353,04	165,84	2706	332	1198	1	2
	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	шт		1169	54,68	2338	109	42,8	0,04	-
		Накладные расходы -		598,81		1198				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		523,74				1047		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,07				150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,15		312				
		Сметная стоимость				4216				
546	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	10752	-	21504	-	860	-	-
	23-070203-0601 РСНБ			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		шт.								
		Накладные расходы -		430,08		860				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		430,08				860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		894,57		1789				
		Сметная стоимость				24153				
547	Ц13-080305--0402	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	297	2145,41	783,04	637186	232563	240973	0,99	294
	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		1157,31	472,68	343721	140386	42,8	0,48	142
		шт								
		Накладные расходы -		811,36		240973				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		697,64				207198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,72				33775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,54		70253				
		Сметная стоимость				948412				
548	Ц13-080305--0403	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	41	2999,87	1088,07	122995	44611	47883	1,46	60
	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	устанавливаемый на штырях, с 4 лампой в светильнике		1706,74	647,39	69976	26543	42,8	0,65	27
		шт								
		Накладные расходы -		1167,87		47883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1007,57				41310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		160,30				6572		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,42		13670				
		Сметная стоимость				184548				
549	С123-070102--1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели	36	11055	-	397980	-	15919	-	-
	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		442,20		15919				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		442,20				15919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		919,78		33112				
		Сметная стоимость				447011				
550	С123-070102--1414	Светильники для люминесцентных ламп со	144	2988	-	430272	-	17211	-	-
	23-070102-1414 РСНБ РК 2015	степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		119,52		17211				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		119,52				17211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		248,60		35799				
		Сметная стоимость				483282				
551	С123-070102-	Светильники для	74	2571	-	190254	-	7610	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1416 23-070102- 1416 РСНБ РК 2015	люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 шт.		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		102,84		7610				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		102,84				7610		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,91		15829				
		Сметная стоимость				213693				
552	С123-070102- -1601 23-070102- 1601 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82 шт.	84	2731 --- -	- --- -	229404 --- -	- --- -	9176 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		109,24		9176				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		109,24				9176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,22		19086				
		Сметная стоимость				257667				
553	С123-070104- -0102 23-070104- 0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 шт.	516	145 --- -	- --- -	74820 --- -	- --- -	2993 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		5,80		2993				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,80				2993		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06		6225				
		Сметная стоимость				84038				
554	С151705-3 Т151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	516	41,02 --- -	- --- -	21166 --- -	- --- -	847 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		1,64		847				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,64				847		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,41		1761				
		Сметная стоимость				23774				
555	С123-070104- -0401 23-070104- 0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт шт.	84	454 --- -	- --- -	38136 --- -	- --- -	1525 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		18,16		1525				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18,16				1525		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,77		3173				
		Сметная стоимость				42834				
556	Ц13-080305-- 0109 13-080305-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	136	422,47 --- 397,46	3,24 --- 1,09	57457 --- 54055	440 --- 149	26425 --- 42,8	0,34 --- -	46 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0109 РСНБ РК 2015	шт								
		Накладные расходы -		194,30		26425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		170,58				23199		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,72				3226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,34		6711				
		Сметная стоимость				90593				
557	С123-070220--0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	136	423	-	57528	-	2301	-	-
	23-070220-0504 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,92		2301				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,92				2301		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,19		4786				
		Сметная стоимость				64615				
558	Ц13-080305--0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	138	355,19	3,24	49016	447	22852	0,29	40
	13-080305-0102 РСНБ РК 2015			339,01	1,09	46783	151	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		165,59		22852				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		145,56				20088		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20,03				2764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,66		5749				
		Сметная стоимость				77618				
559	С123-070218--1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	138	306	-	42228	-	1689	-	-
	23-070218-1501 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,24		1689				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,24				1689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,46		3513				
		Сметная стоимость				47430				
560	Ц13-080305--0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	40	355,19	3,24	14208	130	6624	0,29	12
	13-080305-0105 РСНБ РК 2015			339,01	1,09	13560	44	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		165,59		6624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		145,56				5823		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20,03				801		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,66		1667				
		Сметная стоимость				22498				
561	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	315	-	630	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,60		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,60				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,21		52				
		Сметная стоимость				708				
562	С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	314	626	-	196564	-	7863	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,04		7863				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,04				7863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,08		16354				
		Сметная стоимость				220781				
563	Ц13-080206--1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	3400	340,46	27,4	1157554	93174	373383	0,19	646
				207,1	9,02	704140	30675	42,8	0,01	22
		м								
		Накладные расходы -		109,82		373383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		92,50				314501		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,32				58882		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,02		122475				
		Сметная стоимость				1653412				
564	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 -20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	3400	97	-	329800	-	13192	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,88		13192				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				13192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		27439				
		Сметная стоимость				370431				
565	Ц13-080206--Затягивание кабеля в		3480	79,27	6,48	275856	22542	98844	0,05	174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		54,5	2,19	189660	7611	42,8	-	6
		м								
		Накладные расходы -		28,40		98844				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,26				84432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,14				14412		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,61		29976				
		Сметная стоимость				404676				
566	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,08	157077	-	326720	-	13069	-	-
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6283,08		13069				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				13069		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		27183				
		Сметная стоимость				366972				
567	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,4	250762	-	351067	-	14043	-	-
	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10030,48		14043				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10030,48				14043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20863,40		29209				
		Сметная стоимость				394318				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге	5280006	396894			1341
	Тенге	1499934	206161			197
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2484267	-	-		-
Материалы -	Тенге	566273	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1706094	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21166	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	858787	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	730208		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	128579		-
Сметная прибыль -	Тенге	267444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3610499	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1538
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1706094	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2795739	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2795739	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	111830	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			232605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3140174	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			6750673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1538
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1706094	-		-
		РАЗДЕЛ 31. Пожарная сигнализация								
568	Ц13-100701--0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 3 луча. Монтаж	1	22405,29	1,95	22405	2	10283	18	18
	13-100701-0109 РСНБ РК 2015	оборудования		22230	-	22230	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10282,61		10283				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		9025,38				9025		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1257,23				1257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2615,03		2615				
		Сметная стоимость				35303				
569	С123-080303--0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели	1	15038	-	15038	-	602	-	-
	23-080303-0310 РСНБ РК 2015	Гранит-24		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		601,52		602				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		601,52				602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1251,16		1251				
		Сметная стоимость				16891				
570	С123-080306--0204	Аккумулятор ТР 12-7	1	2858	-	2858	-	114	-	-
	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		114,32		114				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,32				114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		237,79		238				
		Сметная стоимость				3210				
571	Ц13-100701--0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический,	78	2355,37	2,4	183719	187	81518	2	156
	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2252	-	175656	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1045,10		81518				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		914,31				71316		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		130,79				10201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		272,04		21219				
		Сметная стоимость				286456				
572	С123-080302-	Извещатели пожарные дымовые	78	729	-	56862	-	2274	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0301 23-080302- 0301 РСНБ РК 2015	модели ИП 212-141 шт.		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		29,16		2274				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		29,16				2274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,65		4731				
		Сметная стоимость				63867				
573	Ц13-100701-- 0202 13-100701- 0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручная автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования шт.	9	2355,37 --- 2252	2,4 --- -	21198 --- 20268	22 --- -	9406 --- 40,6	2 --- -	18 --- -
		Накладные расходы -		1045,10		9406				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		914,31				8229		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		130,79				1177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		272,04		2448				
		Сметная стоимость				33052				
574	С123-080302- -0602 23-080302- 0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 шт.	9	825 --- -	- --- -	7425 --- -	- --- -	297 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		33,00		297				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,00				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,64		618				
		Сметная стоимость				8340				
575	Ц13-100701-- 0201 13-100701- 0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования шт.	84	1176,84 --- 1126	0,9 --- -	98854 --- 94584	76 --- -	43891 --- 40,6	1 --- -	84 --- -
		Накладные расходы -		522,52		43891				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		457,16				38401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		65,36				5490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,95		11420				
		Сметная стоимость				154165				
576	С123-080302- -0202 23-080302- 0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 шт.	84	232 --- -	- --- -	19488 --- -	- --- -	780 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		9,28		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,28				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,30		1621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				21889				
577	Ц13-100701--0305 13-100701-0305 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	10	9170,29	1,95	91703	20	41703	8	80
				9008	-	90080	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4170,35		41703				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3657,25				36572		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		513,10				5131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1067,25		10673				
		Сметная стоимость				144079				
578	С123-080304--0640 23-080304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	10	923	-	9230	-	369	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		36,92		369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		36,92				369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,79		768				
		Сметная стоимость				10367				
579	Ц13-100701--0306 13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	17	10239,17	2,55	174066	43	77882	8	136
				9880	-	167960	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4581,30		77882				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		4011,28				68192		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		570,02				9690		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1185,64		20156				
		Сметная стоимость				272104				
580	С123-080303--0101 23-080303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	17	8761	-	148937	-	5957	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		350,44		5957				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		350,44				5957		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		728,92		12392				
		Сметная стоимость				167286				
581	С123-080306--0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	5	135	-	675	-	27	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,40		27				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,40				27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,23		56				
		Сметная стоимость				758				
582	С123-080306-0901	Резистор МЛТ-0,25	150	34	-	5100	-	204	-	-
	23-080306-0901 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,36		204				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,36				204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,83		424				
		Сметная стоимость				5728				
583	Ц13-080206-1901	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по	280	376,72	15,15	105483	4241	34481	0,22	62
	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		239,8	3,01	67144	842	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		123,15		34481				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		103,92				29098		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,23				5383		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,99		11197				
		Сметная стоимость				151161				
584	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6	280	97	-	27160	-	1086	-	-
	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	- 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,88		1086				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				1086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		2260				
		Сметная стоимость				30506				
585	Ц13-080206-2209	Затягивание кабеля в проложенные трубы и	310	39,42	0,81	12221	251	3535	0,02	6
	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		21,8	0,27	6758	85	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		11,40		3535				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		9,45				2929		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,95				606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,07		1260				
		Сметная стоимость				17016				
586	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31	157077	-	48694	-	1948	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6283,08		1948				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				1948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		4051				
		Сметная стоимость				54693				
587	Ц13-080201--0701	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением	0,65	712,77	332,41	463	216	87	0,12	-
	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		135,12	101,75	88	66	42,8	0,09	-
		м								
		Накладные расходы -		133,95		87				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		101,38				66		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		32,57				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,74		44				
		Сметная стоимость				594				
588	С123-060302--1101	Кабели для сигнализации и блокировки марки КПСВВ сеч.1х2х0,5 мм	0,65	161767	-	105149	-	4206	-	-
	23-060302-1101 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		6470,68		4206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6470,68				4206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13459,01		8748				
		Сметная стоимость				118103				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге	1156728	5057			560
	Тенге	644768	993			1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	710112	-	-		-
Материалы -	Тенге	60287	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	645761	-		-
Накладные расходы -	Тенге	302786	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	263829		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	38957		-
Сметная прибыль -	Тенге	81032	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1093930	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		561
Сметная заработная плата -	Тенге	-	645761	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	446615	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	446615	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17865	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	37158	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	501638	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге	1595569	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	645761	-		-
		РАЗДЕЛ 32. Технологическое оборудование и мебель								
589	Коммерческое предложение	Оборудование и мебели детского сада	1	74967697	-	74967697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Накладные расходы -		2998707,88		2998708				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2998707,88				2998708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6237312,39		6237312				
		Сметная стоимость				84203717				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			74967697	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			74967697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2998708	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6237312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			84203717	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			84203717	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			338189248	10485020			55523
			Тенге			57504762	3370853			3099
		Стоимость оборудования -	Тенге			79167788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3166712	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6586760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			88921260	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4574503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1091514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3203740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1595969	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1358644		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	237325		-
		Сметная прибыль -	Тенге			493638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6664110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3203740	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			239354893	-	-		-
		Материалы -	Тенге			86612419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53109200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92991731	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			120757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39770106	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	29034529		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	10735577		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			22330000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301454999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53109200	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1002057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22410	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	888194	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			602629	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	540910		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	61719		-
		Сметная прибыль -	Тенге			128375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1733060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	888194	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14090007	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9667680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3674481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			51233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2871762	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2219387		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	652375		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1356942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18318711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3674481	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			417092141	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60875615	-		-

ОТДЕЛ 2. СМЕТА Прачечная

РАЗДЕЛ 33. Земляные работы

590	E11-010101--	Грунты 2 группы. Разработка в	9,7	187,94	178,88	1823	1735	367	0,01	-
	0314	отвал экскаваторами								
	11-010101-	"Драглайн", "Обратная лопата"		9,06	40,2	88	390	59,1	0,03	-
	0314 РСНБ	с ковшом вместимостью 0,5								
	РК 2015	(0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		367				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				282		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		175				
		Сметная стоимость				2365				
591	E11-010205--	Грунты 2 группы. Разработка	0,3	1681,68	-	505	-	330	1,85	1
	0302	вручную в траншеях глубиной								
	11-010205-	до 2 мбез креплений с		1681,68	-	505	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1100,89		330				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		993,87				298		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		107,02				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,61		67				
		Сметная стоимость				902				
592	E11-010104-- 0402 11-010104- 0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 10м. Группа грунтов 2	8	30,99	30,99	248	248	63	-	-
				-	10,84	-	87	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		63				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				51		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		25				
		Сметная стоимость				336				
593	E11-010104-- 0408 11-010104- 0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	8	15,3	15,3	122	122	31	-	-
				-	5,35	-	43	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,90		31				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,16				25		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,74				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,54		12				
		Сметная стоимость				166				
594	E11-010205-- 0501 11-010205- 0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2	665,52	-	1331	-	871	0,89	2
				665,52	-	1331	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		435,68		871				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,32				787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,35				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,10		176				
		Сметная стоимость				2379				
595	E11-010201-- 0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8	135,12	63,84	1081	511	539	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплот		71,28	29,56	570	236	59,1	0,03	-
		Накладные расходы -		67,38		539				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				477		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				62		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		130				
		Сметная стоимость				1750				
596	Е11-010201--0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	8	77,6	66,55	621	532	132	0,01	-
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	м3 уплот		8,05	13,74	64	110	59,1	0,01	-
		Накладные расходы -		16,50		132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		60				
		Сметная стоимость				813				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			5731	3149			3
			Тенге			2558	866			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5731	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3424	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2334	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	2024		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	310		-
	Сметная прибыль -		Тенге			645	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3424	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			8710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3424	-		-

РАЗДЕЛ 34. Фундамент

Фундамент ленточный

597	Е11-060101--0101	Подготовка бетонная БМ В3,5. Устройство	0,6	17208,47	1063,69	10325	638	797	1,35	1
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1063,8	204,14	638	122	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1327,89		797				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		890				
		Сметная стоимость				12011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	E11-060101--0120	Фундаменты ленточные железобетонные под стены БМ	3,84	21726,45	1960,37	83430	7528	10976	3,6	14
	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	В12,5. Устройство м3		3592,8	351,03	13796	1348	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		2858,33		10976				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1912,76				7345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		945,57				3631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1966,78		7552				
		Сметная стоимость				101958				
599	E11-060301--0701	СЕТКА С-1 Каркасы арматурные пространственные.	0,0098	17006,34	1252,44	167	12	85	14,94	-
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т		15462,9	321,6	152	3	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		8641,96		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7655,48				75		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		986,47				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2051,86		20				
		Сметная стоимость				272				
600	С121-050301--3201	СЕТКА С-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0098	192860	-	1890	-	76	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7714,40		76				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		157				
		Сметная стоимость				2123				
		Гидроизоляционные работы								
601	E11-080101--0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	22,2	828,67	20,45	18396	454	3517	0,21	5
	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 слоя фундамента м2 повер		234,9	2,25	5215	50	50,8	-	-
		Накладные расходы -		158,44		3517				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		120,47				2674		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		37,97				843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,97		1753				
		Сметная стоимость				23666				
602	E11-080101--0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	6,4	1187,15	10,01	7598	64	1536	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	цементная с жидким стеклом		359,84	4,5	2303	29	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		239,98		1536				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		185,09				1185		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		54,89				351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,17		731				
		Сметная стоимость				9865				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			121806	8696			22
			Тенге			22104	1552			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121806	-	-		-
	Материалы -		Тенге			89115	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23656	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1890	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16986	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	11648		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	5338		-
	Сметная прибыль -		Тенге			11103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23656	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге			149895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23656	-		-

РАЗДЕЛ 35. Фундамент под оборудование

Фундамент Ф-1

603	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная БМ В3,5. Устройство	0,13	17208,47	1063,69	2237	138	173	1,35	-
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015			1063,8	204,14	138	27	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1327,89		173				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				80		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		193				
		Сметная стоимость				2602				
604	Е11-060201-0104	Фундаменты под оборудования железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,98	21031,75	582,62	20611	571	2773	4,05	4
	11-060201-0104 РСНБ РК 2015			3746,25	194,76	3671	191	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		2829,11		2773				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1911,39				1873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		917,73				899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1908,87		1871				
		Сметная стоимость				25254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
605	E11-060301--0701	СЕТКА С-1 Каркасы арматурные пространственные.	0,00716	17006,34	1252,44	122	9	62	14,94	-
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм т		15462,9	321,6	111	2	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		8641,96		62				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7655,48				55		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		986,47				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2051,86		15				
		Сметная стоимость				199				
606	С121-050301--3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00716	200098	-	1433	-	57	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8003,92		57				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		119				
		Сметная стоимость				1610				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге			24403	718			4
			Тенге			3920	220			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24403	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18331	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4140	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1433	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3064	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	2008		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1056		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2197	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4140	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге			29664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4140	-		-
		РАЗДЕЛ 36. Стены								
607	E11-080201--0102	Стены наружные из кирпича на цементно-песчаном растворе	19,2	18945,07	2046,1	363745	39285	58675	4,42	85
	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	М50 при высоте этажа свыше 4 м. Кладка		3955,9	394,1	75953	7567	50,8	0,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 9	м3 кладк								
		Накладные расходы -		3055,99		58675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2209,80				42428		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		846,19				16247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1760,09		33794				
		Сметная стоимость				456214				
608	Е11-080201--0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Сетка С-1 Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,06484	312808,71	2120,51	20283	137	2760	56,4	4
				56287,2	608,04	3650	39	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		42571,24		2760				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		28902,78				1874		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13668,46				886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28430,40		1843				
		Сметная стоимость				24887				
609	С121-050309--0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,06484	254401	-	16495	-	660	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		660				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				660		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		1372				
		Сметная стоимость				18527				
		Монолитные перемычки ПрМ-1-3шт								
610	Е11-060701--0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,63	40414,1	4254,44	25461	2680	5260	13,1	8
				12589,1	760,09	7931	479	48,5	0,67	-
		м3								
		Накладные расходы -		8349,90		5260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6474,36				4079		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1875,54				1182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3901,12		2458				
		Сметная стоимость				33179				
611	С121-050301--3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04662	200098	-	9329	-	373	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		373				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		776				
		Сметная стоимость				10478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
612	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диам. 16мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,07056	187146	-	13205	-	528	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		528				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		1099				
		Сметная стоимость				14832				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге			448518	42103			97
			Тенге			87534	8085			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448518	-	-		-
	Материалы -		Тенге			279852	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	95619	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39029	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			68257	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	48381		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	19876		-
	Сметная прибыль -		Тенге			41342	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95619	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36		Тенге			558117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95619	-		-

РАЗДЕЛ 37. Проемы

613	Окна Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	4,576	2402,5	155,41	10994	711	2913	0,82	4
				799,35	69,59	3658	318	59,8	0,07	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		636,51		2913				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		519,63				2378		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		116,89				535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,12		1113				
		Сметная стоимость				15019				
614	С121-090201-0403 21-090201-	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со	4,576	20980	-	96004	-	3840	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0403 РСНБ РК 2015	стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
		м2								
		Накладные расходы -		839,20		3840				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		839,20				3840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1745,54		7988				
		Сметная стоимость				107832				
615	E11-120101--0802	Оконные сливы Обделки на фасадах (наружные	4,6	124,75	0,25	574	1	148	0,05	-
	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		46,16	0,11	212	1	56,4	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		32,13		148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		26,10				120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6,03				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,55		58				
		Сметная стоимость				780				
616	E11-100106--0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота	4,9088	966,9	26,37	4746	129	1925	0,59	3
	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	проема до 2 м		563,15	5,29	2764	26	59,8	-	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		392,20		1925				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		339,93				1669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,27				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,73		534				
		Сметная стоимость				7205				
617	С121-090205--0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	2,2	1151	-	2532	-	101	-	-
	21-090205-0103 РСНБ РК 2015	шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		46,04		101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,04				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,76		211				
		Сметная стоимость				2844				
		Двери наружные металлические								
618	E11-100402--0502	Проемы дверные в перегородках. Установка	2,1	1981,39	119,93	4161	252	2505	1,49	3
	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	коробок металлических с навеской полотен		1741,81	48,57	3658	102	59,8	0,04	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		1192,73		2505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		1070,65				2248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		122,08				256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,93		533				
		Сметная стоимость				7199				
619	С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	2,1	52009	-	109219	-	4369	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2080,36		4369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2080,36				4369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4327,15		9087				
		Сметная стоимость				122675				
620	С121-090404-0311 21-090404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 шт.	1	2079	-	2079	-	83	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		83,16		83				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		83,16				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,97		173				
		Сметная стоимость				2335				
621	С121-090404-0702 21-090404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия Прибор фрамужный ПФ2 ГОСТ 5090-86 шт.	1	4801	-	4801	-	192	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		192,04		192				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		192,04				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		399,44		399				
		Сметная стоимость				5392				
		Ворота Вр-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			235110	1094			10
			Тенге			10292	447			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16076	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6415		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9661		-
		Сметная прибыль -	Тенге			20095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10739	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			271281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10739	-		-
		РАЗДЕЛ 38. Покрытие								
622	Е11-060801--0101	Перекрытия безбалочные	3	33600,52	1769,68	100802	5309	16291	8,06	24
	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		7745,66	355,51	23237	1067	48,5	0,31	1
		м3								
		Накладные расходы -		5430,25		16291				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3929,07				11787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1501,18				4504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3122,46		9367				
		Сметная стоимость				126460				
623	С121-050301--0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0078	-	-	-	-	-	-	-
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
624	С121-050301--3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0168	192860	-	3240	-	130	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		130				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		270				
		Сметная стоимость				3639				
		Антисейсмопояс								
625	Е11-060701--0201	Пояса в опалубке БМ В12,5. Устройство	1,28	29490,75	4601,97	37748	5891	7450	8,25	11
	11-060701-0201 РСНБ РК 2015			8382	818,26	10729	1047	48,5	0,72	1
		м3								
		Накладные расходы -		5820,24		7450				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,13				5712		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1358,11				1738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2824,88		3616				
		Сметная стоимость				48814				
626	С121-050301--3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,0173	200098	-	3462	-	138	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		8003,92		138				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		288				
		Сметная стоимость				3888				
627	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,024	192860	-	4629	-	185	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		185				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		385				
		Сметная стоимость				5199				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			149880	11200			35
			Тенге			33966	2114			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36080	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24194	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	17499		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6695		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36080	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			188000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36080	-		-
		РАЗДЕЛ 39. Кровля								
628	Е11-100105--0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	2,64	102069,94	1271,91	269465	3358	44057	22,1	58
		м3 древе		19779,5	488,92	52218	1291	59,8	0,37	1
		Накладные расходы -		16688,13		44057				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		12120,52				31998		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4567,62				12059		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9500,65		25082				
		Сметная стоимость				338603				
629	Е11-100115--0101 11-100115-	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,64	9999	51,95	26397	137	2322	0,78	2
				749,58	21,55	1979	57	59,8	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	м3 древе								
		Накладные расходы -		879,54		2322				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		461,14				1217		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		418,41				1105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		870,28		2298				
		Сметная стоимость				31017				
630	E11-100102- 0205	Стены. Устройство карнизов из металлосайдинга	6	2264,07	22,71	13584	136	5608	1,43	9
	11-100102- 0205 РСНБ РК 2015	м2 стен,		1347,06	10,13	8082	61	59,8	0,01	-
		Накладные расходы -		934,63		5608				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		811,60				4870		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		123,03				738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		255,90		1535				
		Сметная стоимость				20727				
631	С121-100101- -0402	Стоимость металлосайдинга	6,9	2418	-	16684	-	667	-	-
	21-100101- 0402 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		96,72		667				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		96,72				667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,18		1388				
		Сметная стоимость				18739				
632	E11-100115- 0201	Обрешетка под карниз, покрытия и настилы по фермам.	6	347,06	2,41	2082	14	193	0,03	-
	11-100115- 0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита м2 обраб		28,39	1	170	6	59,8	-	-
		Накладные расходы -		32,16		193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		17,58				105		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,59				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,34		182				
		Сметная стоимость				2457				
633	E12-080101- 1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	17,6	501,65	10,95	8829	193	2145	0,2	3
	12-080101- 1402 РСНБ РК 2015	м2		160,44	5,15	2824	91	59,1	0,01	-
		Накладные расходы -		121,85		2145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		97,87				1722		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,98				422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,88		878				
		Сметная стоимость				11851				
634	E11-120101- 0716	Покрытия кровельные из профилированного	17,6	660,36	19,08	11622	336	6474	0,57	10
	11-120101-	оцинкованного листа.		575,36	6,71	10126	118	56,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство м2 кровл								
		Накладные расходы -		367,83		6474				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		328,29				5778		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39,55				696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,26		1448				
		Сметная стоимость				19544				
635	С121-100103--0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	20,24	2506	-	50721	-	2029	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		100,24		2029				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100,24				2029		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,50		4220				
		Сметная стоимость				56970				
636	Е11-100115--0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	17,6	347,06	2,41	6108	42	566	0,03	1
				28,39	1	500	18	59,8	-	-
		м2 обраб								
		Накладные расходы -		32,16		566				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		17,58				309		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,59				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,34		534				
		Сметная стоимость				7208				
		Утепление								
637	Е11-120101--1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	15	798,78	50,81	11982	762	4499	0,4	6
				446,52	10,31	6698	155	56,4	0,01	-
		м2 утепл								
		Накладные расходы -		299,91		4499				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		257,65				3865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,26				634		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,89		1318				
		Сметная стоимость				17799				
638	С121-110101--0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	1,854	22711	-	42106	-	1684	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		908,44		1684				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		908,44				1684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1889,56		3503				
		Сметная стоимость				47293				
639	E11-120101--1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	15	585,77	97,69	8787	1465	2228	0,24	4
	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	толщиной 15/20/ мм		191,48	21,84	2872	328	56,4	0,02	-
		м2								
		Накладные расходы -		148,56		2228				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		120,32				1805		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28,24				424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,75		881				
		Сметная стоимость				11897				
640	E11-120101--1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	15	87,78	7,21	1317	108	99	-	-
	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		3,55	1,69	53	25	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		6,58		99				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		2,95				44		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,63				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,55		113				
		Сметная стоимость				1529				
		Ограждение кровли 16м								
641	E11-120101--1201	Кровли. Ограждение перилами	16	88,49	22,57	1416	361	660	0,06	1
	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	м огражд		58,88	5,37	942	86	56,4	-	-
		Накладные расходы -		41,23		660				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		36,24				580		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,99				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,38		166				
		Сметная стоимость				2242				
642	С121-060208--0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,072	521278	-	37532	-	1501	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		20851,12		1501				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				1501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		3123				
		Сметная стоимость				42156				
643	E11-150403--1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром	3,096	778,68	0,94	2411	3	1235	0,65	2
	11-150403-1004 РСНБ	менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество		644,71	0,43	1996	1	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	окрасок 2								
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		398,83		1235				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				1095		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		292				
		Сметная стоимость				3937				
		Слуховое окно -1шт								
644	E11-100106--0101	Окна слуховые. Устройство	1	6920,9	759,54	6921	760	4026	6,08	6
	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	слуховое		5727,36	300,74	5727	301	59,8	0,22	-
		Накладные расходы -		4025,83		4026				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		3604,80				3605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		421,03				421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		875,74		876				
		Сметная стоимость				11823				
645	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,176	58366	-	10272	-	411	-	-
	21-070203-0305 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2334,64		411				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2334,64				411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4856,05		855				
		Сметная стоимость				11538				
646	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	0,1	57539	-	5754	-	230	-	-
	21-070203-0304 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2301,56		230				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2301,56				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4787,24		479				
		Сметная стоимость				6463				
647	E11-100115--0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,276	9999	51,95	2760	14	243	0,78	-
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015			749,58	21,55	207	6	59,8	0,02	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		879,54		243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		461,14				127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		418,41				115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		870,28		240				
		Сметная стоимость				3243				
648	Е11-150403--0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	3,52	757,44	2,2	2666	8	1213	0,53	2
	11-150403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш		550,62	1	1938	4	54,8	-	-
		Накладные расходы -		344,67		1213				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		302,29				1064		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,39				149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,17		310				
		Сметная стоимость				4190				
649	С121-090101--9901	Блоки оконные одно, двустворные одинарной	1,5	9792	-	14688	-	588	-	-
	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		391,68		588				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		391,68				588		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		814,69		1222				
		Сметная стоимость				16498				
650	С121-090404--0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	490	-	980	-	39	-	-
	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19,60		39				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,60				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,77		82				
		Сметная стоимость				1101				
651	С121-090404--0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	2	490	-	980	-	39	-	-
	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		19,60		39				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,60				39		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,77		82				
		Сметная стоимость				1101				
652	С121-090404--1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600	1	4249	-	4249	-	170	-	-
	21-090404-1003 РСНБ	для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		пара								
		Накладные расходы -		169,96		170				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		169,96				170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,52		354				
		Сметная стоимость				4772				
653	E11-120101--0716	Покрытия кровельные из профилированного	4,65	660,36	19,08	3071	89	1710	0,57	3
	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	оцинкованного листа. Устройство		575,36	6,71	2675	31	56,4	-	-
	Изм. и доп. вып. 3	м2 кровл								
		Накладные расходы -		367,83		1710				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		328,29				1527		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		39,55				184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,26		382				
		Сметная стоимость				5164				
654	С121-100103--0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	5,3475	2506	-	13401	-	536	-	-
	21-100103-0906 РСНБ РК 2015	57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		100,24		536				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100,24				536		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,50		1115				
		Сметная стоимость				15052				
655	E11-120101--1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому	5,76	2775,5	13,44	15987	77	3743	0,97	6
	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук		915,62	3,04	5274	18	56,4	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		649,87		3743				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		518,13				2984		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,74				759		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		274,03		1578				
		Сметная стоимость				21309				
		Лестница к слуховому окну								
656	E11-100102--0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,021	90862,95	952,38	1908	20	349	22,5	-
	11-100102-0401 РСНБ РК 2015			20475	405,36	430	9	59,8	0,36	-
		м3 древе								
		Накладные расходы -		16620,43		349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		12486,46				262		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4133,98				87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8598,67		181				
		Сметная стоимость				2438				
657	Е11-100115--0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил,	0,021	9999	51,95	210	1	18	0,78	-
	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	мауэрлатов. Огнезащита м3 древе		749,58	21,55	16	-	59,8	0,02	-
		Накладные расходы -		879,54		18				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		461,14				10		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		418,41				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		870,28		18				
		Сметная стоимость				247				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			594890	7885			113
			Тенге			104728	2604			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			284909	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107332	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89282	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	62967		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	26315		-
		Сметная прибыль -	Тенге			54734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107332	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге			738906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107332	-		-

РАЗДЕЛ 40. Полы

ТИП 1. Полы из бетона-14,7 м2

658	Е11-110101--0101	Грунт. Уплотнение гравием	14,7	239,82	28,1	3525	413	810	0,07	1
	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	м2 площа		61,97	9,91	911	146	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		55,12		810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		43,77				643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11,34				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,59		347				
		Сметная стоимость				4682				
659	Е11-110101--1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.толщ.50мм Устройство	14,7	901,89	87,43	13258	1285	3567	0,36	5
	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	м2 покры		295,66	30,45	4346	448	60,9	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		242,62		3567				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		198,60				2919		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		44,02				647		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,56		1346				
		Сметная стоимость				18170				
660	E11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключить на	14,7	356,33	15,26	5238	224	593	0,04	1
	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=4	каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 м2 покры		34,07	7,16	501	105	60,9	-	-
		Накладные расходы -		40,37		593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		25,11				369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		15,26				224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,74		467				
		Сметная стоимость				6298				
661	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0033075	12860,66	1251,94	43	4	22	11,6	-
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	т		11576,8	505	38	2	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		6608,49		22				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				19		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		5				
		Сметная стоимость				70				
662	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0033075	192860	-	638	-	26	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		26				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		53				
		Сметная стоимость				717				
663	E11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	15,435	348,92	0,75	5386	12	1227	0,09	1
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м плинту		103,12	0,34	1592	5	60,9	-	-
		Накладные расходы -		79,48		1227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		63,00				972		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,48				254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,27		529				
		Сметная стоимость				7142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			28087	1938			8
			Тенге			7388	705			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28087	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8093	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			638	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6244	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4924		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1320		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			37078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8093	-		-

РАЗДЕЛ 41. Наружная отделка

Отделочные работы

664	E11-150201--0202	Стены-цоколь под рваный камень. Штукатурка	5,4	3340,88	31,59	18041	171	9079	2	11
	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштук	2690	25,43	14526	137	54,8	0,03	-
		Накладные расходы -		1681,22		9079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1488,06				8036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		193,16				1043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		401,77		2170				
		Сметная стоимость				29289				
665	E11-150201--0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым	45	1071,46	27,73	48216	1248	20153	0,61	27
	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню	м2 оштук	687,99	22,61	30959	1017	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		447,84		20153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		389,41				17523		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		58,43				2630		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,54		5469				
		Сметная стоимость				73838				
666	E11-150402--Фасады. Окраска с лесов с		45	72,44	0,55	3260	25	1537	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101	подготовкой поверхности,								
	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	известковая		54,64	0,23	2459	10	54,8	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		34,16		1537				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		30,06				1353		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,10				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,53		384				
		Сметная стоимость				5181				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге			69516	1443			41
			Тенге			47944	1165			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69516	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20129	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	49109	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30769	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	26912		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	3857		-
	Сметная прибыль -		Тенге			8023	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге			108308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49109	-		-

РАЗДЕЛ 42. Внутренняя отделка

		Потолок								
667	Е11-150203-0502	Потолки. Затирка Сплошное выравнивание бетонных	14,7	586,63	5,81	8623	85	4131	0,45	7
	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		449,1	2,83	6602	42	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		281,03		4131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		247,66				3641		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,37				491		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,41		1020				
		Сметная стоимость				13774				
668	Е11-150203-0504	Потолки. Алинекс Сплошное выравнивание бетонных	14,7	1016,03	24,64	14936	362	5094	0,45	7
	11-150203-0504 РСНБ	поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих		516,15	20,63	7587	303	54,8	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		346,56		5094				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		294,15				4324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,41				770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,01		1602				
		Сметная стоимость				21633				
669	Е11-150405--0104	Потолки. Окраска	14,7	686,18	4,39	10087	65	4591	0,49	7
	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		497,84	1,99	7318	29	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		312,31		4591				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		273,91				4026		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,40				565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,88		1174				
		Сметная стоимость				15852				
		Стены								
670	Е11-150203--0203	Стены внутри зданий.	45	1278,91	69,56	57551	3130	24327	0,74	33
	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		806,6	52,19	36297	2348	54,8	0,06	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		540,60		24327				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		470,62				21178		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		69,98				3149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,56		6550				
		Сметная стоимость				88428				
671	Е11-150203--0503	Стены. Алинекс Сплошное выравнивание бетонных	45	818,29	21,09	36823	949	11919	0,37	17
	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		389,61	17,69	17532	796	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		264,86		11919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		223,20				10044		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,66				1875		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,65		3899				
		Сметная стоимость				52641				
672	Е11-150401--0104	Поверхности внутри помещений.	45	87,99	0,69	3959	31	2205	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201	Окраска водными составами		---	---	---	---	---	---	---
	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	известковая по штукатурке		79,49	0,32	3577	14	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		49,00		2205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		43,73				1968		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,27				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,96		493				
		Сметная стоимость				6657				
		Откосы								
673	E11-150204--0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	4,7	2775,31	39,88	13044	187	5714	1,79	8
	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	поверхностей по бетону и камню		---	---	---	---	---	---	---
				1918,88	19,41	9019	91	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		1215,68		5714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1062,18				4992		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		153,50				721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		319,28		1501				
		Сметная стоимость				20258				
674	E11-150405--0101	Откосы. Окраска поливинилацетатными	4,7	285,24	2,2	1341	10	432	0,14	1
	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		---	---	---	---	---	---	---
				140,21	1	659	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		91,88		432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		77,38				364		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,50				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,17		142				
		Сметная стоимость				1915				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42		Тенге			146364	4821			84
			---			---	---			---
			Тенге			88592	3629			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146364	-	-		-
	Материалы -		Тенге			52952	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	92220	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58413	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	50537		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	7876		-
	Сметная прибыль -		Тенге			16382	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге			221159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92220	-		-
		РАЗДЕЛ 43. Разные работы								
		Отмостка-16 м2								
675	E11-080101--0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,28	5089,34	1475,44	6514	1889	1180	0,85	1
	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	м3 основ		734,4	625,56	940	801	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		922,07		1180				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		690,86				884		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		231,21				296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,91		616				
		Сметная стоимость				8310				
676	E11-060101--0115	Бетонная отмостка из БМ В10. Устройство	2,4	17938,27	1628,17	43052	3908	4161	1,79	4
	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	м3		1686,18	328,79	4047	789	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		1733,88		4161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		977,26				2345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		756,62				1816		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1573,77		3777				
		Сметная стоимость				50990				
677	E11-270701--0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные	16	989,34	2,66	15829	43	2191	0,14	2
	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покры		154,37	0,88	2470	14	60,3	-	-
		Накладные расходы -		136,94		2191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		93,62				1498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,32				693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,10		1442				
		Сметная стоимость				19462				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			65396	5839			8
			Тенге			7457	1604			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9061	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7533	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4728		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2805		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге			78762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9061	-		-
		РАЗДЕЛ 44. Крыльцо КР1-1шт								
678	E11-060101-0115	Бетонные крыльца из БМ В15. Устройство	0,71	18893,38	1628,17	13414	1156	1258	1,79	1
	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	м3		1686,18	328,79	1197	233	48,5	0,29	-
		Накладные расходы -		1772,08		1258				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		977,26				694		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		794,83				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1653,24		1174				
		Сметная стоимость				15846				
679	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01088	254401	-	2768	-	111	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10176,04		111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		230				
		Сметная стоимость				3109				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			16182	1156			1
			Тенге			1197	233			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16182	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1431	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1369	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	694		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	675		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1431	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге			18955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1431	-		-
		РАЗДЕЛ 45. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1,В2								
680	Е11-160301--0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	6,5	2110,66	16,8	13719	109	1939	0,3	2
				334,42	5,97	2174	39	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		298,25		1939				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				1336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		92,65				602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,71		1253				
		Сметная стоимость				16910				
681	Е11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1941,04	119,01	3882	238	2095	1,47	3
				1521,45	22,52	3043	45	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1047,50		2095				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				1865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		478				
		Сметная стоимость				6455				
682	С123-040702--0505 23-040702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	4139	-	8278	-	331	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		165,56		331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		165,56				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		344,36		689				
		Сметная стоимость				9298				
683	Е11-161101--0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6,5	75,86	1,22	493	8	311	0,05	-
				71,39	-	464	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		47,88		311				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,76				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,90		64				
		Сметная стоимость				869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	E11-220701--0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0065	52059,34	-	338	-	217	51,5	-
	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км трубо		48513	-	315	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		33414,01		217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		44				
		Сметная стоимость				600				
685	E11-130301--0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	0,92	169,8	4,48	156	4	46	0,06	-
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	за один раз в 2 слоя		75,4	0,45	69	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		49,55		46				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		41,11				38		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,44				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,55		16				
		Сметная стоимость				218				
686	E11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	0,92	86,96	1,59	80	1	15	0,02	-
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	эмалями ПФ-115		22,05	0,23	20	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		16,03		15				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,07				11		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,96				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,24		8				
		Сметная стоимость				102				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45		Тенге			26947	361			6
			Тенге			6086	84			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8853	-	-		-
	Материалы -		Тенге			164	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	406	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8278	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			609	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	245		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	364		-
	Сметная прибыль -		Тенге			757	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10218	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	406	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18094	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12059	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5765	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4345	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3482		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	863		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5765	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге			34453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6170	-		-
		РАЗДЕЛ 46. Отопление								
687	E11-160301--0102	Прокладка трубопроводов	14	1565,93	16,8	21923	235	3870	0,3	4
	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м		334,42	5,97	4682	84	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		276,46		3870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				2878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,86				992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,39		2063				
		Сметная стоимость				27857				
688	E11-161101--0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	14	75,86	1,22	1062	17	670	0,05	1
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м		71,39	-	999	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		47,88		670				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,76				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,90		139				
		Сметная стоимость				1871				
689	E11-180301--0101	Установка чугунных радиаторов	4,6	18055,79	143,91	83057	662	5575	0,7	3
	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	1кВт		713,7	66,09	3283	304	60,4	0,06	-
		Накладные расходы -		1212,06		5575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		470,99				2167		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		741,07				3409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1541,43		7091				
		Сметная стоимость				95723				
690	E11-181101--0101	Установка кранов воздушных	2	260,46	-	521	-	209	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0105									
	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	комплект		149,93	-	300	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		104,60		209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		90,56				181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,04				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,20		58				
		Сметная стоимость				789				
691	E11-160601-0101	Клапаны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,	2	1916,01	93,98	3832	188	2079	1,47	3
	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1521,45	11,26	3043	23	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1039,43		2079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				1852		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		473				
		Сметная стоимость				6384				
692	С123-041005-3002	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой,	2	15188	-	30376	-	1215	-	-
	23-041005-3002 РСНБ РК 2015	присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		607,52		1215				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		607,52				1215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1263,64		2527				
		Сметная стоимость				34118				
693	С123-041005-1106	Термостатический элемент типа Danfoss	2	4500	-	9000	-	360	-	-
	Т123-041005-1106			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		180,00		360				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		180,00				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		374,40		749				
		Сметная стоимость				10109				
694	E11-130301-0406	Поверхности металлические-радиаторы.	12,8	84,9	2,24	1087	29	317	0,03	-
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,7	0,23	483	3	54,2	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		24,77		317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				263		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		112				
		Сметная стоимость				1516				
695	Е11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные-радиаторы.	12,8	173,92	3,17	2226	41	410	0,04	1
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		44,09	0,45	564	6	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		32,06		410				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				309		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		211				
		Сметная стоимость				2847				
696	Е11-130301--0406	Поверхности металлические-трубы.	2,8	84,9	2,24	238	6	69	0,03	-
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		37,7	0,23	106	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,77		69				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				58		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		25				
		Сметная стоимость				332				
697	Е11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные-трубы. Окраска	2,8	173,92	3,17	487	9	90	0,04	-
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	эмалями ПФ-115 за 2 раза		44,09	0,45	123	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		32,06		90				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				68		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		46				
		Сметная стоимость				623				
698	С123-021104--0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	542	-	813	-	33	-	-
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,68		33				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		68				
		Сметная стоимость				913				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46		Тенге			154621	1187			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13583	421			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1286	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31189	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2134	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	697		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1437		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1286	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119395	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12764	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7681		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5083		-
		Сметная прибыль -	Тенге			10573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12717	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге			183081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14004	-		-
		РАЗДЕЛ 47. Вентиляция								
699	E11-202501--0101	Камеры приточные типовые без секции орошения,	1	51686,58	2902,54	51687	2903	30396	42,11	42
	11-202501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	производительность до 10 тыс м3/час. Установка		44336,57	761,61	44337	762	60,4	0,58	1
		камера								
		Накладные расходы -		30396,33		30396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27239,30				27239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3157,03				3157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6566,63		6567				
		Сметная стоимость				88650				
700	51-050603-0-101	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с	1	1264010	-	1264010	-	-	-	-
	51-050603-0101 РСНБ РК 2015	автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS производительностью 3525 м3/час (комплекте		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вентиляторная секция,водяной нагреватель, фильтр воздушный, шумоглушитель,воздушный клапан и автоматика)								
		комплект								
		Накладные расходы -		50560,40		50560				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		50560,40				50560		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105165,63		105166				
		Сметная стоимость				1419736				
701	E11-200101--0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	27	4516,79	48,38	121953	1306	32032	1,62	44
				1583,04	18	42742	486	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1186,38		32032				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				26110		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,35				5923		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		456,25		12319				
		Сметная стоимость				166304				
702	E11-200101--0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	4,37	4808,79	48,38	21014	211	5236	1,62	7
				1583,04	18	6918	79	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1198,06		5236				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		967,03				4226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		231,03				1010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,55		2100				
		Сметная стоимость				28350				
703	E11-200101--0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	30,89	4495	36,54	138850	1129	30075	1,28	40
				1254,1	9,64	38739	298	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		973,63		30075				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		763,30				23578		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		210,33				6497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		437,49		13514				
		Сметная стоимость				182440				
704	E11-200101--0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	216,11	4884,96	38,5	1055689	8321	214392	1,28	277
				1254,1	14,13	271023	3055	60,4	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 повер								
		Накладные расходы -		992,05		214392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		766,01				165543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		226,04				48849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		470,16		101606				
		Сметная стоимость				1371688				
705	E11-200101--0311	Воздуховоды класса Н	21,11	4568,1	35,9	96433	758	16545	0,96	20
	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	(нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		943,66	13,16	19921	278	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		783,76		16545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		577,92				12200		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,84				4345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,15		9038				
		Сметная стоимость				122016				
706	С121-100402--9903	Изол ГОСТ 10296-79	8,0556	229	-	1845	-	74	-	-
	21-100402-9903 РСНБ РК 2015	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,16		74				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9,16				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,05		153				
		Сметная стоимость				2072				
707	E11-200501--0107	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с	25	1733,08	42,35	43327	1059	21687	1,24	31
	11-200501-0107 РСНБ РК 2015	ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		1258,82	11,82	31471	296	60,4	0,01	-
		заслонка								
		Накладные расходы -		867,49		21687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		767,47				19187		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		100,02				2501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,05		5201				
		Сметная стоимость				70215				
708	С123-050302--1713	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные	1	21153	-	21153	-	846	-	-
	23-050302-1713 РСНБ РК 2015	общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 13, размерами 400 мм х 400 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		846,12		846				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		846,12				846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1759,93		1760				
		Сметная стоимость				23759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709	С123-041005-2208 23-041005-2208 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 225 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	213611	-	213611	-	8544	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8544,44		8544				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8544,44				8544		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17772,44		17772				
		Сметная стоимость				239928				
710	С123-041005-2209 23-041005-2209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 280 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	271778	-	271778	-	10871	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10871,12		10871				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10871,12				10871		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22611,93		22612				
		Сметная стоимость				305261				
711	С123-041005-2210 23-041005-2210 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 400 м3/ч, Тмакс 110°С, PN 6, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	381567	-	381567	-	15263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		15262,68		15263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		15262,68				15263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31746,37		31746				
		Сметная стоимость				428576				
712	С123-050302-0401 23-050302-0401 РСНБ РК 2015	КП-100 Клапаны приточный регулируемый	7	8008	-	56056	-	2242	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		320,32		2242				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		320,32				2242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		666,27		4664				
		Сметная стоимость				62962				
713	С123-050302-0402 23-050302-0402 РСНБ	КП-160 Клапаны приточный регулируемый	3	14263	-	42789	-	1712	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		Накладные расходы -		570,52		1712				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		570,52				1712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1186,68		3560				
		Сметная стоимость				48061				
714	С123-050302-КП-200 Клапаны приточный		11	16685	-	183535	-	7341	-	-
	-0403	регулируемый		---	---	---	---	---	---	---
	23-050302-			-	-	-	-	-	-	-
	0403 РСНБ	шт.								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		667,40		7341				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		667,40				7341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1388,19		15270				
		Сметная стоимость				206147				
715	С123-050301-Средства для крепления		90	685	-	61650	-	2466	-	-
	-1801	воздуховодов: кронштейны и		---	---	---	---	---	---	---
	23-050301-	подставки под оборудование из		-	-	-	-	-	-	-
	1801 РСНБ	сортовой стали								
	РК 2015									
		кг								
		Накладные расходы -		27,40		2466				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,40				2466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,99		5129				
		Сметная стоимость				69245				
716	Е11-260101--Поверхности плоские и		0,41	19352,12	1283,33	7934	526	4194	14,8	6
	1101	криволинейные. Изоляция		---	---	---	---	---	---	---
	11-260101-	матами минераловатными		15865,6	574,26	6505	235	55,3	0,51	-
	1101 РСНБ	прошивными безобкладочными и								
	РК 2015	в обкладках из стеклоткани								
		или металлической сетки,								
		плитами минераловатными на								
		синтетическом связующем марки								
		М-125, плитами полужесткими								
		из стеклянного штапельного								
		волокна на синтетическом								
		связующем								
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10228,98		4194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9091,24				3727		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1137,73				466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,49		970				
		Сметная стоимость				13098				
717	С121-110203-Маты теплоизоляционные URSA,		0,41	12257	-	5025	-	201	-	-
	-0106	марка М 25ф-50		---	---	---	---	---	---	---
	21-110203-			-	-	-	-	-	-	-
	0106 РСНБ	м3								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		490,28		201				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		490,28				201		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1019,78		418				
		Сметная стоимость				5644				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			4039907	16212			467
			Тенге			461655	5488			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			1264010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50560	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			105166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1419736	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1246943	-	-		-
		Материалы -	Тенге			903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1239009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53754	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3727		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	50027		-
		Сметная прибыль -	Тенге			104056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6740	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1528953	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1058117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460402	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			22421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350364	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	278083		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	72281		-
		Сметная прибыль -	Тенге			150345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2029663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		465
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460402	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге			4854153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	467143	-		-
		РАЗДЕЛ 48. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ								
718	Е11-160501--0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	14,5	2417,96	487,05	35060	7062	20041	1,64	24
	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп		1917,16	129,19	27799	1873	60,4	0,14	2
		Накладные расходы -		1382,15		20041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1235,99				17922		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		146,16				2119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,01		4408				
		Сметная стоимость				59509				
719	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	14,5	124 - -	- - -	1798 - -	- - -	72 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		4,96		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,96				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,32		150				
		Сметная стоимость				2020				
720	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	13 - -	- - -	26 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		0,52		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,52				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,08		2				
		Сметная стоимость				29				
721	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	19 - -	- - -	19 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		0,76		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,76				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,58		2				
		Сметная стоимость				21				
722	С123-020401-2201 23-020401-2201 РСНБ РК 2015	Клипсы Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	11 - -	- - -	22 - -	- - -	1 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы -		0,44		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,44				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,92		2				
		Сметная стоимость				25				
723	Е11-160601--0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	2	1916,01 1521,45	93,98 11,26	3832 3043	188 23	2079 60,4	1,47 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1039,43		2079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				1852		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		473				
		Сметная стоимость				6384				
724	С123-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	801	-	1602	-	64	-	-
	23-040702-0501 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		32,04		64				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		32,04				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,64		133				
		Сметная стоимость				1799				
725	Е11-220701--0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0145	52059,34	-	755	-	485	51,5	1
	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км трубо		48513	-	703	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		33414,01		485				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		99				
		Сметная стоимость				1339				
726	Е11-170801--0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	1	9036,06	409,97	9036	410	5861	7,87	8
	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	комплект		8578,3	176,25	8578	176	60,4	0,15	-
		Накладные расходы -		5860,70		5861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5287,75				5288		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		572,95				573		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1191,74		1192				
		Сметная стоимость				16088				
727	51-040106-0-107	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	74300	-	74300	-	-	-	-
	51-040106-0107 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2972,00		2972				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2972,00				2972		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6181,76		6182				
		Сметная стоимость				83454				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	48	Тенге			126450	7660			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			40123	2072			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			74300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2972	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6182	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			83454	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4222	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3467	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			623	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	437		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	186		-
		Сметная прибыль -	Тенге			388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	703	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41492	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27981	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	25061		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2920		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6073	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41492	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге			170668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42195	-		-
		РАЗДЕЛ 49. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
728	Е11-160501--0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	687,36	1,27	4124	8	2739	0,58	4
	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м		682,7	0,39	4096	2	60,4	-	-
		Накладные расходы -		456,58		2739				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		412,58				2475		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		44,00				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,51		549				
		Сметная стоимость				7413				
729	С123-010801--0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	6	330	-	1980	-	79	-	-
	23-010801-0102 РСНБ			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		м								
		Накладные расходы -		13,20		79				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13,20				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,46		165				
		Сметная стоимость				2224				
730	Е11-220701--0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,006	52059,34	-	312	-	200	51,5	-
	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	км трубо		48513	-	291	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		33414,01		200				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		41				
		Сметная стоимость				554				
731	С123-020601--1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	1,5	69	-	104	-	4	-	-
	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,76		4				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2,76				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,74		9				
		Сметная стоимость				117				
		Сантехнические приборы								
732	Е11-170101--0106	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	2497,88	80,53	2498	81	1502	1,95	2
	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	комплект		2195,7	37,02	2196	37	60,4	0,04	-
		Накладные расходы -		1502,42		1502				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1348,56				1349		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		153,86				154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		320,02		320				
		Сметная стоимость				4320				
733	С123-030102--0917	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	1	5319	-	5319	-	213	-	-
	23-030102-0917 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		212,76		213				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		212,76				213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		442,54		443				
		Сметная стоимость				5974				
734	С123-030102--1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный,	1	4056	-	4056	-	162	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-030102-1221 РСНБ РК 2015	набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		162,24		162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		162,24				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		337,46		337				
		Сметная стоимость				4556				
735	E11-170301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно	1	3159,56	159,87	3160	160	1718	2,22	2
	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	присоединенным		2459,76	74,06	2460	74	60,4	0,07	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1718,03		1718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1530,43				1530		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		187,60				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		390,21		390				
		Сметная стоимость				5268				
736	C123-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с	1	18173	-	18173	-	727	-	-
	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		726,92		727				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		726,92				727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1511,99		1512				
		Сметная стоимость				20412				
737	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	1576,39	199,71	1576	200	821	0,99	1
	11-170101-0110 РСНБ РК 2015			1114,74	91,48	1115	91	60,4	0,09	-
		комплект								
		Накладные расходы -		820,75		821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		728,56				729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		92,20				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,77		192				
		Сметная стоимость				2589				
738	C123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900	1	13659	-	13659	-	546	-	-
	23-030102-0208 РСНБ РК 2015	мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		546,36		546				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		546,36				546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1136,43		1136				
		Сметная стоимость				15342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
739	E11-170101--0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	1	7374,59	30,84	7375	31	629	0,46	-
	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	комплект		517,96	14,09	518	14	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		629,19		629				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		321,36				321		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		307,84				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		640,30		640				
		Сметная стоимость				8644				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49		Тенге			62335	479			9
			Тенге			10675	219			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43603	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	291	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43291	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1932	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	181		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1751		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3643	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49178	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	291	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18733	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7870	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10603	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7410	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	6404		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1006		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2091	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28234	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10603	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49		Тенге			77412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10894	-		-
		РАЗДЕЛ 50. Электрооборудование								
740	Ц13-080304--0204	Блок управления шкафного исполнения или	1	18837,76	2574,68	18838	2575	2667	3	3
	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		3507	792,86	3507	793	42,8	0,58	1
		шт.								
		Накладные расходы -		2667,46		2667				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1840,34				1840		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		827,12				827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1720,42		1720				
		Сметная стоимость				23226				
741	51-080401-0-504 51-080401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	152667	-	152667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6106,68		6107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6106,68				6107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12701,89		12702				
		Сметная стоимость				171476				
742	Ц13-080305--0906 13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток ЩРВ-3-36 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	6591,43	254,73	6591	255	2382	4	4
				4676	82,02	4676	82	42,8	0,06	-
		шт								
		Накладные расходы -		2381,55		2382				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2036,43				2036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		345,11				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		717,84		718				
		Сметная стоимость				9690				
743	С123-070201--0206 23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5559	-	5559	-	222	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		222,36		222				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		222,36				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,51		463				
		Сметная стоимость				6244				
744	Ц13-080303--0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	2478,5	26,21	24785	262	5923	1	10
				1108	-	11080	-	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		592,33		5923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		474,22				4742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,11				1181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,67		2457				
		Сметная стоимость				33165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
745	С123-070204-0840 23-070204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1853 -	- -	3706 -	- -	148 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		308				
		Сметная стоимость				4163				
746	С123-070204-0842 23-070204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	1853 -	- -	11118 -	- -	445 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		445				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		925				
		Сметная стоимость				12488				
747	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3938 -	- -	7876 -	- -	315 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		157,52		315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,52				315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		655				
		Сметная стоимость				8846				
748	С123-070204-1901 23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	2	5496 -	- -	10992 -	- -	440 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		219,84		440				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,84				440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		457,27		915				
		Сметная стоимость				12346				
749	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	1	1353,04 1169	165,84 54,68	1353 1169	166 55	599 42,8	1 0,04	1 -
		шт								
		Накладные расходы -		598,81		599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		523,74				524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,07				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,15		156				
		Сметная стоимость				2108				
750	С123-070203-	Ящик с понижающим	1	10752	-	10752	-	430	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0601 23-070203- 0601 РСНБ РК 2015	трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		шт.								
		Накладные расходы -		430,08		430				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		430,08				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		894,57		895				
		Сметная стоимость				12077				
751	Ц13-080305-- 0109 13-080305- 0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	5	422,47 --- 397,46	3,24 --- 1,09	2112 --- 1987	16 --- 5	972 --- 42,8	0,34 --- -	2 --- -
		шт								
		Накладные расходы -		194,30		972				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		170,58				853		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,72				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,34		247				
		Сметная стоимость				3330				
752	С123-070220- -0504 23-070220- 0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	423 --- -	- --- -	2115 --- -	- --- -	85 --- -	- --- -	- --- -
		шт.								
		Накладные расходы -		16,92		85				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,92				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,19		176				
		Сметная стоимость				2376				
753	С123-070202- -0104 23-070202- 0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	7	626 --- -	- --- -	4382 --- -	- --- -	175 --- -	- --- -	- --- -
		шт.								
		Накладные расходы -		25,04		175				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,04				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,08		365				
		Сметная стоимость				4922				
754	Ц13-080206-- 1907 13-080206- 1907 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	340,46 --- 207,1	27,4 --- 9,02	6809 --- 4142	548 --- 180	2196 --- 42,8	0,19 --- 0,01	4 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Накладные расходы -		109,82		2196				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		92,50				1850		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,32				346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,02		720				
		Сметная стоимость				9726				
755	С123-010501--1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 -15х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	97	-	1940	-	78	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,88		78				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		161				
		Сметная стоимость				2179				
756	Ц13-080206--2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	21	79,27	6,48	1665	136	596	0,05	1
				54,5	2,19	1145	46	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		28,40		596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,26				510		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,14				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,61		181				
		Сметная стоимость				2442				
757	С123-060128--0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,021	157077	-	3299	-	132	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		6283,08		132				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		274				
		Сметная стоимость				3705				
758	Ц13-080208--0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	2	525,27	23,98	1051	48	183	0,14	-
				152,6	6,01	305	12	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		91,61		183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		67,89				136		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,73				47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,35		99				
		Сметная стоимость				1333				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			277610	4006			25
			Тенге			28011	1173			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			152667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6107	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			171476	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15519	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	12491		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3028		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			85020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61739	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61739	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2470	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге			325841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-
		РАЗДЕЛ 51. Электроосвещение								
759	Ц13-080305--0906 13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток ЩРВ Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	6591,43	254,73	6591	255	2382	4	4
				4676	82,02	4676	82	42,8	0,06	-
		шт								
		Накладные расходы -		2381,55		2382				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2036,43				2036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		345,11				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		717,84		718				
		Сметная стоимость				9690				
760	С123-070201--0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4762	-	4762	-	190	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		190,48		190				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		190,48				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,20		396				
		Сметная стоимость				5349				
761	Ц13-080303--0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	2478,5	26,21	12392	131	2962	1	5
				1108	-	5540	-	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		592,33		2962				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		474,22				2371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,11				591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,67		1228				
		Сметная стоимость				16582				
762	С123-070204--0844 23-070204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1853	-	1853	-	74	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		74				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		154				
		Сметная стоимость				2081				
763	С123-070204--0810 23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	615	-	1230	-	49	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,60		49				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		102				
		Сметная стоимость				1382				
764	С123-070204--1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3938	-	7876	-	315	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		157,52		315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,52				315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		655				
		Сметная стоимость				8846				
765	Ц13-080305--1301	Ящик с понижающим трансформатором	1	1353,04	165,84	1353	166	599	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	шт		1169	54,68	1169	55	42,8	0,04	-
		Накладные расходы -		598,81		599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		523,74				524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,07				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,15		156				
		Сметная стоимость				2108				
766	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	10752	-	10752	-	430	-	-
	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		430,08		430				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		430,08				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		894,57		895				
		Сметная стоимость				12077				
767	Ц13-080305--0402	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	2145,41	783,04	4291	1566	1623	0,99	2
	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	шт		1157,31	472,68	2315	945	42,8	0,48	1
		Накладные расходы -		811,36		1623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		697,64				1395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,72				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,54		473				
		Сметная стоимость				6387				
768	С123-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	2	11055	-	22110	-	884	-	-
	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		442,20		884				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		442,20				884		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		919,78		1840				
		Сметная стоимость				24834				
769	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	4	145	-	580	-	23	-	-
	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,80		23				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,80				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06		48				
		Сметная стоимость				651				
770	С151705-3	Стартер для люминисцентных	4	41,02	-	164	-	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т151705-3	ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1,64		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,64				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,41		14				
		Сметная стоимость				184				
771	Ц13-080305--0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	422,47	3,24	845	6	389	0,34	1
				397,46	1,09	795	2	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		194,30		389				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		170,58				341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,72				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,34		99				
		Сметная стоимость				1332				
772	С123-070220--0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	423	-	846	-	34	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,92		34				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,92				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,19		70				
		Сметная стоимость				950				
773	Ц13-080305--0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	355,19	3,24	710	6	331	0,29	1
				339,01	1,09	678	2	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		165,59		331				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		145,56				291		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20,03				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,66		83				
		Сметная стоимость				1125				
774	С123-070218--1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	306	-	612	-	24	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		12,24		24				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,24				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,46		51				
		Сметная стоимость				687				
775	С123-070202--0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	4	626	-	2504	-	100	-	-
	23-070202-0104 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,04		100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,04				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,08		208				
		Сметная стоимость				2812				
776	Ц13-080206--1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	15	340,46	27,4	5107	411	1647	0,19	3
	13-080206-1907 РСНБ РК 2015			207,1	9,02	3107	135	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		109,82		1647				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		92,50				1388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,32				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,02		540				
		Сметная стоимость				7295				
777	С123-010501--1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 -20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	15	97	-	1455	-	58	-	-
	23-010501-1401 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,88		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		121				
		Сметная стоимость				1634				
778	Ц13-080206--2210	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	16	79,27	6,48	1268	104	454	0,05	1
	13-080206-2210 РСНБ РК 2015			54,5	2,19	872	35	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		28,40		454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,26				388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,14				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,61		138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1860				
779	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	157077	-	2513	-	101	-	-
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6283,08		101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		209				
		Сметная стоимость				2823				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51		Тенге			89816	2645			17
			Тенге			19151	1257			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32722	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10762	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20408	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10393	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	8735		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1658		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3449	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			46564	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20408	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57093	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57093	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2284	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			4750	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64127	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51		Тенге			110692	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20408	-		-
		РАЗДЕЛ 52. Технологическое оборудование								
780	Коммерческое предложение	Оборудование для прачки	1	78500	-	78500	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3140,00		3140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3140,00				3140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6531,20		6531				
		Сметная стоимость				88171				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52		Тенге			78500	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			78500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3140	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			88171	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге			88171	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			6762069	122591			997
			Тенге			996965	33937			30
		Стоимость оборудования -	Тенге			1569477	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62779	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			130580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1762837	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25912	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	21225		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4687		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			131585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49592	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3363562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			932887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	450331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1913157	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			388326	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	244022		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	144304		-
		Сметная прибыль -	Тенге			300151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4052039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450331	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1733103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1175879	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	530979	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			22544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			402864	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	320712		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	82152		-
		Сметная прибыль -	Тенге			170877	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2306845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	530979	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			8253305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1027
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1030903	-		-
		ОТДЕЛ 3. СМЕТА Котельная								
		РАЗДЕЛ 53. Земляные работы								
781	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	9,7	187,94	178,88	1823	1735	367	0,01	-
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9,06	40,2	88	390	59,1	0,03	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		367				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				282		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		175				
		Сметная стоимость				2365				
782	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	0,3	1681,68	-	505	-	330	1,85	1
	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1681,68	-	505	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1100,89		330				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		993,87				298		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		107,02				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,61		67				
		Сметная стоимость				902				
783	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	8	30,99	30,99	248	248	63	-	-
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	(80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 10м. Группа грунтов 2		-	10,84	-	87	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		63				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				51		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		25				
		Сметная стоимость				336				
784	E11-010104-	Траншеи и котлованы. Засыпка	8	15,3	15,3	122	122	31	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0408	бульдозерами мощностью 59 кВт								
	11-010104-	(80 л с), добавлять на каждые		-	5,35	-	43	59,1	-	-
	0408 РСНБ	последующие 5 м перемещения								
	РК 2015	грунта.Группа грунтов 2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		3,90		31				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,16				25		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,74				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,54		12				
		Сметная стоимость				166				
785	Е11-010205--	Траншеи, пазухи котлованов и	2	665,52	-	1331	-	871	0,89	2
	0501	ямы. Засыпка вручную. Группа								
	11-010205-	грунтов 1		665,52	-	1331	-	59,1	-	-
	0501 РСНБ									
	РК 2015	м3 грунт								
		Накладные расходы -		435,68		871				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,32				787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,35				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,10		176				
		Сметная стоимость				2379				
786	Е11-010201--	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	8	135,12	63,84	1081	511	539	0,11	1
	0501	пневматическими трамбовками								
	11-010201-			71,28	29,56	570	236	59,1	0,03	-
	0501 РСНБ	м3 уплот								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		67,38		539				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				477		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				62		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		130				
		Сметная стоимость				1750				
787	Е11-010201--	Грунт насыпей уплотняемый.	8	77,6	66,55	621	532	132	0,01	-
	0601	Полив водой								
	11-010201-			8,05	13,74	64	110	59,1	0,01	-
	0601 РСНБ	м3 уплот								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		16,50		132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		60				
		Сметная стоимость				813				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53		Тенге		5731	3149			3
				Тенге		2558	866			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5731	-	-		-
		Материалы -		Тенге		24	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3424	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2334	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2024		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	310		-
		Сметная прибыль -	Тенге			645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			8710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3424	-		-
		РАЗДЕЛ 54. Фундамент								
		Фундамент ленточный								
788	E11-060101--0101	Подготовка бетонная БМ В3,5. Устройство	0,6	17208,47	1063,69	10325	638	797	1,35	1
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1063,8	204,14	638	122	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1327,89		797				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		890				
		Сметная стоимость				12011				
789	E11-060101--0120	Фундаменты ленточные железобетонные под стены БМ	3,84	21726,45	1960,37	83430	7528	10976	3,6	14
	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	В12,5. Устройство		3592,8	351,03	13796	1348	48,5	0,31	1
		м3								
		Накладные расходы -		2858,33		10976				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1912,76				7345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		945,57				3631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1966,78		7552				
		Сметная стоимость				101958				
790	E11-060301--0701	СЕТКА С-1 Каркасы арматурные пространственные.	0,0098	17006,34	1252,44	167	12	85	14,94	-
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		15462,9	321,6	152	3	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		8641,96		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7655,48				75		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		986,47				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2051,86		20				
		Сметная стоимость				272				
791	С121-050301--3201	СЕТКА С-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0098	192860	-	1890	-	76	-	-
	21-050301-3201 РСНБ	профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	2591-2014								
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		76				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		157				
		Сметная стоимость				2123				
		Гидроизоляционные работы								
792	E11-080101--	Стены, фундаменты.	22,2	828,67	20,45	18396	454	3517	0,21	5
	0307	Гидроизоляция боковая		---	---	---	---	---	---	---
	11-080101-	обмазочная битумная в 2 слоя		234,9	2,25	5215	50	50,8	-	-
	0307 РСНБ	фундамента								
	РК 2015									
	Изм. и	м2 повер								
	доп. вып.									
	9									
		Накладные расходы -		158,44		3517				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		120,47				2674		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		37,97				843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,97		1753				
		Сметная стоимость				23666				
793	E11-080101--	Стены, фундаменты.	6,4	1187,15	10,01	7598	64	1536	0,38	2
	0301	Гидроизоляция горизонтальная		---	---	---	---	---	---	---
	11-080101-	цементная с жидким стеклом		359,84	4,5	2303	29	50,8	-	-
	0301 РСНБ									
	РК 2015	м2 повер								
		Накладные расходы -		239,98		1536				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		185,09				1185		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		54,89				351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,17		731				
		Сметная стоимость				9865				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54		Тенге		121806	8696			22
				---		---	---			---
				Тенге		22104	1552			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		121806	-	-		-
		Материалы -		Тенге		89115	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	23656	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1890	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		16986	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	11648		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	5338		-
		Сметная прибыль -		Тенге		11103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		149895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23656	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54		Тенге		149895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23656	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 55. Фундамент под оборудование								
		Фундамент Ф-1								
794	E11-060101--0101	Подготовка бетонная БМ В3,5. Устройство	0,13	17208,47	1063,69	2237	138	173	1,35	-
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1063,8	204,14	138	27	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1327,89		173				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				80		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		193				
		Сметная стоимость				2602				
795	E11-060201--0104	Фундаменты под оборудования железобетонные объемом до 5	0,98	21031,75	582,62	20611	571	2773	4,05	4
	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	м3. Устройство		3746,25	194,76	3671	191	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		2829,11		2773				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1911,39				1873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		917,73				899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1908,87		1871				
		Сметная стоимость				25254				
796	E11-060301--0701	СЕТКА С-1 Каркасы арматурные пространственные.	0,00716	17006,34	1252,44	122	9	62	14,94	-
	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		15462,9	321,6	111	2	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		8641,96		62				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		7655,48				55		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		986,47				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2051,86		15				
		Сметная стоимость				199				
797	С121-050301--3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00716	200098	-	1433	-	57	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		57				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		119				
		Сметная стоимость				1610				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55		Тенге			24403	718			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3920	220			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4140	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3064	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2008		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1056		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2197	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге			29664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4140	-		-
		РАЗДЕЛ 56. Стены								
798	Е11-080201--0102	Стены наружные из кирпича на цементно-песчаном растворе	19,2	18945,07	2046,1	363745	39285	58675	4,42	85
	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	М50 при высоте этажа свыше 4 м. Кладка		3955,9	394,1	75953	7567	50,8	0,35	7
	Изм. и доп. вып. 9	м3 кладк								
		Накладные расходы -		3055,99		58675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2209,80				42428		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		846,19				16247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1760,09		33794				
		Сметная стоимость				456214				
799	Е11-080201--0701	Сетка С-1 Стены и другие конструкции. Армирование	0,06484	312808,71	2120,51	20283	137	2760	56,4	4
	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	кладки		56287,2	608,04	3650	39	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		42571,24		2760				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		28902,78				1874		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13668,46				886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28430,40		1843				
		Сметная стоимость				24887				
800	С121-050309--0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,06484	254401	-	16495	-	660	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		10176,04		660				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				660		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		1372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				18527				
801	E11-060701-0109	Монолитные перемычки ПрМ-1-3шт Перемычки. Устройство	0,63	40414,1	4254,44	25461	2680	5260	13,1	8
	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	м3		12589,1	760,09	7931	479	48,5	0,67	-
		Накладные расходы -		8349,90		5260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		6474,36				4079		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1875,54				1182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3901,12		2458				
		Сметная стоимость				33179				
802	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,04662	200098	-	9329	-	373	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		373				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		776				
		Сметная стоимость				10478				
803	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,07056	187146	-	13205	-	528	-	-
	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III диам. 16мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7485,84		528				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7485,84				528		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15570,55		1099				
		Сметная стоимость				14832				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге			448518	42103			97
			Тенге			87534	8085			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			448518	-	-		-
		Материалы -	Тенге			279852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39029	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68257	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	48381		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	19876		-
		Сметная прибыль -	Тенге			41342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95619	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56		Тенге		558117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		104
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	95619	-		-
		РАЗДЕЛ 57. Проемы								
		Окна								
804	Е11-100501--0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ	4,576	2402,5	155,41	10994	711	2913	0,82	4
	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		799,35	69,59	3658	318	59,8	0,07	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		636,51		2913				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		519,63				2378		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		116,89				535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		243,12		1113				
		Сметная стоимость				15019				
805	С121-090201--0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	4,576	20980	-	96004	-	3840	-	-
	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		839,20		3840				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		839,20				3840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1745,54		7988				
		Сметная стоимость				107832				
806	Е11-120101--0802	Оконные сливы Обделки на фасадах (наружные	4,6	124,75	0,25	574	1	148	0,05	-
	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		46,16	0,11	212	1	56,4	-	-
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		32,13		148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		26,10				120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6,03				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,55		58				
		Сметная стоимость				780				
807	Е11-100106--0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота	4,9088	966,9	26,37	4746	129	1925	0,59	3
	11-100106-0802 РСНБ	проема до 2 м		563,15	5,29	2764	26	59,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	м2 проем								
		Накладные расходы -		392,20		1925				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		339,93				1669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,27				257		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,73		534				
		Сметная стоимость				7205				
808	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	2,2	1151	-	2532	-	101	-	-
	21-090205-0103 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		46,04		101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,04				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,76		211				
		Сметная стоимость				2844				
		Двери наружные металлические								
809	Е11-100402--0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	2,1	1981,39	119,93	4161	252	2505	1,49	3
	11-100402-0502 РСНБ РК 2015			1741,81	48,57	3658	102	59,8	0,04	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		1192,73		2505				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		1070,65				2248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		122,08				256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,93		533				
		Сметная стоимость				7199				
810	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	52009	-	109219	-	4369	-	-
	21-090402-0201 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		2080,36		4369				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2080,36				4369		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4327,15		9087				
		Сметная стоимость				122675				
811	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	1	2079	-	2079	-	83	-	-
	21-090404-0311 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		83,16		83				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		83,16				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,97		173				
		Сметная стоимость				2335				
812	С121-090404-0702	Скобяные изделия Прибор фрамужный ПФ2 ГОСТ 5090-86	1	4801	-	4801	-	192	-	-
	21-090404-			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0702 РСНБ РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		192,04		192				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		192,04				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		399,44		399				
		Сметная стоимость				5392				
		Ворота Вр-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			235110	1094			10
			Тенге			10292	447			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16076	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6415		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9661		-
		Сметная прибыль -	Тенге			20095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10739	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	Тенге			271281	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10739	-		-
		РАЗДЕЛ 58. Покрытие								
813	Е11-060801--0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.	3	33600,52	1769,68	100802	5309	16291	8,06	24
	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		7745,66	355,51	23237	1067	48,5	0,31	1
		м3								
		Накладные расходы -		5430,25		16291				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3929,07				11787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1501,18				4504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3122,46		9367				
		Сметная стоимость				126460				
814	С121-050301--0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0078	-	-	-	-	-	-	-
	21-050301-0101 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
815	С121-050301--3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0168	192860	-	3240	-	130	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		130				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		270				
		Сметная стоимость				3639				
816	E11-060701-0201	Антисейсмопояс Пояса в опалубке БМ В12,5. Устройство	1,28	29490,75	4601,97	37748	5891	7450	8,25	11
	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	м3		8382	818,26	10729	1047	48,5	0,72	1
		Накладные расходы -		5820,24		7450				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4462,13				5712		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1358,11				1738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2824,88		3616				
		Сметная стоимость				48814				
817	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0173	200098	-	3462	-	138	-	-
	21-050301-3001 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8003,92		138				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8003,92				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16648,15		288				
		Сметная стоимость				3888				
818	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,024	192860	-	4629	-	185	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		185				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		385				
		Сметная стоимость				5199				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58		Тенге			149880	11200			35
			Тенге			33966	2114			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149880	-	-		-
	Материалы -		Тенге			93384	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36080	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11330	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24194	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	17499		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	6695		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			13926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36080	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	Тенге			188000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36080	-		-
		РАЗДЕЛ 59. Кровля								
819	E11-120101--	Пароизоляция обмазочная.	15	256,92	10,97	3854	164	965	0,09	1
	1504	Устройство в один слой								
	11-120101-			91,05	1,16	1366	17	56,4	-	-
	1504 РСНБ	м2 изоли								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		64,36		965				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		52,00				780		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,36				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,70		386				
		Сметная стоимость				5205				
820	E11-120101--	Покрытия. Утепление	1,5	12526,9	1644,66	18790	2467	2967	2,71	4
	1402	керамзитом								
	11-120101-			2135,48	382,84	3203	574	56,4	0,34	1
	1402 РСНБ	м3 утепл								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		1978,22		2967				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		1420,33				2130		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		557,89				837		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1160,41		1741				
		Сметная стоимость				23498				
821	E11-120101--	Стяжки выравнивающие	15	574,75	97,69	8621	1465	2222	0,24	4
	1701	цементно-песчаные толщиной 15								
	11-120101-	мм. Устройство		191,48	21,84	2872	328	56,4	0,02	-
	1701 РСНБ									
	РК 2015	м2 стяжк								
		Накладные расходы -		148,12		2222				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		120,32				1805		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,80				417		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,83		867				
		Сметная стоимость				11710				
822	E11-060301--	Слои подстилающие и	0,0025	12860,66	1251,94	32	3	17	11,6	-
	0410	набетонки. Армирование								
	11-060301-			11576,8	505	29	1	48,5	0,38	-
	0410 РСНБ	т								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		6608,49		17				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				15		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		4				
		Сметная стоимость				52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
823	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,0025	254401 -	- -	636 -	- -	25 -	- -	- -
		Накладные расходы -		10176,04		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		53				
		Сметная стоимость				714				
824	Е11-120101--0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные Техноэласт ТКП и Техноэласт ТПП-2слоя из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство м2 кровл	15	1194,41 252,88	72,01 5,73	17916 3793	1080 86	2992 56,4	0,23 -	3 -
		Накладные расходы -		199,46		2992				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		145,85				2188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		53,61				804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,51		1673				
		Сметная стоимость				22581				
825	Е11-120101--0211 11-120101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике м2 кровл	15	584,32 90,47	85,79 14,96	8765 1357	1287 224	1278 56,4	0,08 0,01	1 -
		Накладные расходы -		85,21		1278				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		59,46				892		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,75				386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,56		803				
		Сметная стоимость				10847				
826	Е11-120101--0401 11-120101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков м примык	4	1695,33 243,24	54,84 4,49	6781 973	219 18	852 56,4	0,23 -	1 -
		Накладные расходы -		213,12		852				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		139,72				559		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		73,40				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		152,68		611				
		Сметная стоимость				8244				
827	Е11-120101--0801 11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	50	340,26 126,23	0,75 0,34	17013 6311	38 17	4392 56,4	0,13 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		87,85		4392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		71,38				3569		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,47				823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,25		1712				
		Сметная стоимость				23118				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			82409	6724			21
			Тенге			19905	1266			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15712	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	11938		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3774		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	Тенге			105970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21170	-		-
		РАЗДЕЛ 60. Полы								
		ТИП 1. Полы из бетона-14,7 м2								
828	E11-110101--0101	Грунт. Уплотнение гравием	14,7	239,82	28,1	3525	413	810	0,07	1
	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	м2 площа		61,97	9,91	911	146	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		55,12		810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		43,77				643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11,34				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,59		347				
		Сметная стоимость				4682				
829	E11-110101--1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.толщ.50мм Устройство	14,7	901,89	87,43	13258	1285	3567	0,36	5
	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	м2 покры		295,66	30,45	4346	448	60,9	0,03	-
		Накладные расходы -		242,62		3567				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		198,60				2919		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		44,02				647		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,56		1346				
		Сметная стоимость				18170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
830	E11-110101--1502	Покрытия бетонные. Устройство. Исключить на	14,7	356,33	15,26	5238	224	593	0,04	1
	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=4	каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		34,07	7,16	501	105	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		40,37		593				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		25,11				369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		15,26				224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,74		467				
		Сметная стоимость				6298				
831	E11-060301--0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0033075	12860,66	1251,94	43	4	22	11,6	-
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015			11576,8	505	38	2	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		6608,49		22				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		5859,67				19		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		748,81				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1557,53		5				
		Сметная стоимость				70				
832	С121-050301--3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического	0,0033075	192860	-	638	-	26	-	-
	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7714,40		26				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7714,40				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16045,95		53				
		Сметная стоимость				717				
833	E11-110101--4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	15,435	348,92	0,75	5386	12	1227	0,09	1
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8			103,12	0,34	1592	5	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		79,48		1227				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		63,00				972		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,48				254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,27		529				
		Сметная стоимость				7142				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60		Тенге			28087	1938			8
			Тенге			7388	705			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28087	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8093	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			638	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6244	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4924		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1320		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	Тенге			37078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8093	-		-

РАЗДЕЛ 61. Наружная отделка

Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
834	E11-150201--0202	Стены-цоколь под рваный камень. Штукатурка	5,4	3340,88	31,59	18041	171	9079	2	11
	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	высококачественная цементно-известковым раствором по камню		2690	25,43	14526	137	54,8	0,03	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		1681,22		9079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1488,06				8036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		193,16				1043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		401,77		2170				
		Сметная стоимость				29289				
835	E11-150201--0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым	45	1071,46	27,73	48216	1248	20153	0,61	27
	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню		687,99	22,61	30959	1017	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		447,84		20153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		389,41				17523		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		58,43				2630		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,54		5469				
		Сметная стоимость				73838				
836	E11-150402--0101	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности,	45	72,44	0,55	3260	25	1537	0,06	3
	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	известковая		54,64	0,23	2459	10	54,8	-	-
		м2 фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Накладные расходы -		34,16		1537				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		30,06				1353		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,10				185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,53		384				
		Сметная стоимость				5181				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 61		Тенге			69516	1443			41
			Тенге			47944	1165			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69516	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20129	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	49109	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30769	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	26912		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	3857		-
	Сметная прибыль -		Тенге			8023	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49109	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 61		Тенге			108308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49109	-		-

РАЗДЕЛ 62. Внутренняя отделка

		Потолок								
837	E11-150203--0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	14,7	586,63	5,81	8623	85	4131	0,45	7
				449,1	2,83	6602	42	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		281,03		4131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		247,66				3641		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		33,37				491		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,41		1020				
		Сметная стоимость				13774				
838	E11-150203--0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Алинекс Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	14,7	1016,03	24,64	14936	362	5094	0,45	7
				516,15	20,63	7587	303	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		346,56		5094				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		294,15				4324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,41				770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,01		1602				
		Сметная стоимость				21633				
839	E11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными	14,7	686,18	4,39	10087	65	4591	0,49	7
	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		497,84	1,99	7318	29	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		312,31		4591				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		273,91				4026		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,40				565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,88		1174				
		Сметная стоимость				15852				
		Стены								
840	E11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание	45	1278,91	69,56	57551	3130	24327	0,74	33
	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		806,6	52,19	36297	2348	54,8	0,06	2
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		540,60		24327				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		470,62				21178		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		69,98				3149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,56		6550				
		Сметная стоимость				88428				
841	E11-150203-0503	Стены. Алинекс Сплошное выравнивание бетонных	45	818,29	21,09	36823	949	11919	0,37	17
	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		389,61	17,69	17532	796	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		264,86		11919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		223,20				10044		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,66				1875		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,65		3899				
		Сметная стоимость				52641				
842	E11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами	45	87,99	0,69	3959	31	2205	0,09	4
	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	известковая по штукатурке		79,49	0,32	3577	14	54,8	-	-
		м2 окраш								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Накладные расходы -		49,00		2205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		43,73				1968		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,27				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,96		493				
		Сметная стоимость				6657				
		Откосы								
843	E11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	4,7	2775,31	39,88	13044	187	5714	1,79	8
	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	поверхностей по бетону и камню		1918,88	19,41	9019	91	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		1215,68		5714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		1062,18				4992		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		153,50				721		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		319,28		1501				
		Сметная стоимость				20258				
844	E11-150405-0101	Откосы. Окраска поливинилацетатными	4,7	285,24	2,2	1341	10	432	0,14	1
	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		140,21	1	659	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		91,88		432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		77,38				364		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,50				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,17		142				
		Сметная стоимость				1915				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге	146364	4821			84
	Тенге	88592	3629			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146364	-	-		-
Материалы -	Тенге	52952	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	92220	-		-
Накладные расходы -	Тенге	58413	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	50537		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	7876		-
Сметная прибыль -	Тенге	16382	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221159	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92220	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 62	Тенге	221159	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92220	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 63. Разные работы								
		Отмостка-16 м2								
845	E11-080101--0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,28	5089,34	1475,44	6514	1889	1180	0,85	1
	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	м3 основ		734,4	625,56	940	801	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		922,07		1180				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		690,86				884		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		231,21				296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,91		616				
		Сметная стоимость				8310				
846	E11-060101--0115	Бетонная отмостка из БМ В10. Устройство	2,4	17938,27	1628,17	43052	3908	4161	1,79	4
	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	м3		1686,18	328,79	4047	789	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		1733,88		4161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		977,26				2345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		756,62				1816		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1573,77		3777				
		Сметная стоимость				50990				
847	E11-270701--0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные	16	989,34	2,66	15829	43	2191	0,14	2
	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покры		154,37	0,88	2470	14	60,3	-	-
		Накладные расходы -		136,94		2191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		93,62				1498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,32				693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,10		1442				
		Сметная стоимость				19462				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 63	Тенге			65396	5839			8
			Тенге			7457	1604			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9061	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7533	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4728		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2805		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9061	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 63		Тенге		78762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9061	-		-
		РАЗДЕЛ 64. Крыльцо КР1-1шт								
848	Е11-060101-0115	Бетонные крыльца из БМ В15. Устройство	0,71	18893,38	1628,17	13414	1156	1258	1,79	1
	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	м3		1686,18	328,79	1197	233	48,5	0,29	-
		Накладные расходы -		1772,08		1258				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		977,26				694		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		794,83				564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1653,24		1174				
		Сметная стоимость				15846				
849	С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01088	254401	-	2768	-	111	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10176,04		111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10176,04				111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21166,16		230				
		Сметная стоимость				3109				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 64		Тенге		16182	1156			1
				Тенге		1197	233			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16182	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11061	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1431	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2768	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1369	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	694		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	675		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1431	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 64		Тенге		18955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1431	-		-
		РАЗДЕЛ 65. Дымавая труба								
		Фундамент ФМ-3-3шт								
850	Е11-060101--Подготовка бетонная БМ В3,5.		0,63	17208,47	1063,69	10841	670	837	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101	Устройство								
	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3		1063,8	204,14	670	129	48,5	0,18	-
		Накладные расходы -		1327,89		837				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		614,95				387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		712,94				449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,91		934				
		Сметная стоимость				12612				
851	E11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны	3,3	24524,84	1858,17	80932	6132	13789	6,34	21
	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	объемом до 3 м3 ФМ-1 БМ В12,5. Устройство		5972,28	366,86	19709	1211	48,5	0,32	1
		м3								
		Накладные расходы -		4178,46		13789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3074,48				10146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1103,97				3643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2296,26		7578				
		Сметная стоимость				102299				
852	E11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,05613	369567,08	1183,08	20744	66	6645	198	11
	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	т		204930	477,66	11503	27	48,5	0,36	-
		Накладные расходы -		118390,31		6645				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		99622,72				5592		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18767,59				1053		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39036,59		2191				
		Сметная стоимость				29580				
		Оттяжки ОТ-1								
853	E11-330202-0301	Оттяжки . Установка	3	3822,65	895,18	11468	2686	6445	2,76	8
	11-330202-0301 РСНБ РК 2015	оттяжка		2754,48	355,42	8263	1066	61,7	0,26	1
		Накладные расходы -		2148,47		6445				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7		1918,81				5756		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		229,66				689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		477,69		1433				
		Сметная стоимость				19346				
854	C121-050101-0404	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из	0,07044	246843	-	17388	-	696	-	-
	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9873,72		696				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9873,72				696		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20537,34		1447				
		Сметная стоимость				19530				
855	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	0,09573	196759	-	18836	-	753	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7870,36		753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7870,36				753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16370,35		1567				
		Сметная стоимость				21157				
856	С121-130201-0310 21-130201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87 кг	519,36	201	-	104391	-	4176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8,04		4176				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,04				4176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,72		8685				
		Сметная стоимость				117252				
857	С121-060902-1201 Т121-060902-1201	Талреп 40 шт.	3	10500	-	31500	-	1260	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		420,00		1260				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		420,00				1260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		873,60		2621				
		Сметная стоимость				35381				
		Дымовая труба								
858	Е11-220301--0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка км трубо	0,015	2342008,11	1112422,34	35130	16686	14811	857	13
				1058395	325406,32	15876	4881	62,1	241,28	4
		Накладные расходы -		987394,57		14811				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		859340,62				12890		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		128053,95				1921		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266352,21		3995				
		Сметная стоимость				53936				
859	С123-010201-0506 23-010201-0506 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	15	35393	-	530895	-	21236	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Накладные расходы -		1415,72		21236				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1415,72				21236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2944,70		44170				
		Сметная стоимость				596301				
860	E11-070107--0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,61433	681916,2	6764,34	418922	4156	37767	42,7	26
	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	т стальн		51795,1	1159,78	31819	712	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		61477,03		37767				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32884,98				20202		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		28592,05				17565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59471,46		36535				
		Сметная стоимость				493224				
861	E11-130301--1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	25,5	324,24	1,59	8268	40	535	0,01	-
	11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2		13,97	0,23	356	6	54,2	-	-
		Накладные расходы -		20,97		535				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		7,70				196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		13,28				339		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,62		704				
		Сметная стоимость				9507				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге	1289315	30436		81
	Тенге	88196	8032		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1289315	-	-	-
Материалы -	Тенге	467672	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	96228	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	703010	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	108949	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	55170	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	53779	-
Сметная прибыль -	Тенге	111861	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1510125	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96228	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 65	Тенге	1510125	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96228	-	-

РАЗДЕЛ 66. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1,В2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
862	E11-160301--0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубоп	6,5	2110,66 334,42	16,8 5,97	13719 2174	109 39	1939 60,4	0,3 0,01	2 -
		Накладные расходы -		298,25		1939				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				1336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		92,65				602		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,71		1253				
		Сметная стоимость				16910				
863	E11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	2	1941,04 1521,45	119,01 22,52	3882 3043	238 45	2095 60,4	1,47 0,02	3 -
		Накладные расходы -		1047,50		2095				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				1865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		478				
		Сметная стоимость				6455				
864	С123-040702--0505 23-040702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	4139 -	- -	8278 -	- -	331 -	- -	- -
		Накладные расходы -		165,56		331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		165,56				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		344,36		689				
		Сметная стоимость				9298				
865	E11-161101--0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое м трубоп	6,5	75,86 71,39	1,22 -	493 464	8 -	311 60,4	0,05 -	- -
		Накладные расходы -		47,88		311				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,76				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,90		64				
		Сметная стоимость				869				
866	E11-220701--0101 11-220701-	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0065	52059,34 48513	- -	338 315	- -	217 62,1	51,5 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	км трубо								
		Накладные расходы -		33414,01		217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3287,44				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6837,87		44				
		Сметная стоимость				600				
867	Е11-130301--0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	0,92	169,8	4,48	156	4	46	0,06	-
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	за один раз в 2 слоя м2		75,4	0,45	69	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		49,55		46				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		41,11				38		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,44				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,55		16				
		Сметная стоимость				218				
868	Е11-130301--1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	0,92	86,96	1,59	80	1	15	0,02	-
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	эмалями ПФ-115 м2		22,05	0,23	20	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		16,03		15				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,07				11		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,96				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,24		8				
		Сметная стоимость				102				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге	26947	361			6
	Тенге	6086	84			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8853	-	-		-
Материалы -	Тенге	164	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	406	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8278	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	609	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	245		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	364		-
Сметная прибыль -	Тенге	757	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10218	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	406	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18094	-	-		-
Материалы -	Тенге	12059	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5765	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4345	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	3482		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	863		-
Сметная прибыль -	Тенге	1795	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5765	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 66	Тенге			34453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6170	-		-
		РАЗДЕЛ 67. Отопление								
869	Е11-160301--0102	Прокладка трубопроводов	14	1565,93	16,8	21923	235	3870	0,3	4
	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	334,42	5,97	4682	84	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		276,46		3870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		205,60				2878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,86				992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,39		2063				
		Сметная стоимость				27857				
870	Е11-161101--0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	14	75,86	1,22	1062	17	670	0,05	1
	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	71,39	-	999	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		47,88		670				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,76				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,90		139				
		Сметная стоимость				1871				
871	Е11-180301--0101	Установка чугунных радиаторов	4,6	18055,79	143,91	83057	662	5575	0,7	3
	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	1кВт		713,7	66,09	3283	304	60,4	0,06	-
		Накладные расходы -		1212,06		5575				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		470,99				2167		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		741,07				3409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1541,43		7091				
		Сметная стоимость				95723				
872	Е11-181101--0105	Установка кранов воздушных	2	260,46	-	521	-	209	0,12	-
	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	комплект		149,93	-	300	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 6									
		Накладные расходы -		104,60		209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		90,56				181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		14,04				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,20		58				
		Сметная стоимость				789				
873	E11-160601--0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1916,01	93,98	3832	188	2079	1,47	3
				1521,45	11,26	3043	23	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1039,43		2079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		925,76				1852		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,67				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,43		473				
		Сметная стоимость				6384				
874	С123-041005--3002 23-041005-3002 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	2	15188	-	30376	-	1215	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		607,52		1215				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		607,52				1215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1263,64		2527				
		Сметная стоимость				34118				
875	С123-041005--1106 Т123-041005-1106	Термостатический элемент типа Danfoss	2	4500	-	9000	-	360	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		180,00		360				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		180,00				360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		374,40		749				
		Сметная стоимость				10109				
876	E11-130301--0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические-радиаторы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,8	84,9	2,24	1087	29	317	0,03	-
				37,7	0,23	483	3	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,77		317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				263		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1516				
877	E11-130301--1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные-радиаторы. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	12,8	173,92 44,09	3,17 0,45	2226 564	41 6	410 54,2	0,04 -	1 -
		Накладные расходы -		32,06		410				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				309		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		211				
		Сметная стоимость				2847				
878	E11-130301--0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические-трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,8	84,9 37,7	2,24 0,23	238 106	6 1	69 54,2	0,03 -	- -
		Накладные расходы -		24,77		69				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				58		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		25				
		Сметная стоимость				332				
879	E11-130301--1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные-трубы. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	2,8	173,92 44,09	3,17 0,45	487 123	9 1	90 54,2	0,04 -	- -
		Накладные расходы -		32,06		90				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				68		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		46				
		Сметная стоимость				623				
880	С123-021104--0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1,5	542 -	- -	813 -	- -	33 -	- -	- -
		Накладные расходы -		21,68		33				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		68				
		Сметная стоимость				913				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 67		Тенге			154621	1187			12
			Тенге			13583	421			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35227	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1286	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31189	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2134	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	697		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1437		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1286	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119395	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12717	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			124	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12764	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7681		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	5083		-
		Сметная прибыль -	Тенге			10573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12717	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 67	Тенге			183081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14004	-		-
		РАЗДЕЛ 68. Электрооборудование								
881	Ц13-080304--0204	Блок управления шкафного исполнения или	1	18837,76	2574,68	18838	2575	2667	3	3
	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		3507	792,86	3507	793	42,8	0,58	1
		шт.								
		Накладные расходы -		2667,46		2667				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1840,34				1840		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		827,12				827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1720,42		1720				
		Сметная стоимость				23226				
882	51-080401-0-504	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и	1	152667	-	152667	-	-	-	-
	51-080401-0504 РСНБ РК 2015	номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6106,68		6107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6106,68				6107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12701,89		12702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				171476				
883	Ц13-080305--0906 13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток ЩРВ-3-36 Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	6591,43 4676	254,73 82,02	6591 4676	255 82	2382 42,8	4 0,06	4 -
		шт								
		Накладные расходы -		2381,55		2382				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2036,43				2036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		345,11				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		717,84		718				
		Сметная стоимость				9690				
884	С123-070201--0206 23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5559 -	- -	5559 -	- -	222 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		222,36		222				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		222,36				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,51		463				
		Сметная стоимость				6244				
885	Ц13-080303--0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	2478,5 1108	26,21 -	24785 11080	262 -	5923 42,8	1 -	10 -
		шт								
		Накладные расходы -		592,33		5923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		474,22				4742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,11				1181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,67		2457				
		Сметная стоимость				33165				
886	С123-070204--0840 23-070204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1853 -	- -	3706 -	- -	148 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		148				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		308				
		Сметная стоимость				4163				
887	С123-070204--0842 23-070204-	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р	6	1853 -	- -	11118 -	- -	445 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0842 РСНБ РК 2015	51327.1-2010								
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		445				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		925				
		Сметная стоимость				12488				
888	С123-070204--1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р	2	3938	-	7876	-	315	-	-
	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	51327.1-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		157,52		315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,52				315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		655				
		Сметная стоимость				8846				
889	С123-070204--1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	2	5496	-	10992	-	440	-	-
	23-070204-1901 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		219,84		440				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		219,84				440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		457,27		915				
		Сметная стоимость				12346				
890	Ц13-080305--1301	Ящик с понижающим трансформатором	1	1353,04	165,84	1353	166	599	1	1
	13-080305-1301 РСНБ РК 2015			1169	54,68	1169	55	42,8	0,04	-
		шт								
		Накладные расходы -		598,81		599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		523,74				524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,07				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,15		156				
		Сметная стоимость				2108				
891	С123-070203--0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	10752	-	10752	-	430	-	-
	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		430,08		430				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		430,08				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		894,57		895				
		Сметная стоимость				12077				
892	Ц13-080305--0109	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	5	422,47	3,24	2112	16	972	0,34	2
	13-080305-0109 РСНБ			397,46	1,09	1987	5	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	шт								
		Накладные расходы -		194,30		972				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		170,58				853		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,72				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,34		247				
		Сметная стоимость				3330				
893	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	423	-	2115	-	85	-	-
	23-070220-0504 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,92		85				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,92				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,19		176				
		Сметная стоимость				2376				
894	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	7	626	-	4382	-	175	-	-
	23-070202-0104 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,04		175				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,04				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,08		365				
		Сметная стоимость				4922				
895	Ц13-080206--1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	340,46	27,4	6809	548	2196	0,19	4
	13-080206-1907 РСНБ РК 2015			207,1	9,02	4142	180	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		109,82		2196				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		92,50				1850		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,32				346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,02		720				
		Сметная стоимость				9726				
896	С123-010501--1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 -15х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	97	-	1940	-	78	-	-
	23-010501-1401 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,88		78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		161				
		Сметная стоимость				2179				
897	Ц13-080206-2210	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	21	79,27	6,48	1665	136	596	0,05	1
	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	м		54,5	2,19	1145	46	42,8	-	-
		Накладные расходы -		28,40		596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,26				510		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,14				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,61		181				
		Сметная стоимость				2442				
898	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,021	157077	-	3299	-	132	-	-
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6283,08		132				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		274				
		Сметная стоимость				3705				
899	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	2	525,27	23,98	1051	48	183	0,14	-
	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м		152,6	6,01	305	12	42,8	-	-
		Накладные расходы -		91,61		183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		67,89				136		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,73				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,35		99				
		Сметная стоимость				1333				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге			277610	4006			25
			Тенге			28011	1173			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			152667	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6107	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			171476	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63204	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			31187	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15519	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	12491		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3028		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			85020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61739	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61739	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2470	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 68	Тенге			325841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-
		РАЗДЕЛ 69. Электроосвещение								
900	Ц13-080305--0906 13-080305-0906 РСНБ РК 2015	Щиток ЩРВ Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1 шт	6591,43	254,73	6591	255	2382	4	4
				4676	82,02	4676	82	42,8	0,06	-
		Накладные расходы -		2381,55		2382				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		2036,43				2036		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		345,11				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		717,84		718				
		Сметная стоимость				9690				
901	С123-070201--0201 23-070201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт.	4762	-	4762	-	190	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		190,48		190				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		190,48				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,20		396				
		Сметная стоимость				5349				
902	Ц13-080303--0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5 шт	2478,5	26,21	12392	131	2962	1	5
				1108	-	5540	-	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		592,33		2962				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		474,22				2371		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,11				591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,67		1228				
		Сметная стоимость				16582				
903	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1853	-	1853	-	74	-	-
	23-070204-0844 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		74,12		74				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74,12				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,17		154				
		Сметная стоимость				2081				
904	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	615	-	1230	-	49	-	-
	23-070204-0810 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,60		49				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		102				
		Сметная стоимость				1382				
905	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3938	-	7876	-	315	-	-
	23-070204-1606 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		157,52		315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		157,52				315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		327,64		655				
		Сметная стоимость				8846				
906	Ц13-080305--1301	Ящик с понижающим трансформатором	1	1353,04	165,84	1353	166	599	1	1
	13-080305-1301 РСНБ РК 2015			1169	54,68	1169	55	42,8	0,04	-
		шт								
		Накладные расходы -		598,81		599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		523,74				524		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		75,07				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,15		156				
		Сметная стоимость				2108				
907	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	10752	-	10752	-	430	-	-
	23-070203-0601 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		430,08		430				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		430,08				430		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		894,57		895				
		Сметная стоимость				12077				
908	Ц13-080305--0402	Светильник с люминесцентными	2	2145,41	783,04	4291	1566	1623	0,99	2
	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		1157,31	472,68	2315	945	42,8	0,48	1
		шт								
		Накладные расходы -		811,36		1623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		697,64				1395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		113,72				227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,54		473				
		Сметная стоимость				6387				
909	С123-070102--1801	Светильники для	2	11055	-	22110	-	884	-	-
	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		442,20		884				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		442,20				884		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		919,78		1840				
		Сметная стоимость				24834				
910	С123-070104--0102	Лампы люминесцентные,	4	145	-	580	-	23	-	-
	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,80		23				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5,80				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06		48				
		Сметная стоимость				651				
911	С151705-3 Т151705-3	Стартер для люминисцентных	4	41,02	-	164	-	7	-	-
		ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1,64		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,64				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,41		14				
		Сметная стоимость				184				
912	Ц13-080305--0109	Розетки штепсельные	2	422,47	3,24	845	6	389	0,34	1
	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	утопленного типа при скрытой проводке		397,46	1,09	795	2	42,8	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		194,30		389				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		170,58				341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		23,72				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,34		99				
		Сметная стоимость				1332				
913	С123-070220--0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	423	-	846	-	34	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		16,92		34				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16,92				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,19		70				
		Сметная стоимость				950				
914	Ц13-080305--0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	355,19	3,24	710	6	331	0,29	1
				339,01	1,09	678	2	42,8	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		165,59		331				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		145,56				291		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20,03				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,66		83				
		Сметная стоимость				1125				
915	С123-070218--1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	306	-	612	-	24	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,24		24				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,24				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,46		51				
		Сметная стоимость				687				
916	С123-070202--0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	4	626	-	2504	-	100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,04		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,04				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,08		208				
		Сметная стоимость				2812				
917	Ц13-080206-1907	Трубы винипластовые по установленным конструкциям,	15	340,46	27,4	5107	411	1647	0,19	3
	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	по основанию пола, диаметр до 50 мм		207,1	9,02	3107	135	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		109,82		1647				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		92,50				1388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17,32				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,02		540				
		Сметная стоимость				7295				
918	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6	15	97	-	1455	-	58	-	-
	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	-20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,88		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,88				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,07		121				
		Сметная стоимость				1634				
919	Ц13-080206-2210	Затягивание кабеля в проложенные трубы и	16	79,27	6,48	1268	104	454	0,05	1
	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		54,5	2,19	872	35	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		28,40		454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,26				388		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,14				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,61		138				
		Сметная стоимость				1860				
920	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	157077	-	2513	-	101	-	-
	23-060128-0302 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		6283,08		101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		6283,08				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13068,81		209				
		Сметная стоимость				2823				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 69		Тенге			89816	2645			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			19151	1257			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20408	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10393	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8735		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1658		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			46564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20408	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57093	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2284	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64127	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 69	Тенге			110692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20408	-		-
		РАЗДЕЛ 70. Технологическое оборудование								
921	Е11-180101--0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	1	66152,58	10440,19	66153	10440	31554	38,63	39
	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6			42101,25	3919,15	42101	3919	60,4	2,8	3
		котел								
		Накладные расходы -		31554,28		31554				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27796,32				27796		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3757,96				3758		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7816,55		7817				
		Сметная стоимость				105524				
922	Прайс лист ТОО "Буран-Бойлер"	-Котел водогрейный ВВ 1000 (комплекте газовая горелка, предозранительный клапан)	1	4829821,43	-	4829821	-	-	-	-
		компл								
		Накладные расходы -		193192,86		193193				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		193192,86				193193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		401841,14		401841				
		Сметная стоимость				5424855				
923	51-011005-0-306	Клапаны противовзрывные	2	260326	-	520652	-	-	-	-
	51-011005-	шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0306 РСНБ РК 2015									
		Накладные расходы -		10413,04		20826				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10413,04				20826		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21659,12		43318				
		Сметная стоимость				584796				
924	E11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	17809,66	408,58	17810	409	9803	13,39	13
	11-180501-0101 РСНБ РК 2015			14354,08	117,61	14354	118	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		9802,92		9803				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		8740,90				8741		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1062,02				1062		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2209,01		2209				
		Сметная стоимость				29822				
925	51-020402-0116	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4, подача 50 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	1	275716	-	275716	-	-	-	-
	51-020402-0116 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		11028,64		11029				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11028,64				11029		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22939,57		22940				
		Сметная стоимость				309684				
926	E11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	1	98669,57	615,04	98670	615	9316	7,88	8
	11-180701-0105 РСНБ РК 2015			8446,82	101,04	8447	101	60,4	0,07	-
		шт.								
		Накладные расходы -		9316,21		9316				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5162,91				5163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4153,30				4153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8638,86		8639				
		Сметная стоимость				116625				
927	E11-180401-0109	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	1	45282,1	1062,84	45282	1063	9149	11,33	11
	11-180401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6			11307,34	374,43	11307	374	60,4	0,32	-
		бак								
		Накладные расходы -		9149,30		9149				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		7055,79				7056		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2093,52				2094		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4354,51		4355				
		Сметная стоимость				58786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
928	51-011005-0-306	Клапаны противовзрывные	1	260326	-	260326	-	-	-	-
	51-011005-0306 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10413,04		10413				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		10413,04				10413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21659,12		21659				
		Сметная стоимость				292398				
929	Е11-160401--0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	7,5	699,38	36,65	5245	275	3256	0,55	4
	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		634,29	12,27	4757	92	60,4	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		434,12		3256				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		390,52				2929		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,60				327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,68		680				
		Сметная стоимость				9181				
930	С123-010201--0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина	7,5	563	-	4223	-	169	-	-
	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		22,52		169				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		22,52				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,84		351				
		Сметная стоимость				4743				
931	Е11-160401--0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	9,6	973,21	64,29	9343	617	5511	0,73	7
	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		831,58	20,41	7983	196	60,4	0,02	-
	Изм. и доп. вып. 6	м трубоп								
		Накладные расходы -		574,11		5511				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		514,60				4940		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		59,51				571		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,79		1188				
		Сметная стоимость				16043				
932	С123-010201--0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм,	9,6	2951	-	28330	-	1133	-	-
	23-010201-0193 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Накладные расходы -		118,04		1133				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		118,04				1133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,52		2357				
		Сметная стоимость				31820				
933	E11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1941,04	119,01	15528	952	8380	1,47	12
				1521,45	22,52	12172	180	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1047,50		8380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				7460		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				920		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		1913				
		Сметная стоимость				25821				
934	С123-040502--0807 23-040502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2476	-	7428	-	297	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		99,04		297				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		99,04				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,00		618				
		Сметная стоимость				8343				
935	С123-040502--1208 23-040502-1208 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч16п 1 для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	5	28200	-	141000	-	5640	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1128,00		5640				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1128,00				5640		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2346,24		11731				
		Сметная стоимость				158371				
936	E11-160601--0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	3493,7	276,46	3494	276	1861	2,6	3
				2691	49,86	2691	50	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1861,45		1861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1655,48				1655		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,97				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,41		428				
		Сметная стоимость				5784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
937	С123-040201-1508 23-040201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	35492 -	- -	35492 -	- -	1420 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		1419,68		1420				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1419,68				1420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2952,93		2953				
		Сметная стоимость				39865				
938	С123-020103-0305 23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	1005 -	- -	2010 -	- -	80 -	- -	- -
		шт.								
		Накладные расходы -		40,20		80				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		40,20				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,62		167				
		Сметная стоимость				2258				
939	Е11-181101--0103 11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	1	2810,77 366,24	- -	2811 366	- -	342 60,4	0,32 -	- -
		комплект								
		Накладные расходы -		342,49		342				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		221,21				221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		121,28				121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		252,26		252				
		Сметная стоимость				3406				
940	Е11-181101--0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	404,85 348,04	- -	810 696	- -	470 60,4	0,32 -	1 -
		комплект								
		Накладные расходы -		234,82		470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		210,21				420		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		24,60				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,17		102				
		Сметная стоимость				1382				
941	С123-051501-0301 23-051501-	Термометры прямые в оправе	2	1698 -	- -	3396 -	- -	136 -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 РСНБ РК 2015									
		Накладные расходы -		67,92		136				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		67,92				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,27		283				
		Сметная стоимость				3814				
942	С123-021104--0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (Опоры подвесные жесткие для опор)	2,21	542	-	1198	-	48	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		21,68		48				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		100				
		Сметная стоимость				1346				
943	Е11-161101--0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	17,1	73,03	1,22	1249	21	817	0,05	1
				71,39	-	1221	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		47,77		817				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				737		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,65				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,66		165				
		Сметная стоимость				2231				
944	С123-080307--0112 23-080307-0112 РСНБ РК 2015	Щит пожарный в комплекте огнтушитель, ведро и лопата	1	26419	-	26419	-	1057	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1056,76		1057				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1056,76				1057		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2198,06		2198				
		Сметная стоимость				29674				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге	6402404	14668			99
	Тенге	106096	5030			4
Стоимость оборудования -	Тенге	5886515	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	235461	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	489758	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	6611734	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	249495	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	249495	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9980	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			20758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280233	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			266393	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145630	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111126	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80460	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	67120		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13340		-
		Сметная прибыль -	Тенге			27748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			374602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 70	Тенге			7266569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111126	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			9634113	142183			573
			----			---	---			---
			Тенге			593980	37883			32
		Стоимость оборудования -	Тенге			6039182	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241567	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			502460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6783210	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49592	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25912	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	21225		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4687		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			131585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49592	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3095122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1169819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	452663	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1383163	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377375	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	243818		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	133557		-
		Сметная прибыль -	Тенге			277800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3750297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	452663	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			403882	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			254674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129608	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2739	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97570	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	78283		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	19287		-
		Сметная прибыль -	Тенге			40116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			541568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129608	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			11206660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	631862	-		-

ОТДЕЛ 4. Наружные сети

РАЗДЕЛ 71. Наружные сети водопровода и канализации

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге			-	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 71	Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 72. Наружные сети водопровода

		Земляные работы								
945	E11-010101--0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	920,7	187,94	178,88	173034	164690	34799	0,01	11
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9,06	40,2	8343	37012	59,1	0,03	23
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		34799				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				26805		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				7994		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		16627				
		Сметная стоимость				224459				
946	E11-010205--0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в	69,3	2063,88	-	143027	-	93631	2,27	157
	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к		2063,88	-	143027	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затратам труда - 1,2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1351,10		93631				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1219,75				84529		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,35				9102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,20		18933				
		Сметная стоимость				255591				
947	E11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	9207,93	30,99	30,99	285360	285360	72768	-	-
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	(80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		-	10,84	-	99820	59,1	0,01	74
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		72768				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				58994		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				13774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		28650				
		Сметная стоимость				386778				
948	E11-010201--0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	9207,93	77,6	66,55	714563	612797	151900	0,01	112
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015			8,05	13,74	74142	126491	59,1	0,01	112
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		16,50		151900				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				118574		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				33325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		69317				
		Сметная стоимость				935780				
949	E11-010201--0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9207,93	135,12	63,84	1244176	587834	620463	0,11	994
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015			71,28	29,56	656341	272163	59,1	0,03	242
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		67,38		620463				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				548746		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				71717		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		149171				
		Сметная стоимость				2013810				
950	E11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	69,51	730,94	-	50808	-	33261	0,97	68
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015			730,94	-	50808	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		478,51		33261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		431,99				30027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,52				3233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,76		6726				
		Сметная стоимость				90794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге			2610967	1650682			1342
			----			---	---			---
			Тенге			932662	535487			451
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2610967	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1468149	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1006822	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	867676		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	139146		-
		Сметная прибыль -	Тенге			289423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3907212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 72	Тенге			3907212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1468149	-		-
		РАЗДЕЛ 73. Водопровод В1								
951	E11-230101--0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	32,05	3089,43	150,05	99016	4809	23018	1,02	33
				---	---	---	---	---	---	---
	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	м3 основ		881,28	39,41	28245	1263	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		718,20		23018				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	571,75				18325		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	146,45				4694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	304,61		9763				
		Сметная стоимость				131797				
952	E11-220501--0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,0245	252245,33	65337,85	6180	1601	3463	173	4
				---	---	---	---	---	---	---
	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубо		185456	17803,99	4544	436	62,1	18,65	-
		Накладные расходы -		141363,25		3463				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	126224,45				3092		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	15138,79				371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	31488,69		771				
		Сметная стоимость				10415				
953	С123-010501--1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,745	292	-	7226	-	289	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,68		289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		11,68				289		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,29		601				
		Сметная стоимость				8116				
954	E11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр	0,0185	268081,23	73879,07	4960	1367	2731	179	3
	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	65 мм. Укладка км трубо		191888	20091,95	3550	372	62,1	21,05	-
		Накладные расходы -		147628,38		2731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		131639,55				2435		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		15988,83				296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33256,77		615				
		Сметная стоимость				8306				
955	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 -	18,685	455	-	8502	-	340	-	-
	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,20		340				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18,20				340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,86		707				
		Сметная стоимость				9549				
956	E11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр	0,288	306773,03	93610,71	88351	26960	47007	194	56
	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	100 мм. Укладка км трубо		207968	25754,26	59895	7417	62,1	26,83	8
		Накладные расходы -		163218,11		47007				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		145141,52				41801		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18076,58				5206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37599,29		10829				
		Сметная стоимость				146186				
957	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 -	14,14	642	-	9078	-	363	-	-
	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		25,68		363				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,68				363		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,41		755				
		Сметная стоимость				10196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
958	С123-010501-1312 23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	276,74	924 -	- -	255708 -	- -	10228 -	- -	- -
		Накладные расходы -		36,96		10228				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		36,96				10228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,88		21275				
		Сметная стоимость				287211				
959	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка км трубо	0,31	370334,35 252992	109035,03 29908,6	114804 78428	33801 9272	61232 62,1	236 31,17	73 10
		Накладные расходы -		197521,90		61232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		175681,27				54461		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21840,62				6771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45428,50		14083				
		Сметная стоимость				190119				
960	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	310	1373 -	- -	425630 -	- -	17025 -	- -	- -
		Накладные расходы -		54,92		17025				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		54,92				17025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,23		35412				
		Сметная стоимость				478068				
961	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	12	1236,51 428,49	808,02 213,48	14838 5142	9696 2562	5569 62,1	0,41 0,23	5 3
		Накладные расходы -		464,07		5569				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		398,66				4784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		65,41				785		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,05		1633				
		Сметная стоимость				22039				
962	С123-020302-5920 23-020302-5920 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	3040 -	- -	6080 -	- -	243 -	- -	- -
		Накладные расходы -		121,60		243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		121,60				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		252,93		506				
		Сметная стоимость				6829				
963	С123-020302-5916	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN	3	1102	-	3306	-	132	-	-
	23-020302-5916 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		44,08		132				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		44,08				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,69		275				
		Сметная стоимость				3713				
964	С123-020302-5915	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN	1	954	-	954	-	38	-	-
	23-020302-5915 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		38,16		38				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,16				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,37		79				
		Сметная стоимость				1072				
965	С123-020302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN	1	699	-	699	-	28	-	-
	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,96		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,96				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,16		58				
		Сметная стоимость				785				
966	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN	1	472	-	472	-	19	-	-
	23-020302-2406 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		18,88		19				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		18,88				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,27		39				
		Сметная стоимость				530				
967	С123-020302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN	1	1062	-	1062	-	42	-	-
	23-020302-2409 РСНБ РК 2015	10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		42,48		42				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,48				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,36		88				
		Сметная стоимость				1193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
968	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1789	-	3578	-	143	-	-
	23-020302-2410 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,56		143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		71,56				143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,84		298				
		Сметная стоимость				4019				
969	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1774	-	1774	-	71	-	-
	23-020302-1010 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		70,96		71				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70,96				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		147,60		148				
		Сметная стоимость				1993				
970	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.	7	1822,17	1189,79	12755	8329	4791	0,61	4
	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка		632,39	314,46	4427	2201	62,1	0,33	2
		шт.								
		Накладные расходы -		684,40		4791				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		587,99				4116		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		96,41				675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,53		1404				
		Сметная стоимость				18949				
971	С123-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3507	-	3507	-	140	-	-
	23-020302-3310 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		140,28		140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		140,28				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,78		292				
		Сметная стоимость				3939				
972	С123-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2856	-	8568	-	343	-	-
	23-020302-3309 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		114,24		343				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,24				343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		237,62		713				
		Сметная стоимость				9624				
973	С123-020302-	Тройник полиэтиленовый литой	1	1295	-	1295	-	52	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3307 23-020302- 3307 РСНБ РК 2015	90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		шт.								
		Накладные расходы -		51,80		52				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		51,80				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,74		108				
		Сметная стоимость				1455				
974	С123-020302- -5106 23-020302- 5106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2196 --- -	- --- -	2196 --- -	- --- -	88 --- -	- --- -	- --- -
		шт.								
		Накладные расходы -		87,84		88				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		87,84				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,71		183				
		Сметная стоимость				2467				
975	С123-020302- -5115 23-020302- 5115 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3395 --- -	- --- -	3395 --- -	- --- -	136 --- -	- --- -	- --- -
		шт.								
		Накладные расходы -		135,80		136				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		135,80				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,46		282				
		Сметная стоимость				3813				
976	Е11-220901-- 0101 11-220901- 0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	5	1078 --- 878,24	25,03 --- 11,26	5390 --- 4391	125 --- 56	3088 --- 62,1	0,88 --- 0,01	4 --- -
		задвижка								
		Накладные расходы -		617,59		3088				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		552,38				2762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		65,22				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,65		678				
		Сметная стоимость				9156				
977	С123-040101- -0301 23-040101- 0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	5	9403 --- -	- --- -	47015 --- -	- --- -	1881 --- -	- --- -	- --- -
		шт.								
		Накладные расходы -		376,12		1881				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		376,12				1881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		782,33		3912				
		Сметная стоимость				52807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
978	E11-220901--0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.	4	1762,79	75,09	7051	300	3876	1,36	5
	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Установка		1357,28	33,78	5429	135	62,1	0,03	-
		задвижка								
		Накладные расходы -		968,91		3876				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		863,85				3455		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		105,07				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		218,54		874				
		Сметная стоимость				11801				
979	С123-040101--0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	4	15002	-	60008	-	2400	-	-
	23-040101-0302 РСНБ РК 2015	шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		600,08		2400				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		600,08				2400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1248,17		4993				
		Сметная стоимость				67401				
980	С123-020103--0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	5	1080	-	5400	-	216	-	-
	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		43,20		216				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		43,20				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,86		449				
		Сметная стоимость				6065				
981	С123-020302--8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100	3	1151	-	3453	-	138	-	-
	23-020302-8009 РСНБ РК 2015	SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		46,04		138				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,04				138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,76		287				
		Сметная стоимость				3878				
982	С123-020302--8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100	1	805	-	805	-	32	-	-
	23-020302-8008 РСНБ РК 2015	SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		32,20		32				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		32,20				32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,98		67				
		Сметная стоимость				904				
983	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	755	-	4530	-	181	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		30,20		181				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		30,20				181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,82		377				
		Сметная стоимость				5088				
984	С123-020103-0108 23-020103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	1380	-	8280	-	331	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		55,20		331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		55,20				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,82		689				
		Сметная стоимость				9300				
985	С123-020103-0109 23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	1795	-	1795	-	72	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,80		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		71,80				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,34		149				
		Сметная стоимость				2016				
986	С123-020103-0111 23-020103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	3	3203	-	9609	-	384	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		128,12		384				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		128,12				384		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266,49		799				
		Сметная стоимость				10793				
987	Е11-160601--0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1941,04	119,01	1941	119	1048	1,47	1
				1521,45	22,52	1521	23	60,4	0,02	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1047,50		1048				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				933		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		239				
		Сметная стоимость				3228				
988	С123-040501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2145	-	2145	-	86	-	-
	23-040501-0224 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		85,80		86				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		85,80				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,46		178				
		Сметная стоимость				2409				
989	Е11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	162,5	56714,27	1,22	9216069	197	375930	0,05	8
	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубоп		71,39	-	11601	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		2313,42		375930				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				7007		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2270,30				368923		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4722,22		767360				
		Сметная стоимость				10359359				
990	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1625	62638,23	-	10179	-	5499	51,5	8
	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	км трубо		48513	-	7883	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		33837,17		5499				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		30126,57				4896		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3710,59				603		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7718,03		1254				
		Сметная стоимость				16932				
991	Е11-060101-0113	Фундаменты под задвижки. Устройство	0,1	21348,57	1114,41	2135	111	330	4,9	-
	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	м3		4615,8	225,39	462	23	48,5	0,2	-
		Накладные расходы -		3295,84		330				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2347,98				235		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		947,86				95		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1971,55		197				
		Сметная стоимость				2662				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге				10469737	87415			207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			215517	23759			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1251727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	226132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			886069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			196045	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	140362		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	55683		-
		Сметная прибыль -	Тенге			115822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1563594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226132	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9218010	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9204571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13145	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			376978	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	7940		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	369038		-
		Сметная прибыль -	Тенге			767599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10362587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 73	Тенге			11926181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	239277	-		-
		РАЗДЕЛ 74. Пожарный гидрант								
992	E11-221001--0103	Гидранты пожарные. Установка	1	2436,98	162,75	2437	163	1247	1,82	2
	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	шт.		1714,44	65,94	1714	66	62,1	0,05	-
		Накладные расходы -		1247,32		1247				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1105,62				1106		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		141,70				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,74		295				
		Сметная стоимость				3979				
993	С123-030103-0903	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	1	54904	-	54904	-	2196	-	-
	23-030103-0903 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2196,16		2196				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2196,16				2196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4568,01		4568				
		Сметная стоимость				61668				
994	E11-220501--Футляр Трубопроводы из		0,012	539551,73	193687,69	6475	2324	3098	296	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка км трубо		311688	54637,28	3740	656	62,1	56,49	1
		Накладные расходы -		258169,59		3098				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		227488,00				2730		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		30681,59				368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63817,71		766				
		Сметная стоимость				10339				
995	С123-010501-1320 23-010501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	12	7291	-	87492	-	3500	-	-
		Накладные расходы -		291,64		3500				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		291,64				3500		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		606,61		7279				
		Сметная стоимость				98271				
996	С123-020304-1410 23-020304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	6155	-	6155	-	246	-	-
		Накладные расходы -		246,20		246				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		246,20				246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		512,10		512				
		Сметная стоимость				6913				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 74		Тенге			157463	2487			5
			Тенге			5455	722			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157463	-	-		-
	Материалы -		Тенге			970	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6176	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148551	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10287	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	3835		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	6452		-
	Сметная прибыль -		Тенге			13420	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6176	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 74		Тенге			181170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6176	-		-
		РАЗДЕЛ 75. Колодца д1500мм-2шт								
997	E11-221301--0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	3,62	32497,68	8219,9	117642	29756	32401	8,86	32
	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	грунтах сухих м3 желез		8673,94	3172,27	31400	11484	62,1	2,22	8
		Накладные расходы -		8950,66		32401				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		7356,50				26631		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1594,17				5771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3315,87		12003				
		Сметная стоимость				162047				
998	C121-040302--0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	14310	-	28620	-	1145	-	-
	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		572,40		1145				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		572,40				1145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1190,59		2381				
		Сметная стоимость				32146				
999	C121-040302--0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	2	15762	-	31524	-	1261	-	-
	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		630,48		1261				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		630,48				1261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1311,40		2623				
		Сметная стоимость				35408				
1000	C121-040301--0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	4	13750	-	55000	-	2200	-	-
	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	СТ РК 1971-2010 КС15.9		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		550,00		2200				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		550,00				2200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1144,00		4576				
		Сметная стоимость				61776				
1001	C121-040301--0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	2	4346	-	8692	-	348	-	-
	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	СТ РК 1971-2010 КС7.9		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		173,84		348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		173,84				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		361,59		723				
		Сметная стоимость				9763				
1002	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	20326	-	40652	-	1626	-	-
	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		813,04		1626				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		813,04				1626		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1691,12		3382				
		Сметная стоимость				45660				
1003	С121-060208-0501	Стремянка С-1,С-2	0,053	521278	-	27628	-	1105	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20851,12		1105				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				1105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		2299				
		Сметная стоимость				31032				
1004	Е11-150403--1004	Стремянка С-1,С-2. Окраска масляная, количество окрасок	1,537	778,68	0,94	1197	1	613	0,65	1
	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	2 м2 окраш		644,71	0,43	991	1	54,8	-	-
		Накладные расходы -		398,83		613				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		145				
		Сметная стоимость				1955				
1005	Е11-070107--0103	Хомуты из полосовой стали. Установка	0,03294	66919,2	6764,34	2204	223	1215	42,7	1
	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	т стальн		51795,1	1159,78	1706	38	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		36877,15		1215				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32884,98				1083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3992,17				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8303,71		274				
		Сметная стоимость				3692				
1006	С121-050106-2402	Хомут Прокат сортовой стальной горячекатаный	0,01284	226378	-	2907	-	116	-	-
	21-050106-2402 РСНБ	полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
		т								
		Накладные расходы -		9055,12		116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9055,12				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18834,65		242				
		Сметная стоимость				3265				
1007	С121-050106-2403	Хомут Прокат сортовой стальной горячекатаный	0,00408	226378	-	924	-	37	-	-
	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9055,12		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9055,12				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18834,65		77				
		Сметная стоимость				1038				
1008	С121-050106-2403	Хомут Прокат сортовой стальной горячекатаный	0,01602	226378	-	3627	-	145	-	-
	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9055,12		145				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9055,12				145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18834,65		302				
		Сметная стоимость				4074				
1009	С121-130201-0107	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	0,1056	551852	-	58276	-	2331	-	-
	21-130201-0107 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		22074,08		2331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		22074,08				2331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45914,09		4849				
		Сметная стоимость				65456				
1010	Е11-060301--0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1056	290443,86	2021,86	30671	214	16633	289	31
	11-060301-0401 РСНБ РК 2015			288422	818,62	30457	86	48,5	0,62	-
		т								
		Накладные расходы -		157510,72		16633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		140281,70				14814		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17229,02				1819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35836,37		3784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				51088				
1011	E11-270401--0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Отмостка Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.25мм, дресвы. Устройство м3 матер	1,068	1116,87 120,1	994,68 202,61	1193 128	1062 216	264 60,3	0,14 0,14	- -
		Накладные расходы -		247,05		264				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		194,59				208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,46				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,11		117				
		Сметная стоимость				1573				
1012	С121-010601--0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3	1,30296	1028 -	- -	1339 -	- -	54 -	- -	- -
		Накладные расходы -		41,12		54				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,12				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,53		111				
		Сметная стоимость				1504				
1013	E11-270602--0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Отмостка Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство м2 покры	10,68	84,04 41,72	34,26 8,67	897 446	366 93	373 60,3	0,05 0,01	- -
		Накладные расходы -		34,96		373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		30,38				324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,58				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,52		102				
		Сметная стоимость				1372				
1014	С121-020502--0101 21-020502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013 т	0,760416	11439 -	- -	8698 -	- -	348 -	- -	- -
		Накладные расходы -		457,56		348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		457,56				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		951,72		724				
		Сметная стоимость				9770				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	75	Тенге			421690	31622			66
			Тенге			65128	11918			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421690	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57054	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267886	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62215	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	43603		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	18612		-
		Сметная прибыль -	Тенге			38712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77046	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 75	Тенге			522617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77046	-		-
		РАЗДЕЛ 76. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1015	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	1,068	2444,32	1057,07	2611	1129	1331	1,55	2
	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конст		1387,25	444,12	1482	474	60,3	0,39	-
		Накладные расходы -		1246,26		1331				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1104,32				1179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		141,95				152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		295,25		315				
		Сметная стоимость				4257				
1016	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	0,712	1116,87	994,68	795	708	176	0,14	-
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси толщ.25мм, дресвы. Устройство		120,1	202,61	86	144	60,3	0,14	-
		м3 матер								
		Накладные расходы -		247,05		176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		194,59				139		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,46				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,11		78				
		Сметная стоимость				1049				
1017	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,86864	1028	-	893	-	36	-	-
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,12		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,12				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,53		74				
		Сметная стоимость				1003				
1018	E11-270602-0201	Восстановление толщ.5см . Покрытия из холодных	7,12	84,04	34,26	598	244	249	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство		41,72	8,67	297	62	60,3	0,01	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		34,96		249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		30,38				216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,58				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,52		68				
		Сметная стоимость				915				
1019	Е11-270602--0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа	7,12	5,47	0,02	39	-	24	0,01	-
	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=4	БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201		5,03	-	36	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		3,37		24				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3,03				22		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,34				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,71		5				
		Сметная стоимость				68				
1020	С121-020502--0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные	0,845856	11439	-	9676	-	387	-	-
	21-020502-0101 РСНБ РК 2015	мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		457,56		387				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		457,56				387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		951,72		805				
		Сметная стоимость				10868				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	76	Тенге			14612	2081			2
			Тенге			1900	680			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14612	-	-		-
	Материалы -		Тенге			62	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2580	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2203	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1556		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	647		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1345	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2580	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 76	Тенге			18159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2580	-		-
		РАЗДЕЛ 77. Наружные сети канализации								
		Земляные работы								
1021	E11-010101--0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	710,52	187,94	178,88	133533	127094	26855	0,01	8
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9,06	40,2	6439	28563	59,1	0,03	18
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		26855				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				20686		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				6169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		12831				
		Сметная стоимость				173219				
1022	E11-010205--0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	53,48	2063,88	-	110376	-	72257	2,27	121
	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2			2063,88	-	110376	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1351,10		72257				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1219,75				65232		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,35				7024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,20		14611				
		Сметная стоимость				197243				
1023	E11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	710,52	30,99	30,99	22020	22020	5615	-	-
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015			-	10,84	-	7703	59,1	0,01	6
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		5615				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				4552		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				1063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		2211				
		Сметная стоимость				29846				
1024	E11-010201--0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	710,52	77,6	66,55	55138	47286	11721	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	м3 уплот		8,05	13,74	5721	9761	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -		16,50		11721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				9150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				2572		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		5349				
		Сметная стоимость				72208				
1025	Е11-010201--0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	710,52	135,12	63,84	96005	45360	47877	0,11	77
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплот		71,28	29,56	50646	21001	59,1	0,03	19
		Накладные расходы -		67,38		47877				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				42343		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				5534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		11511				
		Сметная стоимость				155393				
1026	Е11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	53,48	730,94	-	39091	-	25590	0,97	52
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунт		730,94	-	39091	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		478,51		25590				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		431,99				23103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,52				2488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,76		5175				
		Сметная стоимость				69856				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 77		Тенге			456164	241759			267
			Тенге			212273	67027			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456164	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2132	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	279300	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			189916	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	165066		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	24850		-
	Сметная прибыль -		Тенге			51686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			697766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		318
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	279300	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 77		Тенге			697766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		318
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	279300	-		-
		РАЗДЕЛ 78. Канализация К1								
1027	Е11-230101--Основание под трубопроводы		33,35	3089,43	150,05	103032	5004	23952	1,02	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101	песчаное. Устройство								
	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	м3 основ		881,28	39,41	29391	1314	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		718,20		23952				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		571,75				19068		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		146,45				4884		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,61		10159				
		Сметная стоимость				137143				
1028	E11-230201--0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных	0,398	513559,96	3186,14	204397	1268	104549	361	144
	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	труб, диаметр 150 мм. Укладка км трубо		373635	1291,46	148707	514	62,1	0,98	-
		Накладные расходы -		262684,90		104549				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		232829,33				92666		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		29855,57				11883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62099,59		24716				
		Сметная стоимость				333661				
1029	E11-230201--0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных	0,275	626908,38	77840,13	172400	21406	79303	375	103
	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	труб, диаметр 200 мм. Укладка км трубо		388125	19558,38	106734	5379	62,1	12,37	3
		Накладные расходы -		288374,57		79303				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		253171,38				69622		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		35203,19				9681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73222,64		20136				
		Сметная стоимость				271839				
1030	C123-011201--1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с	401,582	1435	-	576270	-	23051	-	-
	23-011201-1102 РСНБ РК 2015	муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		57,40		23051				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		57,40				23051		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		119,39		47946				
		Сметная стоимость				647266				
1031	C123-011201--1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с	277,475	3036	-	842414	-	33697	-	-
	23-011201-1103 РСНБ РК 2015	муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		121,44		33697				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		121,44				33697		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		252,60		70089				
		Сметная стоимость				946199				
1032	E11-220301-0108	Футляр Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	0,012	1357117,91	624302,74	16285	7492	6965	504	6
	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Укладка с гидравлическим испытанием		622440	192255,17	7469	2307	62,1	145,33	2
	Изм. и доп. вып. 1	км трубо								
		Накладные расходы -		580447,44		6965				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		505925,70				6071		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		74521,74				894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155005,23		1860				
		Сметная стоимость				25110				
1033	C123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм,	12	16385	-	196620	-	7865	-	-
	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		655,40		7865				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		655,40				7865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1363,23		16359				
		Сметная стоимость				220844				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге			2111419	35170			287
			Тенге			292301	9514			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2111419	-	-		-
		Материалы -	Тенге			168644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	301815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1615304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			279381	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	187427		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	91954		-
		Сметная прибыль -	Тенге			191264	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2582064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301815	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 78	Тенге			2582064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301815	-		-
		РАЗДЕЛ 79. Колодца д1000мм-8шт								
1034	E11-230601--	Колодцы канализационные	14,74	32828,12	9535,87	483887	140559	190201	13,87	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0103	круглые сборные		---	---	---	---	---	---	---
	11-230601-	железобетонные, диаметр 1 м.		14354,42	3592,15	211584	52948	62,1	2,38	35
	0103 РСНБ	Устройство. Грунты сухие								
	РК 2015									
	Изм. и	м3 конст								
	доп. вып.									
	8									
		Накладные расходы -		12903,73		190201				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		11144,82				164275		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1758,92				25926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3658,55		53927				
		Сметная стоимость				728015				
1035	С121-040301-	Кольца стеновые	8	5819	-	46552	-	1862	-	-
	-0105	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	21-040301-	СТ РК 1971-2010 КС10.6		-	-	-	-	-	-	-
	0105 РСНБ									
	РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		232,76		1862				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		232,76				1862		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		484,14		3873				
		Сметная стоимость				52287				
1036	С121-040301-	Кольца стеновые	12	9094	-	109128	-	4365	-	-
	-0106	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	21-040301-	СТ РК 1971-2010 КС10.9		-	-	-	-	-	-	-
	0106 РСНБ									
	РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		363,76		4365				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		363,76				4365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		756,62		9079				
		Сметная стоимость				122573				
1037	С121-040301-	Кольца стеновые	21	3579	-	75159	-	3006	-	-
	-0102	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	21-040301-	СТ РК 1971-2010 КС7.6		-	-	-	-	-	-	-
	0102 РСНБ									
	РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		143,16		3006				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		143,16				3006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		297,77		6253				
		Сметная стоимость				84419				
1038	С121-040301-	Кольца стеновые	8	2817	-	22536	-	901	-	-
	-0101	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	21-040301-	СТ РК 1971-2010 КС7.3		-	-	-	-	-	-	-
	0101 РСНБ									
	РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		112,68		901				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		112,68				901		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,37		1875				
		Сметная стоимость				25312				
1039	С121-040302-	Плиты перекрытий	8	6993	-	55944	-	2238	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0105	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	21-040302-	СТ РК 1971-2010 ПП10-1		-	-	-	-	-	-	-
	0105 РСНБ									
	РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		279,72		2238				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		279,72				2238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		581,82		4655				
		Сметная стоимость				62836				
1040	С121-040302-	Плиты днищ железобетонные для	8	7445	-	59560	-	2382	-	-
	-0101	колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		---	---	---	---	---	---	---
	21-040302-			-	-	-	-	-	-	-
	0101 РСНБ	шт.								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		297,80		2382				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		297,80				2382		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		619,42		4955				
		Сметная стоимость				66898				
1041	Е11-080201-	Стены наружные из кирпича	4	19854,53	2338,4	79418	9354	12715	4,54	18
	0101	простые при высоте этажа до 4		---	---	---	---	---	---	---
	11-080201-	м. Кладка		4063,3	450,4	16253	1802	50,8	0,4	2
	0101 РСНБ									
	РК 2015	м3 кладк								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	9									
		Накладные расходы -		3178,86		12715				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2292,96				9172		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		885,90				3544		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1842,67		7371				
		Сметная стоимость				99504				
1042	С123-030101-	Люк чугунный, тип Л (А15)	8	20326	-	162608	-	6504	-	-
	-0303	ГОСТ 3634-99		---	---	---	---	---	---	---
	23-030101-			-	-	-	-	-	-	-
	0303 РСНБ	комплект								
	РК 2015									
		Накладные расходы -		813,04		6504				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		813,04				6504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1691,12		13529				
		Сметная стоимость				182641				
1043	С121-060208-	Стремянка С-1	3,672029	521278	-	1914148	-	76566	-	-
	-0501	С-7		---	---	---	---	---	---	---
	21-060208-	т		-	-	-	-	-	-	-
	0501 РСНБ									
	РК 2015									
		Накладные расходы -		20851,12		76566				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				76566		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		159257				
		Сметная стоимость				2149971				
1044	Е11-150403-	Стремянка С-1=С-7. Окраска	106,488841	778,68	0,94	82920	101	42470	0,65	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1004	масляная, количество окрасок								
	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	2		644,71	0,43	68654	46	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		398,83		42470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				37648		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				4823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		10031				
		Сметная стоимость				135422				
		Отмостка								
1045	E11-270401--0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	0,534	1116,87	994,68	596	531	132	0,14	-
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси толщ.25мм, дресвы. Устройство		120,1	202,61	64	108	60,3	0,14	-
		м3 матер								
		Накладные расходы -		247,05		132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		194,59				104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,46				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,11		58				
		Сметная стоимость				786				
1046	С121-010601--0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,65148	1028	-	670	-	27	-	-
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,12		27				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,12				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,53		56				
		Сметная стоимость				753				
1047	E11-270602--0201	Отмостка Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа	5,34	84,04	34,26	449	183	187	0,05	-
	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	БХ толщиной 3 см. Устройство		41,72	8,67	223	46	60,3	0,01	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		34,96		187				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		30,38				162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,58				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,52		51				
		Сметная стоимость				687				
1048	С121-020502--0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные	0,380208	11439	-	4349	-	174	-	-
	21-020502-0101 РСНБ	мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		т								
		Накладные расходы -		457,56		174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		457,56				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		951,72		362				
		Сметная стоимость				4885				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 79		Тенге			3097924	150727			292
			Тенге			296778	54950			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3097924	-	-		-
	Материалы -		Тенге			199765	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	351729	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2450654	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			343732	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	211360		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	132372		-
	Сметная прибыль -		Тенге			275332	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3716988	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		329
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	351729	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 79		Тенге			3716988	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		329
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	351729	-		-
		РАЗДЕЛ 80. Колодца д1500мм-2шт								
1049	Е11-221301--0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,62	32497,68	8219,9	117642	29756	32401	8,86	32
	11-221301-0101 РСНБ			8673,94	3172,27	31400	11484	62,1	2,22	8
	РК 2015	м3 желез								
	Изм. и доп. вып. 6									
		Накладные расходы -		8950,66		32401				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		7356,50				26631		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1594,17				5771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3315,87		12003				
		Сметная стоимость				162047				
1050	С121-040302--0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	14310	-	28620	-	1145	-	-
	21-040302-0102 РСНБ			-	-	-	-	-	-	-
	РК 2015	шт.								
		Накладные расходы -		572,40		1145				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		572,40				1145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1190,59		2381				
		Сметная стоимость				32146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1051	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев	2	15762	-	31524	-	1261	-	-
	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		630,48		1261				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		630,48				1261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1311,40		2623				
		Сметная стоимость				35408				
1052	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	4	13750	-	55000	-	2200	-	-
	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	СТ РК 1971-2010 КС15.9		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		550,00		2200				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		550,00				2200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1144,00		4576				
		Сметная стоимость				61776				
1053	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев	2	4346	-	8692	-	348	-	-
	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	СТ РК 1971-2010 КС7.9		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		173,84		348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		173,84				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		361,59		723				
		Сметная стоимость				9763				
1054	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	20326	-	40652	-	1626	-	-
	23-030101-0303 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		813,04		1626				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		813,04				1626		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1691,12		3382				
		Сметная стоимость				45660				
1055	С121-060208-0501	Стремянка С-1,С-2	0,053	521278	-	27628	-	1105	-	-
	21-060208-0501 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		20851,12		1105				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		20851,12				1105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43370,33		2299				
		Сметная стоимость				31032				
1056	Е11-150403--1004	Стремянка С-1,С-2. Окраска масляная, количество окрасок	1,537	778,68	0,94	1197	1	613	0,65	1
	11-150403-	2		644,71	0,43	991	1	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш								
		Накладные расходы -		398,83		613				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		145				
		Сметная стоимость				1955				
1057	E11-070107-0103	Хомуты из полосовой стали. Установка	0,03294	66919,2	6764,34	2204	223	1215	42,7	1
	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	т стальн		51795,1	1159,78	1706	38	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		36877,15		1215				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32884,98				1083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3992,17				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8303,71		274				
		Сметная стоимость				3692				
1058	С121-050106-2402	Хомут Прокат сортовой стальной горячекатаный	0,01284	226378	-	2907	-	116	-	-
	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9055,12		116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9055,12				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18834,65		242				
		Сметная стоимость				3265				
1059	С121-050106-2403	Хомут Прокат сортовой стальной горячекатаный	0,00408	226378	-	924	-	37	-	-
	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9055,12		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9055,12				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18834,65		77				
		Сметная стоимость				1038				
1060	С121-050106-2403	Хомут Прокат сортовой стальной горячекатаный	0,01602	226378	-	3627	-	145	-	-
	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -		9055,12		145				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		9055,12				145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18834,65		302				
		Сметная стоимость				4074				
1061	С121-130201-0107	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	0,1056	551852	-	58276	-	2331	-	-
	21-130201-0107 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		22074,08		2331				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		22074,08				2331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45914,09		4849				
		Сметная стоимость				65456				
1062	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,1056	290443,86	2021,86	30671	214	16633	289	31
	11-060301-0401 РСНБ РК 2015			288422	818,62	30457	86	48,5	0,62	-
		т								
		Накладные расходы -		157510,72		16633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		140281,70				14814		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		17229,02				1819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35836,37		3784				
		Сметная стоимость				51088				
		Отмостка								
1063	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.25мм, дресвы. Устройство	1,068	1116,87	994,68	1193	1062	264	0,14	-
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015			120,1	202,61	128	216	60,3	0,14	-
		м3 матер								
		Накладные расходы -		247,05		264				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		194,59				208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,46				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,11		117				
		Сметная стоимость				1573				
1064	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,30296	1028	-	1339	-	54	-	-
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		41,12		54				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,12				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,53		111				
		Сметная стоимость				1504				
1065	Е11-270602-0201	Отмостка Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	10,68	84,04	34,26	897	366	373	0,05	-
	11-270602-			41,72	8,67	446	93	60,3	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	м2 покры								
		Накладные расходы -		34,96		373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		30,38				324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,58				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,52		102				
		Сметная стоимость				1372				
1066	С121-020502--0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные	0,760416	11439	-	8698	-	348	-	-
	21-020502-0101 РСНБ РК 2015	мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		457,56		348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		457,56				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		951,72		724				
		Сметная стоимость				9770				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге				421690	31622			66
		Тенге				65128	11918			8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				421690	-	-		-
	Материалы -	Тенге				57054	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	77046	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				267886	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				62215	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				-	-	43603		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-	-	18612		-
	Сметная прибыль -	Тенге				38712	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				522617	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		74
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	77046	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 80	Тенге				522617	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		74
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	77046	-		-
		РАЗДЕЛ 81. Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1067	Е11-270302--0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	1,068	2444,32	1057,07	2611	1129	1331	1,55	2
	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конст		1387,25	444,12	1482	474	60,3	0,39	-
		Накладные расходы -		1246,26		1331				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		1104,32				1179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		141,95				152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		295,25		315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				4257				
1068	Е11-270401--0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.25мм, дресвы. Устройство	0,712	1116,87 120,1	994,68 202,61	795 86	708 144	176 60,3	0,14 0,14	- -
		м3 матер								
		Накладные расходы -		247,05		176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		194,59				139		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,46				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,11		78				
		Сметная стоимость				1049				
1069	С121-010601--0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	0,86864	1028 -	- -	893 -	- -	36 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		41,12		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,12				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,53		74				
		Сметная стоимость				1003				
1070	Е11-270602--0201 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Восстановление толщ.5см . Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	7,12	84,04 41,72	34,26 8,67	598 297	244 62	249 60,3	0,05 0,01	- -
		м2 покры								
		Накладные расходы -		34,96		249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		30,38				216		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,58				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,52		68				
		Сметная стоимость				915				
1071	Е11-270602--0204 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	7,12	5,47 5,03	0,02 -	39 36	- -	24 60,3	0,01 -	- -
		м2 покры								
		Накладные расходы -		3,37		24				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3,03				22		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		0,34				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,71		5				
		Сметная стоимость				68				
1072	С121-020502--0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные	0,845856	11439	-	9676	-	387	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-020502-0101 РСНБ РК 2015	мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		457,56		387				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		457,56				387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		951,72		805				
		Сметная стоимость				10868				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 81		Тенге			14612	2081			2
			Тенге			1900	680			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14612	-	-		-
	Материалы -		Тенге			62	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2580	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10569	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2203	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1556		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	647		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1345	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2580	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 81		Тенге			18159	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2580	-		-
		РАЗДЕЛ 82. Дождевой сток-457м								
1073	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	148,8	187,94	178,88	27965	26617	5624	0,01	2
	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		9,06	40,2	1348	5982	59,1	0,03	4
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		5624				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				4332		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				1292		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		2687				
		Сметная стоимость				36276				
1074	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в	11,2	2063,88	-	23115	-	15132	2,27	25
	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,		2063,88	-	23115	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1351,10		15132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1219,75				13661		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,35				1471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,20		3060				
		Сметная стоимость				41307				
1075	E11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	148,8	30,99	30,99	4611	4611	1176	-	-
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015			-	10,84	-	1613	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		1176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		463				
		Сметная стоимость				6250				
1076	E11-010201--0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	148,8	77,6	66,55	11547	9903	2455	0,01	2
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015			8,05	13,74	1198	2044	59,1	0,01	2
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		16,50		2455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				1916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		1120				
		Сметная стоимость				15122				
1077	E11-010201--0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	148,8	135,12	63,84	20106	9499	10027	0,11	16
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015			71,28	29,56	10606	4398	59,1	0,03	4
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		67,38		10027				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				8868		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				1159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		2411				
		Сметная стоимость				32543				
1078	E11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,2	730,94	-	8187	-	5359	0,97	11
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015			730,94	-	8187	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		478,51		5359				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		431,99				4838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,52				521		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,76		1084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				14630				
1079	E11-070601--0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	63,98	6503,45	2400,66	416091	153595	192309	3,33	213
				3506,49	744,76	224345	47650	62,1	0,55	35
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		3005,76		192309				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2640,02				168909		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		365,74				23400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		760,74		48672				
		Сметная стоимость				657072				
1080	С121-040303--0105 21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	63,98	43024	-	2752676	-	110107	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1720,96		110107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1720,96				110107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3579,60		229023				
		Сметная стоимость				3091806				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге			3264298	204225			269
			Тенге			268800	61687			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3264298	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	330487	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2752676	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			342189	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	203478		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	138711		-
		Сметная прибыль -	Тенге			288519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3895006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	330487	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 82	Тенге			3895006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	330487	-		-
		РАЗДЕЛ 83. Тепловые сети								
1081	E11-010101--0314 11-010101-0314 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	176,7	187,94	178,88	33208	31607	6679	0,01	2
				9,06	40,2	1601	7103	59,1	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	(0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		37,80		6679				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		29,11				5144		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		8,68				1534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,06		3191				
		Сметная стоимость				43077				
1082	Е11-010205--0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	13,3	2063,88	-	27450	-	17970	2,27	30
	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2			2063,88	-	27450	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		1351,10		17970				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1219,75				16223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		131,35				1747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		273,20		3634				
		Сметная стоимость				49053				
1083	Е11-010104--0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	176,7	30,99	30,99	5476	5476	1396	-	-
	11-010104-0402 РСНБ РК 2015			-	10,84	-	1916	59,1	0,01	1
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		7,90		1396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		6,41				1132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1,50				264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,11		550				
		Сметная стоимость				7422				
1084	Е11-010201--0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	176,7	77,6	66,55	13712	11760	2915	0,01	2
	11-010201-0601 РСНБ РК 2015			8,05	13,74	1423	2427	59,1	0,01	2
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		16,50		2915				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,88				2275		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		3,62				640		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		1330				
		Сметная стоимость				17957				
1085	Е11-010201--0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	176,7	135,12	63,84	23876	11281	11907	0,11	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплот		71,28	29,56	12595	5223	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		67,38		11907				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		59,59				10530		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,79				1376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,20		2863				
		Сметная стоимость				38645				
1086	Е11-010205--0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа	13,51	730,94	-	9875	-	6465	0,97	13
	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	грунтов 2		730,94	-	9875	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		478,51		6465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		431,99				5836		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		46,52				628		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,76		1307				
		Сметная стоимость				17647				
1087	Е11-240101--0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении	0,258	877140,59	400808,1	226302	103408	104177	420	108
	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		465360	105524,32	120063	27225	62,1	71,14	18
		км трубо								
		Накладные расходы -		403785,55		104177				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		354519,16				91466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		49266,39				12711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102474,09		26438				
		Сметная стоимость				356917				
1088	Е11-240101--0103	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении	0,0166	898704,99	403055,9	14919	6691	6912	430	7
	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		484180	104866,98	8037	1741	62,1	70,98	1
		км трубо								
		Накладные расходы -		416378,30		6912				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		365798,17				6072		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		50580,13				840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105206,66		1746				
		Сметная стоимость				23577				
1089	Е11-240101--0104	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении	0,01	1012242,9	438905,64	10122	4389	4675	482	5
	11-240101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		552854	108371,48	5529	1084	62,1	73,66	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2	км трубо								
		Накладные расходы -		467535,58		4675				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		410621,02				4106		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		56914,56				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118382,28		1184				
		Сметная стоимость				15981				
1090	E11-240101-0105	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении	1271483,23	617861,55	10172	4943	4470	550	4	
			0,008	---	---	---	---	---	---	---
	11-240101-0105 РСНБ РК 2015	0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	630850	155498,98	5047	1244	62,1	104,35	1	
	Изм. и доп. вып. 2	км трубо								
		Накладные расходы -		558714,95		4470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		488322,72				3907		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		70392,24				563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146415,85		1171				
		Сметная стоимость				15813				
1091	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	258	1308	-	337464	-	13499	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	23-010201-0158 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		52,32		13499				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,32				13499		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,83		28077				
		Сметная стоимость				379040				
1092	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	16,6	1541	-	25581	-	1023	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	23-010201-0169 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		61,64		1023				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		61,64				1023		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,21		2128				
		Сметная стоимость				28733				
1093	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,	14	2480	-	34720	-	1389	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		99,20		1389				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		99,20				1389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,34		2889				
		Сметная стоимость				38998				
1094	С123-010201-	Трубы стальные электросварные	8	3464	-	27712	-	1108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0210	прямошовные, D 133 мм,								
	23-010201-0210 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		138,56		1108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		138,56				1108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		288,20		2306				
		Сметная стоимость				31126				
1095	С121-060510-1003	Опоры скользящие	0,24532	424977	-	104255	-	4170	-	-
	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16999,08		4170				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16999,08				4170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35358,09		8674				
		Сметная стоимость				117099				
1096	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	0,006	424977	-	2550	-	102	-	-
	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16999,08		102				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		16999,08				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35358,09		212				
		Сметная стоимость				2864				
1097	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	145,38	320,28	-	46562	-	28109	0,34	49
	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	м2		320,28	-	46562	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		193,35		28109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		173,59				25237		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19,75				2872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,09		5974				
		Сметная стоимость				80644				
1098	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	145,38	84,9	2,24	12343	325	3602	0,03	4
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	за один раз		37,7	0,23	5481	33	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,77		3602				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				2988		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				613		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		1276				
		Сметная стоимость				17220				
1099	Е11-130301-1705	4 слоя. Поверхности металлические огрунтованные.	145,38	1300,26	10,96	189032	1593	12493	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-130301-1705 РСНБ РК 2015 к=4	Окраска композицией ОС-51-03 м2		58,37	1,8	8486	262	54,2	-	-
		Накладные расходы -		85,93		12493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		32,62				4742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		53,32				7751		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,90		16122				
		Сметная стоимость				217647				
1100	Е11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.	297	77,92	1,22	23142	361	14245	0,05	15
	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Испытание гидравлическое м трубоп		71,39	-	21204	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		47,96		14245				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				12807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,84				1438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,07		2991				
		Сметная стоимость				40378				
1101	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1941,04	119,01	3882	238	2095	1,47	3
	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	шт.		1521,45	22,52	3043	45	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		1047,50		2095				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		932,56				1865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		114,94				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,08		478				
		Сметная стоимость				6455				
1102	С123-040501-0224	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2145	-	4290	-	172	-	-
	23-040501-0224 РСНБ РК 2015	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		85,80		172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		85,80				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		178,46		357				
		Сметная стоимость				4819				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 83		Тенге			1186646	182072			271
			Тенге			276396	48303			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1159621	-	-		-
	Материалы -		Тенге			189427	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	300407	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			536572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233230	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	179659		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	53571		-
		Сметная прибыль -	Тенге			111428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1504280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300407	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24292	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16340	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	14672		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1668		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 83	Тенге			1551113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324698	-		-

РАЗДЕЛ 84. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1103	E11-240101--0103	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении	0,275	898704,99	403055,9	247144	110840	114504	430	118
	11-240101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		484180	104866,98	133150	28838	62,1	70,98	20
		км трубо								
		Накладные расходы -		416378,30		114504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		365798,17				100594		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		50580,13				13910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105206,66		28932				
		Сметная стоимость				390580				
1104	С123-010201--0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм,	277,75	2480	-	688820	-	27553	-	-
	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		99,20		27553				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		99,20				27553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,34		57310				
		Сметная стоимость				773683				
1105	E11-160601--0103	Вентили, задвижки, затворы,	1	3493,7	276,46	3494	276	1861	2,6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0103	клапаны обратные, краны		---	---	---	---	---	---	---
	11-160601-	проходные на трубопроводах из		2691	49,86	2691	50	60,4	0,04	-
	0103 РСНБ	стальных труб диаметром до								
	РК 2015	100 мм. Установка								
		шт.								
		Накладные расходы -		1861,45		1861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1655,48				1655		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		205,97				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		428,41		428				
		Сметная стоимость				5784				
1106	С123-040902-	Краны шаровые стальные	1	74533	-	74533	-	2981	-	-
	-1308	фланцевые ART 2036, Т до		---	---	---	---	---	---	---
	23-040902-	+200°С, PN 16, DN 80, типа		-	-	-	-	-	-	-
	1308 РСНБ	Genebre ГОСТ 21345-2005								
	РК 2015									
		шт.								
		Накладные расходы -		2981,32		2981				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2981,32				2981		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6201,15		6201				
		Сметная стоимость				83715				
1107	Е11-220301-	Трубы водопроводные стальные,	0,006	610527,78	184046,88	3663	1104	2060	336	2
	-0201	диаметр 50 мм. Укладка с		---	---	---	---	---	---	---
	11-220301-	пневматическим испытанием		414960	78900,64	2490	473	62,1	67,82	-
	0201 РСНБ									
	РК 2015	км трубо								
	Изм. и									
	доп. вып.									
	1									
		Накладные расходы -		343376,07		2060				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		306687,46				1840		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		36688,61				220		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76312,31		458				
		Сметная стоимость				6181				
1108	С123-010201-	Трубы стальные электросварные	6,024	954	-	5747	-	230	-	-
	-0143	ГОСТ 10705-80 общего		---	---	---	---	---	---	---
	23-010201-	назначения прямошовные, D 57		-	-	-	-	-	-	-
	0143 РСНБ	мм, толщина стенки 3,0 мм								
	РК 2015									
		м								
		Накладные расходы -		38,16		230				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		38,16				230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,37		478				
		Сметная стоимость				6455				
1109	Е11-191101-	Пневматическое испытание	275	470	-	129251	-	84093	0,33	92
	-0101	газопроводов		---	---	---	---	---	---	---
	11-191101-			456,88	-	125641	-	60,4	-	-
	0101 РСНБ	м								
	РК 2015									
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 6									
		Накладные расходы -		305,79		84093				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		275,95				75887		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		29,84				8206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,06		17067				
		Сметная стоимость				230411				
1110	С123-020101-0175 23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	947	-	1894	-	76	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		37,88		76				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		37,88				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,79		158				
		Сметная стоимость				2127				
1111	С123-020101-1024 23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	638	-	638	-	26	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,52		26				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		25,52				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,08		53				
		Сметная стоимость				717				
1112	С123-020103-0109 23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	1	1795	-	1795	-	72	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,80		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		71,80				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,34		149				
		Сметная стоимость				2016				
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 108х4мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОП II-2-1400/ 46 шт								
1113	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	7,4661496	2206,4	-	16473	-	10784	2,8	21
				2206,4	-	16473	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		1444,40		10784				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1303,98				9736		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		140,42				1048		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		292,06		2181				
		Сметная стоимость				29438				
1114	E11-010205--0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух	7,4661496	665,52	-	4969	-	3253	0,89	7
	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	котлованов и ям в грунтах 1 группы		665,52	-	4969	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		435,68		3253				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,32				2937		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		42,35				316		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,10		658				
		Сметная стоимость				8880				
1115	E11-090305--0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов,	0,7199	88591,35	7275,15	63777	5237	37447	73,6	53
	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	массой до 0,1 т		76176	357,04	54839	257	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		52016,62		37447				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		46608,62				33554		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		5408,00				3893		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11248,64		8098				
		Сметная стоимость				109322				
1116	С121-060801--0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,6256	491547	-	307512	-	12300	-	-
	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		19661,88		12300				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		19661,88				12300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40896,71		25585				
		Сметная стоимость				345397				
1117	С123-021104--0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	94,3	542	-	51111	-	2044	-	-
	23-021104-0405 РСНБ РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,68		2044				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		21,68				2044		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		4252				
		Сметная стоимость				57408				
1118	E11-060101--0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом	3,68	7991,9	1682,5	29410	6192	9498	4,41	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	до 3 м3. Устройство		4154,22	328,89	15288	1210	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		2580,95		9498				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2174,31				8001		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		406,65				1496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		845,83		3113				
		Сметная стоимость				42021				
1119	С121-020101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий	3,7536	15767	-	59183	-	2367	-	-
	21-020101-2713 РСНБ РК 2015	ГОСТ 7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		630,68		2367				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		630,68				2367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1311,81		4924				
		Сметная стоимость				66474				
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-75х3,6 мм ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА ГСН-33 /3шт 15 м/								
1120	Е11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка при пересечении с ЛЭП	0,015	265817,23	73879,07	3987	1108	2213	179	3
	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4			191888	20091,95	2878	301	62,1	21,05	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		147537,82		2213				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		131639,55				1975		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		15898,27				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33068,40		496				
		Сметная стоимость				6696				
1121	С123-010502-0505	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	15,15	656	-	9938	-	398	-	-
	23-010502-0505 РСНБ РК 2015	РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75х4,3 СТ РК ИСО 4437-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		26,24		398				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		26,24				398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,58		827				
		Сметная стоимость				11162				
1122	Е11-161101-0102	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	15	-73,75	-1,22	-1106	-18	-717	-0,05	-1
	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.			-71,39	-	-1071	-	60,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	м трубоп								
		Накладные расходы -		47,80		717				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		43,12				647		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,67				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,72		146				
		Сметная стоимость				-243				
1123	С124-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	0,006	54008	-	324	-	13	-	-
	24-010107-0201 РСНБ РК 2015	1000 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2160,32		13				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		2160,32				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4493,47		27				
		Сметная стоимость				364				
		Фундамент ФМ-1,2,3								
1124	Е11-060101--0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом	3,28	7991,9	1682,5	26213	5519	8466	4,41	14
	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	до 3 м3. Устройство		4154,22	328,89	13626	1079	48,5	0,29	1
		м3								
		Накладные расходы -		2580,95		8466				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2174,31				7132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		406,65				1334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		845,83		2774				
		Сметная стоимость				37453				
1125	С121-020101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий	3,3456	15767	-	52750	-	2110	-	-
	21-020101-2713 РСНБ РК 2015	ГОСТ 7473-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		630,68		2110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		630,68				2110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1311,81		4389				
		Сметная стоимость				59249				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
1126	Е11-250128--0101	Контроль методом радиографирования качества	3	4358,84	4038,91	13077	12117	2505	0,28	1
	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350/57х3 мм		319,94	762,18	960	2287	58,7	3,25	10
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,14571	стык								
		Накладные расходы -		834,97		2505				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		635,20				1906		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		199,76				599		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		415,50		1247				
		Сметная стоимость				16828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1127	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	72	321	-	23112	-	924	-	-
	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	дм2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,84		924				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		12,84				924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,71		1923				
		Сметная стоимость				25959				
1128	Е11-130301--0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	159,5	84,9	2,24	13542	357	3951	0,03	5
	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	ГФ-021 за второй раз опор м2		37,7	0,23	6013	36	54,2	-	-
		Накладные расходы -		24,77		3951				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,56				3279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,22				673		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,77		1399				
		Сметная стоимость				18893				
1129	Е11-130301--1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	159,5	173,92	3,17	27740	506	5114	0,04	7
	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		44,09	0,45	7033	72	54,2	-	-
		Накладные расходы -		32,06		5114				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		24,14				3851		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,92				1264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,48		2628				
		Сметная стоимость				35482				
1130	Е11-150403--1004	Окраска газопровода. Окраска масляная, количество окрасок	23,78	778,68	0,94	18517	22	9484	0,65	15
	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	2 м2 окраш		644,71	0,43	15331	10	54,8	-	-
		Накладные расходы -		398,83		9484				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		353,54				8407		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		45,29				1077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,20		2240				
		Сметная стоимость				30241				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 84		Тенге			1877507	143261			355
			Тенге			400310	34614			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682092	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			48760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	252517	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1277357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			222927	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	149657		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	73270		-
		Сметная прибыль -	Тенге			152401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2057420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	252517	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63777	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55096	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37447	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	33554		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3893		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55096	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			131638	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127311	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			85237	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	76896		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	8341		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 84	Тенге			2400967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	434924	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			26104727	2765204			3430
			----			---	---			---
			Тенге			3034548	861259			701
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16664277	-	-		-
		Материалы -	Тенге			866314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3675963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10224092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2953363	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2198839		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	754524		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1569411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21187051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3957
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3675963	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			63777	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			3700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55096	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37447	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	33554		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3893		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55096	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9376673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9210869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	164748	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			478555	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	99508		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	379047		-
		Сметная прибыль -	Тенге			788418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10643646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164748	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			31940019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3895807	-		-

ОТДЕЛ 5. Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 85. Асфальтобетонные покрытие тип 1-117,5 м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1131	E11-270401--0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из	29,375	1116,87	994,68	32808	29219	7257	0,14	4
	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	песчано-гравийной смеси толщ.25мм, дресвы. Устройство		120,1	202,61	3528	5952	60,3	0,14	4
		м3 матер								
		Накладные расходы -		247,05		7257				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		194,59				5716		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		52,46				1541		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,11		3205				
		Сметная стоимость				43270				
1132	С121-010601--0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	35,8375	1028	-	36841	-	1474	-	-
	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,12		1474				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		41,12				1474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,53		3065				
		Сметная стоимость				41380				
1133	E11-270701--0103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные,	117,5	132,75	25,65	15598	3014	8802	0,09	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-270701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см Толщ.6см. Устройство		100,89	10,1	11855	1186	60,3	0,01	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		74,91		8802				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		66,92				7864		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,99				938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,61		1952				
		Сметная стоимость				26352				
1134	Е11-270701--0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные	117,5	74,61	-	8767	-	5849	0,07	8
	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=3	из литой крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0103		74,61	-	8767	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		49,77		5849				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		44,99				5286		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		4,78				562		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,95		1169				
		Сметная стоимость				15785				
1135	С121-020501--0201	Смеси асфальтобетонные холодные плотные	16,83775	12123	-	204124	-	8165	-	-
	21-020501-0201 РСНБ РК 2015	крупнозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		484,92		8165				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		484,92				8165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1008,63		16983				
		Сметная стоимость				229272				
1136	Е11-270701--0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные,	117,5	132,75	25,65	15598	3014	8802	0,09	11
	11-270701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Толщ.4см. Устройство		100,89	10,1	11855	1186	60,3	0,01	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		74,91		8802				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		66,92				7864		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		7,99				938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,61		1952				
		Сметная стоимость				26352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1137	E11-270701--0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные	117,5	49,74	-	5845	-	3899	0,05	5
	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	нижний из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		49,74	-	5845	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		33,18		3899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	29,99				3524		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	3,19				375		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	6,63		779				
		Сметная стоимость				10523				
1138	С121-020502--0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные	11,233	11439	-	128494	-	5140	-	-
	21-020502-0101 РСНБ РК 2015	мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		457,56		5140				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	457,56				5140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	951,72		10691				
		Сметная стоимость				144324				
1139	E11-270201--1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах	144,5	1599,38	27,74	231110	4008	68682	0,7	101
	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	покрытий		645,65	10,26	93296	1482	60,3	0,01	1
		м бортов								
		Накладные расходы -		475,31		68682				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	395,51				57152		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	79,80				11530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	165,97		23983				
		Сметная стоимость				323776				
1140	С121-040508--9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР	6,5025	32756	-	212996	-	8520	-	-
	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	100.30.15		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1310,24		8520				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4%	1310,24				8520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2725,30		17721				
		Сметная стоимость				239237				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	85	Тенге			892182	39255			140
			Тенге			135145	9807			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			892182	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			135327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126589	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	87406		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	39183		-
		Сметная прибыль -	Тенге			81502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 85	Тенге			1100273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144952	-		-
		РАЗДЕЛ 86. Плиточные покрытие тип 2-262м2								
1141	E11-270401--0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня	26,2	1634,02	1448,53	42811	37952	9669	0,22	6
	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	шлакового. Устройство		183,38	300,85	4805	7882	60,3	0,2	5
		м3 матер								
		Накладные расходы -		369,04		9669				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		292,00				7650		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		77,04				2018		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,24		4198				
		Сметная стоимость				56678				
1142	С121-010201--0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ	33,012	2562	-	84577	-	3383	-	-
	21-010201-0301 РСНБ РК 2015	М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		102,48		3383				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		102,48				3383		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,16		7037				
		Сметная стоимость				94997				
1143	E11-270701--0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов	262	436,55	34,07	114377	8927	71712	0,46	120
	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	цементным раствором		395,71	12,9	103677	3379	60,3	0,01	3
		м2 троту								
		Накладные расходы -		273,71		71712				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		246,39				64555		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		27,32				7157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,82		14887				
		Сметная стоимость				200976				
1144	С121-040509--0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до	262	1734	-	454308	-	18172	-	-
	21-040509-0103 РСНБ	В27,5 толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
		м2								
		Накладные расходы -		69,36		18172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		69,36				18172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,27		37798				
		Сметная стоимость				510279				
1145	E11-270201--1002	Камни бортовые бетонные.	159	1599,38	27,74	254301	4410	75574	0,7	111
	11-270201-1002 РСНБ	Установка при других видах покрытий		645,65	10,26	102658	1631	60,3	0,01	1
	РК 2015	м бортов								
		Накладные расходы -		475,31		75574				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		395,51				62887		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		79,80				12688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		165,97		26390				
		Сметная стоимость				356265				
1146	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР	2,544	32756	-	83331	-	3333	-	-
	21-040508-9901 РСНБ	100.20.8		-	-	-	-	-	-	-
	РК 2015	м3								
		Накладные расходы -		1310,24		3333				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		1310,24				3333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2725,30		6933				
		Сметная стоимость				93597				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 86		Тенге			1033705	51288			237
			Тенге			211140	12893			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1033705	-	-		-
	Материалы -		Тенге			149061	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	224033	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			622216	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			181843	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	135092		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	46751		-
	Сметная прибыль -		Тенге			97244	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1312793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		245
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	224033	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 86		Тенге			1312793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		245
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	224033	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			1925887	90543			376
			Тенге			346284	22700			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925887	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			284388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	368984	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1204671	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			308433	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	222497		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	85936		-
		Сметная прибыль -	Тенге			178746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2413065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	368984	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			2413065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	368984	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			382616044	13605540			60900
			----			---	---			---
			Тенге			62476539	4326632			3878
		Стоимость оборудования -	Тенге			86776448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3471058	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7219800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			97467306	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4766355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1175412	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3302925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1647793	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1401095		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	246698		-
		Сметная прибыль -	Тенге			513132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6927280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3302925	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			264403742	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89865828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58057141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107716814	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			120757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43797603	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	31943705		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	11853898		-
		Сметная прибыль -	Тенге			24656108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332857452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56858
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58057141	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1065834	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	943290	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			640075	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	574464		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	65611		-
		Сметная прибыль -	Тенге			136473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1842382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		835
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	943290	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25603666	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20309101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4499816	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			522000	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			76517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3850751	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2717889		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1132862		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2356353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31810770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4499816	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			470905191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64777
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66803171	-		-

Итого по АКТУ	470905191
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,44%	476282697
Итого с зимними удорожаниями 0,9%	479692035
Непредвиденные работы и затраты-2%	7644495
Итого:	487336530
НДС 12%	58480384
Итого по АКТУ без НДС:	545816914

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "РОПРОЕКТ"

Директор ---------- Тешебаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «АлЖа Құрылыс»

Директор ---------- Кудайберген Ж.О.