Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«27» октября 2016г.

Заказчик ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Валиханова, 179
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «27» октября 2016г. ТОО «Каз Гидро Спас», Генеральный директор Нурманов Б.А., юридический адрес: Алматинская область, Талгарский район, с. Алмалык, ул. Райымбек батыра, уч.107, Государственная лицензия ГСЛ №016071 от 17.05.2016 г. I-категория
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «27» октября 2016г. ТОО «ЫРЫС-Эксперт-Құрылыс» Директор Байшулаков Б.Р., аттестат эксперта АДСиЖКХ № 00007 от 10 февраля 2012г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» октября 2016г. ТОО «Энергохолдинг LTD» Директор Акназарова Р.Х., Государственная лицензия № 14009229 от 25.06.2014г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения лицензии

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера: Ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Алматинская область г. Талгар,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) **решения маслихата №2-15 от 12.05.2016 года «О внесении изменений в решение Алматинского областного маслихата №51-287 от 14.12.2015 года «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы»**
наименование органа вынесшего решение

б) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЭнергохолдингLTD» Проект № 01-2016, Заключение государственной экспертизы №18-0231/16 от 24.08.2016г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»25.08.2016г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2016г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2016г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);

фактически, месяц: 5 (пять);

3. Объект имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту	Фактически
	Ведомость объемов работ по бет.каналу и мех.очистки реки. Габионные стеки			
1	Выемка валунно-галечникового грунта V категории, в том числе	$м^3$	13610	13610
	-мех.очистка русла реки	$м^3$	2930	2930
	-выемка грунта под каналы	$м^3$	10680	10680
2	Обратная засыпка с уплотнением	$м^3$	8965	8965
3	Бетон монолитный В20W6F150	$м^3$	1040	1040
4	Бетонная подготовка В7.5	$м^3$	188,6	188,6
5	Металл, в том числе	тн		
	-уголок 63х5	тн	7,721	7,721
	-арматура d=18AIII	тн	24,697	24,697
	-арматура d=10AIII	тн	31,45	31,45
	-арматура d=14AIII	тн	55,35	55,35
6	Шпонка резиновая	м	347	347
7	Герметик «Пенкрит»	$м^3$	0,1	0,1
8	Просмоленная доска толщиной 2см	$м^2$	87	87
9	Коробчатые габионы 3.0*1.0*0.5м-2.7Оц. 3гр.	шт	128	128
10	Система Террамеш 2.0*1.0*0.5м	шт	96	96
11	Матрасы Рено 4.0*2.0*0.17 м	шт	22	22
12	Заполнение габионов камнем	$м^3$	349	349
13	Геотекстильиглопробивной ГТ KGS 300 t=2.4мм	$м^2$	755	755
14	Срезка деревьев	шт	92	92
15	Окраска горячим битумом в 2 слоя	$м^2$	2885	2885
16	Матрасы Рено 5.0*2.0*0.17 м	шт	25	25
17	Отсыпка и планировка площадок под габионы	$м^3$	118	118
18	Крепление откоса камнем d>0,4м t=0,5м	$м^3$	20	20

19	Крепление основания камнем d>0,5м t=0,2м	$м^3$	34	34
20	Обратная засыпка с уплотнением	$м^3$	291	291
Ведомость объемов работ 5 переездов				
1	Выемка экскаватором грунта 2 группы в отвал с перемещением до 20м	$м^3$	567	567
2	Демонтаж стальных труб D=800мм	м	75	75
3	Доработка грунта 2 группы вручную	$м^3$	10	10
4	Планировка дна вручную	$м^2$	15	15
5	Обратная засыпка водопропускных труб с послойным уплотнением с увлажнением грунта	$м^3$	548	548
6	Подготовка из щебня под трубы толщ. 20см	$м^3$	21,1	21,1
7	Подготовка из щебня под монолитный ж/бетон дна облицовки верхнего и нижнего бъефов толщ. 20см	$м^3$	14,7	14,7
8	Монтаж сборных ж/бетонных Лекалов №4	шт/ $м^3$	6/4,6	6/4,6
9	Монтаж сборных ж/бетонных круглых труб диам.1,0м	шт/ $м^3$	6/5	6/5
10	Монтаж сборных ж/бетонных оголовков круглых труб СТ-10	шт/ $м^3$	4/4,5	4/4,5
11	Монтаж откосных крыльев марки СТ-4 левого и правого, для круглых труб	шт/ $м^3$	4/3,9	4/3,9
12	Устройство ж/бетонной подготовки под квадратные трубы, бетон кл.В7,5	$м^3$	10,6	10,6
13	Арматура, армосетка А-I d-6мм 200х200	тн	0,455	0,455
14	Устройство монолитного фундамента из бетона кл.В15 под входные и выходные оголовки	$м^3$	12,8	12,8
15	Монтаж сборных ж/бетонных прямоугольных труб, тип ЗП10.100 Т.П.	шт/ $м^3$	17/38,25	17/38,25
16	Монтаж сборных ж/бетонных оголовков труб, тип ЗП35 Т.П.	шт/ $м^3$	8/14	8/14
17	Монтаж откосных крыльев марки СТ-3 левого, правого	шт/ $м^3$	16/18	16/18
18	Монолитный ж/бетон укрепления дна верхнего и нижнего бъефа В20F200W8 t=20см	$м^3$	9,8	9,8
19	Арматура d-12мм шаг 200х200	тн	0,82	0,82
20	Вязальная проволка	тн	0,014	0,014
21	Монолитный ж/бетон укрепления откосов дна верхнего и нижнего бъефа В20F200W8 t=20см	$м^3$	10,5	10,5
22	Арматура d-12мм шаг 200х200	тн	2,1	2,1
23	Вязальная проволка	тн	0,027	0,027
24	Окраска горячим битумом в 2 слоя	$м^2$	159	159
Устройство стыков квадратных труб				
1	Деревянная прокладка толщиной 3см (30х50мм), пропитанная битумом на стыках труб по дну	пм/ $м^3$	0,077	0,077
2	Конопатка стыков прямоугольных труб паклей	кг	199	199

3	Заделка цементно-песчаным раствором марки 150	$м^3$	0,35	0,35
4	Оклейка швов квадратных труб мешковиной в 2 слоя смоченном на горячем битуме	$м^2$	86	86
5	Устройство покрытия съездов из гравийно-песчаной смеси	$м^3$	134	134
6	Зуб из камня Дср=16…25см	$м^3$	64	64
7	Устройство асфальтобетонного покрытия	$м^2$	295	295

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом не предусмотрены;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установка оборудования проектом не предусмотрена;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь), проектом не предусмотрена;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 163 999, 000 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 133 080, 000 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 30 919, 000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 163 999, 000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 133 080, 000 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30 919, 000 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Наименование объекта: «Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера: Ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области».

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **Байсариев Д.Е.**

Технический надзор **Байшуташов Б.Р.**

Авторский надзор **Акназарова Р.Х.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Нурманов Б.А.**