Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 64 от 02.06.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.06.2016	02.06.2016	07.06.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Июнь 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Бетонный канал и механичесткая очистка реки					
1	**Е11-010107-0112 11-010107-0112 РСНБ РК 2015**	**Механическая очистка канала 2 группы экскаваторами "Драглайн" сковшомвместимостью 0,65 м3 на отвал**	**м3**	**2930,0000**		**210,68**	**617301**
		Итого оплата труда:				**71,83**	**210454**
		Итого эксплуатация машин:				**195,07**	**571556**
		Накладные расходы	%	--		53,18	155826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,11	61850
		Сметная стоимость:				**284,98**	**834977**
2	**Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1465,0000**		**47,04**	**68917**
		Итого оплата труда:				**18,09**	**26496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**47,04**	**68917**
		Накладные расходы	%	--		13,14	19245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,81	7053
		Сметная стоимость:				**64,99**	**95214**
3	**Е11-010107-1311 11-010107-1311 РСНБ РК 2015 К=10**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1465,0000**		**393,19**	**576019**
		Итого оплата труда:				**151,16**	**221457**
		Итого эксплуатация машин:				**393,19**	**576019**
		Накладные расходы	%	--		109,80	160853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	58950
		Сметная стоимость:				**543,22**	**795823**
4	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**10680,0000**		**142,00**	**1516545**
		Итого оплата труда:				**54,19**	**578792**
		Итого эксплуатация машин:				**132,58**	**1415923**
		Итого материалов:				**0,08**	**819**
		Накладные расходы	%	--		39,41	420871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	154993
		Сметная стоимость:				**195,92**	**2092409**
5	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**21360,0000**		**219,51**	**4688734**
		Накладные расходы	%	--		9,31	198802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,31	391003
		Сметная стоимость:				**247,12**	**5278539**
6	**Е11-370103-0101 11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**35,9595**		**15227,85**	**547586**
		Итого оплата труда:				**1765,97**	**63504**
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**2094**
		Итого материалов:				**13423,25**	**482693**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1663,65	59824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1351,32	48593
		Сметная стоимость:				**18242,82**	**656002**
7	**Е11-370401-0103 11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**198,2920**		**23586,09**	**4676933**
		Итого оплата труда:				**5148,32**	**1020871**
		Итого эксплуатация машин:				**848,06**	**168164**
		Итого материалов:				**17976,53**	**3564602**
		Накладные расходы	%	--		3967,79	786780
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,31	437097
		Сметная стоимость:				**29758,19**	**5900810**
8	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**16,5498**		**29773,97**	**492752**
		Итого оплата труда:				**27871,84**	**461272**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,17**	**35072**
		Итого материалов:				**428,40**	**7090**
		Накладные расходы	%	--		15353,42	254095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3610,19	59748
		Сметная стоимость:				**48737,58**	**806595**
9	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,9964**		**183535,58**	**1100558**
		Накладные расходы	%	--		7781,91	46664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15305,40	91778
		Сметная стоимость:				**206622,89**	**1238999**
10	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,5533**		**178153,09**	**1880108**
		Накладные расходы	%	--		7553,69	79717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14856,54	156786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**200563,32**	**2116611**
11	**Е11-010207-0107 11-010207-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	**дерево**	**27,0000**		**74,05**	**1999**
		Итого оплата труда:				**72,13**	**1947**
		Итого эксплуатация машин:				**1,93**	**52**
		Накладные расходы	%	--		47,57	1284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,73	263
		Сметная стоимость:				**131,36**	**3547**
12	**Е11-010207-0108 11-010207-0108 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня**	**дерево**	**13,0000**		**92,97**	**1209**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**1179**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**30**
		Накладные расходы	%	--		59,80	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,22	159
		Сметная стоимость:				**164,99**	**2145**
13	**Е11-010207-0109 11-010207-0109 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	**дерево**	**5,0000**		**120,92**	**605**
		Итого оплата труда:				**117,92**	**590**
		Итого эксплуатация машин:				**3,00**	**15**
		Накладные расходы	%	--		77,77	389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,90	79
		Сметная стоимость:				**214,59**	**1073**
14	**Е11-010207-0110 11-010207-0110 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня**	**дерево**	**8,0000**		**144,41**	**1155**
		Итого оплата труда:				**140,82**	**1127**
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**29**
		Накладные расходы	%	--		92,87	743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	152
		Сметная стоимость:				**256,26**	**2050**
15	**Е11-010207-0111 11-010207-0111 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**10,0000**		**192,54**	**1925**
		Итого оплата труда:				**187,76**	**1878**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				4,79	48
		Накладные расходы	%	--		123,83	1238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,31	253
		Сметная стоимость:				**341,69**	**3417**
16	**Е11-010207-0112 11-010207-0112 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня**	**дерево**	**29,0000**		**297,03**	**8614**
		Итого оплата труда:				**289,65**	**8400**
		Итого эксплуатация машин:				**7,38**	**214**
		Накладные расходы	%	--		191,04	5540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,04	1132
		Сметная стоимость:				**527,11**	**15286**
	ИТОГО:		**Тенге**				**19843497**
	В том числе :		**Тенге**				
	Накладные расходы		**Тенге**				**2192649**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**1469889**
	Итого с временными		**Тенге**		**3,44 %**	**682616,00**	**20526113**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**221682,00**	**20747795**
	Проектные работы		**Тенге**			**3580358,00**	**3580358**
	Итого с проектными		**Тенге**				**24328153**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**Тенге**		**2%**	**486563,00**	**486563**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**2977766,00**	**27792482**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 64 от 02.06.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2016	08.06.2016	17.06.2016

Акт приемки выполненных работ № 2
За Июнь 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Бетонный канал и механичесткая очистка реки							
1	**Е11-370103-0101 11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**86,3081**		**15227,85**	**1314287**
		Итого оплата труда:				**1765,97**	**152418**
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**5026**
		Итого материалов:				**13423,25**	**1158536**
		Накладные расходы	%	--		1663,65	143587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1351,32	116630
		Сметная стоимость:				**18242,82**	**1574503**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-370401-0103 11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**475,9302**		**23586,09**	**11225333**
		Итого оплата труда:				**5148,32**	**2450242**
		Итого эксплуатация машин:				**848,06**	**403619**
		Итого материалов:				**17976,53**	**8555573**
		Накладные расходы	%	--		3967,79	1888389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,31	1049098
		Сметная стоимость:				**29758,19**	**14162820**
3	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**39,7219**		**29773,97**	**1182678**
		Итого оплата труда:				**27871,84**	**1107122**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,17**	**84177**
		Итого материалов:				**428,40**	**17017**
		Накладные расходы	%	--		15353,42	609866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3610,19	143404
		Сметная стоимость:				**48737,58**	**1935948**
4	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**14,3923**		**183535,58**	**2641501**
		Накладные расходы	%	--		7781,91	112000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15305,40	220280
		Сметная стоимость:				**206622,89**	**2973781**
5	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**25,3296**		**178153,09**	**4512538**
		Накладные расходы	%	--		7553,69	191332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14856,54	376310

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				200563,32	5080180
	ИТОГО:		Тенге				25727232
	В том числе :		Тенге				
	Накладные расходы		Тенге				2945174
	Сметная прибыль		Тенге				1905721
	Итого с временными		Тенге		3,44 %	885017,00	26612249
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,08 %	287412,00	26899661
	Проектные работы		Тенге			2582673,00	2582673
	Итого с проектными		Тенге				29482334
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		Тенге		2%	589647	30071981
	Итого с НДС		Тенге		12 %	3608638	33680618

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Работу принял!

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **согласно государственной экспертизы № 18-0231/16 от 24.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Сентябрь 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Бетонный канал и механичесткая очистка реки							
1	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**8965,0000**		**142,00**	**1273017**
		Итого оплата труда:				**54,19**	**485849**
		Итого эксплуатация машин:				**132,58**	**1188553**
		Итого материалов:				**0,08**	**688**
		Накладные расходы	%	--		39,41	353287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	130104
		Сметная стоимость:				**195,92**	**1756409**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	17930,0000		405,06	7262726
		Накладные расходы	%	--		17,17	307940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,78	605653
		Сметная стоимость:				456,01	8176319
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	8965,0000		14,99	134382
		Итого оплата труда:				5,97	53553
		Итого эксплуатация машин:				14,99	134382
		Накладные расходы	%	--		4,32	38690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,54	13846
		Сметная стоимость:				20,85	186917
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8965,0000		155,47	1393804
		Итого оплата труда:				125,29	1123267
		Итого эксплуатация машин:				60,94	546345
		Накладные расходы	%	--		83,78	751095
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	171592
		Сметная стоимость:				258,39	2316491
		РАЗДЕЛ 2.Переезды					
5	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	567,0000		142,00	80513
		Итого оплата труда:				54,19	30728
		Итого эксплуатация машин:				132,58	75171
		Итого материалов:				0,08	43
		Накладные расходы	%	--		39,41	22344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	8229
		Сметная стоимость:				195,92	111086

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е12-160101-1513 12-160101-1513 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 1000 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**75,0000**		**2884,58**	**216343**
		Итого оплата труда:				**2590,70**	**194302**
		Итого эксплуатация машин:				**387,22**	**29042**
		Итого материалов:				**68,23**	**5117**
		Накладные расходы	%	--		1718,33	128875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,23	27617
		Сметная стоимость:				**4971,14**	**372835**
7	**С341-010104-2024 41-010104-2024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 24 км**	**т**	**150,0000**		**725,25**	**108788**
		Накладные расходы	%	--		30,75	4613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,48	9072
		Сметная стоимость:				**816,48**	**122472**
8	**Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доработка вручную**	**м3**	**10,0000**		**2837,20**	**28372**
		Итого оплата труда:				**2837,20**	**28372**
		Накладные расходы	%	--		1868,18	18682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,43	3764
		Сметная стоимость:				**5081,81**	**50818**
9	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**548,0000**		**14,99**	**8214**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**3274**
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**8214**
		Накладные расходы	%	--		4,32	2365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,54	846
		Сметная стоимость:				**20,85**	**11426**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**35,8000**		**7478,86**	**267743**
		Итого оплата труда:				**3866,17**	**138409**
		Итого эксплуатация машин:				**1436,83**	**51439**
		Итого материалов:				**2820,46**	**100972**
		Накладные расходы	%	--		2771,43	99217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		820,02	29357
		Сметная стоимость:				**11070,32**	**396318**
11	**Е11-070601-0202 11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**18,0000**		**25832,34**	**464982**
		Итого оплата труда:				**8809,48**	**158571**
		Итого эксплуатация машин:				**1146,57**	**20638**
		Итого материалов:				**16145,24**	**290614**
		Накладные расходы	%	--		6797,93	122363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,42	46988
		Сметная стоимость:				**35240,70**	**634333**
12	**С121-040803-0301 21-040803-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**14155,76**	**84935**
		Накладные расходы	%	--		600,20	3601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,48	7083
		Сметная стоимость:				**15936,44**	**95619**
13	**С123-011202-0704 23-011202-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы железобетонные безнапорные**	**шт.**	**6,0000**		**67879,82**	**407279**
		Накладные расходы	%	--		2878,10	17269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5660,63	33964
		Сметная стоимость:				**76418,56**	**458511**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Сборные ж/бетонные оголовки СТ-10**		**4,0000**		**67732,00**	**270928**
		Накладные расходы	%	--		2871,84	11487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5648,31	22593
		Сметная стоимость:				**76252,14**	**305009**
15	**С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**47108,53**	**188434**
		Накладные расходы	%	--		1997,40	7990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3928,47	15714
		Сметная стоимость:				**53034,41**	**212138**
16	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки В7,5**	**м3**	**10,6000**		**15831,41**	**167813**
		Итого оплата труда:				**1494,54**	**15842**
		Итого эксплуатация машин:				**840,90**	**8914**
		Итого материалов:				**13708,44**	**145309**
		Накладные расходы	%	--		1426,84	15125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1380,66	14635
		Сметная стоимость:				**18638,90**	**197572**
17	**Е11-061601-0604 11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**0,4550**		**22697,95**	**10328**
		Итого оплата труда:				**20225,06**	**9202**
		Итого эксплуатация машин:				**2916,12**	**1327**
		Итого материалов:				**428,40**	**195**
		Накладные расходы	%	--		11187,45	5090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2710,83	1233
		Сметная стоимость:				**36596,23**	**16651**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4550**		**176093,61**	**80123**
		Накладные расходы	%	--		7466,37	3397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14684,80	6682
		Сметная стоимость:				**198244,78**	**90201**
19	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**12,8000**		**20209,07**	**258676**
		Итого оплата труда:				**4363,08**	**55847**
		Итого эксплуатация машин:				**754,86**	**9662**
		Итого материалов:				**15398,67**	**197103**
		Накладные расходы	%	--		3062,68	39202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1861,74	23830
		Сметная стоимость:				**25133,49**	**321709**
20	**Е11-070601-0202 11-070601-0202 РСНБ РК 2015**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**70,2500**		**25832,34**	**1814722**
		Итого оплата труда:				**8809,48**	**618866**
		Итого эксплуатация машин:				**1146,57**	**80547**
		Итого материалов:				**16145,24**	**1134203**
		Накладные расходы	%	--		6797,93	477555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2610,42	183382
		Сметная стоимость:				**35240,70**	**2475659**
21	**С121-040802-0119 21-040802-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**17,0000**		**112644,72**	**1914960**
		Накладные расходы	%	--		4776,14	81194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9393,67	159692

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**126814,52**	**2155847**
22	**С121-040803-0106 21-040803-0106 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 35 (СТ 11) СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**--**	**--**
23	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Откосная стена СТ-3 (№59)**	**шт**	**16,0000**		**49732,00**	**795712**
		Накладные расходы	%	--		2108,64	33738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4147,25	66356
		Сметная стоимость:				**55987,89**	**895806**
24	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитный ж/бетон укрепления откосов дна верхнего инижнего бъефа. Устройство**	**м3**	**20,3000**		**18965,58**	**385001**
		Итого оплата труда:				**1494,54**	**30339**
		Итого эксплуатация машин:				**840,90**	**17070**
		Итого материалов:				**16842,62**	**341905**
		Накладные расходы	%	--		1559,73	31662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1642,02	33333
		Сметная стоимость:				**22167,33**	**449997**
25	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**2,9200**		**29773,97**	**86940**
		Итого оплата труда:				**27871,84**	**81386**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,17**	**6188**
		Итого материалов:				**428,40**	**1251**
		Накладные расходы	%	--		15353,42	44832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3610,19	10542
		Сметная стоимость:				**48737,58**	**142314**
26	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**2,9200**		**183716,58**	**536452**
		Накладные расходы	%	--		7789,58	22746

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15320,49	44736
		Сметная стоимость:				**206826,66**	**603934**
27	**С121-050301-9912 21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Проволока вязальная**	**т**	**0,0410**		**185504,13**	**7606**
		Накладные расходы	%	--		7865,38	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15469,56	634
		Сметная стоимость:				**208839,07**	**8562**
28	**Е11-410103-0105 11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**159,0000**		**1771,26**	**281630**
		Итого оплата труда:				**556,41**	**88470**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**166**
		Итого материалов:				**1213,80**	**192993**
		Накладные расходы	%	--		395,85	62939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,37	27566
		Сметная стоимость:				**2340,47**	**372135**
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы					
29	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**134,0000**		**989,54**	**132599**
		Итого оплата труда:				**342,65**	**45915**
		Итого эксплуатация машин:				**849,01**	**113767**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		257,34	34483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,75	13367
		Сметная стоимость:				**1346,63**	**180448**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**154,1000**		**1501,08**	**231316**
		Накладные расходы	%	--		63,65	9808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,18	19290
		Сметная стоимость:				**1689,90**	**260414**
31	**Е11-420101-0401 11-420101-0401 РСНБ РК 2015**	**Зуб из камня с тщательной укладкой камня**	**м3**	**64,0000**		**5883,82**	**376565**
		Итого оплата труда:				**3667,73**	**234735**
		Итого эксплуатация машин:				**172,37**	**11032**
		Итого материалов:				**2114,58**	**135333**
		Накладные расходы	%	--		2275,79	145651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,77	41777
		Сметная стоимость:				**8812,39**	**563993**
32	**Е11-270602-1201 11-270602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	**295,0000**		**119,23**	**35172**
		Итого оплата труда:				**50,07**	**14772**
		Итого эксплуатация машин:				**32,99**	**9732**
		Итого материалов:				**43,63**	**12871**
		Накладные расходы	%	--		36,53	10776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,46	3676
		Сметная стоимость:				**168,22**	**49624**
33	**Е11-270602-1203 11-270602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**295,0000**		**5,02**	**1480**
		Итого оплата труда:				**1,09**	**322**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,65**	**1373**
		Накладные расходы	%	--		0,90	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,47	140
		Сметная стоимость:				**6,39**	**1885**
34	**С121-020501-0202 21-020501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**44,2500**		**12072,06**	**534189**
		Накладные расходы	%	--		511,86	22650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1006,71	44547
		Сметная стоимость:				**13590,63**	**601385**
	ИТОГО:		**Тенге**				**24594836**
	В том числе :		**Тенге**				
	Накладные расходы		**Тенге**				**2931253**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**1821840**
	Итого с временными		**Тенге**		**3,44 %**	**846062,00**	**25440898**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**274573,06**	**25715471**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**Тенге**		**2%**	**514309**	**26229780**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**3147574**	**29377354**

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Работу приняли

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **согласно государственной экспертизы № 18-0231/16 от 24.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2016	01.08.2016	31.08.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Август 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Бетонный канал и механичесткая очистка реки					
1	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сварная решетка перекрытия**	**т**	**32,4180**		**304506,93**	**9871506**
		Накладные расходы	%	--		12911,09	418552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25393,44	823205
		Сметная стоимость:				**342811,47**	**11113262**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-410103-0105 11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**2885,0000**		**1771,26**	**5110075**
		Итого оплата труда:				**556,41**	**1605257**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**3019**
		Итого материалов:				**1213,80**	**3501799**
		Накладные расходы	%	--		395,85	1142013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,37	500167
		Сметная стоимость:				**2340,47**	**6752255**
3	**Е11-410104-0103 11-410104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,3 м2**	**м**	**347,0000**		**23167,65**	**8039176**
		Итого оплата труда:				**9362,63**	**3248831**
		Итого эксплуатация машин:				**317,90**	**110313**
		Итого материалов:				**13547,86**	**4701108**
		Накладные расходы	%	--		6379,37	2213641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2363,76	820225
		Сметная стоимость:				**31910,78**	**11073042**
4	**Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**м2**	**118,0000**		**1,13**	**133**
		Итого оплата труда:				**0,47**	**56**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**133**
		Накладные расходы	%	--		0,34	40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	14
		Сметная стоимость:				**1,58**	**187**
5	**Е11-420101-0401 11-420101-0401 РСНБ РК 2015**	**Крепление основания и откосов камнем насухо с устройством одиночногомощения**	**м3**	**54,0000**		**5883,82**	**317727**
		Итого оплата труда:				**3667,73**	**198057**
		Итого эксплуатация машин:				**172,37**	**9308**
		Итого материалов:				**2114,58**	**114187**
		Накладные расходы	%	--		2275,79	122893

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,77	35250
		Сметная стоимость:				**8812,39**	**475869**
6	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**291,0000**		**142,00**	**41322**
		Итого оплата труда:				**54,19**	**15770**
		Итого эксплуатация машин:				**132,58**	**38580**
		Итого материалов:				**0,08**	**22**
		Накладные расходы	%	--		39,41	11468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	4223
		Сметная стоимость:				**195,92**	**57012**
7	**С341-020101-1005 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**582,0000**		**219,51**	**127755**
		Накладные расходы	%	--		9,31	5417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,31	10654
		Сметная стоимость:				**247,12**	**143825**
8	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**291,0000**		**14,99**	**4362**
		Итого оплата труда:				**5,97**	**1738**
		Итого эксплуатация машин:				**14,99**	**4362**
		Накладные расходы	%	--		4,32	1256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,54	449
		Сметная стоимость:				**20,85**	**6067**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**291,0000**		**155,47**	**45242**
		Итого оплата труда:				**125,29**	**36461**
		Итого эксплуатация машин:				**60,94**	**17734**
		Накладные расходы	%	--		83,78	24380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,14	5570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**258,39**	**75192**
10	**Е11-370401-0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж коробчатых габионов,Габионы МДЗ-3х1х0,5 пр=2,7 Оц 3гр**	**т**	**2,4320**		**24673,20**	**60005**
		Итого оплата труда:				**19228,13**	**46763**
		Итого эксплуатация машин:				**7562,98**	**18393**
		Итого материалов:				**702,22**	**1708**
		Накладные расходы	%	--		12130,14	29501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2944,27	7160
		Сметная стоимость:				**39747,62**	**96666**
11	**Цена ТЦЕНА ТОО "Габионы Казахстана"**	**Габионы 3х1х0,5-2,7 оц3гр"**	**шт**	**128,0000**		**11151,79**	**1427429**
		Накладные расходы	%	--		472,84	60523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		929,97	119036
		Сметная стоимость:				**12554,59**	**1606988**
12	**Е11-370401-0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж на основание матрасно-тюфячных габионов,Матрац Рено ГСИ-М4х2х0,17 пр=2,7 Оц 3гр**	**т**	**0,7040**		**24673,20**	**17370**
		Итого оплата труда:				**19228,13**	**13537**
		Итого эксплуатация машин:				**7562,98**	**5324**
		Итого материалов:				**702,22**	**494**
		Накладные расходы	%	--		12130,14	8540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2944,27	2073
		Сметная стоимость:				**39747,62**	**27982**
13	**Цена ТЦЕНА ТОО"Габионы Казахстана"**	**Матрац Рено 4х2х0,17-2,7 оц3гр"**	**шт**	**22,0000**		**18491,07**	**406804**
		Накладные расходы	%	--		784,02	17248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,01	33924
		Сметная стоимость:				**20817,10**	**457976**
14	**Е11-370401-0301 11-370401-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж на основание матрасно-тюфячных габионов,Матрац Рено ГСИ-М5х2х0,17 пр=2,7 Оц 3гр**	**т**	**0,9375**		**24673,20**	**23131**
		Итого оплата труда:				**19228,13**	**18026**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7562,98**	**7090**
		Итого материалов:				**702,22**	**658**
		Накладные расходы	%	--		12130,14	11372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2944,27	2760
		Сметная стоимость:				**39747,62**	**37263**
15	**Цена ТЦЕНА ТОО"Габионы Казахстана"**	**Матрац Рено 5х2х0,17-2,7 оц3гр"**	**шт**	**25,0000**		**21794,64**	**544866**
		Накладные расходы	%	--		924,09	23102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1817,50	45437
		Сметная стоимость:				**24536,23**	**613406**
16	**Е11-420102-0701 11-420102-0701 РСНБ РК 2015**	**Установка сетки с армирующей панелью 3х1х0,5**	**т**	**2,0448**		**11629,69**	**23780**
		Итого оплата труда:				**10467,30**	**21404**
		Итого эксплуатация машин:				**1159,69**	**2371**
		Итого материалов:				**535,50**	**1095**
		Накладные расходы	%	--		6275,99	12833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1432,45	2929
		Сметная стоимость:				**19338,13**	**39543**
17	**Цена ТЦЕНА ТОО**	**Сетка армирующей панелью 3х1х0,5**	**шт**	**96,0000**		**13723,21**	**1317429**
		Накладные расходы	%	--		581,86	55859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1144,41	109863
		Сметная стоимость:				**15449,48**	**1483151**
18	**Е11-420101-0401 11-420101-0401 РСНБ РК 2015**	**Загрузка габионов камнем с тщательной укладкой камня по периметру**	**м3**	**349,0000**		**5883,82**	**2053455**
		Итого оплата труда:				**3667,73**	**1280038**
		Итого эксплуатация машин:				**172,37**	**60158**
		Итого материалов:				**2114,58**	**737988**
		Накладные расходы	%	--		2275,79	794252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,77	227817
		Сметная стоимость:				**8812,39**	**3075523**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-270403-1204 11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство фильтра из"геотекстиля, Геотекстиль иглопробивной ГТ KGS 300 толщиной 2,4 мм**	**м2**	**755,0000**		**43,18**	**32603**
		Итого оплата труда:				**32,71**	**24694**
		Итого эксплуатация машин:				**16,37**	**12356**
		Итого материалов:				**0,03**	**20**
		Накладные расходы	%	--		22,39	16904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,25	3961
		Сметная стоимость:				**70,82**	**53468**
20	**С121-080102-1103 21-080102-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	**м2**	**755,0000**		**179,82**	**135764**
		Накладные расходы	%	--		7,62	5756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,00	11322
		Сметная стоимость:				**202,44**	**152842**
	ИТОГО:		**Тенге**				**37341521**
	В том числе :		**Тенге**				
	Накладные расходы		**Тенге**				**4975549**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**2766039**
	Итого с временными		**Тенге**		**3,44 %**	**1284548,00**	**38626069**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**417162,00**	**39043231**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**Тенге**		**2%**	**780865**	**39824096**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**4778891**	**44602987**

Заказчик:

Работу принял:

Технадзор

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каз Гидро Спас"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **согласно государственной экспертизы № 18-0231/16 от 24.08.2016г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.07.2016	01.07.2016	29.07.2016

Акт приемки выполненных работ № 1
За Июль 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Бетонный канал и механичесткая очистка реки					
1	**Е11-370103-0101 11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**66,3330**		**15227,85**	**1010109**
		Итого оплата труда:				**1765,97**	**117142**
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**3863**
		Итого материалов:				**13423,25**	**890405**
		Накладные расходы	%	--		1663,65	110355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1351,32	89637
		Сметная стоимость:				**18242,82**	**1210101**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-370401-0103 11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**365,7811**		**23586,09**	**8627347**
		Итого оплата труда:				**5148,32**	**1883159**
		Итого эксплуатация машин:				**848,06**	**310205**
		Итого материалов:				**17976,53**	**6575475**
		Накладные расходы	%	--		3967,79	1451341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2204,31	806295
		Сметная стоимость:				**29758,19**	**10884984**
3	**Е11-061701-0201 11-061701-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Установка арматуры**	**т арматуры**	**30,5287**		**29773,97**	**908959**
		Итого оплата труда:				**27871,84**	**850890**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,17**	**64695**
		Итого материалов:				**428,40**	**13078**
		Накладные расходы	%	--		15353,42	468719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3610,19	110214
		Сметная стоимость:				**48737,58**	**1487893**
4	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,0614**		**183535,58**	**2030154**
		Накладные расходы	%	--		7781,91	86079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15305,40	169299
		Сметная стоимость:				**206622,89**	**2285531**
5	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**19,4673**		**178153,09**	**3468159**
		Накладные расходы	%	--		7553,69	147050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14856,54	289217

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**200563,32**	**3904425**
	ИТОГО:		**Тенге**				**19772933**
	В том числе :		**Тенге**				
	Накладные расходы		**Тенге**				**2263544**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**1464662**
	Итого с временными		**Тенге**		**3,44 %**	**680189,00**	**20453122**
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,08 %**	**220894,00**	**20674016**
	Проектные работы		**Тенге**			**1311900,00**	**1311900**
	Итого с проектными		**Тенге**				**21985916**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты		**Тенге**		**2%**	**439718**	**22425634**
	Итого с НДС		**Тенге**		**12 %**	**2691076**	**25116710**

Заказчик:

Подрядчик: