Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» ноября 2017 года

Заказчик Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК», 040000, г. Талдыкорган, ул. Ч. Валиханова 179

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «28» ноября 2017 года, Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Гидро Спас», в лице генерального директора Нурманова Бахыт Алдановича, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «28» ноября 2017 г. Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЫРЫС-Эксперт-Курылыс», в лице Эксперта технического надзора Байшулаков Болат Рыскелдиевич, Аттестат АДС и ЖКХ №KZ59VJE00018923 от 12.07.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «28» ноября 2017 г. Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭнергохолдингLtd», в лице директора Акназарова Райхан Хусаиновна,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно - восстановительные работы на р.Кыргауылды Райымбекский сельский округ Карасайский район Алматинской области». Аварийно - восстановительные работы,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский сельский округ

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения маслихата № 16-89 от 01.06.2017 г и в соответствии с главой 6 п.3 п.п. 4 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

наименование органа вынесшего решение

2) проекта (проектно-сметной документации) «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно-восстановительные работы на р.Кыргауылды Райымбекский сельский округ Карасайский район Алматинской области» разработан Товариществом с ограниченной ответственностью «ЭнергохолдингLtd» №002-2017

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК» от 19.10.2017 г. Строительство осуществлялось согласно заключению Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, №18-0197/17 от 19.10.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разработка вязких грунтов 4 группы	м3 / т	4200/8400		4200/8400	
Перевозка балласта автосамосвалами	т	3200		3200	
Перевозка ПГС автосамосвалами	т	910		910	
Механическая очистка вязкого грунта на протяжении 4 км	м3 / т	5600/12320		5600/12320	

Выемка грунта	$м^3$	224		224	
Бетонная подготовка В 7.5 t=0.1м	$м^3$	7,3		7,3	
Монолитный бетон В 15 W6 F100	$м^3$	74		74	
Арматура класса AIII	т	5,325		5,325	
Установка затвора ПС200-150.00.000	шт/т	1/0,9		1/0,9	
Установка затвора плоский глубинный скользящий для отверстий 0.8х0.8 м	шт/т	1/0,7		1/0,7	
Выемка валунно-галечникового грунта	$м^3$	17375		17375	
Обратная засыпка с уплотнением грунта с поливом	$м^3/м^2$	4800/2870		4800/2870	
Обратная засыпка с уплотнением грунта с поливом	$м^3$	5340		5340	
Бетон монолитный B20W6F150	$м^3$	2594		2594	
Бетонная подготовка В7.5	$м^3$	583		583	
Металл	т	210,701		210,701	
Каменная наброска	$м^3$	87		87	
Окраска горячим битумом в 2 слоя	$м^2$	5185		5185	
Выемка экскаватором грунта IV группы	м3	284		284	
Монтаж сборных ж/бетонных прямоугольных труб сечением ВхН 2,0х2,0 м, тип ЗП 10,100 B25W6F200	шт/м3	15/21,15		15/21,15	
Монтаж сборных ж/бетонных оголовков труб сечением ВхН 2,0х2,0 м, тип ЗП35 B20W6F200	шт/м3	10/17,5		10/17,5	
Монтаж откосных крыльев марки СТ-3 левого, правого B20W6F200	шт/м3	8/9		8/9	
Демонтаж пешеходных переходов	т	2,150		2,150	
Металл	т	2,856		2,856	
Демонтаж ограждения из металлической сетки	п.м.	2760		2760	
Монтаж ограждения из металлической сетки	п.м.	2760		2760	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом не предусмотрено_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) проектом не предусматриваются;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 291 081,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 242 738,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____0___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 242 738,000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 242 738,000 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __0___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Построенный объект «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно-восстановительные работы на р.Кыргауылды Райымбекский сельский округ Карасайский район Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ___ Байсариев Дарынбек Есалиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор___Байшулаков Болат Рыскелдиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Акназарова Райхан Хусаиновна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Нурманов Бахыт Алданович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.