Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» ноября 2017 года

Заказчик Государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК», 040000, г. Талдыкорган, ул. Ч. Валиханова 179

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» ноября 2017 года, Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Гидро Спас», в лице генерального директора Нурманова Бахыт Алдановича, 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «28» ноября 2017 г. Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЫРЫС-Эксперт-Курылыс», в лице Эксперта технического надзора Байшулаков Болат Рыскелдиевич, Аттестат АДС и ЖКХ №KZ59VJE00018923 от 12.07.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «28» ноября 2017 г. Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭнергохолдингLtd», в лице директора Акназарова Райхан Хусаиновна,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно - восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК «Акбулак», в Талгарском районе Алматинской области». Аварийно – восстановительные работы,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Талгарский район, территория СОК «Акбулак»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения маслихата № 16-89 от 01.06.2017 г и в соответствии с главой 6 п.3 п.п. 4 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

наименование органа вынесшего решение

2) проекта (проектно-сметной документации) «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно-восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК «Акбулак», в Талгарском районе Алматинской области» разработан Товариществом с ограниченной ответственностью «ЭнергохолдингLtd» №003-2017

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК» от 19.10.2017 г. Строительство осуществлялось согласно заключению Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, №18-0195/17 от 19.10.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,25;

фактически, месяц: 4,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разработка грунта с содержанием валунов более 30%	$м^3$	825		825	
Разработка грунта бульдозером с содержанием валунов более 30%	$м^3$	673		673	
Механическая очистка русла	$м^3$	1235,5		1235,5	
Отвод воды на время	$м^3$	740		740	

строительства					
Обратная засыпка временного канала	$м^3/м^2$	740/1516		740/1516	
Выемка грунта, с вывозом до 30 км	$м^3$	260		260	
Обратная засыпка 4 группы грунта (суглинком)	$м^3$	126.0		126.0	
Каменная наброска d=0.15-0.2 м	$м^3$	43.0		43.0	
Бетонная подготовка В 7.5 t=0.1м	$м^3$	13.4		13.4	
Монолитный бетон В 15 W6 F100	$м^3$	126.0		126.0	
Арматура класса AIII	т	9,786		9,786	
Установка затвора ПС200-150.00.000	. шт/т	2/0.940		2/0.940	
Выемка экскаватором грунта IV группы	$м^3$	230		230	
Монтаж сборных ж/бетонных прямоугольных труб сечением ВхН 2,0х2,0 м	шт/ $м^3$	6/8,46		6/8,46	
Монтаж сборных ж/бетонных оголовков труб	шт/ $м^3$	4/7		4/7	
Монтаж откосных крыльев марки СТ-3	шт/ $м^3$	8/9		8/9	
Монолитный ж/бетон укрепления откосов у оголовков, дна на входе и на выходе В15W6F200	$м^3$	8		8	
Гидроизоляционная окраска битумом бетонных поверхностей	$м^2$	50		50	
Деревянная прокладка толщиной 3 см (30х50 мм), пропитанная битумом на стыках труб по дну	пм/ $м^3$	18/0,028		18/0,028	
Устройство покрытия съездов из гравийно-песчаной смеси	$м^3$	48		48	
Зуб из камня Дср=16…25см	$м^3$	12		12	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом не предусмотрено_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) проектом не предусматриваются;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 38 942,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 29 455,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____0___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 29 455,000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 29 455,000 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __0___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Построенный объект «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: неотложные аварийно - восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК «Акбулак», в Талгарском районе Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ___ Байсариев Дарынбек Есалиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор___Байшулаков Болат Рыскелдиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Акназарова Райхан Хусаиновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Нурманов Бахыт Алданович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.