Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Гидро Спас", 041600 Алматинская область,Талгарский район,с.Алмалык,ул.Райымбек батыра,уч.107, тел.: (72774) 4-47-13**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера неотложные аварийно-восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК "Акбулак", в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера неотложные аварийно-восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК "Акбулак", в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **26.06.2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2017	26.06.2017	30.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство стыков квадратных труб				
1	1	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	825,000	378,65	312388
			Накладные расходы			*70,36*	*58046*
			Сметная прибыль			*28,05*	*23140*
2	2	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	673,000	202,31	136153
			Накладные расходы			*35,22*	*23705*
			Сметная прибыль			*14,99*	*10085*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010104-0212 РСНБ РК 2015	**Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	673,000	371,59	250078
			Накладные расходы			*64,70*	*43540*
			Сметная прибыль			*27,52*	*18524*
4	4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	673,000	378,65	254833
			Накладные расходы			*70,36*	*47351*
			Сметная прибыль			*28,05*	*18877*
5	5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1547,900	581,82	900595
			Накладные расходы			*20,72*	*32072*
			Сметная прибыль			*43,10*	*66711*
6	6	11-010202-0103 РСНБ РК 2015	**Покров растительно-корневой и торф. Удаление в продольных водоотводных канавах**	м3 грунта	420,000	1724,37	724235
			Накладные расходы			*417,26*	*175250*
			Сметная прибыль			*127,73*	*53647*
7	7	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	420,000	378,65	159034
			Накладные расходы			*70,36*	*29550*
			Сметная прибыль			*28,05*	*11780*
8	8	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	924,000	581,82	537599
			Накладные расходы			*20,72*	*19145*
			Сметная прибыль			*43,10*	*39822*
9	9	11-010205-0901 РСНБ РК 2015	**Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	152,000	8098,54	1230978
			Накладные расходы			*2638,50*	*401052*
			Сметная прибыль			*599,89*	*91184*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	152,000	202,31	30751
			Накладные расходы			*35,22*	*5354*
			Сметная прибыль			*14,99*	*2278*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	334,400	581,82	194560
			Накладные расходы			*20,72*	*6929*
			Сметная прибыль			*43,10*	*14412*
12	12	11-010207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	20,000	270,73	5415
			Накладные расходы			*97,38*	*1948*
			Сметная прибыль			*20,05*	*401*
13	13	11-010207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	20,000	413,82	8276
			Накладные расходы			*148,97*	*2979*
			Сметная прибыль			*30,65*	*613*
14	14	11-010207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	20,000	205,48	4110
			Накладные расходы			*36,34*	*727*
			Сметная прибыль			*15,22*	*304*
15	15	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	20,000	333,36	6667
			Накладные расходы			*58,96*	*1179*
			Сметная прибыль			*24,69*	*494*
16	16	11-010207-1201 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень	20,000	115,05	2301
			Накладные расходы			*29,03*	*581*
			Сметная прибыль			*8,52*	*170*
17	17	11-010207-1203 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м	пень	20,000	78,93	1579
			Накладные расходы			*19,87*	*397*
			Сметная прибыль			*5,85*	*117*
18	18	11-010207-1202 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень	20,000	272,85	5457
			Накладные расходы			*69,20*	*1384*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,21*	*404*
19	19	11-010207-1204 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м	пень	20,000	123,74	2475
			Накладные расходы			*31,22*	*624*
			Сметная прибыль			*9,17*	*183*
20	20	41-310102-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	1,500	405,48	608
			Накладные расходы			*14,44*	*22*
			Сметная прибыль			*30,04*	*45*
21	21	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,500	581,82	873
			Накладные расходы			*20,72*	*31*
			Сметная прибыль			*43,10*	*65*
22	22	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Механическая отчистка русла, разработкой с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1235,500	344,25	425316
			Накладные расходы			*63,96*	*79026*
			Сметная прибыль			*25,50*	*31505*
23	23	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2718,100	581,82	1581438
			Накладные расходы			*20,72*	*56319*
			Сметная прибыль			*43,10*	*117144*
24	24	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	740,000	378,65	280203
			Накладные расходы			*70,36*	*52065*
			Сметная прибыль			*28,05*	*20756*
25	25	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1702,000	65,74	111891
			Накладные расходы			*2,34*	*3985*
			Сметная прибыль			*4,87*	*8288*
26	26	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка временного канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	740,000	43,56	32234
			Накладные расходы			*7,58*	*5612*
			Сметная прибыль			*3,23*	*2388*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	**11-010104-0509 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м (Общие 50 м) перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**740,000**	**178,20**	**131866**
			Накладные расходы			***31,03***	***22959***
			Сметная прибыль			***13,20***	***9768***
28	28	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1516,000**	**1,38**	**2097**
			Накладные расходы			***0,26***	***388***
			Сметная прибыль			***0,10***	***155***
			Раздел: Вододелитель				
29	29	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	255,000	378,65	96556
			Накладные расходы			***70,36***	***17941***
			Сметная прибыль			***28,05***	***7152***
30	30	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	586,500	581,82	341236
			Накладные расходы			***20,72***	***12152***
			Сметная прибыль			***43,10***	***25277***
31	31	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,000	11503,48	57517
			Накладные расходы			***4214,10***	***21070***
			Сметная прибыль			***852,11***	***4261***
32	32	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	126,000	378,65	47710
			Накладные расходы			***70,36***	***8865***
			Сметная прибыль			***28,05***	***3534***
33	33	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	289,800	581,82	168611
			Накладные расходы			***20,72***	***6005***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43,10*	*12490*
34	34	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	126,000	43,56	5488
			Накладные расходы			*7,58*	*956*
			Сметная прибыль			*3,23*	*407*
35	35	11-010104-0507 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	126,000	151,32	19067
			Накладные расходы			*26,35*	*3320*
			Сметная прибыль			*11,21*	*1412*
36	36	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	126,000	304,71	38394
			Накладные расходы			*96,38*	*12143*
			Сметная прибыль			*22,57*	*2844*
37	37	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	126,000	87,66	11045
			Накладные расходы			*17,41*	*2193*
			Сметная прибыль			*6,49*	*818*
38	38	11-420101-0401 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	43,000	8670,53	372833
			Накладные расходы			*2189,93*	*94167*
			Сметная прибыль			*642,26*	*27617*
39	39	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси автосамосвалами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	13,400	19909,15	266783
			Накладные расходы			*1654,07*	*22165*
			Сметная прибыль			*1474,75*	*19762*
40	40	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	126,000	75934,61	9567761
			Накладные расходы			*17113,29*	*2156275*
			Сметная прибыль			*5624,79*	*708723*
41	41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,969	220052,44	653336
			Накладные расходы			*7836,63*	*23267*
			Сметная прибыль			*16300,18*	*48395*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	2,355	208825,95	491785
			Накладные расходы			*7436,82*	*17514*
			Сметная прибыль			*15468,59*	*36429*
43	43	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	4,462	208825,95	931781
			Накладные расходы			*7436,82*	*33183*
			Сметная прибыль			*15468,59*	*69021*
44	44	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,371	354762,44	131617
			Накладные расходы			*115593,07*	*42885*
			Сметная прибыль			*26278,70*	*9749*
45	45	23-010101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	42,000	659,81	27712
			Накладные расходы			*23,50*	*987*
			Сметная прибыль			*48,88*	*2053*
46	46	23-010101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	11,000	1758,18	19340
			Накладные расходы			*62,61*	*689*
			Сметная прибыль			*130,24*	*1433*
47	47	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,097	211485,53	20514
			Накладные расходы			*7531,54*	*731*
			Сметная прибыль			*15665,59*	*1520*
48	48	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,038	334490,98	12711
			Накладные расходы			*11912,07*	*453*
			Сметная прибыль			*24777,11*	*942*
49	49	21-050199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,060	191688,27	11501
			Накладные расходы			*6826,51*	*410*
			Сметная прибыль			*14199,13*	*852*
50	50	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,940	462006,42	434286
			Накладные расходы			*104367,72*	*98106*
			Сметная прибыль			*34222,70*	*32169*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	21-060304-0801 РСНБ РК 2015	**Стоимость затворов**	т	0,940	555236,74	521923
			Накладные расходы			*19773,39*	*18587*
			Сметная прибыль			*41128,65*	*38661*
52	52	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,060	231943,82	13917
			Накладные расходы			*8260,11*	*496*
			Сметная прибыль			*17181,02*	*1031*
53	53	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	96,000	2722,92	261400
			Накладные расходы			*394,73*	*37894*
			Сметная прибыль			*201,70*	*19363*
54	54	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов	м шва	34,000	1928,20	65559
			Накладные расходы			*495,52*	*16848*
			Сметная прибыль			*142,83*	*4856*
			Раздел: Переезды (2 шт)				
55	55	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	230,000	378,65	87090
			Накладные расходы			*70,36*	*16182*
			Сметная прибыль			*28,05*	*6451*
56	56	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	529,000	581,82	307782
			Накладные расходы			*20,72*	*10961*
			Сметная прибыль			*43,10*	*22799*
57	57	11-220301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,020	2084247,50	41685
			Накладные расходы			*696824,14*	*13936*
			Сметная прибыль			*154388,70*	*3088*
58	58	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	12,300	485,22	5968
			Накладные расходы			*17,28*	*213*
			Сметная прибыль			*35,94*	*442*
59	59	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузка	т	12,300	485,22	5968
			Накладные расходы			*17,28*	*213*
			Сметная прибыль			*35,94*	*442*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	12,300	581,82	7156
			Накладные расходы			*20,72*	*255*
			Сметная прибыль			*43,10*	*530*
61	61	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,000	9586,23	38345
			Накладные расходы			*3511,75*	*14047*
			Сметная прибыль			*710,09*	*2840*
62	62	11-010107-1804 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	6,000	517,01	3102
			Накладные расходы			*189,40*	*1136*
			Сметная прибыль			*38,30*	*230*
63	63	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	224,000	378,65	84818
			Накладные расходы			*70,36*	*15760*
			Сметная прибыль			*28,05*	*6283*
64	64	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	563,500	581,82	327854
			Накладные расходы			*20,72*	*11676*
			Сметная прибыль			*43,10*	*24285*
65	65	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	224,000	39,60	8870
			Накладные расходы			*6,89*	*1544*
			Сметная прибыль			*2,93*	*657*
66	66	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	224,000	304,71	68256
			Накладные расходы			*96,38*	*21588*
			Сметная прибыль			*22,57*	*5056*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	**224,000**	**87,66**	**19636**
			Накладные расходы			*17,41*	*3899*
			Сметная прибыль			*6,49*	*1454*
68	68	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	19,000	8276,52	157254
			Накладные расходы			*1486,45*	*28243*
			Сметная прибыль			*613,08*	*11648*
69	69	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, под квадратные трубы. Устройство	м3	3,000	76723,82	230171
			Накладные расходы			*17141,40*	*51424*
			Сметная прибыль			*5683,25*	*17050*
70	70	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,140	218390,20	30575
			Накладные расходы			*7777,43*	*1089*
			Сметная прибыль			*16177,05*	*2265*
71	71	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	11,753	28665,29	336909
			Накладные расходы			*3072,53*	*36112*
			Сметная прибыль			*2123,35*	*24956*
72	72	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,290	29704,73	8614
			Накладные расходы			*9407,49*	*2728*
			Сметная прибыль			*2200,35*	*638*
73	73	11-370105-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армопакеты горизонтальные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т	т арматуры	0,290	27870,42	8082
			Накладные расходы			*7916,10*	*2296*
			Сметная прибыль			*2064,48*	*599*
74	74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,290	218390,20	63333
			Накладные расходы			*7777,43*	*2255*
			Сметная прибыль			*16177,05*	*4691*
75	75	11-300404-0109 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	м3 звеньев	1,410	20711,80	29204
			Накладные расходы			*4446,70*	*6270*
			Сметная прибыль			*1534,21*	*2163*
76	76	121-040802-0119	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) ГОСТ 24547-81	шт.	1,000	147712,03	147712

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5260,40*	*5260*
			Сметная прибыль			*10941,63*	*10942*
			ИТОГО:				23942782
			В том числе :				
			Накладные расходы				3968608
			Сметная прибыль				1773539
77			Итого с временными		3,44 %	823632	24766413
78			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	267477	25033891
79			Итого с непредвиденными затратами		2 %	500678	25534568
80			Итого с НДС		0,120	3064148	28598717

Принял:

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»

Сдал:

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Каз Гидро Спас»

Генеральный директор

Нурманов Б.А.

Технадзор

Байшулаков Б.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Гидро Спас", 041600 Алматинская область,Талгарский район,с.Алмалык,ул.Райымбек батыра,уч.107, тел.: (72774) 4-47-13**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера неотложные аварийно-восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК "Акбулак", в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера неотложные аварийно-восстановительные работы вододелительного сооружения на раздвоении русел рек Кайназаровка и Бесагаш на территории СОК "Акбулак", в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 21.11.2017 года к Договору подряда №18 от 26.06.2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.11.2017	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Переезды (2 шт)				
1	71	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,047	28665,29	1342
			Накладные расходы			*3072,53*	*144*
			Сметная прибыль			*2123,35*	*99*
2	75	11-300404-0109 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 2 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	м3 звеньев	7,050	20711,80	146018
			Накладные расходы			*4446,70*	*31349*
			Сметная прибыль			*1534,21*	*10816*
3	76	121-040802-0119	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) ГОСТ 24547-81	шт.	5,000	147712,03	738560
			Накладные расходы			*5260,40*	*26302*
			Сметная прибыль			*10941,63*	*54708*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	77	11-300404-0302 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	16,040	13420,24	215261
			Накладные расходы			*2592,17*	*41578*
			Сметная прибыль			*994,09*	*15945*
5	78	21-040802-0209 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) ГОСТ 24547-81	шт.	4,000	172456,13	689825
			Накладные расходы			*6141,60*	*24566*
			Сметная прибыль			*12774,53*	*51098*
6	79	21-040803-0203 РСНБ РК 2015	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	шт	8,000	78309,50	626476
			Накладные расходы			*2788,80*	*22310*
			Сметная прибыль			*5800,70*	*46406*
7	80	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,800	28665,29	108928
			Накладные расходы			*3072,53*	*11676*
			Сметная прибыль			*2123,35*	*8069*
8	81	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,328	220052,44	72177
			Накладные расходы			*7836,63*	*2570*
			Сметная прибыль			*16300,18*	*5346*
9	82	11-300503-0106 РСНБ РК 2015	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	8,000	96402,59	771221
			Накладные расходы			*17710,83*	*141687*
			Сметная прибыль			*7140,93*	*57127*
10	83	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348	220052,44	76578
			Накладные расходы			*7836,63*	*2727*
			Сметная прибыль			*16300,18*	*5672*
11	84	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная	т	0,014	231943,82	3247
			Накладные расходы			*8260,11*	*116*
			Сметная прибыль			*17181,02*	*241*
			Раздел: Устройство стыков квадратных труб				
12	85	11-061401-0201 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	18,000	3617,60	65117
			Накладные расходы			*555,69*	*10002*
			Сметная прибыль			*267,97*	*4823*
13	86	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	26,000	613,74	15957
			Накладные расходы			*21,86*	*568*
			Сметная прибыль			*45,46*	*1182*
14	87	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Заделка цементным раствором стыков между порталом, открылками и звеньями	м3	0,140	19350,23	2709

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1714,69***	***240***
			Сметная прибыль			***1433,35***	***201***
15	**88**	**11-300504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,000**	**4915,36**	**157292**
			Накладные расходы			***807,72***	***25847***
			Сметная прибыль			***364,10***	***11651***
16	**89**	**11-300402-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопропускные из гофрированного металла. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**м3 подготовки**	**48,000**	**9034,85**	**433673**
			Накладные расходы			***1775,79***	***85238***
			Сметная прибыль			***669,25***	***32124***
17	**90**	**11-420101-0401 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня**	**м3**	**12,000**	**8670,53**	**104046**
			Накладные расходы			***2189,93***	***26279***
			Сметная прибыль			***642,26***	***7707***
			ИТОГО:				**4228423**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**453200**
			Сметная прибыль				**313217**
18			**Итого с временными**		**3,44 %**	**145458**	**4373881**
19			**Итого с зимними удорожаниями**		**1,08 %**	**47238**	**4421119**
20			**Проектные работы**			**3529360**	**7950479**
21			**Итого с непредвиденными затратами**		**2 %**	**159010**	**8109489**
22			**Итого с НДС**		**12 %**	**973139**	**9082627**

Принял:

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»

_____

Сдал:

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Каз Гидро Спас»

Генеральный директор

_____ **Нурманов Б.А.**