Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» сентября 2019 года

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «04» сентября 2019 года, Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Гидро Спас», в лице генерального директора Нурманова Бахыт Алдановича, 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «06» сентября 2019 г. Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЫРЫС-Эксперт-Курылыс», в лице Эксперта технического надзора Байшулакова Болата Рыскелдиевича, Аттестат АДС и ЖКХ №KZ59VJE00018923 от 12.07.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «05» Сентября 2019 г. Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергохолдинг LTD», в лице директора Акназаровой Райхан Хусаиновны,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р.Талгар – правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г.Талгар». новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, г. Талгар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) распорежение Акима Талгарского р-на № 0211ӨК от 21.02.2019г. и в соответствии с главой 6 п.3 п.п. 4 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

наименование органа вынесшего решение

2) проекта (проектно-сметной документации) «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р.Талгар – правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г.Талгар» разработан Товариществом с ограниченной ответственностью «СеверВодПроект» №64-12.07.2016

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» от 28.10.2016 г. Строительство осуществлялось согласно заключению Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, №18-0291/16 от 28.10.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2019;

месяц, год

окончание работ июнь 2019;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Земляные работы					
Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Срезка растительного слоя 30см, 1 категория грунта	$м^3$	1526		1526	
Удаление валунов (размерами до 70см) бульдозером со	$м^3$	155		155	

строительной полосы. На постоянный отвал до 1 км					
Выемка грунта (под основание под.стены) экскаватором 4 категории, с перемещением на временный отвал до 1 км	$м^3$	5140		5140	
Уплотнение основания подошвы подпорной ж/б стены катками дорожными самоходными на внекомплексном ходу за 4 прохода с поливом водой	$м^3$	375		375	
Засыпка склона и задней части стены из местного грунта с уплотнением послойно	$м^3$	9635		9635	
Выемка грунта русла (отвод воды во время строительства)	$м^3$	1189,0546		1189,0546	
Подпорная стена из ж/б					
Устройство бетонной подготовки 0,1м, из бетона В7,5	$м^3$	90		90	
Устройство подпорной стены из бетона В20 W6 F150	$м^3$	1635,84		1635,84	
Деформационные швы (через 12м) из досок t=25ММ	п.м.	136,7		136,7	
Арматура AIII	тн	115,806		115,806	
d=12 AIII	тн	5,896		5,896	
d=14 AIII	тн	42,498		42,498	
d=18 AIII	тн	22,144		22,144	
d=20 AIII	тн	45,268		45,268	
Вязальная проволока	тн	0,216		0,216	
Гидроизоляция боковая обмазочная, за 2 раза	$м^2$	1735,2		1735,2	
Укрепление бутовым камнем диаметр>0,4 м t=0,7м	$м^3$	1140,48		1140,48	
Пластиковые трубы 0150 мм для дренажных отверстий	м	109,5		109,5	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту проектом не предусматриваются;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установка оборудования проектом не предусматривается;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) проектом не предусматриваются;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 200 098,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 194 848,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 194 848,000 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 194 848,000 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Построенный объект «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р.Талгар – правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г.Талгар» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ашимахун Ахмет Ашимахунович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Байшулаков Болат Рыскелдиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Акназарова Райхан Хусаиновна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Нурманов Бахыт Алданович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.