Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1202

Заказчик : ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег ул. Чапаева и Мичурина в районе трикотажной фабрики г. Талгар»

(наименование, адрес)

Объект : «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег ул. Чапаева и Мичурина в районе трикотажной фабрики г. Талгар»

(наименование)

Договор подряда №42 от 05.03.2019

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за апрель 2019 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1035	26,9 / 0	26,9 / 10.82	27842 / 0	27842 / 11197	0	8062 / 2872	38776
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1035	93,12 / 0	93,12 / 37,45	96384 / 0	96384 / 38762	0	27909 / 9943	134236
3	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	159	184,66 / 0	184,66 / 57,83	29361 / 0	29361 / 9195	0	6620 / 2879	38860
4	Е11-010104-0212 К=14	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	159	1187,11 / 0	1187,11 / 371,76	188750 / 0	188750 / 59110	0	42559 / 18505	249815
5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7215	345,31 / 15.83	329,34 / 93,63	2491391 / 114185	2376220 / 675535	987	568598 / 244799	3304788
6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	15873	42		666666				719999
7	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	609	57,47 / 0	57,47 / 23.13	35001 / 0	35001 / 14087	0	53333 / 10143 / 3612	48756
8	Е11-010201-0308 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2.2 т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	609	18,35 / 0	18,35 / 7.44	11178 / 0	11178 / 4528	0	3260 / 1155	15593
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливом водой	м3 уплотненного грунта	609	88,18 / 9,85	69,74 / 16.8	53703 / 5996	42469 / 10231	5237	11683 / 5231	70616

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		6000	42,15	42,15	252873	252873	0	57018	334682
			м3 грунта		0	13,2	0	79191		24791	
11	Е11-010104-0509 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		6000	57,47	57,47	344827	344827	0	77752	456385
			м3 грунта		0	18	0	107988		33806	
12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6000	195,13	91,03	1170806	546188	0	635620	1950939
			м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	624618	258188		144514	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6000	88,18	69,74	529084	418411	51600	115106	695724
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	59072	100796		51535	
14	Е11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.		743,4233021	2030,82	121,45	1509759	90290	0	1039663	2753376
			м3 грунта		1909,37	32,97	1419469	24508		203954	
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									**7407624,02**
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б									
15	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство		29,736	14802,73	627,83	440174	18669	352751	69875	550853
			м3 конструкции		2312,14	270,11	68754	8032		40804	
16	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок		417,312	51322,27	4018,28	21417400	1676877	15964846	2936489	26302200
			м3 бетона в конструкции		9047,61	1300,44	3775676	542690		1948311	
17	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов		26,4	3418,73	9,1	90254	240	61415	26089	125651
			м шва		1083,32	2,66	28600	70		9308	
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		29,34	20762,41	1011,77	609169	29685	8450	528569	1228757
			т		19462,64	334,39	571034	9811		91019	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1,494	214736		320816		320816		346481
			т							25665	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014		27,846	206294		5744463		5744463		6204020
			т							459557	
21	С121-050301-3501	Проволока вязальная		0,0654	230810		15095		15095		16303
			т							1208	
22	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		26,4	30348,78	10334,42	801208	272829	19440	545659	1454616
			т арматуры		19278	3435,08	508939	90686		107749	
23	Е11-420101-0101	Укрепление буговым камнем		105,84	3191,98	183,96	337839	19471	277578	33066	400578
			м3 одежды		385,4	74,04	40791	7836		29672	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		596,232	879,93	21,36	524641	12733	340508	160929	740416
			м2 поверхности		287,47	2,75	171400	1642		54846	
25	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий		0,0196	485267,4	151527,52	9511	2970	306	7048	17885
			км		318136	45113,16	6235	884		1325	
26	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		19,6000001	5147		100881		100881		108952
			м							8070	
		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б									**30411451,46**
		ИТОГО:					37819074	6493268	23264373	6911717	48309257
							7394769	205496[illegible]		3578463	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**1661838**				
		Итого с временными									**49971096**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**539688**				
		Итого с зимними удорожаниями									**50510784**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1010216**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**51521000**
		НДС			**12 %**		**6182520**				
		Итого с НДС									**57703520**

Сдал (Подрядчик)

"ТазГидроСпас" 030740009698

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Бурибаев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ашимхан А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Байтуганов Б.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Талгарского Р-Х 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)