Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег ул. Чапаева и Мичурина в районе трикотажной фабрики г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег ул. Чапаева и Мичурина в районе трикотажной фабрики г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда **№42** от **05.03.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за май 2019 года
на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		690	26,9	26,9	18561	18561	0	5375	25851
			м3 грунта		0	10,82	0	7465		1915	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		690	93,12	93,12	64256	64256	0	18606	89491
			м3 грунта		0	37,45	0	25842		6629	
3	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		106	184,66	184,66	19574	19574	0	4414	25907
			м3 грунта		0	57,83	0	6130		1919	
4	Е11-010104-0212 К=14	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		106	1187,11	1187,11	125834	125834	0	28373	166543
			м3 грунта		0	371,76	0	39407		12337	
5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		4810	345,31	329,34	1660928	1584147	658	379065	2203192
			м3 грунта		15,83	93,63	76123	450356		163199	
6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км		9259,25	42		388889				420000
			т							31111	
7	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		406	57,47	57,47	23334	23334	0	6762	32504
			м3 уплотненного грунта		0	23,13	0	9392		2408	
8	Е11-010201-0308 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		406	18,35	18,35	7452	7452	0	2174	10396
			м3 уплотненного грунта		0	7,44	0	3019		770	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		406	88,18	69,74	35801	28312	3492	7789	47077
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	3997	6821		3487	
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		3000	42,15	42,15	126437	126437	0	28509	167341

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	13,2	0	39596		12396	
11	Е11-010104-0509 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		3000	57,47	57,47	172413	172413	0	38876	228192
			м3 грунта		0	18	0	53994		16903	
12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3000	195,13	91,03	585403	273094	0	317810	975470
			м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	312309	129094		72257	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		3000	88,18	69,74	264542	209206	25800	57553	347862
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	29536	50398		25768	
14	Е11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.		174,55	2030,82	121,45	354490	21200	0	244112	646490
			м3 грунта		1909,37	32,97	333290	5755		47888	
		Итого по разделу: 5. Земляные работы									3847912,99
		Раздел: 6. Подпорная стенка из ж/б									
15	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство		14,868	14802,73	627,83	220087	9335	176376	34937	275426
			м3 конструкции		2312,14	270,11	34377	4016		20402	
16	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок		208,656	51322,27	4018,28	10708700	838439	7982423	1468245	13151100
			м3 бетона в конструкции		9047,61	1300,44	1887838	271345		974156	
17	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов		13,64	3418,73	9,1	46631	124	31731	13480	64920
			м шва		1083,32	2,66	14776	36		4809	
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		14,67	20762,41	1011,77	304585	14843	4225	264284	614378
			т		19462,64	334,39	285517	4906		45510	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,474	214736		101785		101785		109928
			т							8143	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014		13,923	206294		2872231		2872231		3102010
			т							229779	
21	С121-050301-3501	Проволока вязальная		0,0327	230810		7547		7547		8151
			т							604	
22	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		14,67	30348,78	10334,42	445217	151606	10802	303213	808304
			т арматуры		19278	3435,08	282808	50393		59874	
23	Е11-420101-0101	Укрепление бутовым камнем		52,92	3191,98	183,96	168920	9735	138789	16533	200289
			м3 одежды		385,4	74,04	20395	3918		14836	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		298,116	879,93	21,36	262321	6367	170254	80465	370208
			м2 поверхности		287,47	2,75	85700	821		27423	
25	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/		0,009828	485267,4	151527,52	4769	1489	153	3534	8968
			км		318136	45113,16	3127	443		664	
26	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		9,828	5147		50585		50585		54631
			м							4047	
		Итого по разделу: 6. Подпорная стенка из ж/б									15193377,45
		ИТОГО:					19041291	3705759	11576851	3324109	24154629
							3369793	1163147		1789234	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		830919				
		Итого с временными									24985548
		Зимние удорожания			1,08 %		269844				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**25255392**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**505108**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**25760500**
		НДС			**12 %**		**3091260**				
		Итого с НДС									**28851760**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Бурибаев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ашимахун А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VJE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)