Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 20 » декабря 2020 года

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «14» декабря 2020 года, Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Гидро Спас», в лице генерального директора Нурманова Бахыт Алдановича, 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «15» декабря 2020 г. Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЫРЫС-Эксперт-Курылыс», в лице Эксперта технического надзора Байшулакова Болата Рыскелдиевича, Аттестат АДС и ЖКХ №KZ59VJE00018923 от 12.07.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «15» декабря 2020 г. Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергохолдинг LTD», в лице директора Акназаровой Райхан Хусаинавной,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе». новое строительство,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, г. Талгар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения районного маслихата № 60-253 от 03.08.2020г. и в соответствии с главой 6 п.3 п.п. 4 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

наименование органа вынесшего решение

2) проекта (проектно-сметной документации) «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе» разработан Товариществом с ограниченной ответственностью «Нур-Шапагат-Проект» №35-15.05.2019

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района» от 25.04.2020г. Строительство осуществлялось согласно заключению Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, №18-0070/20 от 18.05.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2020 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2020года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Земляные работы					
Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Срезка растительного слоя 30см, 1 категория грунта	$м^3$	382,5		382,5	
Разработка (срезка) грунта склона экскаватором III категории, с перемещением на временный отвал 400 м	$м^3$	3375		3375	
Уплотнение основания подошвы	$м^3$	1012,5		1012,5	

подпорной стены из ж/б катками дорожными самоходными (гладкий) на пневмоколесном ходу					
Засыпка задней части стены из местного грунта с уплотпнением послойно	$м^3$	2700		2700	
Подпорная стена из ж/б,					
Устройство подготовки 100 мм, из ПГС	$м^3$	100		100	
Устройство бетонной подошвы из бетона В25, W6, F150	$м^3$	240		240	
Устройство вертикальной стены из бетона В25, W6, F150 , высотой до 2,5 м	$м^3$	202,5		202,5	
Щебень фр.20-40 мм	$м^3$	80		80	
Деформационные швы (через 8 м) из досок t=25 мм	п.м.	115		115	
Арматура AI Ø 6 мм	т	3,2		3,2	
Арматура AIII Ø 16 мм	т	17,6		17,6	
Арматура AIII Ø 18 мм	т	13,5		13,5	
Вязальная проволка	т	0,235		0,235	
Гидрозоляция боковая обмазочная, за 2 раза	$м^2$	825		825	
Укрепление грунта склона геоматами (сетками) "ЭКСТРАМАТ"					
Геомат МТА 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ, ширина рулона 3 м, длина 1-го рулона 50 м. Укладывается вручную	м2	17200		17200	
Анкера из арматуры	т	19,8		19,8	
Посев травосмесей для укрепления грунта склона	м2	17200		17200	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом не предусмотрено;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установка оборудования проектом не предусматривается;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) проектом не предусматриваются;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 116 566,625 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 92 032,172 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 92 032 ,172 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 92 032,172 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Построенный объект «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ___ Карибаев Мухит Бакытович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор___Байшулаков Болат Рыскелдиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Акнахарова Райхан Хусаиновна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Нурманов Бахыт Алданович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.