Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» июля 2020 года

Заказчик ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «08» июля 2020 года, Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Каз Гидро Спас», в лице генерального директора Нурманова Бахыт Алдановича, 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,уч.107,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» июля 2020 г. Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ЫРЫС-Эксперт-Курылыс», в лице Эксперта технического надзора Байшулаков Болат Рыскелдиевич, Аттестат АДС и ЖКХ №KZ59VJE00018923 от 12.07.2016 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «09» июля 2020 г. Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Энергохолдинг LTD», в лице директора Акназаровой Райхан Хусаиновны,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р.Талгар – правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г.Талгар». новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, г. Талгар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения маслихата № 54-233 от 27.12.2019г. и в соответствии с главой 6 п.3 п.п. 4 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК

наименование органа вынесшего решение

2) проекта (проектно-сметной документации) «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р.Талгар – правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г.Талгар» разработан Товариществом с ограниченной ответственностью «СеверВодПроект» №64-12.07.2016

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержден(а) ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» от 28.10.2016 г. Строительство осуществлялось согласно заключению Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, №18-0291/16 от 28.10.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ февраль 2020;

месяц, год

окончание работ июнь 2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Земляные работы					
Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Срезка растительного слоя 30см, 1 категория грунта	$м^3$	3052		3052	
Удаление валунов (размерами до 70см) бульдозером со строительной полосы. На постоянный отвал до 1 км	$м^3$	310		310	

Выемка грунта (под основание под.стены) экскаватором 4 категории, с перемещением на временный отвал до 1 км	$м^3$	10280		10280	
Уплотнение основания подошвы подпорной ж/б стены катками дорожными самоходными на внекомплексном ходу за 4 прохода с поливом водой	$м^3$	750		750	
Засыпка склона и задней части стены из местного грунта с уплотнением послойно	$м^3$	19270		19270	
Выемка грунта русла (отвод воды во время строительства)	$м^3$	2901,5114		2901,5114	
Подпорная стена из ж/б, L=466м.					
Устройство бетонной подготовки 0,1м, из бетона В7,5	$м^3$	125		125	
Устройство подпорной стены из бетона В20 W6 F150	$м^3$	2272		2272	
Деформационные швы (через 12м) из досок t=25ММ	п.м.	190		190	
Арматура AIII	тн	160,842		160,842	
d=12 AIII	тн	8,189		8,189	
d=14 AIII	тн	59,025		59,025	
d=18 AIII	тн	30,756		30,756	
d=20 AIII	тн	62,872		62,872	
Вязальная проволока	тн	0,3		0,3	
Гидроизоляция боковая обмазочная, за 2 раза	$м^2$	2410		2410	
Укрепление бутовым камнем диаметр>0,4 м t=0,7м	$м^3$	1584		1584	
Пластиковые трубы 0150 мм для дренажных отверстий	м	152		152	
Укрепление склона (армирование грунта) из системы "Террамеш" с армапанельными габионами, L=290 м					
Террамеш (габионы) 3х2х1,0 м, 0 проволки 3 мм	шт/кг	515/17510		515/17510	
Заполнение террамеша камнем, размерами 12-15 см, бутовым камнем	$м^3$	1030		1030	
Монтажная проволока	тн	0,25		0,25	
Посев травсмесей для укрепления грунта склона	$м^2$	10175		10175	
Устройство Геокаркаса длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм	$м^2$	10175		10175	
Анкера из арматуры 0 12 мм	тн	3,4		3,4	

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом не предусмотрено_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установка оборудования проектом не предусматривается;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) проектом не предусматриваются;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 191 531,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 188 905,000 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____0___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 188 905,000 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 188 905,000 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __0___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Построенный объект «Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р.Талгар – правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгара принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ___ Нургалимов Жаркын Нурланович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор___Байшулаков Болат Рыскелдиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Акназарова Райхан Хусаиновна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_Нурманов Бахыт Алданович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.