Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **13.01.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за апрель 2020 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б									
1	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3 конструкции	15,6000002	14802,73	627,83	230923	9794	185059	36658	288987
					2312,14	270,11	36069	4214		21406	
2	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок	м3 бетона в конструкции	299,000003	51322,27	4018,28	15345360	1201466	11438658	2103966	18845272
					9047,61	1300,44	2705235	388832		1395946	
3	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов	м шва	25,0500001	3418,73	9,1	85639	228	58274	24755	119226
					1083,32	2,66	27137	67		8832	
4	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	21,1670002	20762,41	1011,77	439478	21416	6096	381330	886472
					19462,64	334,39	411966	7078		65665	
5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,078	214736		231485		231485		250004
										18519	
6	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014	т	20,0890001	206294		4144240		4144240		4475779
										331539	
7	С121-050301-3501	Проволока вязальная	т	0,038	230810		8771		8771		9472
										702	
8	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	21,1670002	30348,78	10334,42	642393	218749	15587	437499	1166283
					19278	3435,08	408057	72710		86391	
9	Е11-420101-0101	Укрепление бутовым камнем	м3	208,4500003	3191,98	183,96	665369	38347	546685	65123	788932
					385,4	74,04	80337	15433		58439	
10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	318,5820009	879,93	21,36	280329	6804	181942	85989	395623
					287,47	2,75	91583	877		29305	
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/		0,01997	485267,4	151527,52	9691	3026	312	7182	18222

			км		318136	45113,16	6353	901		1350	
12	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		19,9699999	5147		102786		102786		111008
			м							8223	
13	Е11-140101-2201 Изм. и доп. вып. 12	Габионы. Сборка и монтаж		2832,5	1751,51	40,58	4961156	114930	906105	3956709	9631294
			м2		1391,04	19,97	3940121	56555		713429	
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Террамеш /габионы/ 3х2х1 d проволоки 3 мм		129,0000016	26201,49		3379992		3379992		3650392
			шт							270399	
15	С121-050307-1001	Проволока оцинкованная для связки ГСИ		0,0625	258		16		16		17
			кг							1	
16	Е11-420101-0101	Заполнение габионов бутовым камнем		179,1103977	3191,98	183,96	571717	32950	469738	55957	677889
			м3 одежды		385,4	74,04	69029	13261		50214	
		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б									31099343,92
		ИТОГО:					31099344	1647707	21675746	7155168	41314872
							7775887	559928		3060360	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1421232				
		Итого с временными									42736104
		Зимние удорожания			1,08 %		461550				
		Итого с зимними удорожаниями									43197654
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		863953				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									44061607
		НДС			12 %		5287393				
		Итого с НДС									49349000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумимуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нургалимов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **13.01.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за июнь 2020 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
1	E11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.	м3 грунта	265,1370017	2030,82	121,45	538445	32201	0	370789	981973
					1909,37	32,97	506244	8741		72739	
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									538445,41
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б									
2	E11-010204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	9374,999986	473,28	0,26	4436958	2395	1315837	2245482	7217035
					332,66	0	3118725	0		534595	
3	E11-010204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	9374,999986	115,53	98,32	1083117	921705	41119	246481	1435966
					12,83	23,68	120293	222041		106368	
		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б									5520075
		ИТОГО:					6058520	956302	1356956	2862752	9634974
							3745262	230782		713702	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		331443,10				9966416,83
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		107637,30				10074054,13
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		201481,08				10275535,21
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		1233064,23				11508599,44
		Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нургалимов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **13.01.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за май 2020 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
1	Е11-010105-0703	**Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.**	м3 грунта	4,6370058	2030,82 1909,37	121,45 32,97	9417 8854	563 153	0	6485 1272	17174
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									9416,91
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б									
2	Е11-140101-2201 Изм. и доп. вып. 12	**Габионы. Сборка и монтаж**	м2	2832,5	1751,51 1391,04	40,58 19,97	4961156 3940121	114930 56555	906105	3956709 713429	9631294
3	СПРАЙС-ЛИСТ	**Террамеш /габионы/ 3х2х1 d проволоки 2,7мм**	шт	128,6148022	26201,49		3369900		3369900	269592	3639492
4	С121-050307-1001	**Проволока оцинкованная для связки ГСИ**	кг	62,5	258		16125		16125	1290	17415
5	Е11-420101-0101	**Заполнение габионов бутовым камнем**	м3 одежды	335,8896023	3191,98 385,4	183,96 74,04	1072154 129452	61792 24869	880910	104938 94167	1271259
6	Е11-270403-1206	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	м2 поверхности	4782,25	33,51 32,46	0,55 0,28	160273 155255	2641 1317	2377	169098 26350	355720
7	С121-080102-1302	**Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм**	м2	4782,25	1411		6747755		6747755	539820	7287575
8	Е11-060301-0402	**Анкера диам. 12 мм. Установка**	т	1,598	488823,96 252747	2065,96 906,82	781141 403890	3301 1449	373950	368858 92000	1241999
9	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,598	214736		343148		343148	27452	370600
10	Е11-010204-0201	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	800,000014	473,28 332,66	0,26 0	378620 266131	204 0	112285	191614 45619	615854
11	Е11-010204-0301	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	м2	800,000014	115,53 12,83	98,32 23,68	92426 10265	78652 18948	3509	21033 9077	122536

		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б									17922697,14
		ИТОГО:				17932115	262083	12756064	4818735		24570918
						4913968	103291		1820068		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения		3,44 %		845240					
		Итого с временными									25416157
		Зимние удорожания		1,08 %		274494					
		Итого с зимними удорожаниями									25690651
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		513813					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									26204464
		НДС		12 %		3144536					
		Итого с НДС									29349000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нургалимов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **13.01.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за март 2020 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 19.03.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5,000	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Земляные работы									
		Раздел: 6. Подпорная стенка из ж/б									
1	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3 конструкции	19,400	14802,73	627,83	287173	12180	230138	45587	359381
					2312,14	270,11	44856	5240		26621	
2	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок	м3 бетона в конструкции	337,160	51322,27	4018,28	17303817	1354804	12898521	2372486	21250407
					9047,61	1300,44	3050492	438457		1574104	
3	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов	м шва	28,250	3418,73	9,1	96579	257	65718	27918	134457
					1083,32	2,66	30604	75		9960	
4	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	23,869	20762,41	1011,77	495578	24150	6874	430007	999632
					19462,64	334,39	464554	7982		74047	
5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,215	214736		260904		260904		281777
										20872	
6	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014	т	22,654	206294		4673384		4673384		5047255
										373871	
7	С121-050301-3501	Проволока вязальная	т	0,046	230810		10617		10617		11467
										849	
8	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	23,869	30348,78	10334,42	724395	246672	17576	493346	1315160
					19278	3435,08	460147	81992		97419	
9	Е11-420101-0101	Укрепление бутовым камнем	м3	235,070	3191,98	183,96	750339	43245	616499	73440	889682
					385,4	74,04	90596	17404		65902	
10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	356,218	879,93	21,36	313446	7607	203436	96147	442360
					287,47	2,75	102403	981		32767	
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/	км	0,0225	485267,4	151527,52	10933	3414	352	8102	20558
					318136	45113,16	7168	1016		1523	

12	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,530	5147		115962		115962		125239
										9277	
13	Е11-270403-1206	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) неподтопляемая. Устройство при укрепление откосов	м2 поверхности	5392,750	33,51	0,55	180733	2978	2681	190684	401131
					32,46	0,28	175075	1485		29713	
14	С121-080102-1302	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	5392,750	1411		7609170		7609170		8217904
										608734	
15	Е11-060301-0402	Анкера диам. 12 мм. Установка	т	1,802	488823,96	2065,96	880861	3723	421688	415947	1400552
					252747	906,82	455450	1634		103745	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,802	214736		386954		386954		417911
										30956	
		Итого по разделу: 6. Подпорная стенка из ж/б									34100847,15
		ИТОГО:					34100845	1699029	27520474	4153664	41314873
							4881345	556266		3060360	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1421232				
		Итого с временными									42736104
		Зимние удорожания			1,08 %		461550				
		Итого с зимними удорожаниями									43197654
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		863953				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									44061607
		НДС			12 %		5287393				
		Итого с НДС									49349000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумадмуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нургалимов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **13.01.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за февраль 2020 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 26.02.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1526	26,9	26,9	41050	41050	0	11887	57172
			м3 грунта		0	10,82	0	16509		4235	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1526	93,12	93,12	142108	142108	0	41149	197918
			м3 грунта		0	37,45	0	57151		14661	
3	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		155	184,66	184,66	28623	28623	0	6454	37882
			м3 грунта		0	57,83	0	8964		2806	
4	Е11-010104-0212 К=14	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		155	1187,11	1187,11	184002	184002	0	41489	243530
			м3 грунта		0	371,76	0	57623		18039	
5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		5140	345,31	329,34	1774879	1692830	703	405072	2354347
			м3 грунта		15,83	93,63	81346	481254		174396	
6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км		11308	42		474936				512931
			т							37995	
7	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		375	57,47	57,47	21553	21553	0	6246	30022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 уплотненного грунта		0	23,13	0	8675		2224	
8	Е11-010201-0308 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		375	18,35	18,35	6883	6883	0	2008	9602
			м3 уплотненного грунта		0	7,44	0	2788		711	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		375	88,18	69,74	33068	26151	3225	7194	43483
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	3692	6300		3221	
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		9635	42,15	42,15	406072	406072	0	91561	537444
			м3 грунта		0	13,2	0	127168		39811	
11	Е11-010104-0509 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		9635	57,47	57,47	553735	553735	0	124856	732878
			м3 грунта		0	18	0	173411		54287	
12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9635	195,13	91,03	1880118	877086	0	1020700	3132884
			м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	1003032	414606		232065	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		9635	88,18	69,74	849620	671899	82861	184840	1117217
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	94860	161862		82757	
14	Е11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.		1015,274005	2030,82	121,45	2061838	123307	0	1419842	3760214
			м3 грунта		1909,37	32,97	1938532	33470		278534	
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									8458484,52
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б									
15	Е11-140101-2201 Изм. и доп. вып. 12	Габионы. Сборка и монтаж		5665	1751,51	40,58	9922312	229859	1812211	7913418	19262588
			м2		1391,04	19,97	7880242	113110		1426858	
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Террамеш /габионы/ 3х2х1 d проволоки 2,7мм		257,999998	26201,49		6759985		6759985		7300783
			шт							540799	
17	С121-050307-1001	Проволока оцинкованная для связки ГСИ		125	258		32250		32250		34830
			кг							2580	
18	Е11-420101-0101	Заполнение габионов бутовым камнем		515	3191,98	183,96	1643871	94742	1350648	160895	1949148
			м3 одежды		385,4	74,04	198481	38130		144381	
		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б									18358417,51
		ИТОГО:					26816903	5099897	10041883	11437611	41314873
							11200185	1701021		3060360	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1421232				
		Итого с временными									42736104
		Зимние удорожания			1,08 %		461550				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**43197654**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**863953**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**44061607**
		НДС			**12 %**		**5287393**				
		Итого с НДС									**49349000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «КазГидроСпас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нургалимов Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)