Утвержден
приказом **Министра**
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 04 » августа 2017г.

Заказчик

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. 090300 Р.К. ЗКО. Бурлинский район г. Аксай Промзона тел: 8 5732222262 ; факс: 8 5732222667.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

01.08.2017г. ТОО «Аксайбизнесстрой» Агаев Анвар Агаярович.ЗКО.Бурлинский район.г. Аксай, ул.Молодежная № 35/1

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

01.08.2017г. ТОО «ИК по ОСП» Эксперт Молдагалиев Марат Сатанович - № KZ19VJE00012368 от 04.08.2015г.; №KZ81VJE00012028 от 08.07.2015г; № KZ88VJE00012193 от 21.07.2015г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

01.08.2017г. ТОО «М-Проект Астана»; Тлегенов Нурлыбек Ибраевич - главный инженер проекта,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов) / № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

«Капитальный ремонт дороги ул.Маметова в г.Аксай , Бурлинского района ЗКО (корректировка)»,

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Маметова

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 01.06.2016г Акимат г. Аксай Бурлинского района, Западно-Казахстанской области

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

_____

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 07 мая 2017 года,21 июля 2017г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «М-Проект Астана» № МПА-01-13

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)

АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в., утвержден от 21.04.2016г

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ май 2017г.
(месяц, год)

окончание работ _____ август 2016 г.
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,5;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь здания	$м^2$				
Внутренняя площадь помещений	$м^2$				

Производственная площадь	$м^2$				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дорога является улицой местного значения, IV категории. Протяженность реконструируемого участка – 883 м. Ширина земляного полотна – 7,5 м. Ширина полосы движения – 3.5 м. Ширина проезжей части – 7.0 м. Число полос движения – 2 шт. Тип дорожной одежды и вид покрытия – облегченный,горячий асфальтобетон. Конструкция дорожной одежды двухслойное покрытие: - Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка II на битуме марки БНД 60/90,толщиной 4 см по ГОСТ 9128-2009 ; - Асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый толщиной 6 см, марка II ГОСТ 9128-2009. Основание: - Щебень фракционированный М600 по способу заклинки толщиной - 15 см по СТ РК 1549-2006; - Щебень фракционированный марки М600 по способу заклинки толщиной - 8 см по СТ РК 1549-2006; - ПГС толщиной 15 см. Проектом предусмотрено перед укладкой асфальтобетонных слоев покрытия розлив битума в соответствии с СНиП 3.06.03-85. Дорожная одежда тротуаров: Покрытие – Асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б, марка III на битуме марки БНД 60/90,толщиной 4 см по ГОСТ 9128-2009. Основание – Щебень фракционированный фракции 20-40 мм,марки М600,по способу заклинки толщиной 10 см по СТ РК 1549-2006. Подстилающий слой – ПГС толщиной 10 см. Водосборный канал принят из лотков марки ЛК 300.45.45-1 по серии 3.006.1-8.1-1. Предусмотрена установка дорожных знаков в количестве 25 шт: - Приоритета – 18 шт: Информационно-указательные – 7 шт. Для разделения транспорных потоков противоположных направлении предусмотрено нанесение дорожной разметки дорожной краской марки АК-511 или АК-512. Для освещения улицы в темное время суток проектом предусматриваются осветительные сети наружного освещения на напряжение 380/220в,выполненные самонесущим изолированным проводом СИП-2а, в качестве источников света приняты светильники серии РКУ с лампами типа ДРЛ мощностью 250Вт. Управление наружным освещением осуществляется в автоматическом режиме с помощью шкафа наружного освещения смонтированного на опоре (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 206 388 ,763 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 206 388 ,763 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____-_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 221 609,398 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 216 033, 098 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря___-_____тысяч тенге;

подготовка тендерной документации, авторский надзор 1 147,622 тысяч тенге;

технадзор 4 428,678 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт дороги ул.Маметова в г.Аксай , Бурлинского района ЗКО (корректировка)»,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

Технический надзор

Шаймарданов Серик Нурмыханович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта)

Подпись

Авторский надзор

Баянов Рахим Якашевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Агаев Анвар Агаярович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Подпись

Счет-фактура № 00000000016 от 31.05.2017 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Аксайбизнесстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640009241, 090300 РК,ЗКО,Бурлинский район ,г.Аксай,ул.Молодежная 35/1 тел.8 71133 53144, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005480 от 15.01.14 **(2)**

ИИК поставщика: KZ358560000003056027 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): AP/D/16/0518 от 29.04.2016г. дополнение №1 от 25.04.2017г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000015 от 31 Мая 2017 г. (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Аксайбизнесстрой". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 050640009241, 090300 РК,ЗКО,Бурлинский район ,г.Аксай,ул.Молодежная 35/1 тел.8 71133 53144 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 981141001567,090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона **(10)**

ИИК получателя: в , , БИК (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дороги ул. Маметова. г.Аксай	услуга	1	55 443 591,45	55 443 591,45	12%	6 653 230,97	62 096 822,42		
Всего по счету:					**55 443 591,45**		**6 653 230,97**	**62 096 822,42**		
Удержание 5% от общей суммы					-2 772 179,57			-2 772 179,57		
Всего по счету:					**52 671 411,88**		**6 653 230,97**	**59 324 642,85**		

Руководитель организации Агаев А. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Беляева В. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО " Аксайбизнесстрой" 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район Аксай. Ул.Молодежная ,35/1 Тел: 871133 53-1-44 Эл.почта: tooabs05@mail.ru	050640009241

Договор (контракт) № AP/D /16 / 0518 от 29 апреля 2016г. Дополнение к контракту №1 от 25.04.2017г

Номер документа	Дата составления
05	31.05.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дороги ул. Маметова г.Аксай	01.05.2017-31.05.2017	услуга	1	55 443 591,45	55 443 591,45	
			Итого без НДС			**55 443 591,45**	
			НДС по ставке 12 %			**6 653 230,97**	
			Всего с НДС			**62 096 822,42**	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____/**Директор ТОО "Аксайбизнесстрой"/Агаев А.А/**
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/**Менеджер отдела соцпроектов КПО б.в /Сарсенгалиев С.А/**
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_ 31.05.2017г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №1
CONTRACTOR APPLICATION FORM PAYMENT #1
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в. – УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт дороги ул. Маметова в г.Аксай

Project: Road repair works at. Mametova str. g.Aksai.

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v.

Контракт №AP/D/16/0518
Contract No. №AP/D/16/0518
SEQ 17/C/03108

Подрядчик: ТОО «Аксайбизнесстрой»

Заявка № / Application # 1 **месяц / month май**

п/п	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге / Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. Момент / Agreed % progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек.момент / to date	за прошл. период / Previous application	за отчет. период / for this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы под основании дорог	6 037 750,32	100	6 037 750,32		6 037 750,32
2	Устройство основании из ПГС	9 298 728,00				
3	Устройство основании щебеночного покрытия т=23см	21 210 036,40				
4	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. К/з=6см, м/з=4см	41 325 848,02				
5	Установка дорожных бортовых камней	9 884 900,27	40	3 953 960,11		3 953 960,11
6	**Съеды и примыкания.** Устройство основании щебеночного покрытия т=23см	16 149 942,20				
7	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. К/з=6см, м/з=4см	32 299 785,42				
8	Установка дорожных бортовых камней	7 994 230,46	39,82	3 183 707,86		3 183 707,86
9	Устройство тротуаров	6 323 786,83	37,5	2 371 860,58		2 371 860,58
10	Устройство тротуарных бортовых камней	5 774 498,80	100	5 774 498,80		5 774 498,80
11	Устройство водосборного лотка	13 364 532,11	97,06	13 143 341,48		13 143 341,48
12	Установка дорожных знаков	2 206 973,97				
13	Разметка дорог	37 209,210				
14	**Освещение**	20 978 472,30	100	20 978 472,30		20 978 472,30
	Всего по контракту / In total under the contract	**192 886 694,31**	**28,74%**	**55 443 591,45**	**0,00**	**55 443 591,45**
	Общая сумма в тенге / Total KZT	**192 886 694,31**	**00.00**	**55 443 591,45**	**0,00**	**55 443 591,45**

	НДС 12 % от общей суммы / VAT 12 % of total	23 146 403,32	00.00	6 653 230,97	0,00	6 653 230,97
	Удержание 5% от общей суммы / Retention 5% of total	9 644 334,72	00.00	2 772 179,57	0,00	2 772 179,57
	Сумма к оплате / Net amount due to for payment	183 242 359,59		52 671 411,88	0,00	52 671 411,88
	Общая сумма к оплате включая НДС / Gross amount due to for payment inc.	206 388 762,912		59 324 642,85	0,00	59 324 642,85

УТВЕРЖДЕНО: APPROVED:

Представитель Технадзора:

_____Шаймарданов С.Н

Представитель Подрядчика:
Contractor representative:
ТОО «АксайБизнесСтрой»

Директор Агаев А.А

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Manager on Social Project KPO b.v.:

_____Сарсенгалиев С.А

Счет-фактура № 00000000024 от 30.06.2017 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Аксайбизнесстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640009241, 090300 РК,ЗКО,Бурлинский район ,г.Аксай,ул.Молодежная 35/1 тел.8 71133 53144, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005480 от 15.01.14 **(2)**

ИИК поставщика: KZ358560000003056027 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): AP/D/16/0518 от 29.04.2016г. дополнение №1 от 25.04.2017г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000021 от 30 Июня 2017 г. (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Аксайбизнесстрой". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 050640009241, 090300 РК,ЗКО,Бурлинский район ,г.Аксай,ул.Молодежная 35/1 тел.8 71133 53144 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 981141001567,090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона **(10)**

ИИК получателя: в , , БИК (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дороги ул. Маметова. г.Аксай	услуга	1	103 936 857,84	103 936 857,84	12%	12 472 422,94	116 409 280,78		
Всего по счету:					**103 936 857,84**		**12 472 422,94**	**116 409 280,78**		
Удержание 5% от общей суммы					-5 196 842,89			-5 196 842,89		
Всего по счету:					**98 740 014,95**		**12 472 422,94**	**111 212 437,89**		

Руководитель организации Агаев А. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Беляева В. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность) Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО " Аксайбизнесстрой" 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район Аксай. Ул.Молодежная ,35/1 Тел: 871133 53-1-44 Эл.почта: tooabs05@mail.ru	050640009241

Договор (контракт) № AP/D /16 / 0518 от 29 апреля 2016г. Дополнение к контракту №1 от 25.04.2017г

Номер документа	Дата составления
06	30.06.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дороги ул. Маметова г.Аксай	01.06.2017-30.06.2017	услуга	1	103 936 857,84	103 936 857,84	
			Итого без НДС			**103 936 857,84**	
			НДС по ставке 12 %			**12 472 422,94**	
			Всего с НДС			**116 409 280,78**	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /**Директор ТОО "Аксайбизнесстрой"/Агаев А.А/**
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) /**Менеджер отдела соцпроектов КПО б.в /Сарсенгалиев С.А/**
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №2
CONTRACTOR APPLICATION FORM PAYMENT #2
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в. – УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт дороги ул. Маметова в г.Аксай
Project: Road repair works at. Mametova str. g.Aksai.

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v.

Контракт №AP/D/16/0518
Contract No. №AP/D/16/0518
SEQ 17/C/03108

Подрядчик: ТОО «Аксайбизнесстрой»

Заявка № / Application # 2 **месяц / month июнь**

п/п	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге / Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. Момент / Agreed % progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек.момент / to date	за прошл. период / Previous application	за отчет. период / for this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы под основании дорог	**6 037 750,32**	100	6 037 750,32	6 037 750,32	
2	Устройство основании из ПГС	**9 298 728,00**	100	9 298 728,00		9 298 728,00
3	Устройство основании щебеночного покрытия т=23см	**21 210 036,40**	100	21 210 036,40		21 210 036,40
4	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. К/з=6см, м/з=4см	**41 325 848,02**	57,84	23 902 227,12		23 902 227,12
5	Установка дорожных бортовых камней	**9 884 900,27**	100	9 884 900,27	3 953 960,11	5 930 940,16
6	**Съеды и примыкания.** Устройство основании щебеночного покрытия т=23см	**16 149 942,20**	100	16 149 942,20		16 149 942,20
7	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. К/з=6см, м/з=4см	**32 299 785,42**	57,84	18 682 535,12		18 682 535,12
8	Установка дорожных бортовых камней	**7 994 230,46**	100	7 994 230,46	3 183 707,86	4 810 522,60
9	Устройство тротуаров	**6 323 786,83**	100	6 323 786,83	2 371 860,58	3 951 926,25
10	Устройство тротуарных бортовых камней	**5 774 498,80**	100	5 774 498,80	5 774 498,80	
11	Устройство водосборного лотка	**13 364 532,11**	97,06	13 143 341,48	13 143 341,48	
12	Установка дорожных знаков	**2 206 973,97**		0,00		
13	Разметка дорог	**37 209,210**		0,00		
14	**Освещение**	**20 978 472,30**	100	20 978 472,30	20 978 472,30	
	Всего по контракту / In total under the contract	**192 886 694,31**	**82,63**	**159 380 449,30**	**55 443 591,45**	**103 936 857,85**
	Общая сумма в тенге / Total KZT	**192 886 694,31**	**00.00**	**159 380 449,29**	**55 443 591,45**	**103 936 857,84**
	НДС 12 % от общей суммы / VAT 12 % of total	**23 146 403,32**	**00.00**	**19 125 653,91**	**6 653 230,97**	**12 472 422,94**

	Удержание 5% от общей суммы / Retention 5% of total	9 644 334,72	00.00	7 969 022,47	2 772 179,57	5 196 842,89
	Сумма к оплате / Net amount due to for payment	183 242 359,59		151 411 426,84	52 671 411,88	98 740 014,96
	Общая сумма к оплате включая НДС / Gross amount due to for payment inc.	206 388 762,912		170 537 080,75	59 324 642,85	111 212 437,90

УТВЕРЖДЕНО: APPROVED:

Представитель Технадзора:

_____ Шаймарданов С.Н

Представитель Подрядчика:
Contractor representative:
ТОО «АксайБизнесСтрой»

_____ Директор Агаев А.А

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Manager on Social Project KPO b.v.:

_____ Сарсенгалиев С.А

Счет-фактура № 00000000041 от 31.07.2017 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Аксайбизнесстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640009241, 090300 РК,ЗКО,Бурлинский район ,г.Аксай,ул.Молодежная 35/1 тел.8 71133 53144, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0005480 от 15.01.14 **(2)**

ИИК поставщика: KZ358560000003056027 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): AP/D/16/0518 от 29.04.2016г. дополнение №1 от 25.04.2017г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: № 00000000032 от 31 Июля 2017 г. (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Аксайбизнесстрой". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 050640009241, 090300 РК,ЗКО,Бурлинский район ,г.Аксай,ул.Молодежная 35/1 тел.8 71133 53144 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 981141001567,090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Промзона **(10)**

ИИК получателя: в , , БИК (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дороги ул. Маметова. г.Аксай	услуга	1	33 506 245,01	33 506 245,01	12%	4 020 749,40	37 526 994,41		
Всего по счету:					**33 506 245,01**		**4 020 749,40**	**37 526 994,41**		
Удержание 5% от общей суммы					-1 675 312,25			-1 675 312,25		
Всего по счету:					**31 830 932,76**		**4 020 749,40**	**35 851 682,16**		

Руководитель организации Агаев А. А. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Беляева В. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО " Аксайбизнесстрой" 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район Аксай. Ул.Молодежная ,35/1 Тел: 871133 53-1-44 Эл.почта: tooabs05@mail.ru	050640009241

Договор (контракт) № AP/D /16 / 0518 от 29 апреля 2016г. Дополнение к контракту №1 от 25.04.2017г

Номер документа	Дата составления
13	31.07.2017

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт дороги ул. Маметова г.Аксай	01.07.2017-31.07.2017	услуга	1	33 506 245,01	33 506 245,01	
			Итого без НДС			**33 506 245,01**	
			НДС по ставке 12 %			**4 020 749,40**	
			Всего с НДС			**37 526 994,41**	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) _____ /**Директор ТОО "Аксайбизнесстрой"/Агаев А.А/**
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ /**Менеджер отдела соцпроектов КПО б.в /Сарсенгалиев С.А/**
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_ 31.07.2017г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходится на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №3
CONTRACTOR APPLICATION FORM PAYMENT #3
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в. – УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Капитальный ремонт дороги ул. Маметова в г.Аксай

Project: Road repair works at. Mametova str. g.Aksai.

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v.

Контракт №AP/D/16/0518
Contract No. №AP/D/16/0518

Подрядчик: ТОО «Аксайбизнесстрой»

SEQ 17/C/03108

Заявка № / Application # 3

месяц / month июль

п/п	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге / Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. Момент / Agreed % progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек.момент / to date	за прошл. период / Previous application	за отчет. период / for this period
1	2	3	4	5	6	7
1	Земляные работы под основании дорог	**6 037 750,32**	100	6 037 750,32	6 037 750,32	
2	Устройство основании из ПГС	**9 298 728,00**	100	9 298 728,00	9 298 728,00	
3	Устройство основании щебеночного покрытия т=23см	**21 210 036,40**	100	21 210 036,40	21 210 036,40	
4	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. К/з=6см, м/з=4см	**41 325 848,02**	100	41 325 848,02	23 902 227,12	17 423 620,900
5	Установка дорожных бортовых камней	**9 884 900,27**	100	9 884 900,27	9 884 900,27	
6	**Съеды и примыкания.** Устройство основании щебеночного покрытия т=23см	**16 149 942,20**	100	16 149 942,20	16 149 942,20	
7	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия. К/з=6см, м/з=4см	**32 299 785,42**	100	32 299 785,42	18 682 535,12	13 617 250,30
8	Установка дорожных бортовых камней	**7 994 230,46**	100	7 994 230,46	7 994 230,46	
9	Устройство тротуаров	**6 323 786,83**	100	6 323 786,83	6 323 786,83	
10	Устройство тротуарных бортовых камней	**5 774 498,80**	100	5 774 498,80	5 774 498,80	
11	Устройство водосборного лотка	**13 364 532,11**	100	13 364 532,11	13 143 341,48	221 190,63
12	Установка дорожных знаков	**2 206 973,97**	100	2 206 973,97		2 206 973,97
13	Разметка дорог	**37 209,210**	100	37 209,21		37 209,21
14	**Освещение**	**20 978 472,30**	100	20 978 472,30	20 978 472,30	
	Всего по контракту / In total under the contract	**192 886 694,31**	**100**	**192 886 694,31**	**159 380 449,30**	**33 506 245,01**
	Общая сумма в тенге / Total KZT	**192 886 694,31**	**00.00**	**192 886 694,31**	**159 380 449,30**	**33 506 245,01**
	НДС 12 % от общей суммы / VAT 12 % of total	**23 146 403,32**	**00.00**	**23 146 403,32**	**19 125 653,92**	**4 020 749,40**

	Удержание 5% от общей суммы / Retention 5% of total	9 644 334,72	00.00	9 644 334,72	7 969 022,47	1 675 312,25
	Сумма к оплате / Net amount due to for payment	183 242 359,59		183 242 359,59	151 411 426,84	31 830 932,76
	Общая сумма к оплате включая НДС / Gross amount due to for payment inc.	206 388 762,91		206 388 762,91	170 537 080,75	35 851 682,16

УТВЕРЖДЕНО: APPROVED:

Представитель Технадзора:

Шаймарданов С.Н

Представитель Подрядчика:
Contractor representative:
ТОО «АксайБизнесСтрой»

Директор Агаев А.А

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Manager on Social Project KPO b.v.:

Сарсенгалиев С.А