Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Есильского района

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" в г.Есиль, Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 07.04.2021 г.
за апрель 2021г.

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Источник финансирования*		*Организационно*	
		номер	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		№35	30.06.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	*С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС*	*В отчетном месяце с НДС*	*из графы 1*							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	*Из них*		*Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)*	*Дополнительные затраты*		*налог на добавленную стоимость*	*Всего за отчетный период без учета НДС*
				в отчетном месяце	*по монтажу оборудования*		*на приобретение материалов*	*другие дополнительные расходы*		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 2 Смета 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации	**1 045 544**									
Акт № 3 Смета 5-1-1 Сети связи	**5 317 961**	**5 317 961**							**569782**	**4748179**
Акт № 4 Смета 2-1-1 Общестроительные работы	**8 910 652**	**549 428**							**58867**	**490561**
Акт № 5 Смета 4-1-1 КТП-250 кВт	**3 373 267**	**3 373 267**							**361421**	**3011846**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса" в г.Есиль, Акмолинской области. ВСЕГО	**18 647 424**	**9 240 656**							**990 070**	**8 250 586**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

_____ Тойшыбеков Б. Ж.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Даяна Сервис"

_____ Кожахметов А. С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Адрес: г. Есиль Есильского района Акмолинской области

Договор №35 от 30.06.2020 г.

Акт №3 от 07.04.2021г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Составлена в текущих ценах 4 кв. 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС №5-1-1. Сети связи										
1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3	66,348	189,62	181,27	12581	12027	0	3508	17376
					8,35	65,08	554	4318	-	1287	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	2,05	1361,6		2794	0	0	2012	5190
					1361,6		2794	0	-	384	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группагрунтов 2 НР = 72 %	м3	2,0520	710,53		1458	0	0	1050	2709
					710,53		1458	0	-	201	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	59,39126	30,68	30,68	1822	1822	0	451	2455

					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
						10,54	0	626	-	182	
5	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	6	37530,83	2558,83	225185	15353	167418	36437	282552
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					7069	921,5	42414	5529	-	20930	
6	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	13,01	53152		691720	0	691720	0	747058
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
							0	0	-	55338	
7	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2	65,0400	3723,12	123,29	242152	8019	193879	35841	300232
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					618,91	37,12	40254	2414	-	22239	
8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м	1575,00000	292,89	137,77	461301	216994	72002	166935	678495
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					109,4	37,81	172305	59549	-	50259	
9	2306-0401-0127	Кабели связи ТПП эп 50 х 2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,5	783400		1175100	0	1175100	0	1269108
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
							0	0	-	94008	
10	2306-0401-0124	Кабели связи ТПП эп 10 х 2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,075	221103		16583	0	16583	0	17910
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
							0	0	-	1327	
11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,7600	298131,58	92801,32	226580	70529	2566	170773	429141
					----------	----------	----------	----------	----------	----------	
					201953,95	25017,11	153485	19013	-	31788	

12	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,010;	м	767,6	1189		912676	0	912676	0	985690
							0	0	-	73014	
13	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	4,000	811,5	127,75	3246	511	320	1850	5504
					603,75	38,5	2415	154	-	408	
14	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0000	651		2604	0	2604	0	2812
							0	0	-	208	
15	2308-0201-0101	Коробка телефонная распределительная серии КРЭ 03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт	1,000	1160		1160	0	1160	0	1253
							0	0	-	93	
16	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,0000	29		1160	0	1160	0	1253
							0	0	-	93	
		Итого					**4 748 738**				
		Итого по акту №1					**4 748 738,00**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)					71 231,07				
		Итого со временными					**4 819 969,07**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					106 039,32				
		Итого					**4 926 008,39**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					98 520				
		Итого					**5 024 528,39**				

Итого с прогнозным коэффициентом (Иинф=1,05)		**5 275 754,81**
Понижающий коэффициент	0,9	**4 748 179,33**
НДС(12%)		569 781,52
Всего		**5 317 960,85**

Руководитель _____ **Тойшыбеков Б. Ж.**

Технадзор _____ **Шадиев К.К.**

ТОО "Дучр"

Директор _____ **Кожахметов А. С.**

Авторский надзор _____ **Шудабаев К.С.**

ТОО "Рудстрой ЛТД"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Адрес: г. Есиль Есильского района Акмолинской области

Договор №35 от 30.06.2020 г.

Акт №4 от 07.04.2021 г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Составлена в текущих ценах 4 кв. 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.3 Фундаменты Ф-3 (28шт) АС-23и										
21	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,92	28870,77	1836,88	113173	7202	83231	21965	145949
					5801,09	356,49	22740	1397	-	10811	
22	2105-0301-3202	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18560	185510		34431	0	-	0	37185
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2	25,92	822,02	19,52	0 21307	0 506	- 14883	2754 5557	29013
					228,33	2,18	5918	57		2149	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	0,200	20507,14	1051,43	4101	210	3684	225	4671
					1034,29	198,57	207	40		346	
25	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12,000;	м3	5,12	1496,65	119,03	7663	609	6790	472	8786

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Адрес: г. Есиль Есильского района Акмолинской области

Договор №35 от 30.06.2020 г.

Акт №4 от 07.04.2021 г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Составлена в текущих ценах 4 кв 2019 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.3 Фундаменты Ф-3 (28шт) АС-23и										
21	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,92	28870,77	1836,88	113173	7202	83231	21965	145949
					5801,09	356,49	22740	1397	-	10811	
22	2105-0301-3202	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18560	185510		34431	0	-	0	37185
							0	0	-	2754	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2	25,92	822,02	19,52	21307	506	14883	5557	29013
					228,33	2,18	5918	57		2149	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	0,200	20507,14	1051,43	4101	210	3684	225	4671
					1034,29	198,57	207	40		346	
25	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12,000;	м3	5,12	1496,65	119,03	7663	609	6790	472	8786

					51,56	33,82	264	173	-	651	
26	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2	10,24	193,78	4,44	1984	45	1935	24	2169
	2.4 Фундаменты ф-4 (4шт) АС-23и				0,36	1,73	4	18		161	
27	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,8	28871,05	1837,11	109710	6982	80684	21292	141482
					5801,05	356,32	22044	1354	-	10480	
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15988	211555		33823	0	33823	0	36529
							0	0	-	2706	
28	2105-0301-3201	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12736	191399		24377	0	24377	0	26327
							0	0	-	1950	
30	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,01552	327061,86	1288,66	5076	20	3215	1680	7296
					118621,13	322,16	1841	5	-	540	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2	23,52	822,02	19,52	19334	459	13505	5042	26326
					228,32	2,17	5370	51		1950	
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	0,340	20976,47	1052,94	7132	358	6422	381	8114
					1035,29	197,06	352	67		601	
33	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % К=12,000;	м3	7,84	1496,56	119,01	11733	933	10396	721	13450
					51,53	33,67	404	264	-	996	
34	1127-0602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704 НР = 108 % К=2,000;	м2	15,68	193,81	4,46	3039	70	2963	37	3321

		0,38	1,76	6	28		246	
Итого по разделу 2				**490 618**				490618
Итого по акту №4				**490 618**				
Временные здания и сооружения (1,5%)				7 359				
Итого со временными				**497 977**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				10 955				
Итого				**508 932**				
Непредвиденные работы и затраты (2%)				10 179				
Итого				**519 111**				
Итого с прогнозным коэффициентом (Иинф=1,05)				**545 067**				
Понижающий коэффициент	0,9			**490 560**				
НДС(12%)				58 867				
Всего				**549 427**				

Руководитель _____ **Тойшыбеков Б. Ж.**

Технадзор _____ **Шадиев К.К.**

ТОО "Дучр"

Директор _____ **Кожахметов А. С.**

Авторский надзор _____ **Шудабаев К.С.**

ТОО "Рудстрой ЛТД"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской области

Адрес: г. Есиль Есильского района Акмолинской области

Договор №35 от 30.06.2020 г.

Акт №5 от 07.04.2021г.

приемки выполненных работ за апрель 2021г.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Есиль Есильского района Акмолинской

Составлена в текущих ценах 4 кв. 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 4-1-1											
Раздел 1 КТП-250 кВт											
1.1 КТП-250 кВт											
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	5264	1457,5	10 528	2 915	6 185	2 458	14 025
					714	607,5	1 428	1 215		1 039	
2	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4422	2470,67	8 844	4 941	1 573	4 857	14 797
					1164,67	893,33	2 329	1 787		1 096	
3	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,44	23830		34 315	0	34 315	0	37 060

						0	0		2 745	
4 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ-А. Монтаж оборудования НР = 72%	подстанция	1	72128	37748	72 128	37 748	4 842	30 203	110 517
				29538	12411	29 538	12 411		8 186	
5 5108-0102-0106 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3522910		3 522 910	0		0	3 522 910
						0	0	3 522 910	0	
6 5108-0101-0106 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	982762		982 762	0		0	982 762
						0	0	982 762		
	Итого по смете					**4 631 487** **33 295**	**45 604** **15 413**	**46 916** **4 505 672**	**37 518** **13 066**	**4 682 071** **0**
	Временные здания и сооружения (1,5%)					2 646				
	Итого со временными					**4 684 717**				

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	3 881
	Итого	**4 688 598**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	93 772
	Итого	**4 782 370**
	Итого с прогнозным коэффициентом (Иинф=1,05)	**5 021 488**
	Понижающий коэффициент 0,90	**3 011 846**
	НДС(12%)	361 421
	Всего	**3 373 267**

Руководитель _____ **Тойшыбеков Б. Ж.**

Директор _____ **Кожахметов А. С.**

Технадзор _____ **Шадиев К.К.**
ТОО "Дучр"

Авторский надзор _____ **Шудабаев К.С.**
ТОО "Рудстрой ЛТД"