Форма 2В

Заказчик: ЖСК "Жануя"

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки Многоквартирный жилой комплекс (блок 1) со встроенными помещениями по ул. 23-15 д. 14

Наименование объекта Многоквартирный жилой комплекс (блок 1) со встроенными помещениями по ул. 23-15 д. 14

АКТ

приемки выполненных работ

за январь 2011 г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Лестница								
1	9-29-1	Монтаж косоуров	0,6866	13711,47	5475,87	9415	3760	4074	28,90	20
			т	5040	1552,87	3461	1066	90	5,46	4
2	2-1-146	Косоуры	0,6866	108500		74500				
			т							
3	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0318	175710,10	1826,10	5585	58	390	42,70	1
			т	8100	690,75	257	22	140	3,37	0
4	7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	31,99	210,51	12,56	6734	402	8274	1,08	35
			м	180	4,75	5758	152	140	0,02	1
5	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/		1040		0				
			м							
		Итого по разделу: Лестница				96234				
		Раздел: Стены и перегородки								
6	8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	603,439	1903,71	372,83	1148773	224980	522295	3,72	2245
			м3	594,00	139,50	358443	84180	118	0,68	410
7	СПрайс-лист	Газоблок "Экотон" 600х200х250	71,817	5888,88		11948				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3							
8	8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	36,408	1903,71	372,83	69310	13574	31512	3,72	135
			м3	594,00	139,50	21626	5079	118	0,68	25
9	СПрайс-лист	Газоблок "Экотон" 600х200х250	328	653,67		214402				
			м3							
10	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2287	59479,65	422,15	13604	97	2271	56,40	13
			т	8257,50	157,50	1889	36	118	0,77	0
11	9-24-1	Монтаж металлических перемычек	1,004	13864,97	4022,39	13925	4040	9185	56,50	57
			т	9090	1071,86	9129	1076	90	3,81	4
12	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,004	47200		47404				
			т							
		Итого по разделу: Стены и перегородки				1930340				
		Раздел: Окна								
13	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухсторчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-3, ОК-4)	10,925	427,50	19,32	4671	211	2520	1,11	12
			м2	185,83	6,39	2030	70	120	0,03	0
14	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухсторчатых площадью проема более 2 м2 (ОК-1, ОК-2)	13,786	346,04	18,87	4771	260	2363	0,82	11
			м2	136,44	6,39	1881	88	120	0,03	0
15	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	13,173	6920		91160				
			м2							
16	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	4,975	6920		34427				
			м2							
17	15-201-4	Исключить остекление окон	4,975	739,03	3,04	-3677	-15	-372	0,45	-2
			м2	69,98	1,15	-348	-6	105	0,01	0
		Итого по разделу: Окна				131352				
		Раздел: Витражи								
18	9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	28,406	965,99	28,84	27440	819	23958	4,98	141
			м2	927	10,15	26332	288	90	0,04	1
19	6-1-189	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	24,531	6920		169758				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							
20	6-1-189	Витражи из ПХВ профилей спаренные тепло защитные, не остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитрой: одноэлементные поворотные	3,874	6920		26809				
			м2							
21	15-201-4	Исключить остекление витражей	4,975	739,03	3,04	-3677	-15	-372	0,45	-2
			м2	69,98	1,15	-348	-6	105	0,01	0
		Итого по разделу: Витражи				220329				
		ИТОГО:				2378257	248170			2 666
						430110	92045			466
		Накладные расходы:								
		На ююшеестроительные работы				568883				
		На металломонтажные работы				37218				
		Всего накладных расходов:				606101				
		Итого с накладными				2984358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденныезатраты				179061				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3163419				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				3236494				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3249148				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				32807823				
		Пересчет в текущих ценах, К-1, 95097				6400700				
		Налоги, сборы, обязательные				128014				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6528714				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				783446				
		Итого С НДС				7312160				

ЗАКАЗЧИК

Технадзор

ГЕНПОДРЯДЧИК