ЗАКАЗЧИК: ТОО «Каражон»

Форма КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Атбасарводстрой»

Наименование стройки - с. Кировское Жаксынского района Акмолинской области

Наименование объекта - «Строительство наружных водопроводных сетей животноводческого комплекса в селе Кировское Жаксынского района Акмолинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на январь 2020год

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику

Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп соглашение		Организационно-правовая форма	
					Номер	дата	Номер	дата	Наименование	Код
					Дог.№ б/н	23.12..2019г				
		Стоимость выполненных работ и затрат								
				Из графы 4					Налоги	
				Из них			Дополнительные затраты		НДС	НДС в отчетном месяце
№ сметы	Сумма текущего года по договору	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	С начала года	В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1 251 000**	**1 251 000**	**1 251 000**						**134036**	**134036**
Итого	**1 251 000**	**1 251 000**	**1 251 000**						**134 036**	**134 036**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Каражон"

Директор_____**Шакеев У.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Атбасарводстрой»

Директор_____**Буздуган В.А.**

Заказчик: ТОО "Каражон"
Подрядчик: ТОО "Атбасарводстрой"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство наружных водопроводных сетей животноводческого комплекса в с.Кировское Жаксынского района Акмолинской области

А К Т
приемки выполненных монтажных работ за январь 2020год

Наружные водопроводные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	553,817	44,07	41,46	24407	22962	7529	0,02	10
		м3		2,61	11,40	1445	6316	97	0,04	22
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	548,211718	35,29	33,19	19346	18195	5972	0,01	8
		м3		2,10	9,13	1151	5005	97	0,03	17
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,8930345	791,10	--	26022	--	29404	4,27	141
		м3		791,10	--	26022	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,4463516	467,10	--	7682	--	8681	2,98	49
		м3		467,10	--	7682	--	113	--	--
5	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	369,902377	64,34	61,25	23798	22658	7475	0,02	8
		м3		3,02	17,81	1117	6589	97	0,06	23
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1231,28617	7,57	7,57	9324	9324	2936	--	--
		м3		--	2,46	--	3027	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	92,7922909	167,18	--	15513	--	17530	1,21	112
		м3		167,18	--	15513	--	113	--	--
8	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	308,502333	7,57	7,57	2336	2336	736	--	--
		м3		--	2,46	--	758	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			128429	75476			328
			Тенге			52931	21696			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128429				
	Всего заработная плата -		Тенге				74626			
	Местные материалы -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			80262				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				86666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				86666			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
9	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	51,7	987,10	152,52	51033	7885	14170	1,02	53
		м3		153,68	57,15	7945	2955	130	0,28	14
10	E0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	0,443	47611,09	17877,09	21092	7920	19810	173,00	77
		км		29700,00	4698,68	13157	2082	130	18,10	8
11	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,078	58881,69	25695,31	4593	2004	4045	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2580	531	130	26,38	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			76718	17809			145
			Тенге			23682	5568			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76718				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				29250			
	Местные материалы -		Тенге			35221				
		Накладные расходы -	Тенге			38025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				34954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				34954			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			205147	93285			472
			Тенге			76613	27263			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205147				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				103876			
	Местные материалы -		Тенге			35244				
		Накладные расходы -	Тенге			118287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата -	Тенге				121619			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			342840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата -	Тенге				121619			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.									
	Итого прямых затрат					205146				
	Накладные расходы		**118287,14**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**19406,031**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					342837				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2019		**342837**	**1116964,00**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**1116964**	**0,00**	**1116964,00**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**134036,00**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1251000**				
	Итого по Акту					**1251000**				

Заказчик:

Директор: **ТОО "Каражон"**

Шакеев У.Т. _____

Технический надзор: ТОО "Асыл НГ"

Директор: _____ **Жетеров С.Б.**

Подрядчик:

Директор: **ТОО "Атбасарводстрой"**

Буздугав В.А.: _____