ЗАКАЗЧИК: **ТОО «Новокиенка»** **Форма КС-3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Атбасарводстрой»**

Наименование стройки - **с. Новокиенка Жаксынского района Акмолинской области**

Наименование объекта -

«Строительство наружных водопроводных сетей животноводческого комплекса в селе Новокиенка Жаксынского района Акмолинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на февраль 2020год

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику

Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп соглашение		Организационно-правовая форма	
					Номер	дата	Номер	дата	Наименование	Код
					Дог.№ б/н	23.12..2019г				
		Стоимость выполненных работ и затрат								
				Из графы 4					Налоги	
				Из них			Дополнительные затраты		НДС	НДС в отчетном месяце
№ сметы	Сумма текущего года по договору	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	С начала года	В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**4 758 000**	**4 758 000**	**4 758 000**						**509786**	**509787**
Итого	**4 758 000**	**4 758 000**	**4 758 000**						**509 786**	**509 787**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Новокиенка"

Директор _____ **Казьмин П.В.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Атбасарводстрой»

Директор _____ **Буздуган В.А.**

Заказчик: ТОО "Новокиенка"
Подрядчик: ТОО "Атбасарводстрой"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство наружных водопроводных сетей животноводческого комплекса в с.Новокиенка Жаксынского района Акмолинской области

А К Т
приема выполненных монтажных работ за февраль 2020год.

Наружные водопроводные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1352,7077	44,07	41,46	59615	56085	18389	0,02	25
		м3		2,61	11,40	3531	15427	97	0,04	54
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1351,41379	35,29	33,19	47691	44853	14721	0,01	20
		м3		2,10	9,13	2838	12338	97	0,03	43
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	243,256933	791,10	--	192441	--	217458	4,27	1039
		м3		791,10	--	192441	--	113	--	--
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,5424136	467,10	--	18937	--	21399	2,98	121
		м3		467,10	--	18937	--	113	--	--
5	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	911,857874	64,34	61,25	58666	55855	18427	0,02	19
		м3		3,02	17,81	2754	16243	97	0,06	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3035,2819	7,57	7,57	22985	22985	7239	--	--
		м3		--	2,46	--	7463	97	0,01	29
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	228,745167	167,18	--	38242	--	43213	1,21	277
		м3		167,18	--	38242	--	113	--	--
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	760,498713	7,57	7,57	5759	5759	1814	--	--
		м3		--	2,46	--	1870	97	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			444336	185538			1500
			Тенге			258742	53340			188
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444336				
	Всего заработная плата -		Тенге				312082			
	Местные материалы -		Тенге			57				
		Накладные расходы -	Тенге			342659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1859
		Сметная заработная плата -	Тенге				363481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			834215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1859
		Сметная заработная плата -	Тенге				363481			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	130	987,10	152,52	128323	19828	35630	1,02	133
		м3		153,68	57,15	19978	7430	130	0,28	36
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,272	47611,09	17877,09	60561	22740	56882	173,00	220
		км		29700,00	4698,68	37778	5977	130	18,10	23
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,011	58881,69	25695,31	648	283	570	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	364	75	130	26,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	593,88	163,00	--	96802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,11	228,00	--	2533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-972 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	121,2	125,00	--	15150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63,63	38,00	--	2418	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	506,01	30,00	--	15180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,07465	121294,13	49389,75	9055	3687	7903	312,70	23
		т		62775,00	18657,00	4686	1393	130	91,12	7
18	С99-1-1	Тройник фланцевый с двойной (внутр.и нар.)изоляцией диаметр 75x75мм	2	2156,50	--	4313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С99-1-2	Тройник фланцевый с двойной (внутр.и нар.)изоляцией диаметр 65x65мм	1	1950,42	--	1950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С99-1-3	**Тройник фланцевый с двойной (внутр.и нар.)изоляцией диаметр 65х50мм**	1	1482,61	--	1483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С99-1-3	**Тройник фланцевый с двойной (внутр.и нар.)изоляцией диаметр 65х20мм**	4	934,51	--	3738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			342154	46537			378
			Тенге			62807	14874			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198587				
		Материалы -	Тенге			693				
		Всего заработная плата -	Тенге				77681			
		Местные материалы -	Тенге			88550				
		Накладные расходы -	Тенге			100985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				92828			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143568				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8614				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			469728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				92828			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			786491	232075			1878
			Тенге			321549	68214			254
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642923				
		Материалы -	Тенге			693				
		Всего заработная плата -	Тенге				389763			
		Местные материалы -	Тенге			88607				
		Накладные расходы -	Тенге			443644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1151761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2354
		Сметная заработная плата -	Тенге				456310			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143568				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8614				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1303943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2354
		Сметная заработная плата -	Тенге				456310			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2019 г.									
	Итого прямых затрат					786490				
	Накладные расходы		**443643,8**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**73808,084**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**1303933**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2019		**1303933**	**4248213,00**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**4248213**	**0,00**	**4248213,00**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**509787,00**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**4758000**				
	Итого по Акту					**4758000**				

Заказчик:

Директор: **ТОО "Новокиенка"**

Казьмин П.В. _____

Технический надзор: ТОО "Асыл НГ"

Директор: _____ **Жетеров С.Б.**

Подрядчик:

Директор: **ТОО "Атбасарводстрой"**

Буздутан В.А.: _____