Генподрядчик: ТОО "Алмас плюс"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания Гранит Сервис"

Наименование объекта:«Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, ул.Богенбая 25А, 25Б» (ул. Богенбай 25А) (завершение строительства)

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы-ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е11-01-0102-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	65,97	-135,01	-127,42	-8906	-8406	-2142	-0,01	-1
		м3 грунта		-7,49	-35,93	-494	-2371	59,1	-0,03	-2
2	Е11-01-0101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	157,14	-96,34	-89,58	-15138	-14076	-3649	-0,01	-2
		м3 грунта		-6,76	-24,31	-1062	-3820	59,1	-0,02	-3
3	Е11-01-0205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	6,9	-1579,79	--	-10901	--	-7178	-2,13	-15
		м3 грунта		-1579,79	--	-10901	--	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-34945	-22483			-17
			Тенге			-12456	-6190			-5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-34945				
	Материалы -		Тенге			-6				
	Всего заработная плата -		Тенге				-18647			
		Накладные расходы -	Тенге			-12969				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-11020		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-1949		
		Сметная прибыль -	Тенге			-3833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-51747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-22
		Сметная заработная плата -	Тенге				-18647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-51747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-22
		Сметная заработная плата -	Тенге				-18647			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы-ВКЛЮЧИТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-010102-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1								
		м3 грунта	1861,2	182,64	173,71	339929	323307	95539	0,01	21
				8,81	61,95	16393	115293	59,1	0,04	81
5	С341-020103-1012 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км								
		т	2847,636	240,24	--	684116	--	29007	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1024045	323307			21
			Тенге			16393	115293			81
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1024045				
		Материалы -	Тенге			229				
		Всего заработная плата -	Тенге				131686			
		Транспортные расходы -	Тенге			684116				
		Накладные расходы -	Тенге			124546				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77827		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46719		
		Сметная прибыль -	Тенге			91887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1240478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				131686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1240478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				131686			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ-ИСКЛЮЧИТЬ								
6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки								
		т металлических изделий	1,9372	-241040,85	-1384,43	-466944	-2682	-65714	-56,40	-109
				-44298,82	-460,97	-85816	-893	50,8	-0,54	-1
7	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,5228	-147885,22	--	-77314	--	-3278	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80								
		т	1,4144	-165438,79	--	-233997	--	-9921	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-778255	-2682			-109
			Тенге			-85816	-893			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-778255				
		Материалы -	Тенге			-378447				
		Всего заработная плата -	Тенге				-86709			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-311311				
		Накладные расходы -	Тенге			-78914				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-44048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-34866		
		Сметная прибыль -	Тенге			-68574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-925743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-110
		Сметная заработная плата -	Тенге				-86709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-925743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-110
		Сметная заработная плата -	Тенге				-86709			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ-ВКЛЮЧИТЬ								
9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	14,8642	241040,85	1384,43	3582879	20578	504226	56,40	838
		т металлических изделий		44298,82	460,97	658466	6852	50,8	0,54	8
10	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	14,8642	165438,79	--	2459115	--	104266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6041995	20578			838
			Тенге			658466	6852			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6041995				
		Материалы -	Тенге			2903835				
		Всего заработная плата -	Тенге				665318			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2459115				
		Накладные расходы -	Тенге			608493				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					337982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					270511		
		Сметная прибыль -	Тенге			532039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7182526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -	Тенге				665318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7182526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -	Тенге				665318			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ-ИСКЛЮЧИТЬ								
11	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	736,5	-1558,79	-48,58	-1148047	-35782	-196001	-0,42	-312
		м2 кровли		-324,65	-15,59	-239103	-11484	56,4	-0,02	-12
12	Е11-120101-0704	Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703	736,5	-42,76	-0,18	-31490	-132	-7406	-0,02	-13
		м2 кровли		-13,94	-0,09	-10263	-63	56,4	--	--
13	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	13,7938	-70218,19	-905,85	-968576	-12495	-184206	-22,10	-305
		м3 древесины в конструкции		-16287,48	-359,55	-224666	-4960	59,8	-0,37	-5
14	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	2,83	-50946,85	-852,11	-144180	-2411	-27514	-13,80	-39
		м3 древесины в конструкции		-11780,37	-351,02	-33338	-993	59,8	-0,36	-1
		ВЕНТШАХТЫ								
15	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	18,95	-26795,32	-1440,04	-507771	-27289	-58532	-4,54	-86
		м3 кладки		-3345,93	-341,46	-63405	-6471	50,8	-0,40	-8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-2800064	-78109			-756
			Тенге			-570777	-23970			-26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2800064				
		Материалы -	Тенге			-2151178				
		Всего заработная плата -	Тенге				-594747			
		Накладные расходы -	Тенге			-473659				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-340499		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-133160		
		Сметная прибыль -	Тенге			-261898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3535621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-782
		Сметная заработная плата -	Тенге				-594747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-3535621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-782
		Сметная заработная плата -	Тенге				-594747			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ-ВКЛЮЧИТЬ								
16	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	17,55	70218,19	905,85	1232329	15898	234367	22,10	388
		м3 древесины в конструкции		16287,48	359,55	285845	6310	59,8	0,37	6
17	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	5	50946,85	852,11	254734	4261	48612	13,80	69
		м3 древесины в конструкции		11780,37	351,02	58902	1755	59,8	0,36	2
18	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5прим	Кровельное покрытие из металлочерепицы	773,325	440,25	131,43	340453	101641	14435	0,32	245
		м2 покрытия		245,95	29,73	190202	22993	--	0,03	21
19	С121-100101-0504 в ценах III квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	774	3430,83	--	2655462	--	112592	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-100102-0112 в ценах III квартала 2017 года	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	54	1127,92	--	60908	--	2582	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-100102-0103 в ценах III квартала 2017 года	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	148	562,26	--	83214	--	3528	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-100102-0301 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	398,86	--	798	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С121-100102-9901	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки ГОСТ 14918-80	50	--	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-080201-1407 Изм. и доп. вып. 9примен	Кладка вентиляционных шахт выше отметки +13,7м	22	23383,25	1638,03	514431	36037	89829	6,85	151
		м3 кладки		5445,75	392,68	119807	8639	50,8	0,46	10
25	Е11-260101-1101 примен	Теплоизоляция стен вентшахт	7,95	15043,96	916,99	119599	7290	5071	14,80	118
		м3		12200,08	435,36	96991	3461	--	0,51	4
26	С121-110102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	9,858	9322,80	--	91904	--	3897	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-060301-0410	Армирование стяжки кровли	1,2044	10040,46	899,37	12093	1083	6286	11,60	14
		т		9111,10	371,00	10973	447	48,5	0,38	--
28	С121-050301-3501 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	1,2044	165438,79	--	199254	--	8448	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5565181	166209			984
			Тенге			762720	43605			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5224728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1496101				
	Всего заработная плата -		Тенге				593130			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3091541				
		Накладные расходы -	Тенге			515246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					281771		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					233475		
		Сметная прибыль -	Тенге			459198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6199173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762
		Сметная заработная плата -	Тенге				593130			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340453				
	Материалы -		Тенге			48610				
	Всего заработная плата -		Тенге				213195			
		Накладные расходы -	Тенге			14435				
		Сметная прибыль -	Тенге			28391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				213195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6582452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1028
		Сметная заработная плата -	Тенге				806325			
		РАЗДЕЛ 7.ПОТОЛКИ-ИСКЛЮЧИТЬ								
29	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2315	-920,22	-20,04	-2130307	-46383	-627768	-0,45	-1042
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-389,88	-16,53	-902572	-38272	54,8	-0,02	-50
30	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	2315	-200,78	-1,76	-464808	-4066	-182726	-0,15	-357
		м2 окрашиваемой поверхности		-122,43	-0,84	-283425	-1954	54,8	--	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-2595115	-50450			-1398
			Тенге			-1185998	-40225			-53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2595115				
	Материалы -		Тенге			-1358668				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1226223			
		Накладные расходы -	Тенге			-810495				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-671970		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-138525		
		Сметная прибыль -	Тенге			-272449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3678059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1226223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-3678059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1451
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1226223			
		РАЗДЕЛ 8.ПОТОЛКИ-ВКЛЮЧИТЬ								
31	Цена договорная	Устройство "НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ"(материалы поставка подрядчика)	2815	926,60	--	2608390	--	110596	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2608390	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2608390				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2608390				
		Накладные расходы -	Тенге			110596				
		Сметная прибыль -	Тенге			217519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2936504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2936504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		-ИСКЛЮЧИТЬ								
32	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	5972,4	-181,16	-1,58	-1081965	-9418	-422755	-0,14	-824
		м2 окрашиваемой поверхности		-109,71	-0,76	-655232	-4530	54,8	--	-5
33	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	627	-4129,83	-13,13	-2589405	-8229	-695773	-2,00	-1254
		м2 поверхности облицовки		-1629,52	-6,55	-1021709	-4108	54,8	-0,01	-5
		ВКЛЮЧИТЬ								
34	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная подготовленным под окраску	1441	250,73	0,86	361307	1238	221131	0,31	447
		м2 окрашиваемой поверхности		249,61	0,42	359691	601	54,8	--	1
35	С122-040701-1301 в ценах III квартала 2017 года	Эмаль белая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	0,7906	743771,07	--	588025	--	24932	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-2722037	-16410			-1631
			Тенге			-1317250	-8037			-10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2722037				
		Материалы -	Тенге			-1976403				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1325287			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			588025				
		Накладные расходы -	Тенге			-872465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-726257		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-146208		
		Сметная прибыль -	Тенге			-287560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3882063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1325287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-3882063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1642
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1325287			
		РАЗДЕЛ 10.ГОРЯЧЕЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ-ИСКЛЮЧИТЬ								
36	51-040106-0113 в ценах III квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	45	-42076,00	--	-1893420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1893420	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			-1893420				
		Накладные расходы -	Тенге			-80281				
		Сметная прибыль -	Тенге			-157896				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-2131597				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-2131597				
		РАЗДЕЛ 11.ГОРЯЧЕЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ-ВКЛЮЧИТЬ								
37	С цена поставщика	Водонагреватели типа "АРИСТОН" емк. 40л	45	25319,03	--	1139356	--	48309	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1139356	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1139356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1139356				
		Накладные расходы -	Тенге			48309				
		Сметная прибыль -	Тенге			95013				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1282678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1282678				
		РАЗДЕЛ 12. ОТОПЛЕНИЕ-ИСКЛЮЧИТЬ								
38	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	213,45	-14068,67	-103,80	-3002957	-22156	-209245	-0,70	-150
		кВт		-558,46	-51,11	-119202	-10910	60,4	-0,06	-13
39	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	158	-1026,36	-11,91	-162165	-1882	-33312	-0,31	-48
		м трубопровода		-261,14	-4,61	-41260	-728	60,4	-0,01	-1
40	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1815	-1126,93	-11,91	-2045376	-21621	-390403	-0,31	-555
		м трубопровода		-261,14	-4,61	-473969	-8361	60,4	-0,01	-9
41	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	51	-1130,82	-11,91	-57672	-608	-10978	-0,31	-16
		м трубопровода		-261,14	-4,61	-13318	-235	60,4	-0,01	--
42	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	29	-1369,60	-11,91	-39718	-345	-6536	-0,31	-9
		м трубопровода		-261,14	-4,61	-7573	-134	60,4	-0,01	--
43	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	195	-1481,19	-11,91	-288832	-2323	-44873	-0,31	-60
		м трубопровода		-261,14	-4,61	-50922	-898	60,4	-0,01	-1
44	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	9	-1791,33	-21,99	-16122	-198	-2588	-0,38	-3
		м трубопровода		-327,08	-9,00	-2944	-81	60,4	-0,01	--
45	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	35	-2209,99	-45,27	-77350	-1585	-17886	-0,75	-26
		м трубопровода		-646,98	-15,86	-22644	-555	60,4	-0,02	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-5690192	-50718			-867
			Тенге			-731833	-21901			-26
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-5690192				
		Материалы -	Тенге			-4907641				
		Всего заработная плата -	Тенге				-753734			
		Сдача и испытание -	Тенге			-22793				
		Накладные расходы -	Тенге			-715823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-455256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-260567		
		Сметная прибыль -	Тенге			-512481				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-6918496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-893
		Сметная заработная плата -	Тенге				-753734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-6918496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-893
		Сметная заработная плата -	Тенге				-753734			
		РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЕ-ВКЛЮЧИТЬ								
46	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	213,45	783,83	55,52	167308	11851	75705	0,61	130
		кВт		483,94	26,60	103297	5677	60,4	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С123-051001-0302 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт ГОСТ 31311-2005	1423	1776,62	--	2528130	--	107193	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
48	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6примен	Трубопроводы теплоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1500	1822,54	323,95	2733811	485926	115914	1,69	2534
		м трубопровода		1486,14	106,62	2229212	159928	--	0,14	211
49	С123-010601-0302 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1500	182,69	--	274035	--	11619	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5703285	497776			2664
			Тенге			2332509	165605			218
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5703285				
	Материалы -		Тенге			70834				
	Всего заработная плата -		Тенге				2498114			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2802165				
	Сдача и испытание -		Тенге			82435				
		Накладные расходы -	Тенге			310430				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65820		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					244610		
		Сметная прибыль -	Тенге			481097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6494812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2881
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			6494812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2881
		Сметная заработная плата -	Тенге				2498114			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5568223	787020			-271
			Тенге			-134042	230139			230
	Стоимость оборудования -		Тенге			-1893420				
	Накладные расходы -		Тенге			-80281				
	Сметная прибыль -		Тенге			-157896				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-2131597				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5968740				
	Материалы -		Тенге			-1464537				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1861478			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8435760				
	Транспортные расходы -		Тенге			684116				
		Накладные расходы -	Тенге			-889620				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-1096215		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206595		
		Сметная прибыль -	Тенге			406330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5485450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2296
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1861478			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			340453				
	Материалы -		Тенге			48610				
	Всего заработная плата -		Тенге				213195			
		Накладные расходы -	Тенге			14435				
		Сметная прибыль -	Тенге			28391				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата -	Тенге				213195			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1152449				
	Материалы -		Тенге			-4836807				
	Всего заработная плата -		Тенге				1744380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3941522				
	Сдача и испытание -		Тенге			59643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-357084				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-389435		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32351		
		Сметная прибыль -	Тенге			63629				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			858994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1989
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744380			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4596127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-41
		Сметная заработная плата -	Тенге				96097			

			СМР	Оборудование	Всего
			4596127		4596127
Временные здания и сооружения	0,9%		41 365	-	41 365
Итого			4 637 492	-	4 637 492
Зимние удорожания	2,14%		99 335	-	99 335
Итого			4 736 827	-	4 736 827
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			4 736 827	-	4 736 827
Перерасчет на текущие цены 2018 г. K=1,0599382988	1,0599383		5 020 744	-	5 020 744
НДС 12%	12%		602 489		602 489
Всего по Акту			**5 623 234**	-	**5 623 234**
С понижающим коэфф. K=0,8	0,8		4 498 587	-	4 498 587

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алмас плюс"

Директор _____ Жапаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Гранит-Сервис"

Директор _____ Абдимауледов Б.А.