Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "АйБат"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Атбасарводстрой»

Наименование стройки -
Наименование объекта - **Строительство торгового центра**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2020 год
представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп соглашение		Организационно-правовая форма	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование	Код

№ сметы	Сумма текущего года по договору	Стоимость выполненных работ и затрат							Налоги	
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из графы 4					НДС	НДС в отчетном месяце
				Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	Дополнительные затраты			
				СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	С начала года	В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	984 710,00	984 710,00	984 710,00						105504,6	105504,6
Итого	**984 710,00**	**984 710,00**	**984 710,00**						**105504,6**	**105504,6**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "АйБат"

Директор _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Атбасарводстрой»

Директор _____

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство Торгового центра

ОБЬЕКТ НОМЕР

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 года

ОСНОВАНИЕ: договор

Акт на сумму 984,71 тыс.тенге, в том числе НДС 105,5 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод								
1	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	2	1395,2	152,52	2790	305	493	1,02	2
				153,68	57,15	307	114	117	0,28	1
2	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,002	51202,26	20326,01	102	41	85	179	-
				30825	5353,43	62	11	117	20,64	-
3	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,002	78245	36133,62	156	72	120	247	-
				41850	9612,9	84	19	117	37,3	-
4	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,4	21959,55	2308,84	8784	924	1475	13,87	6
				2286	864,68	914	346	117	4,22	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11833	1341			8
			Тенге			1367	490			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1857	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2183	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1395,2	152,52	1395	153	247	1,02	1
			м3	153,68	57,15	154	57	117	0,28	-
6	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,014	465331,02	1733,92	6515	24	1009	361	5
			км	60966	650,25	854	9	117	3,17	-
7	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	10,01	17789,65	1152,38	178074	11535	20868	8,06	81
			м3	1350,23	431,55	13516	4320	117	2,11	21
8	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,006	465331,02	1733,92	2792	10	433	361	2
			км	60966	650,25	366	4	117	3,17	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			188776	11723			89

			Тенге			14889	4390			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18845	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19279	-		-
		Местные материалы -	Тенге			143319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			224012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22662	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
9	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	10	39,73	37,82	397	378	112	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы		1,87	11	19	110	87,3	0,04	-
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
10	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	3	218,93	-	657	-	668	1,54	5
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
		до 2 м без креплений с		218,93	-	657	-	101,7	-	-
		откосами								
		м3								
11	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	3	134,1	-	402	-	409	0,97	3
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	402	-	101,7	-	-
		м3								
12	E0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов	76	6,83	6,83	519	519	124	-	-
		бульдозерами мощностью 96		---	---	---	---	---	---	---
		(130) кВт (л.с.), при		-	1,87	-	142	87,3	0,01	-
		перемещении грунтов 2 группы								
		до 5 м								
		м3								
13	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	76	21,55	4,52	1637	343	1130	0,11	8
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
		м3		17,03	-	1294	-	87,3	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	3613	1240			16
	---	---	---			---
	Тенге	2372	252			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3613	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2624	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2443	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	366	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	363	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6419	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2990	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6419	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2990	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	Тенге	204222	14304			113
	---	---	---			---
	Тенге	18628	5132			25
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204222	-	-		-
Материалы -	Тенге	19469	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23760	-		-
Местные материалы -	Тенге	151820	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	27172	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4076	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13884	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245278	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27836	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			245278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27836	-		-
		ИТОГО в ценах 2001 г.	тыс.тенге			245,28				
		ИТОГО в текущих ценах 2020 г. к=3,585	тыс.тенге			879,20				
		НДС,12 %	тыс.тенге			105,50				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тыс.тенге			984,71				

Заказчик: _____

ТОО «АйБат»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ТОО «Атбасарводстрой»