ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20201125-45874671
1.1. Номер учетной системы 34
2. Дата выписки 25.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007299
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Лисаковск, ул. Мира, д. 31
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ27070103KSN3918000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа строительство теннисного корта
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 17
27.4. Дата 20.03.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковске			Одна услуга			34434392.86			34434392.86	12%	4132127.14	38566520.00			1	
							Всего по счету:	34434392.86		0.00	34434392.86		4132127.14	38566520.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Eq6NmNfofWxeymYQ9NGZPvd2JeYv57qmUIC5Tz1g8d0sGueMT6z7ggR/MU69CWc+iz3I5KPW6lip2r8GS9fp4g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»
Наименование строительства:«Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковск»

АКТ

выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 17 Доп. соглашение №1 Доп. соглашение №2	20.03.2019 г. 27.11.2019 г. 04.02.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковске»	108 520 679	34 434 393							4 132 127	38 566 520

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел строительствааакимата города Лисаковска»

_____ **Заикин В.В.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№14

за **ноябрь 2020 года**

на Кор.смета №1,2:Общестроительные работы по чертежам АС, 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Корректировочная смета №1									
			Раздел: Общестроительные работы по чертежам АС									
			Плита перекрытия на отм.0,00									
1	1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		19,8	5692,3	1460	112708	28908	69612	24429	148108
				м3 основания		716,55	610,12	14188	12080		10971	
2	2	Е11-060801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство		29,7	35758,82	2788,86	1062037	82829	656392	306994	1478553
				м3		10869,2	489,59	322815	14541		109522	
3	3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,51648	196092		689554		689554		744718
				т							55164	
			Итого по разделу: Общестроительные работы по чертежам АС									**1864298**

			Корректировочная смета №2									
			Общестроительные работы по чертежам АС									
			Раздел: 1. Кровля АБК									
4	5	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка		5,8	114566,33	1184,46	664485	6870	404271	230360	966432
				м3		43680	450,24	253344	2611		71588	
5	6	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		5,8	7989,67	37,18	46340	216	35711	9451	60254
				м3 древесины в конструкции		1795,4	15,06	10413	87		4463	
6	7	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		190	2552,71	18,88	485015	3588	374799	99242	630998
				м2 кровли		561,2	6,54	106629	1243		46741	
			Итого по разделу: 1. Кровля АБК									**1195840,23**
			Раздел: 3. Полы									
7	14	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		77,9625	8013,67	1476,41	624766	115105	296721	244421	938721
				м3 подстилающего слоя		2731,32	603,9	212941	47082		69535	
8	15	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		1466,5	881,9	86,58	1293300	126970	743335	438554	1870403
				м2 покрытия		288,44	29,7	422996	43551		138548	
9	16	Е11-110101-1502 К=18	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		1386,2	1605,38	67,52	2225381	93593	1924450	235851	2658131
				м2 покрытия		149,57	31,43	207338	43568		196899	
10	17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,4189	196092		474327		474327		512273
				т							37946	
11	18	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10прим.	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		1148	1113,14	9,62	1277883	11042	906977	343019	1750574
				м2 изолируемой поверхности		313,47	4,4	359864	5050		129672	
12	19	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/50мм/		909	627,02	24,96	569958	22687	291429	250464	886056
				м2 стяжки		281,45	11,67	255842	10609		65634	
13	20	Е11-110101-1104 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		1559,4	350,51	17,5	546592	27282	498204	31155	623966
				м2 стяжки		13,53	7,72	21106	12038		46220	
			Итого по разделу: 3. Полы									**7012206,37**
			Общестроительные работы по чертежам КЖ -2-1-1									
			Раздел: 3. Перекрытие									
			Плита П-1. Корректировка к акту №5									
14	56	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		230	535,23	153,02	-123102	-35195	-18278	-54477	-191785

			м2 покрытия		302,74	40,53	-69629	-9323		-14206		
15	57	С121-100103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	230	2869		-659870		-659870		-712660	
			м2							-52790		
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									**-782972,29**
			Общестроительные работы по чертежам АС -2-1-2									
			Раздел: 2. Конструкции ограждающие									
16	37	Е11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	1143,4	3340,93	1514,69	3820017	1731901	238919	1618071	5873135	
			м2		1617,28	433,65	1849198	495832		435047		
17	38	СПЕРЕЧЕНЬ	Сэндвич панель МП СП-100х595 мм Т 0,8мм полиэстер RAL 9003	1143,4	4177,68		4776758		4776758		5158898	
			м2							382141		
18	39	СПЕРЕЧЕНЬ	Элемент усиления для МП СП-150 МП ЭЖ-150х96х3000мм	363	5431,25		1971544		1971544		2129267	
			шт							157724		
19	40	СПЕРЕЧЕНЬ	Элемент обрамления для МП СП-150 МП ЭО-150х25х3000мм	5	3637,5		18188		18188		19643	
			шт							1455		
20	41	СПЕРЕЧЕНЬ	Уплотнитель колонна-сэндвич 0,62 м	515	93,75		48281		48281		52144	
			шт							3863		
21	42	СПЕРЕЧЕНЬ	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 ммх30м)	82	417,86		34264		34264		37005	
			шт							2741		
22	51	С121-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,025	6675		167		167		180	
			1000 шт.							13		
23	63	СПЕРЕЧЕНЬ	Доставка г.Екатеринбург - г.Лисаковск 10 еврофур	1	3125000		3125000				3375000	
			шт							250000		
			Итого по разделу: 2. Конструкции ограждающие									**13794218,36**
			Раздел: 4. Кровля АБК									
24	76	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	235	772,53	49,95	181545	11738	67336	96447	300231	
			м2 утепляемого покрытия		436,05	10,06	102471	2363		22239		
25	77	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	39,95	31038		1239968		1239968		1339166	
			м3							99197		
			Итого по разделу: 4. Кровля АБК									**1421513,02**
			ИТОГО:				**24505106**	**2227529**	**15083059**	**3873981**	**30649411**	
							4069516	**681332**		**2270327**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.								**30 649 411**	
			Временные здания и сооружения 1,5%		1,50%						459 741	
			Итого								31 109 152	

			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %		2,42%						752 841
			Итого								31 861 994
			Непредвиденные работы и затраты 2%		2%						637 240
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.								32 499 234
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961		1,0498961						34 120 819
			НДС - 12%		12 %						4 094 498
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%								38 215 317
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС		0,9						**34 393 785**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**
ИИН 631218350124
Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Зайкин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор
ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за **ноябрь 2020 года**
на Кор.смета №1: 6-1-2 Наружные теплосети

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Корректировочная смета №1									
			Раздел: Наружная теплосеть									
1	19	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		5,833	9693,52	2406,58	56542	14038	25780	24434	87454
	п6		м3 сборных конструкций			2867,2	682,72	16724	3982		6478	
2	20	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		45	147,9	140,9	6656	6340	0	1234	8520
	п1			м3 грунта		7,01	31,07	315	1398		631	
3	21	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,35	2013,98	0	2719	0	0	1958	5051
	п2			м3 грунта		2013,98	0	2719	0		374	
4	22	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/		9,27	649,59	0	6022	0	0	4336	11186
	п3			м3 грунта		649,59	0	6022	0		829	
5	23	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80%/		23,6	15,87	15,87	375	375	0	101	514
	п4			м3 грунта		0	5,96	0	141		38	

6	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	23,6	132,66	63,11	3131	1489	0	1672	5186
			м3 уплотненного грунта		69,55	28,82	1641	680		384	
7	25	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 10К-0,8	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Демонтаж	6,72326	3833,97	1540,21	25777	10355	0	21664	51236
			м3 сборных конструкций		2293,76	436,94	15422	2938		3795	
8	26	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,105	567444,23	277499,34	59582	29137	527	36978	104284
			км трубопровода		284928	70798,39	29917	7434		7725	
9	27	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	2	3111,8	1857,76	6224	3716	139	3258	10240
			комплект		1184,36	461,26	2369	923		759	
10	28	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	6,72326	9693,52	2406,58	65172	16180	29715	28163	100802
			м3 сборных конструкций		2867,2	682,72	19277	4590		7467	
11	29	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,06	1023442,33	438259,15	61407	26296	1292	39751	109250
			км трубопровода		563654	105556,05	33819	6333		8093	
12	30	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	60	2406		144360		144360		155909
			м							11549	
13	31	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	1511		12088		12088		13055
			шт.							967	
14	32	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	2	8234,71	4475,5	16469	8951	558	9062	27574
			комплект		3480,05	1096,68	6960	2193		2043	
15	33	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	59425		118850		118850		128358
			шт.							9508	
16	34	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	2868		11472		11472		12390
			шт.							918	
17	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,4	88,32	2,22	1802	45	1006	521	2508
			м2		36,79	0,22	750	4		186	
18	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	40,8	86,53	1,57	3530	64	2589	611	4473
			м2		21,49	0,22	877	9		331	
19	37	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	1,02	34113,14	1605,42	34795	1638	11624	16911	55843
			м3 изоляции		21112	702,72	21534	717		4136	
20	38	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	1,0506	15597		16386		16386		17697
			м3							1311	

21	39	Е11-161001-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети		2	11752,75	326,53	23506	653	8227	14407	40945
				врезка		7312,68	37,65	14625	75		3033	
			Итого по разделу: Наружная теплосеть									**676862,75**
			ИТОГО:					**676865**	**119277**	**384613**	**205061**	**952475**
			В том числе :					**172971**	**31417**		**70555**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.									**952 475**
			Временные здания и сооружения 1,5%			1,50%						14 287
			Итого									966 762
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %			2,42%						23 396
			Итого									990 158
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						19 803
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.									1 009 961
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961			1,0498961						1 060 354
			НДС - 12%			12 %						127 242
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									1 187 597
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС			0,9						**1 068 837**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**

ИИН 631218350124

Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695

№KZ81VJE00025608

Директор

ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№16

за **ноябрь 2020 года**
на 2-1-4 Отопление
Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		50	1509,91	17,14	75495	857	57844	16752	99628
				м трубопровода		335,89	5,99	16794	300		7380	
2	2	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		73	1578,33	17,14	115218	1251	89447	24458	150851
				м трубопровода		335,89	5,99	24520	438		11174	
3	3	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		68,8	2387,05	31,39	164229	2160	133124	29151	208851

				м трубопровода		420,71	11,65	28945	801		15470	
4	4	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		156,6	1812,08	17,14	283772	2684	228488	52468	363139
				м трубопровода		335,89	5,99	52600	939		26899	
5	5	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		8,5	1048,11	37,42	8909	318	3168	5417	15472
				м трубопровода		637,94	12,33	5422	105		1146	
6	7	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		34,2	1049,04	14,74	35877	504	16183	18960	59224
				квт		561,1	4,6	19189	157		4387	
7	8	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005		6,84	2575		17613		17613		19022
				секция							1409	
8	9	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		15	2691,03	65,64	40366	985	26836	12596	57198
				м трубопровода		836,36	20,5	12545	308		4237	
9	10	С123-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		6	3769		22614		22614		24423
				шт.							1809	
10	11	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	1946,34	118,04	3893	236	601	3039	7486
				шт.		1527,73	22,62	3055	45		555	
11	12	С123-040902-1025	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		2	14107		28214		28214		30471
				шт.							2257	
12	13	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1560		6240		6240		6739
				шт.							499	
			Итого по разделу: 1. Отопление									**802439,76**
			ИТОГО:					**802440**	**8995**	**630372**	**162841**	**1042504**
								163070	**3093**		**77222**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.									**1 042 504**
			Временные здания и сооружения 1,5%			1,50%						15 638
			Итого									1 058 142
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %			2,42%						25 607

			Итого									1 083 749
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						21 675
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.									1 105 424
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961			1,0498961						1 160 580
			НДС - 12%			12 %						139 270
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									1 299 849
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС			0,9						**1 169 865**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**

ИИН 631218350124

Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695

№KZ81VJE00025608

Директор

ТОО "КостанайАгропрмпроект"_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№17

за **ноябрь 2020 года**

на 7-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

№ п/по смете	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ПЛАНИРОВКА									
1	1	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		2830	51,86	51,86	146755	146755	0	36385	197791
				м3 грунта		0	17,86	0	50535		14651	
			Итого по разделу: 1. ПЛАНИРОВКА									**146754,74**
			Раздел: 3. Покрытие из тротуарных плит									
2	10	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		67,2	43,85	43,85	2947	2947	0	731	3971
				м3 грунта		0	15,1	0	1015		294	
3	11	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		36	4380,52	1441,21	157699	51884	99369	18375	190159
				м3 материала основания в плотном теле		179,06	293,53	6446	10567		14086	
4	12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		12	2479,41	955,59	29753	11467	16879	3977	36428
				м3 материала основания в плотном теле		117,22	189,65	1407	2276		2698	
5	13	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		240	3745,29	120,53	898869	28927	644470	218954	1207249
				м2 покрытия		939,47	31,07	225472	7458		89426	

6	14	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,4	3094,54	866	1238	346	628	369	1736
				м3 основания		657,54	335,62	263	134		129	
7	15	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		20	1716,3	27,49	34326	550	21170	13831	52009
				м бортового камня		630,29	10,01	12606	200		3853	
8	16	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15		0,86	36753		31608		31608		34136
				м3							2529	
			Итого по разделу: 3. Покрытие из тротуарных плит									**1156439,02**
			ИТОГО:					**1303195**	**242876**	**814124**	**292622**	**1723479**
								246194	**72185**		**127666**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.									**1 723 479**
			Временные здания и сооружения 1,5%			1,50%						25 852
			Итого									1 749 331
			Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 %			2,42%						42 334
			Итого									1 791 665
			Непредвиденные работы и затраты 2%			2%						35 833
			ИТОГО в текущих ценах 2018 г.									1 827 498
			ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961			1,0498961						1 918 683
			НДС - 12%			12 %						230 242
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%									2 148 925
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС			0,9						**1 934 033**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Құрылыста экспертиза"

Главный эксперт _____ **Мирсаотов М.М.**
ИИН 631218350124
Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

БИН 060140007299
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Заикин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор
ТОО "КостанайАгропрмпроект"_____ **Шилохвостов Д.С.**