**Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**

Типовая ведомственная форма № КС-3

**Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"**

Объект

Строительство котельной на газовом топливе для зданийДенисовской ЦРБ по ул, Маслозаводская,23 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области

**СПРАВКА ф. № 3**

о стоимости выполненных работ и затрат

**от 26сентября 2012г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | доп.согл №10от30.10.12г 58 | 29.08.12г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, в **тенге** | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за сентябрь без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополн. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 9 513 000,00 | 8 493 750,00 | 3 933 900,00 | 3 933 900,00 | | 54 720,0 | | | 1 019 250,00 | 9 513 000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| в т.ч. за отчетный месяц | | 8 493 750,00 | 3 933 900,00 | 3 933 900,00 | | 54 720,00 | | | 1 019 250,00 | 9 513 000,00 |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик:Нач.ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"**

_____ **Е.Н.Артемчук 2012года**

**Подрядчик: Директор ТОО"Теплоэнергострой"** _____ **Б.Т.Шиктыбаев 2012года**

**СПРАВКА выполненных работ №1**
**от 26сентября 2012 г.**

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района""

Исполнитель По договору № 58 от 29 августа 2012 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

Объект Строительство котельной на газовом топливе для зданий ЦРБ по улМаслозаводская,23 в с Денисовка Денисовского района Костанайской области

Программа 466 009 "Развитие теплоэнергетической системы"
Подпрограмма 015"За счет средств местного бюджета"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

ТЕНГЕ

| Сумма договора | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержаного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма подлежащая к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставленных работ за отчетный период | | Общая сумма аванса, удержанного с начала года | Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период | | |
| 31 638 978,00 | 9 513 000,00 | 9 513 000,00 | 3 163 898,00 | 951 300,00 | 951 300,00 | | 8 561 700,00 |

М.П. ЗАКАЗЧИК АРТЕМЧУК Е.Н. Начальник

М.П. ПОДРЯДЧИК ШИКТЫБАЕВ Б.Т. Директор

Форма № 1

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик ТОО"Теплоэнергострой"

"____"_____ 20 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

от26 сентября 2012г

Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

*(наименование стройки)*

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | |
| 1 | 1-1 | Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений | -- | -- | 0,88 | 0,88 |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | **0,88** | **0,88** |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 2 | акт№1к л.см.2-1 | Котельная-общестроительные работы | 1777,88 | -- | -- | 1777,88 |
| | | **Всего по главе** | **1777,88** | -- | -- | **1777,88** |
| | | **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | |
| 3 | акт№1к л.см.6-1 | теплотрасса | 1933,84 | -- | -- | 1933,84 |
| | | **Всего по главе** | **1933,84** | -- | -- | **1933,84** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **3711,72** | -- | **0,88** | **3712,61** |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 3,6% | 133,62 | -- | -- | 133,62 |
| 5 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 20,04 | -- | -- | 20,04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по главе** | **133,62** | -- | -- | **133,62** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **3845,34** | -- | **0,88** | **3846,23** |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2% | 84,6 | -- | -- | 84,6 |
| 7 | СН РК 8.02-05-2002 | Разница в стоимости электроэнергии 0,1029% | 3,96 | -- | -- | 3,96 |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | -- | -- | 38,45 | 38,45 |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | -- | -- | 15,38 | 15,38 |
| | | **Всего по главе** | **88,55** | -- | **53,83** | **142,39** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **3933,9** | -- | **54,72** | **3988,62** |
| 10 | | В том числе возвратные суммы | 20,04 | -- | -- | 20,04 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **3933,9** | -- | **54,72** | **3988,62** |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. | 8212,96 | -- | 114,24 | 8327,2 |
| 12 | | В том числе возвратные суммы в текущих ценах | 41,85 | -- | -- | 41,85 |
| 13 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | -- | 166,54 | 166,54 |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **8212,96** | -- | **280,78** | **8493,75** |
| 14 | Решения Правительства | НДС (12%) | -- | -- | 1019,25 | 1019,25 |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **8212,96** | -- | **1300,03** | **9513** |

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____ Б.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Теплоэнергострой"

_____ Б.Т.Шиктыбаев.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г

на Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений(локальная смета 1-1)

Основание: РДС РК 8.02-03-2002

Сметная стоимость 0,884 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СРДС РК8.02-03-2002 | **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, м 50** | 0,044 | **20086,00** | -- | **884** | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **884** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | **884** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | **884** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **884** | | | | |

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО"Теплоэнергострой"
Б.Т.Шиктыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Прораб Лука Ю.И.

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Котельная

# АКТ № 1

## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г

на Общестроительные работы(локальная смета 2-1-1)

Основание: АС

Сметная стоимость 1777,882 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость 770 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-15 | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 26,44 | 35,29 | 33,19 | 933 | 878 | 288 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 2,10 | 9,13 | 56 | 241 | 97 | 0,03 | 1 |
| 2 | Е0101-164-3 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2 | **Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 1,62 | 467,10 | -- | 757 | -- | 855 | 2,98 | 5 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 757 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-15 | **Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 25,7 | 50,86 | 48,38 | 1307 | 1243 | 410 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 2,39 | 14,07 | 61 | 362 | 97 | 0,05 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(лишний грунт) | 50,37 | 54,89 | -- | 2765 | -- | 553 | 0,23 | 12 |
| | | т | | 10,98 | -- | 553 | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | Е0101-27-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м | 19,64 | 3,82 | 3,82 | 75 | 75 | 25 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,32 | -- | 26 | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в им в грунтах 3 группы | 8,42 | 167,18 | -- | 1408 | -- | 1591 | 1,21 | 10 |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 1408 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 19,64 | 21,55 | 4,52 | 423 | 89 | 324 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 334 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 7668 | 2285 | | | 30 |
| | | | Тенге | | | 3169 | 629 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7668 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3798,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4047 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 607,00 | | | |
| | | Невормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 703 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 12417 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4405,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 12417 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4405,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (АС-11,10)** | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 1,56 | 1678,20 | 97,07 | 2618 | 151 | 273 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 112,50 | 36,00 | 176 | 56 | 118 | 0,18 | -- |
| 9 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 10 | 568,29 | 243,37 | 5683 | 2434 | 2687 | 0,67 | 7 |
| | | | | 106,88 | 85,08 | 1069 | 851 | 140 | 0,34 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Е0107-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 34 | 1228,94 | 598,40 | 41784 | 20346 | 19501 | 1,18 | 40 |
| | | шт | | 195,53 | 214,16 | 6648 | 7281 | 140 | 0,91 | 31 |
| 11 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/,W4 | 1,95 | 12284,00 | -- | 23978 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | 0,662 | 11784,00 | -- | 7801 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/,W4 | 23,09 | 11384,00 | -- | 262811 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-20 W4 | Устройство ленточных фундаментов бетонных(местные заделки) | 0,06 | 12111,41 | 311,32 | 727 | 19 | 35 | 2,82 | -- |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 26 | 7 | 105 | 0,57 | -- |
| 15 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(сетка С10) | 0,0803 | 103008,57 | 2434,57 | 8270 | 195 | 3695 | 170,00 | 14 |
| | | т | | 31950,00 | 920,25 | 2565 | 74 | 140 | 4,49 | -- |
| 17 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом | 22,3 | 819,91 | 11,21 | 18284 | 250 | 940 | 0,20 | 4 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 702 | 94 | 118 | 0,02 | -- |
| 18 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 9,33 | 245,44 | 3,82 | 2290 | 36 | 427 | 0,21 | 2 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 348 | 13 | 118 | 0,01 | -- |
| | | | | Приямок (АС-6) | | | | | | |
| 19 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 2,3 | 103,46 | 2,62 | 238 | 6 | 33 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 24 | 2 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,184 | 11542,68 | -- | 2124 | -- | 128 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 104 | -- | 123 | -- | -- |
| 21 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,11 | 11938,85 | 296,60 | 13252 | 329 | 1344 | 5,95 | 7 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 1016 | 122 | 118 | 0,54 | 1 |
| 22 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,68 | 245,44 | 3,82 | 1149 | 18 | 214 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 175 | 7 | 118 | 0,01 | -- |
| | | | | Приямок П-1 (АС-10) | | | | | | |
| 29 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,6 | 218,93 | -- | 131 | -- | 148 | 1,54 | 1 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 131 | -- | 113 | -- | -- |
| 30 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,6 | 134,10 | -- | 80 | -- | 91 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 80 | -- | 113 | -- | -- |
| 31 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 0,88 | 665,53 | 24,55 | 586 | 22 | 53 | 0,26 | -- |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 35 | 8 | 123 | 0,04 | -- |
| 32 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,088 | 10898,17 | 66,01 | 959 | 6 | 20 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 17 | 2 | 105 | 0,12 | -- |
| 33 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 0,25 | 291,87 | 9,95 | 73 | 2 | 17 | 0,36 | -- |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 13 | 1 | 123 | 0,02 | -- |
| 34 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,15 | 11938,85 | 296,60 | 1791 | 44 | 182 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 137 | 17 | 118 | 0,54 | -- |
| 36 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 1,48 | 245,44 | 3,82 | 363 | 6 | 68 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 55 | 2 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 394992 | 23864 | | | 80 |
| | | | Тенге | | | 13324 | 8538 | | | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 394992 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21862,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29857 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4479,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25491 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 450340 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 131 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26341,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 450340 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 131 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26341,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стены** | | | | | | | | |
| 37 | Е0108-6-1 | **Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(цоколь)** | 6,38 | 12716,24 | 335,84 | 81130 | 2143 | 6217 | 4,54 | 29 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 4464 | 804 | 118 | 0,61 | 4 |
| 38 | Е0108-15-3 | **Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м** | 64,38 | 12725,49 | 282,71 | 819312 | 18202 | 76580 | 5,53 | 356 |
| | | м3 | | 902,25 | 105,75 | 58090 | 6809 | 118 | 0,52 | 33 |
| 39 | Е0108-6-1 | **Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(парапет)** | 2,45 | 12739,04 | 335,84 | 31211 | 823 | 2387 | 4,54 | 11 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 1714 | 309 | 118 | 0,61 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 931652 | 21167 | | | 396 |
| | | | **Тенге** | | | 64269 | 7921 | | | 39 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 931652 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 72190,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 85184 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12778,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 61010 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1077846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 478 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 84968,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1077846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 84968,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Фундаменты под оборудование** | | | | | | | | |
| | | **Фундамент ФМ1 1шт (АС11,16)** | | | | | | | | |
| 133 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 6,62 | 389,25 | -- | 2577 | -- | 2912 | 2,48 | 16 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 2577 | -- | 113 | -- | -- |
| 134 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 1,27 | 167,18 | -- | 212 | -- | 240 | 1,21 | 2 |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 212 | -- | 113 | -- | -- |
| 135 | С01031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | 9,53 | 30,00 | -- | 286 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 9,53 | 54,89 | -- | 523 | -- | 105 | 0,23 | 2 |
| | | т | | 10,98 | -- | 105 | -- | 100 | -- | -- |
| 137 | Е0106-3-5 В7,5,W4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование | 5,35 | 12515,67 | 210,97 | 66959 | 1129 | 3070 | 3,06 | 16 |
| | | м3 | | 470,25 | 76,19 | 2516 | 408 | 105 | 0,34 | 2 |
| 138 | С12041-53 Изм. в доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0602 | 65000,00 | -- | 3910 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,0365 | 126994,77 | 680,89 | 4633 | 25 | 222 | 33,10 | 1 |
| | | 1т | | 5535,00 | 256,50 | 202 | 9 | 105 | 1,26 | -- |
| 140 | Е0106-9-1 | Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм | 3,24 | 264,45 | 1,80 | 857 | 6 | 240 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 69,75 | 0,68 | 226 | 2 | 105 | -- | -- |
| 141 | Е0106-9-2 К=3 | добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки | 3,24 | 342,64 | 2,25 | 1110 | 7 | 226 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 65,49 | 0,87 | 212 | 3 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Фундамент ФМ2 4шт (АС11,13) | | | | | |
| 146 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 2,68 | 389,25 | -- | 1043 | -- | 1179 | 2,48 | 7 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 1043 | -- | 113 | -- | -- |
| 147 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 2,68 | 167,18 | -- | 448 | -- | 506 | 1,21 | 3 |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 448 | -- | 113 | -- | -- |
| 148 | Е0106-3-4 W4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 3,72 | 12875,32 | 257,71 | 47896 | 959 | 2836 | 4,05 | 15 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 2360 | 341 | 105 | 0,40 | 1 |
| 149 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0186 | 41200,00 | -- | 765 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | Фундамент ФМ3 1шт (АС11,13) | | | | | |
| 150 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,18 | 389,25 | -- | 70 | -- | 79 | 2,48 | -- |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 70 | -- | 113 | -- | -- |
| 151 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 0,18 | 167,18 | -- | 30 | -- | 34 | 1,21 | -- |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 30 | -- | 113 | -- | -- |
| 152 | Е0106-3-1 W4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 0,264 | 12907,99 | 260,48 | 3408 | 69 | 195 | 3,94 | 1 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 162 | 24 | 105 | 0,35 | -- |
| 153 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,0138 | 126994,77 | 680,89 | 1753 | 9 | 84 | 33,10 | -- |
| | | 1т | | 5535,00 | 256,50 | 76 | 4 | 105 | 1,26 | -- |
| | | | | | Фундамент ФМ4 1шт (АС-11) | | | | | |
| 154 | Е0101-165-7 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | 0,26 | 389,25 | -- | 101 | -- | 114 | 2,48 | 1 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 101 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 0,26 | 167,18 | -- | 43 | -- | 49 | 1,21 | -- |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 43 | -- | 113 | -- | -- |
| 156 | Е0106-1-13 W4 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,2 | 12613,43 | 95,97 | 2523 | 19 | 170 | 4,90 | 1 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 154 | 7 | 105 | 0,18 | -- |
| | | | | Фундамент ФМ5 (АС11,16)(2шт) | | | | | | |
| 160 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 7,4 | 389,25 | -- | 2880 | -- | 3255 | 2,48 | 18 |
| | | м3 | | 389,25 | -- | 2880 | -- | 113 | -- | -- |
| 161 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 4,64 | 167,18 | -- | 776 | -- | 877 | 1,21 | 6 |
| | | м3 | | 167,18 | -- | 776 | -- | 113 | -- | -- |
| 162 | С01031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | 2,7 | 30,00 | -- | 81 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 2,7 | 54,89 | -- | 148 | -- | 30 | 0,23 | 1 |
| | | т | | 10,98 | -- | 30 | -- | 100 | -- | -- |
| 164 | Е0106-1-1 W4 | Устройство бетонной подготовки | 0,4 | 11187,85 | 66,01 | 4475 | 26 | 93 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 105 | 0,12 | -- |
| 165 | Е0106-3-1 В15,W4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 4,2 | 13111,99 | 260,48 | 55070 | 1094 | 3103 | 3,94 | 17 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 2580 | 376 | 105 | 0,35 | 1 |
| 166 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0205 | 70437,87 | 304,24 | 1443 | 6 | 211 | 58,00 | 1 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 198 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 204020 | 3349 | | | 112 |
| | | | Тенге | | | 17081 | 1186 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 204020 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18267,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19828 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2974,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13431 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 237278 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21241,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 237278 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 127 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21241,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1538332** | **50665** | | | **618** |
| | | | **Тенге** | | | **97843** | **18274** | | | **82** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1538332 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 116117,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 138916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20837,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 100635 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1777882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 770 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136954,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1777882 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 770 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 136954,00 | | | |

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____Е.Н.Арефчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО"Теплоэнергострой"

_____Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик (инвестор): ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Форма 2в

Наименование объекта - теплотрасса

# АКТ № 1
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012г

на теплотрасса(локальная смета 6-1)

Основание: ТС,С

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 1933,84 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1250 | чел.-ч |

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 117,94 | 26,50 | 25,45 | 3126 | 3002 | 1088 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,05 | 8,46 | 124 | 998 | 97 | 0,03 | 4 |
| 2 | Е0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 63,8 | 42,21 | 40,26 | 2693 | 2569 | 791 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,86 | 10,92 | 119 | 697 | 97 | 0,04 | 2 |
| 3 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 12,26 | 467,10 | -- | 5727 | -- | 6471 | 2,98 | 36 |
| | | | | 467,10 | -- | 5727 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е010332-А5-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 114,84 | 54,89 | 54,89 | 6304 | 6304 | 1261 | -- | -- |
| | | т | | -- | 10,98 | -- | 1261 | 100 | 0,23 | 26 |
| 5 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 130,2 | 6,48 | 6,48 | 844 | 844 | 266 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 274 | 97 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 130,2 | 21,55 | 4,52 | 2805 | 588 | 2151 | 0,11 | 14 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2217 | -- | 97 | -- | -- |
| 7 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 12,26 | 1769,20 | 152,52 | 21690 | 1870 | 3360 | 1,02 | 13 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 1884 | 701 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | | | Арматура и трубопроводы | | | | | | |
| 8 | Е0124-2-2 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,13 | 164955,92 | 46655,79 | 21444 | 6065 | 15877 | 428,00 | 56 |
| | | км | | 76950,00 | 16999,50 | 10004 | 2210 | 130 | 88,32 | 11 |
| 9 | С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 повр.на гр.В т.и.с.1 и 5 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм | 131,3 | 384,54 | -- | 50490 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0124-2-6 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,038 | 299041,29 | 83195,41 | 11364 | 3161 | 7404 | 669,00 | 25 |
| | | км | | 126000,00 | 23881,50 | 4788 | 907 | 130 | 120,11 | 5 |
| 11 | С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 повр.на гр.В т.и.с.1 и 5 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм | 38,38 | 1081,20 | -- | 41496 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0124-2-1 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С | 0,1059 | 162167,21 | 46381,71 | 17174 | 4912 | 12812 | 424,00 | 45 |
| | | км | | 76050,00 | 17015,25 | 8054 | 1802 | 130 | 88,37 | 9 |
| 13 | С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм | 6,57 | 261,00 | -- | 1713 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм | 100,39 | 389,00 | -- | 39053 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0124-13-1 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара | 4 | 758,61 | 389,61 | 3034 | 1558 | 2134 | 1,73 | 7 |
| | | компл | | 317,25 | 93,15 | 1269 | 373 | 130 | 0,38 | 2 |
| 16 | Е0124-13-2 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара | 2 | 1222,18 | 640,55 | 2444 | 1281 | 1706 | 2,76 | 6 |
| | | компл | | 501,75 | 154,35 | 1004 | 309 | 130 | 0,63 | 1 |
| 17 | Е0124-13-4 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара | 2 | 2063,03 | 979,65 | 4126 | 1959 | 3051 | 5,15 | 10 |
| | | компл | | 951,75 | 221,63 | 1904 | 443 | 130 | 0,92 | 2 |
| 18 | С130902-10 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 4 | 6880,00 | -- | 27520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 10400,00 | -- | 20800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130902-13 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм | 2 | 22100,00 | -- | 44200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130809-33 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 8 | 330,00 | -- | 2640 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 22 | С130809-35 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 458,00 | -- | 1832 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130809-38 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм | 4 | 881,00 | -- | 3524 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130901-110 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм | 3 | 4760,00 | -- | 14280 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130901-101 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм | 2 | 5320,00 | -- | 10640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130809-30 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 6 | 225,00 | -- | 1350 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130809-32 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм | 4 | 285,00 | -- | 1140 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лотковый канал КЛ120х45-8(основные элементы) | | | | | | |
| 28 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 4,4 | 1986,57 | 564,43 | 8741 | 2484 | 4697 | 3,33 | 15 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 2495 | 860 | 140 | 0,75 | 3 |
| 29 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3(Л10-8) | 2,64 | 22000,00 | -- | 58080 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П11-8) | 1,76 | 22500,00 | -- | 39600 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | Лотковый канал КЛ120-45-8(доборные элементы) | | | | | | |
| 31 | Е107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,39 | 1986,57 | 564,43 | 775 | 220 | 416 | 3,33 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 221 | 76 | 140 | 0,75 | -- |
| 32 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5(Л10д-8) | 0,17 | 23300,00 | -- | 3961 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3(П11д-8) | 0,22 | 24600,00 | -- | 5412 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов(кирпичная заделка) | 0,17 | 11938,85 | 296,60 | 2030 | 50 | 206 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 156 | 19 | 118 | 0,54 | -- |
| | | | | Лотковый канал КЛ90х45-8(основные элементы) | | | | | | |
| 35 | Е0107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 14,4 | 1986,57 | 564,43 | 28607 | 8128 | 15372 | 3,33 | 48 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 8165 | 2815 | 140 | 0,75 | 11 |
| 36 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3(Л6-8) | 8,1 | 23300,00 | -- | 188730 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П8-8,В15) | 6,3 | 22500,00 | -- | 141750 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20(П8-8) | 6,3 | -266,00 | -- | -1676 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5(П8-8) | 6,3 | -143,00 | -- | -901 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Лотковый канал КЛ90х45(доборные элементы) | | | | | | |
| 40 | Е107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,89 | 1986,57 | 564,43 | 1768 | 502 | 950 | 3,33 | 3 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 505 | 174 | 140 | 0,75 | 1 |
| 41 | С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3(Л6д-8) | 0,44 | 23300,00 | -- | 10252 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3(П8д-8, В15) | 0,45 | 24600,00 | -- | 11070 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,45 | -143,00 | -- | -64 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,45 | -266,00 | -- | -120 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Угол поворота УПК 90-45 (1шт) | | | | | | |
| 45 | Е107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,835 | 1986,57 | 564,43 | 1659 | 471 | 891 | 3,33 | 3 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 473 | 163 | 140 | 0,75 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0(Лу6-8, В25) | 0,435 | 22000,00 | -- | 9570 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П8д-8 2шт, В15;П11д-8 | 0,4 | 24600,00 | -- | 9840 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0107-9-1 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м | 1 | 578,85 | 233,05 | 579 | 233 | 447 | 1,37 | 1 |
| | | шт | | 238,50 | 80,87 | 238 | 81 | 140 | 0,31 | -- |
| 49 | С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(Б1, В25) | 0,05 | 21500,00 | -- | 1075 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,18 | -143,00 | -- | -26 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,18 | -266,00 | -- | -48 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,13 | 11938,85 | 296,60 | 1552 | 39 | 157 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 119 | 14 | 118 | 0,54 | -- |
| 53 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,002 | 72779,65 | 422,15 | 146 | 1 | 20 | 56,40 | -- |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 17 | -- | 118 | 0,77 | -- |
| | | | | Деформационный шов для КЛ120х45-3шт | | | | | | |
| 54 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 2,43 | 245,44 | 3,82 | 596 | 9 | 111 | 0,21 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 91 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| 55 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 2,43 | 665,48 | 8,23 | 1617 | 20 | 243 | 0,47 | 1 |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 198 | 7 | 118 | 0,02 | -- |
| 56 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,3 | 11938,85 | 296,60 | 3582 | 89 | 363 | 5,95 | 2 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 275 | 33 | 118 | 0,54 | -- |
| | | | | Деформационный шов для КЛ90х45 (1шт) | | | | | | |
| 57 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 0,76 | 245,44 | 3,82 | 187 | 3 | 35 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 28 | 1 | 118 | 0,01 | -- |
| 58 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 0,76 | 665,48 | 8,23 | 506 | 6 | 76 | 0,47 | -- |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 62 | 2 | 118 | 0,02 | -- |
| 59 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,0875 | 11938,85 | 296,60 | 1045 | 26 | 106 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 80 | 10 | 118 | 0,54 | -- |
| | | | | Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ120х45 (13,6пм) | | | | | | |
| 60 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,57 | 291,87 | 9,95 | 7462 | 254 | 1759 | 0,36 | 9 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1335 | 96 | 123 | 0,02 | -- |
| 61 | Е0111-11-2к=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 25,57 | 96,64 | 1,34 | 2471 | 34 | 55 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 32 | 13 | 123 | -- | -- |
| 62 | Е0113-37-1 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой | 25,57 | 497,56 | 5,38 | 12722 | 138 | 4349 | 0,94 | 24 |
| | | м2 | | 186,75 | 2,25 | 4775 | 58 | 90 | 0,01 | -- |
| 63 | Е0113-37-2 к=2 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой | 25,57 | 551,79 | 3,14 | 14108 | 80 | 3417 | 0,80 | 20 |
| | | м2 | | 148,50 | -- | 3797 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 25,57 | 291,87 | 9,95 | 7462 | 254 | 1759 | 0,36 | 9 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1335 | 96 | 123 | 0,02 | -- |
| | | | | Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ90х45 (62,7пм) | | | | | | |
| 65 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 97,81 | 291,87 | 9,95 | 28548 | 973 | 6730 | 0,36 | 35 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 5106 | 366 | 123 | 0,02 | 2 |
| 66 | Е0111-11-2к=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 97,81 | 96,64 | 1,34 | 9453 | 131 | 212 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 123 | 49 | 123 | -- | -- |
| 67 | Е0113-37-1 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой | 97,81 | 497,56 | 5,38 | 48667 | 526 | 16638 | 0,94 | 92 |
| | | м2 | | 186,75 | 2,25 | 18266 | 220 | 90 | 0,01 | 1 |
| 68 | Е0113-37-2 к=2 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой | 97,81 | 551,79 | 3,14 | 53972 | 307 | 13073 | 0,80 | 78 |
| | | м2 | | 148,50 | -- | 14525 | -- | 90 | -- | -- |
| 69 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 97,81 | 291,87 | 9,95 | 28548 | 973 | 6730 | 0,36 | 35 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 5106 | 366 | 123 | 0,02 | 2 |
| | | | | Опорные подушки ОП1(46шт),ОП2(6шт) | | | | | | |
| 70 | Е107-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | 0,214 | 1986,57 | 564,43 | 425 | 121 | 228 | 3,33 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | 195,49 | 121 | 42 | 140 | 0,75 | -- |
| 71 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,214 | 22800,00 | -- | 4879 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Изоляционные работы | | | | | | |
| 72 | Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05- | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 | 85,2 | 757,25 | 0,56 | 64518 | 48 | 886 | 0,06 | 5 |
| | | м2 | | 11,36 | 0,20 | 968 | 17 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е0126-9-2 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | 235,9 | 104,33 | 9,93 | 24612 | 2342 | 14491 | 0,34 | 79 |
| | | м | | 57,60 | 3,83 | 13588 | 903 | 100 | 0,02 | 4 |
| 74 | Е0126-9-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | 38 | 172,86 | 15,18 | 6569 | 577 | 4079 | 0,59 | 22 |
| | | м | | 101,70 | 5,63 | 3865 | 214 | 100 | 0,03 | 1 |
| | | | | Опора неподвижная b=1000(1шт) | | | | | | |
| 75 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,105 | 2472,77 | 100,89 | 260 | 11 | 20 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 13 | 4 | 118 | 0,18 | -- |
| 76 | Е0106-35-1 W4 | Устройство лотков в емкостных сооружениях | 0,345 | 19298,31 | 1731,70 | 6658 | 597 | 1928 | 24,40 | 8 |
| | | м3 | | 4727,25 | 593,87 | 1631 | 205 | 105 | 2,22 | 1 |
| 77 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 0,0146 | 70437,87 | 304,24 | 1026 | 4 | 150 | 58,00 | 1 |
| | | т | | 9675,00 | 114,75 | 141 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 78 | Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05- | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 | 0,6275 | 757,25 | 0,56 | 475 | -- | 7 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 11,36 | 0,20 | 7 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | | Опора неподвижная b=1300(1шт) | | | | | | |
| 79 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,1275 | 2472,77 | 100,89 | 315 | 13 | 24 | 0,85 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 16 | 5 | 118 | 0,18 | -- |
| 80 | Е0106-35-1 W4 | Устройство лотков в емкостных сооружениях | 0,435 | 19298,31 | 1731,70 | 8395 | 753 | 2430 | 24,40 | 11 |
| | | м3 | | 4727,25 | 593,87 | 2056 | 258 | 105 | 2,22 | 1 |
| 81 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20кг | 0,0177 | 70437,87 | 304,24 | 1245 | 5 | 182 | 58,00 | 1 |
| | | т | | 9675,00 | 114,75 | 171 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 82 | Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05- | Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 | 0,762 | 757,25 | 0,56 | 577 | -- | 8 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 11,36 | 0,20 | 9 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Теплокамера УТ-1(2250х2400х2100) | | | | | | |
| 83 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,39 | 2472,77 | 100,89 | 3430 | 140 | 265 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 172 | 53 | 118 | 0,18 | -- |
| 84 | Е0107-62-1 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 12,73 | 7574,10 | 789,92 | 96403 | 10054 | 29838 | 8,27 | 105 |
| | | м3 | | 1401,75 | 272,75 | 17841 | 3472 | 140 | 1,04 | 13 |
| 85 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,055 | 5239,08 | 327,33 | 288 | 18 | 116 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 104 | 7 | 105 | 0,60 | -- |
| 86 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,055 | 65000,00 | -- | 3575 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 12,73 | 284,00 | -- | 3615 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(ПО-2) | 0,44 | 22000,00 | -- | 9680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки ) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П11д-8) | 0,44 | 24600,00 | -- | 10824 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(Б5 1шт) | 0,24 | 21500,00 | -- | 5160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(ФБС24.5.6) | 4,75 | 11100,00 | -- | 52758 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(ФБС12.5.6) | 1,32 | 11500,00 | -- | 15226 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС9.5.6) | 3,17 | 12000,00 | -- | 38064 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 0,359 | 28100,00 | -- | 10088 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С11011-773 | Скобы ходовые(М2) | 8 | 221,00 | -- | 1768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С12041-50 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(М1) | 0,0019 | 60300,00 | -- | 116 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(кирп.заделки) | 2,69 | 13651,04 | 335,84 | 36721 | 903 | 2621 | 4,54 | 12 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 1882 | 339 | 118 | 0,61 | 2 |
| 98 | Е0106-1-20 W4 | Устройство ленточных фундаментов бетонных (мест.заделки) | 0,18 | 12111,41 | 311,32 | 2180 | 56 | 106 | 2,82 | 1 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 79 | 21 | 105 | 0,57 | -- |
| 99 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций(С-10) | 0,0803 | 70679,65 | 422,15 | 5677 | 34 | 798 | 56,40 | 5 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 663 | 13 | 118 | 0,77 | -- |
| | | | | Изоляционные работы теплокамеры | | | | | | |
| 100 | Е0113-43-1 | Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 15,04 | 477,68 | 1,27 | 7184 | 19 | 3661 | 1,42 | 21 |
| | | м2 | | 270,00 | 0,47 | 4061 | 7 | 90 | -- | -- |
| 101 | Е0113-43-2 К=2 | Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее | 15,04 | 714,46 | 0,60 | 10745 | 9 | 6399 | 2,48 | 37 |
| | | м2 | | 472,50 | 0,22 | 7106 | 3 | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е0111-2-9 W4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(толщ.250мм) | 1,57 | 11832,36 | -- | 18577 | -- | 1095 | 3,66 | 6 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 890 | -- | 123 | -- | -- |
| 103 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(внутр.толщ.50мм) | 5,4 | 279,42 | 9,95 | 1509 | 54 | 372 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 282 | 20 | 123 | 0,02 | -- |
| 104 | Е0111-11-2 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 5,4 | 271,27 | 4,02 | 1465 | 22 | 35 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 3,78 | 1,50 | 20 | 8 | 123 | 0,01 | -- |
| 105 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(внутри) | 19,53 | 293,00 | 3,39 | 5722 | 66 | 2414 | 0,65 | 13 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 2285 | 14 | 105 | 0,05 | 1 |
| 106 | Е0113-37-1 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(влит перекрытия) | 8,51 | 472,48 | 5,38 | 4021 | 46 | 1448 | 0,94 | 8 |
| | | м2 | | 186,75 | 2,25 | 1589 | 19 | 90 | 0,01 | -- |
| 107 | Е0113-37-2 К=2 | Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой | 8,51 | 430,95 | 3,14 | 3667 | 27 | 1137 | 0,80 | 7 |
| | | м2 | | 148,50 | -- | 1264 | -- | 90 | -- | -- |
| 108 | Е0106-1-1 W6 | Устройство бетонной подготовки(сверху плит перекрытия) | 0,2553 | 11321,47 | 66,01 | 2890 | 17 | 59 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 50 | 6 | 105 | 0,12 | -- |
| | | | | Демонтаж труб | | | | | | |
| 109 | Е0124-1-1 | Демонтаж/Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,078 | 71473,28 | 27598,28 | 5575 | 2153 | 5481 | 249,00 | 19 |
| | | км | | 43875,00 | 10182,15 | 3422 | 794 | 130 | 88,16 | 7 |
| 110 | Е0124-1-4 | Демонтаж/Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,046 | 83040,20 | 31200,20 | 3820 | 1435 | 3710 | 289,20 | 13 |
| | | км | | 51840,00 | 10207,80 | 2385 | 470 | 130 | 88,37 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Е0124-1-2 | Демонтаж/Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С | 0,11 | 72121,63 | 27706,63 | 7933 | 3048 | 7808 | 252,00 | 28 |
| | | км | | 44415,00 | 10187,55 | 4886 | 1121 | 130 | 88,20 | 10 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1595396 | 72639 | | | 1002 |
| | | | Тенге | | | 176182 | 23515 | | | 134 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1595396 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 199697,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 266138 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 228982 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 114 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 34347,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 109463 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1933840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 234044,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1933840 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 234044,00 | | | |

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
_____Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО"Теплоэнергострой"
_____Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР: