Форма 2В

Заказчик : ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Подрядчик : ТОО "ГрандСтрой-КЗ"
Договор: Д1868-190914-550533 от 21.09.2018г.
Наименование стройки: Строительство ограждающих дамб вторичного обвалования существующих площадей золоотвала ГРЭС ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Наименование объекта: ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДАЮЩАЯ ДАМБА									
1	1101-0102-0227 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	40298	179,41	176,05	7229713	7094438	--	1116230	9013618
		НР - 72%, СП - 8%			3,36	35,11	135276	1415043		667675	
2	4102-0204-1004 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,3 км/до склада временного хранения нерудных материалов/**	т	74551,3	17,00	--	1267372	--		--	1368762
		СП - 8%			--	--	--	--		101390	
3	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3/со склада временного хранения/**	м3 грунта	40298	151,48	148,64	6104162	5989844	--	942757	7610673
		НР - 72%, СП - 8%			2,84	29,66	114317	1195068		563754	
4	4102-0204-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	37473,6	124,00	--	4646726	--		--	5018465
		СП - 8%			--	--	--	--		371738	
5	4102-0204-1080 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	15558,5	140,00	--	2178190	--		--	2352445
		СП - 8%			--	--	--	--		174255	
6	4102-0204-1090 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	15602,9	157,00	--	2449655	--		--	2645628
		СП - 8%			--	--	--	--		195972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5916,3	174,00	--	1029436	--		--	1111791
		СП - 8%			--	--	--	--		82355	
8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=14	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины расстояние 7км	м3	20256	141,20	141,20	2860177	2860177	--	351305	3468401
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,09	--	487923		256919	
9	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=16	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины расстояние 8км	м3	8410	161,37	161,37	1357148	1357148	--	166693	1645749
		НР - 72%, СП - 8%			--	27,53	--	231519		121907	
10	1136-0101-0104 РСНБ РК 2015	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой св. 16 т при работе на других видах строительства	м3	40298	110,57	91,74	4455859	3696918	--	1343549	6263360
		НР - 72%, СП - 8%			18,83	27,47	758940	1107100		463953	
11	1101-0102-0230 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	11299	347,13	339,40	3922169	3834891	--	613600	4898630
		НР - 72%, СП - 8%			7,72	67,70	87278	764944		362861	
12	4102-0204-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	9942,4	44,00	--	437466	--		--	472463
		СП - 8%			--	--	--	--		34997	
13	4102-0204-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	10423	62,00	--	646226	--		--	697924
		СП - 8%			--	--	--	--		51698	
14	4102-0204-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9011,6	91,00	--	820056	--		--	885660
		СП - 8%			--	--	--	--		65604	
15	1142-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе толщина слоя до 1 м. Устройство укрепления верхового откоса ограждающих дамб каменной наброской из несортированной горной массы слоем 0,4 м	м3	11299	488,01	157,96	5513972	1784816	167621	2886878	9072918
		НР - 68%, СП - 8%			315,21	60,53	3561535	683874		672068	
16	1127-1201-0401 РСНБ РК 2015	Устройство укрепления гребня дамб в виде дорожной одежды серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м/дресвой/	км	5,0841667	1188567,20	1053459,20	6042874	5355962	--	2393532	9111318
		НР - 108%, СП - 8%			135108,00	300800,80	686912	1529321		674912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-1201-0404 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог/до ширины 8м//дресвой/	км	5,0841667	79066,69	70059,49	401988	356194	--	159266	606154
		НР - 108%; СП - 8%			9007,20	19998,18	45794	101674		44900	
		БЕЗ СТОИМОСТИ ДРЕСВЫ									
18	4102-0204-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3020	28,00	--	84560	--		--	91325
		СП - 8%			--	--	--	--		6765	
19	4102-0204-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3100	44,00	--	136400	--		--	147312
		СП - 8%			--	--	--	--		10912	
20	4102-0204-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3180	62,00	--	197160	--		--	212933
		СП - 8%			--	--	--	--		15773	
21	4102-0204-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	3148,6	75,00	--	236145	--		--	255037
		СП - 8%			--	--	--	--		18892	
22	4102-0204-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2225,6	91,00	--	202530	--		--	218732
		СП - 8%			--	--	--	--		16202	
23	1101-0104-0204 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м/дресва//ПК22-ПК31/срезка/	м3	240	160,20	160,20	38448	38448	--	8169	50347
		НР - 72%, СП - 8%			--	47,28	--	11346		3729	
24	1101-0102-0227 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	240	179,41	176,05	43058	42252	--	6648	53682
		НР - 72%, СП - 8%			3,36	35,11	806	8427		3976	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								67273327
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5390858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32411089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7536241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						167621		
		- Перевозка грузов	Тенге				14331922				
		- Накладные расходы	Тенге							9988627	
		- Сметная прибыль	Тенге							4983207	
		Временные здания и сооружения 5,5.0,8%	Тенге			2 960 026,39					
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			444 003,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге			69 789 349,43					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 395 786,99					
		Командировочные расходы	Тенге			3 200 123,06					
		Итого с непредвиденными работами	Тенге			74 385 259,48					
		НДС, 12%	Тенге			8 926 231,14					
		ИТОГО по акту с учетом НДС, 12%	Тенге			83 311 490,62					
		Ценовая скидка	Тенге			94 728,65					
		ИТОГО по акту с учетом скидки	Тенге			83 216 761,97					

Заказчик:
Операционный директор (главный инженер) ТОО "ГРЭС Топар" _____ **А.С. Соловьев**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГрандСтрой-КЗ" _____ **Р.Е. Мамраев**

Зам.гл.инженера ГРЭС Топар _____ **К.О.Филипцов**

Начальник СГ УППР ТОО "Kazakhmys Energy" _____ **Л.Б.Карасова**

Начальник ГТС ГРЭС Топар _____ **М.Д. Мейрбеков**

Ведущий инженер ОТиИП ТОО ГРЭС Топар _____ **А.З.Саруаров** ЦК 42-1301-01-84

Начальник отдела ООС ГРЭС Топар _____ **О.А. Ситдикова**

Представитель ТОО "KZ Design Nadzor" _____ **Ж. Омирзах**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
171240012511

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная энергостанция Топар",100016, Республика Казахстан, Карагандинская, Абайский, Поселок Топар, учетный квартал 060, ст-е 29**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840011189

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрандСтрой-КЗ",Республика Казахстан, 100000, Карагандинская область, город Караганда, район им. Казыбек би, ул.Костенко..6, 86/2**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №Д1868-190914-550533 от 21.09.2018 г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	25.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство ограждающей дамбы вторичного обвалования существующих площадей золоотвала ГРЭС			услуга	1	83 216 761,97	83 216 761,97
				Итого	1	x	83 216 761,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамраев Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Операционный директор / / Соловьев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2019

М.П.

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" Карагандинская обл., 100116, Абайский район, п.Топар, уч. кв. 060, строение 29**	**171240012511**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ГрандСтрой-КЗ" 100012, РК, Карагандинская обл., г Караганда, ул. Костенко, д. 6, оф. №86/2**	**040840011189**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Д1868-190914-550533 от 21.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
13	**25.10.2019г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Количество	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство ограждающей дамбы вторичного обвалования существующих площадей золоотвала ГРЭС			**услуга**	**1**	**83 216 761,97**	**83 216 761,97**
				Итого	**1**	**x**	**83 216 761,97**

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии на ____ страниц Справка о стоимости выполненных работ и затрат - 1 шт., акт приемки выполненных работ - 1 шт.

№ п.п.	Наименование материала	ед.изм.	кол-во
1	скальник	м3	11299

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "ГрандСтрой-КЗ"
_____ **Р.Е. Мамраев**
МП

Начальник СГ УППР
Начальник ГТС ГРЭС
Ведущий инженер ОТиИП ГРЭС

ЗАКАЗЧИК:

Операционный директор (главный инженер)
ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
_____ **А.С. Соловьев**
МП

Карасова Л.Б.
Мейрбеков М.Д.
Саруаров А.З. исх 42-130101-34