Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"25" 08 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, а.Косшы, квартал 016, уч. 4340
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое»;
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан", заместитель управляющего – Хорошун С.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АкНұр-Астана 2005», ТОО «Азия Строй KZ», ТОО «Самрук Сервис Строй», ТОО "Аламак Строй", ТОО «KazConstruction-NS», ТОО «БайтерекТрубПром»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "G.T.P.", проект 22-02/18;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан", №10/171 от 24 августа 2018 года;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Район поляны Абылайхана до ГКНС					
Насосная установка Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE20-7	компл.	1 (2 раб. 1 рез.)		1 (2 раб. 1 рез.)	
Дренажный насос ГНОМ 7-7	шт.	2		2	
Сети водоснабжения с 2-мя кабель-каналами ПНД ПЭ100 SDR17 160/225	п.м.	1921		1752,44	
Сети водоснабжения с кабель каналом ПНД ПЭ100 SDR17 90/160	п.м.	2453		2453	
В1 ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5	п.м.	67		0	
Труба с электрообогревом Ст.159/32-1-ОК-АП-ППУ-ОЦ	п.м.	908		0	
Сети водоснабжения с кабель каналом ОЦ ПЭ100 SDR17 160/315				1100	
НС III категории для подачи воды хоз. питьевого назначения Q=12.36 л/с, H=105,0м.	шт.	1		1	
Сети канализации с 2-мя кабель-каналами ПНД ПЭ100 SDR17 160/225	п.м.	3632		3396,54	
Сети канализации с кабель-каналом ПНД ПЭ100 SDR17 110/180	п.м.	6808		6278	
К1 ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5	п.м.	2200		2165,08	
К1Н Труба с электрообогревом Ст.159/32-1-ОК-АП-ППУ-ОЦ	п.м.	1814		0	
Сети канализации с кабель каналом ОЦ ПЭ100 SDR17 160/315				1670	
Сети водоснабжения с кабель каналом ОЦ ПЭ100 SDR17 110/250				530	

Сети канализации полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом SN8 DN200	п.м.	573		508	
Сети канализации полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом SN8 DN160	п.м.	93		93	
КНС I категории для перекачки хоз. бытовых отходов КНС1 Q=7.1л/с, H=24м; КНС2 Q=15л/с, H=60м; КНС4 Q=15л/с, H=60м; КНС3 Q=18,76л/с, H=30м;	шт.	4		4	
Общая протяженность сетей электроснабжения КЛ-0,4кВ	м	18472		21940,18	
Общая протяженность сетей электроснабжения КЛ-10кВ	м	6911		6752,19	
КТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА	шт.	1		1	
Слаботочные сети	м	5100		5458	
Район микрорайона Коркем					
Сети водоснабжения с кабель-каналам ПНД ПЭ100 SDR17 63/140	п.м.	1413		1481	
Сети водоснабжения с кабель каналом ПНД ПЭ100 SDR17 110/180	п.м.	2258		3207	
В1 ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6	п.м.	2922		2352	
Сети канализации с кабель-каналам ПНД ПЭ100 SDR17 90/160	п.м.	2652		3365	
К1 ПНД ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4	п.м.	2340		1716	
Сети канализации полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом SN8 DN200	п.м.	517		522	
Сети канализации полиэтиленовые безнапорные гофрированные с раструбом	п.м.	773		715	

SN8 DN160					
КНС I категории для перекачки хоз. бытовых отходов КНС1 Q=3,0л/с, H=30м; КНС2 Q=4,1л/с, H=25м;	шт.	2		2	
Общая протяженность сетей электроснабжения КЛ-0,4кВ	м	9137		9137	
Общая протяженность сетей электроснабжения КЛ-10кВ	м	491		491	
КТП 10/0,4 кВ мощностью 2/630 кВА	шт.	1		1	
Протяженность кабеля связи 10х2х0,5мм ТППзПЗ	м	2000		0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Целью проекта является подвод хоз.питьевой воды и отвод сточных вод хоз.бытового назначения от потребителей.

Данным проектом предусмотрено строительство новых сетей, с установкой колодцев для подключения потребителей.

Обеспечение водой осуществляется от водопровода Ø150мм.

Трубопровод выполнен из:

- ПНД ПЭ100 SDR17 160/225 с 2-мя кабель-каналами – 1752,44 п.м.
- ПНД ПЭ100 SDR17 90/160 с кабель-каналам – 2453,0 п.м.

-Сети водоснабжения с кабель каналом ОЦ ПЭ100 SDR17 160/315 – 1100 п.м.

-Сети водоснабжения с кабель-каналам ПНД ПЭ100 SDR17 63/140 – 1481 п.м.

-Сети водоснабжения с кабель каналом ПНД ПЭ100 SDR17 110/180 – 3207 п.м.

-В1 ПЭ100 SDR17 Ø110х6,6 – 2352 п.м.

Данным проектом предусмотрено строительство новой насосной станции подкачки. НС подкачки Q=12.36л/с, Н=105,0м.

Водоотведение выполнено из:

- ПНД ПЭ100 SDR17 160/225 с 2-мя кабель-каналами – 3396,54 п.м.

- ПНД ПЭ100 SDR17 110/180 с кабель-каналам – 6278 п.м.

-Сети канализации с кабель каналом ОЦ ПЭ100 SDR17 160/315 – 1670 п.м.

-Сети водоснабжения с кабель каналом ОЦ ПЭ100 SDR17 110/250 – 530 п.м.

- Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 - Ø160х9,5 техническая по ГОСТ 18599-2001 – 2165,08 п.м.

-Сети канализации с кабель-каналам ПНД ПЭ100 SDR17 90/160 – 3365 п.м.

-К1 ПНД ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4 – 1716 п.м.

- Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом SN8 ГОСТ Р 54475-2011: DN200 – 1030,0 п.м., DN160 – 808,0 п.м.

Данным проектом предусмотрено строительство новых модульных КНС, производительностью КНС1 Q=7.1л/с, Н=24м; КНС2 Q=15л/с, Н=60м; КНС4 Q=15л/с, Н=60м; КНС3 Q=18,76л/с, Н=30м;

Район микрорайона Коркем: КНС I категории для перекачки хоз. бытовых отходов КНС1 Q=3,0л/с, Н=30м; КНС2 Q=4,1л/с, Н=25м;

Сети электроснабжения.

Для электроснабжения данного объекта предусмотрено строительство кабельных линий 10/0,4кВ расчетного сечения, двух трансформаторной КТПГ и шкафов обогрева (ПО) в количестве 42 шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>март 2019года</u>;

месяц, год

окончание работ <u>сентябрь 2020 года</u>;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 21 <u>месяцев;</u>

фактически, месяц: 19 <u>месяцев</u>;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «ОтделЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Бурабайского района» Рахимжанов А.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

ТОО «Кокшетау Энерго» Улеков М.Ш.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Щучинский ЛТУ Акмолинского ТУМС Центральной РДТ Устименко О.Л.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Акмолинский ОФ АО «НК«КазАвтоЖол» А. Темирханов.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое»;
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Компания НурайСтрой»

Акмагамбетова Ж.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)