"SANA-2015". Версия 19.1 от 01.01.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 7

Генподрядчик: ГУ "Жарма Курылыс-Газ" ВКО, Жарминский район, с. Калбатау,ул. Промышленная зона, 1
ИИК KZ17998LTB0000017195 БИН 040540007399 БИК: TSESKZKA АО «Цеснабанк»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23 ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX БИН 020540000457 АО «Банк ЦентрКредит »

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство разводящих сетей в селе Жумыскер Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водопроводу, 2 очередь, 1 пусковой комплекс

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/05 от 15.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019 года

Основание:

04.06.2019г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2730,744	171,82	164,81	469206	450048	–	116231	632272	

					7,02	52,1	19158	142274	–	46835	
2	2 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	67,5648	843,9	331,84	57018	22421	51	29401	93333
					511,3	93,08	34546	6289	–	6914	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,8912	1723,26	–	29108	–	–	20958	54071
					1723,26	–	29108	–	–	4005	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2125,00796	18,68	18,68	39697	39697	–	11494	55286
					–	7,51	–	15964	–	4095	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2125,00796	164,58	76,99	349732	163607	–	189595	582473
					87,59	36,33	186125	77202	–	43146	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	531,25199	899,1	–	477649	–	–	343907	887280
					899,1	–	477649	–	–	65724	

7	7 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 126 м. уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1,3096	303740,07	74982,44	397778	98197	1200	323773	779275
					227841,33	21886,07	298381	28662	–	57724	
8	8 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1373,6	150		206040		206040	–	222523
					–		–		–	16483	
9	9 1122-0301-0106	(Футляр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0504	1173134,92	530773,81	59126	26751	3608	37237	104072
					570773,81	175515,87	28767	8846	–	7709	
10	10 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,4	7159		360814		360814	–	389679
					–		–		–	28865	
11	11 1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	50,4	1445,6	7,58	72858	382	13604	58401	141760
					1168,1	2,36	58872	119	–	10501	

12	12 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	6	30761,43	3119,64	172264	17470	98909	55710	246212
					9979,46	69,29	55885	388	–	18238	
13	13 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	58	595,48	27,71	34776	1618	1073	32235	72372
					549,4	13,84	32085	808	–	5361	
14	14 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	58	3194		186530		186530	–	201452
					–		–		–	14922	
15	15 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	58	1212		70781		70781	–	76443
					–		–		–	5662	
16	16 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	58	13734,13	143,7	802073	8392	734989	60403	931474
					1005	50,41	58692	2944	–	68998	

17	17 1122-0601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0504	2229206,35	530079,37	112352	26716	81696	12821	135187
					78174,6	178789,68	3940	9011	–	10014	
18	18 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,36	61918,38	–	84209	–	3103	80295	177664
					59636,76	–	81106	–	–	13160	
19	19 1127-0302-0102	Покрытия и основания ГПС. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,7792	370,89	257,96	289	201	–	144	468
					112,94	57,75	88	45	–	35	
20	20 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	0,78	2962,82	1257,69	2311	981	–	1896	4544
					1705,13	546,15	1330	426	–	337	
21	21 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	38,96	177,93	131,37	6932	5118	–	3689	11471
					46,56	41,12	1814	1602	–	850	

22	22 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	13	151,38	100,31	1968	1304	59	1103	3317
					46,54	32	605	416	–	246	
23	23 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	13	0,15	–	2	–	–	2	4
					0,15	–	2	–	–	–	

Всего	**5 802 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 368 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	862 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	294 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 762 457
- накладные расходы, тенге	1 379 295
в т.ч. зарплата, тенге	124 137
- сметная прибыль (8 %), тенге	429 824
Всего	**5 802 632**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**116 053**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 918 685**

Итого	**5 918 685**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО " Өскемен-пласт"

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Принял (Генподрядчик)

ГУ "Жарма Курылыс-Газ"

Директор _____ Исабаев В.С.