Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
7

Форма

Генподрядчик: ГУ "Жарма Курылыс-Газ" ВКО, Жарминский район, с. Калбатау,ул. Промышленная зона, 1
ИИК KZ17998LTB0000017195 БИН 040540007399 БИК: TSESKZKA АО «Цеснабанк»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23 ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX БИН 020540000457 АО «Банк ЦентрКредит »

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство разводящих сетей в селе Жумыскер Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водопроводу, 2 очередь, 1 пусковой комплекс

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/05 от 15.05.2019г

Акт приемки выполненных работ №2
за июль 2019 года

Основание: 09.07.2019г.
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4096,116	171,82	164,81	703810	675073	–	174347	948410	

					7,02	52,1	28737	213412	–	70253	
2	2 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	101,3472	843,9	331,84	85527	33631	77	44101	139998
					511,3	93,08	51819	9433	–	10370	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	25,3368	1723,26	–	43662	–	–	31437	81107
					1723,26	–	43662	–	–	6008	
4	4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3187,51194	18,68	18,68	59545	59545	–	17242	82930
					–	7,51	–	23947	–	6143	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3187,51194	164,58	76,99	524598	245410	–	284393	873710
					87,59	36,33	279188	115802	–	64719	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	796,87798	899,1	–	716473	–	–	515861	1330921
					899,1	–	716473	–	–	98587	

7	7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 126 м. уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	1,9644	303740,07	74982,69	596667	147296	1800	485658	1168911
						227841,07	21886,07	447571	42993	–	86586	
8	8	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2060,4	150		309060		309060	–	333785
						–		–		–	24725	
9	9	1122-0301-0106	(Футляр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0756	1173161,38	530793,65	88691	40128	5413	55855	156110
						570767,2	175515,87	43150	13269	–	11564	
10	10	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,6	7159		541220		541220	–	584518
						–		–		–	43298	
11	11	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	75,6	1445,6	7,58	109287	573	20406	87601	212639
						1168,1	2,35	88308	178	–	15751	

12	12 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	8	30761,31	3119,52	258395	26204	148363	83565	369317
					9979,52	69,17	83828	581	–	27357	
13	13 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	88	595,47	27,71	52163	2427	1609	48352	108556
					549,39	13,84	48127	1212	–	8041	
14	14 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 15	шт.	88	3194		279794		279794	–	302178
					–		–		–	22384	
15	15 2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	88	1212		106171		106171	–	114665
					–		–		–	8494	
16	16 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	88	13734,13	143,7	1203110	12588	1102484	90605	1397212
					1005	50,41	88038	4416	–	103497	

17	17 1122-0601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0756	2229206,35	530079,37	168528	40074	122544	19233	202782
					78174,6	178796,3	5910	13517	–	15021	
18	18 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,04	61918,63	–	126314	–	4655	120442	266496
					59636,76	–	121659	–	–	19740	
19	19 1127-0302-0102	Покрытия и основания ГПС. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,1688	371,32	257,53	434	301	–	215	701
					113,79	56,47	133	66	–	52	
20	20 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,17	2964,1	1258,97	3468	1473	–	2844	6817
					1705,13	545,3	1995	638	–	505	
21	21 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	58,44	177,94	131,4	10399	7679	–	5533	17207
					46,54	41,12	2720	2403	–	1275	

22	22 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	19,5	151,49	100,41	2954	1958	89	1651	4973
					46,51	31,9	907	622	–	368	
23	23 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	19,5	0,1	–	2	–	–	2	4
					0,1	–	2	–	–	–	

Всего	**8 703 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 052 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 294 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	442 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 643 685
- накладные расходы, тенге	2 068 937
в т.ч. зарплата, тенге	186 204
- сметная прибыль (8 %), тенге	644 738

Всего	**8 703 947**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**174 079**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 878 026**
Итого	**8 878 026**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО " Өскемен-пласт"

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Принял (Генподрядчик)

ГУ "Жарма Курылыс-Газ"

Директор _____ Исабаев В.С.