Генподрядчик: ГУ "Жарма Курылыс-Газ", ВКО, Жарминский район, с. Калбатау,ул. Промышленная зона, 1

БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23 БИН 020540000457, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит»

Наименование: " Строительство водопроводных сетей в селе Каратобе,Жарминского района, ВКО"

Договор: №01/03 от 01.03.2019г

Акт № 1
приемки выполненных работ за март 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 kмат1=0;	889,2	18,51	17,5	16459	15561	4674	0,00703	6
		м3 грунта		1,01	4,41	898	3921	97	0,0153	14
2	Е1-164-1 (М3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2; kмат1=0;	27,4	200,88	–	5504	–	6220	1,416	39
		м3 грунта		200,88	–	5504	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. kмат1=0;	4860,2	23,36	22,08	113534	107313	32247	0,00888	43
		м3 грунта		1,28	5,56	6221	27023	97	0,0193	94

4	Е1-164-2 (М3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=0;	152,4	262,72	–	40039	–	45244	1,848	282
		м3 грунта		262,72	–	40039	–	113	–	–
5	Е23-1-1 (М3)	Устройство песчаного основания под трубопроводы кмат1=0;	49	306,2	152,52	15004	7473	13429	1,02	50
		м3 основания		153,68	57,15	7530	2800	130	0,279	14
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м кмат1=0;	5496	6,48	6,48	35614	35614	11196	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	11542	97	0,00806	44
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками кмат1=0;	5542	21,55	4,52	119430	25050	91549	0,108	599
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	94380	–	97	–	–
8	Е1-166-2 (М3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы кмат1=0;	304,3	134,1	–	40807	–	46112	0,972	296
		м3 грунта		134,1	–	40807	–	113	–	–
9	Е1-24-2	Разработка лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки кмат1=0;	112	9,24	9,24	1035	1035	326	–	–
		м3 грунта		–	3	–	336	97	0,0115	1
10	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) кмат1=0;	114	7,91	7,91	902	902	284	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	293	97	0,00984	1
11	Е22-11-4 (М3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм кмат1=0;	0,82	70644,88	30144,88	57929	24719	51711	236	194
		км трубопровода		40500	8009,55	33210	6568	130	31,06	25
12	Е22-31-4 (М3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм кмат1=0;	0,82	9630	–	7897	–	10266	61,8	51
		км трубопровода		9630	–	7897	–	130	–	–
13	Е22-11-3 (М3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм кмат1=0;	0,75	58770,31	25695,31	44078	19271	38891	194	146

	км трубопровода								
			33075	6813,45	24806	5110	130	26,38	20
14	Е22-31-3 (МЭ Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм kмат1=0;	0,75	8032,5	–	6024	–	7831	51,5	39
	км трубопровода								
			8032,5	–	6024	–	130	–	–
15	Е22-11-2 (МЭ Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм kмат1=0;	0,16	51151,01	20326,01	8184	3252	7526	179	29
	км трубопровода								
			30825	5353,43	4932	857	130	20,64	3
16	Е22-31-1 (МЭ Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм kмат1=0;	0,16	8032,5	–	1285	–	1671	51,5	8
	км трубопровода								
			8032,5	–	1285	–	130	–	–
17	Е22-11-1 (МЭ Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм kмат1=0;	0,28	47577,09	17877,09	13322	5006	12522	173	48
	км трубопровода								
			29700	4698,68	8316	1316	130	18,1	5
18	Е22-31-1 (МЭ Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром до 50 мм kмат1=0;	0,28	8032,5	–	2249	–	2924	51,5	14
	км трубопровода								
			8032,5	–	2249	–	130	–	–
19	Е22-35-3 (МЭ Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм kмат1=0;	4	249,46	17,71	998	71	1240	1,4	6
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	927	27	130	0,03	–
20	Е22-37-1 (МЭ Установка вантузов одинарных kмат1=0;	1	289,96	17,71	290	18	363	1,62	2
	шт								
			272,25	6,75	272	7	130	0,03	–
21	Е22-37-3 (МЭ Установка гидрантов пожарных kмат1=0;	3	324,99	36,99	975	111	1177	1,82	5
	шт								
			288	13,5	864	41	130	0,07	–
22	Е22-33-1 (МЭ Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Подставка ППФ kмат1=0;	0,304	7148,18	398,18	2173	121	2727	42,1	13
	т фасонных частей								
			6750	150,75	2052	46	130	0,74	–
23	Е16-26-1 (МЭ Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=31,000; kмат1=0;	31	69,07	1,57	2141	49	2679	0,41	13
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	2093	–	128	–	–

24 Е22-36-1 (М3 Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 ммК=31,000; kмат1=0;	31	204,46	17,71	6338	549	7797	1,07	33
задвижка или клапан		186,75	6,75	5789	209	130	0,03	1
25 Е18-21-1 (М3 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 ммК=31,000; kмат1=0;	31	181,39	50,89	5623	1578	5893	0,75	23
фильтр		130,5	18	4046	558	128	0,09	3
26 Е22-34-1 (М3 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфтК=31,000; kмат1=0;	31	295,16	225,63	9150	6995	5178	0,414	13
шт		69,53	58,98	2155	1828	130	0,226	7
27 Е22-36-1 (М3 Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм kмат1=0;	2	204,46	17,71	409	35	504	1,07	2
задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
28 Е22-34-1 (М3 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок kмат1=0;	14	295,16	225,63	4132	3159	2339	0,414	6
шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
29 Е22-34-1 (М3 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов kмат1=0;	3	295,16	225,63	885	677	502	0,414	1
шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
30 Е22-41-1 (М3 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2000 мм kмат1=0;	8,2	3315,37	1879,87	27186	15415	21042	8,86	73
м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	11771	4415	130	2,061	17
31 Е22-41-1 (М3 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1500 мм kмат1=0;	6,2	3315,37	1879,87	20555	11655	15909	8,86	55
м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	8900	3338	130	2,061	13
32 Е14-13-1 (М3 Монтаж крышки деревянной kмат1=0;	2,3	73,51	15,01	169	35	157	0,404	1
м2 щитов		58,5	5,63	135	13	106	0,0274	–
33 Е10-28-8 (М3 Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны kмат1=0;	2,3	144,53	2,78	332	6	394	0,936	2
м2 проемов		141,75	1,06	326	2	120	0,0051	–

34	Е8-6-9 (М3)								
	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины kмат1=0;	0,2	1212,35	296,6	242	59	242	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	183	22	118	0,54	–
35	Е8-3-3 (М3) Устройство гравийного основания под фундаменты kмат1=0;	3,4	224,64	100,89	764	343	650	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	421	130	118	0,18	1
36	Е6-1-1 (М3) Устройство бетонной отмостки для колодцев с люком тип Л kмат1=0;	3,1	261,76	66,01	811	205	718	1,35	4
	м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
37	Е27-55-1 (М3								
	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, для колодцев с люком тип Т kмат1=0;	7	24,75	–	173	–	230	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	173	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**612642**	**286277**			**2101**
					326368	**71496**			**267**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	454364
- заработная плата, тенге	68155
- трудоемкость, чел-ч	227
Стоимость материалов заказчика, тенге	252706
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	79183
Всего	**1146189**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	27509
- сметная заработная плата, тенге	3879
- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	38732
- сметная заработная плата, тенге	17817
- нормативная трудоемкость, чел-ч	108
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11737
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4695

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1228862**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**3813159**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1564368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2725
Налог (2 %)	76263
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3889422**
НДС (12 %)	466731
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4356153**

Генподрядчик :

ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

Директор _____ **Исабаев В.С.**

Субподрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт"

Директор _____ **Шаров М. Ю.**