Генподрядчик: ГУ "Жарма Курылыс-Газ", ВКО, Жарминский район, с. Калбатау,ул. Промышленная зона, 1

БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23 БИН 020540000457, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит»

Наименование: " Строительство водопроводных сетей в селе Каратобе,Жарминского района, ВКО"

Договор: №01/03 от 01.03.2019г

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 kмат1=0;	630	18,51	17,5	11661	11025	3312	0,00703	4
		м3 грунта		1,01	4,41	636	2778	97	0,0153	10
2	Е1-164-1 (М3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2; kмат1=0;	20	200,88	–	4018	–	4540	1,416	28
		м3 грунта		200,88	–	4018	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. kмат1=0;	3490,4	23,36	22,08	81536	77068	23159	0,00888	31
		м3 грунта		1,28	5,56	4468	19407	97	0,0193	67
4	Е1-164-2 (М3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2; kмат1=0;	107,9	262,72	–	28347	–	32032	1,848	199

	м3 грунта		262,72	–	28347	–	113	–	–
5	Е23-1-1 (М3) Устройство песчаного основания под трубопроводы kмат1=0;	34,4	306,2	152,52	10533	5247	9429	1,02	35
	м3 основания		153,68	57,15	5287	1966	130	0,279	10
6	Е1-27-2 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	3955,6	6,48	6,48	25632	25632	8058	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	8307	97	0,00806	32
7	Е1-134-1 Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	3955,6	21,55	4,52	85243	17879	65343	0,108	427
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	67364	–	97	–	–
8	Е1-166-2 (М3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	217	134,1	–	29100	–	32883	0,972	211
	м3 грунта		134,1	–	29100	–	113	–	–
9	Е1-24-2 Разработка лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки kмат1=0;	81,3	9,24	9,24	751	751	237	–	–
	м3 грунта		–	3	–	244	97	0,0115	1
10	Е1-24-10 Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) kмат1=0;	81,3	7,91	7,91	643	643	203	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	209	97	0,00984	1
11	Е22-11-4 (М3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм kмат1=0;	0,4	70644,88	30144,88	28258	12058	25225	236	94
	км трубопровода		40500	8009,55	16200	3204	130	31,06	12
12	Е22-31-4 (М3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм kмат1=0;	0,4	9630	–	3852	–	5008	61,8	25
	км трубопровода		9630	–	3852	–	130	–	–
13	Е22-11-3 (М3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм kмат1=0;	0,61	58770,31	25695,31	35850	15674	31632	194	118
	км трубопровода		33075	6813,45	20176	4156	130	26,38	16
14	Е22-31-3 (М3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм kмат1=0;	0,61	8032,5	–	4900	–	6370	51,5	31
	км трубопровода		8032,5	–	4900	–	130	–	–

15	Е22-8-3 (М3) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием kмат1=0;	0,02	59499,97	10674,97	1190	213	1375	270	5
	км трубопровода		48825	4032	977	81	130	19,69	–
16	Е22-14-3 (М3 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм kмат1=0;	0,02	65979,76	30429,76	1320	609	1223	205	4
	км трубопровода		35550	11495,25	711	230	130	56,14	1
17	Е22-31-3 (М3 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм kмат1=0;	0,02	8032,5	–	161	–	209	51,5	1
	км трубопровода		8032,5	–	161	–	130	–	–
18	Е22-35-3 (М3 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм kмат1=0;	5	249,46	17,71	1247	89	1551	1,4	7
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
19	Е22-37-1 (М3 Установка вантузов одинарных kмат1=0;	2	289,96	17,71	580	35	727	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
20	Е22-37-3 (М3 Установка гидрантов пожарных kмат1=0;	5	324,99	36,99	1625	185	1960	1,82	9
	шт		288	13,5	1440	68	130	0,07	–
21	Е22-33-1 (М3 Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Подставка ППФ kмат1=0;	0,1	7148,18	398,18	715	40	897	42,1	4
	т фасонных частей		6750	150,75	675	15	130	0,74	–
22	Е22-33-1 (М3 Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Тройник ППТФ kмат1=0;	0,1	7148,18	398,18	715	40	897	42,1	4
	т фасонных частей		6750	150,75	675	15	130	0,74	–
23	Е16-26-1 (М3 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 ммК=62,000; kмат1=0;	62	69,07	1,57	4282	97	5357	0,41	25
	счетчик (водомер)		67,5	–	4185	–	128	–	–
24	Е22-36-1 (М3 Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 ммК=62,000; kмат1=0;	62	204,46	17,71	12677	1098	15597	1,07	66
	задвижка или клапан		186,75	6,75	11579	419	130	0,03	2
25	Е18-21-1 (М3 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 ммК=62,000; kмат1=0;	62	181,39	50,89	11246	3155	11785	0,75	47

фильтр								
		130,5	18	8091	1116	128	0,09	6
26 Е22-34-1 (МЗ Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфтК=62,000; kмат1=0;	62	295,16	225,63	18300	13989	10358	0,414	26
шт								
		69,53	58,98	4311	3657	130	0,226	14
27 Е22-34-1 (МЗ Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок kмат1=0;	27	295,16	225,63	7969	6092	4510	0,414	11
шт								
		69,53	58,98	1877	1592	130	0,226	6
28 Е22-34-1 (МЗ Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов kмат1=0;	4	295,16	225,63	1181	903	668	0,414	2
шт								
		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
29 Е22-8-8 (МЗ) Укладка стальных футляров из труб диаметром 300 мм kмат1=0;	0,013	181757,16	85907,16	2363	1117	2168	504	7
км трубопровода								
		95850	32451,75	1246	422	130	158,5	2
30 Е22-47-3 (МЗ Протаскивание в футляр стальных труб диаметром до 200 мм kмат1=0;	13	156,8	0,42	2038	5	2646	0,898	12
м трубы, уложенной в футляре								
		156,38	0,16	2033	2	130	0,0008	–
31 Е22-14-8 (МЗ Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм kмат1=0;	0,013	166498,81	104398,81	2164	1357	1716	357	5
км трубопровода								
		62100	39438	807	513	130	192,61	3
32 Е22-14-3 (МЗ Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм kмат1=0;	0,02	65979,76	30429,76	1320	609	1223	205	4
км трубопровода								
		35550	11495,25	711	230	130	56,14	1
33 Е22-14-1 (МЗ Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм kмат1=0;	0,05	64818,95	29493,95	3241	1475	3020	203	10
км трубопровода								
		35325	11142	1766	557	130	54,42	3
34 Е22-41-1 (МЗ Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2000 мм kмат1=0;	14,18	3315,37	1879,87	47012	26657	36387	8,86	126
м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
		1435,5	538,43	20355	7635	130	2,061	29

35	Е22-41-1 (М3	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1500 мм kмат1=0;	40,94	3315,37	1879,87	135731	76962	105056	8,86	363
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	58769	22043	130	2,061	84
36	Е14-13-1 (М3	Монтаж крышки деревянной kмат1=0;	3,4	73,51	15,01	250	51	231	0,404	1
		м2 щитов		58,5	5,63	199	19	106	0,0274	–
37	Е10-28-8 (М3	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны kмат1=0;	3,4	144,53	2,78	491	9	583	0,936	3
		м2 проемов		141,75	1,06	482	4	120	0,0051	–
38	Е8-6-9 (М3)	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины kмат1=0;	0,3	1212,35	296,6	364	89	363	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	275	33	118	0,54	–
39	Е8-3-3 (М3)	Устройство гравийного основания под фундаменты kмат1=0;	3,2	224,64	100,89	719	323	611	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	396	122	118	0,18	1
40	Е6-1-1 (М3)	Устройство бетонной отмостки для колодцев с люком тип Л kмат1=0;	3,2	261,76	66,01	838	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
41	Е27-55-1 (М3	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, для колодцев с люком тип Т kмат1=0;	5	24,75	–	124	–	165	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	124	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**610187**	**301387**			**1958**
						308801	**79408**			**302**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	459455
- заработная плата, тенге	68918
- трудоемкость, чел-ч	230
Стоимость материалов заказчика, тенге	774691
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	110660
Всего	**1180302**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	28327
- сметная заработная плата, тенге	3994

- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	39885
- сметная заработная плата, тенге	18347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	112
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12086
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4835
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1265435**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)	**3926645**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1540295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2625
Налог (2 %)	78533
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4005178**
НДС (12 %)	480621
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4485799**

Генподрядчик :

ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

Директор _____ **Исабаев В.С.**

Субподрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт"

Директор _____ **Шаров М. Ю.**