Генподрядчик: ГУ "Жарма Курылыс-Газ", ВКО, Жарминский район, с. Калбатау,ул. Промышленная зона, 1

БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195 АО «Цеснабанк»

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО " Өскемен-пласт" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23 БИН 020540000457, Кбе 17 , БИК KCJBKZKX

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО «БанкЦентрКредит»

Наименование: " Строительство водопроводных сетей в селе Каратобе,Жарминского района, ВКО"

Договор: №01/03 от 01.03.2019г

Акт № 3
приемки выполненных работ за май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 kмат1=0;	593,4	18,51	17,5	10984	10385	3120	0,00703	4
		м3 грунта		1,01	4,41	599	2617	97	0,0153	9
2	Е1-164-1 (М3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2; kмат1=0;	18,3	200,88	–	3676	–	4154	1,416	26
		м3 грунта		200,88	–	3676	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. kмат1=0;	3257	23,36	22,08	76084	71915	21610	0,00888	29
		м3 грунта		1,28	5,56	4169	18109	97	0,0193	63

4	Е1-164-2 (М3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; кмат1=0;	95	262,72	–	24958	–	28203	1,848	176
		м3 грунта		262,72	–	24958	–	113	–	–
5	Е23-1-1 (М3)	Устройство песчаного основания под трубопроводы кмат1=0;	32	306,2	152,52	9798	4881	8771	1,02	33
		м3 основания		153,68	57,15	4918	1829	130	0,279	9
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м кмат1=0;	3691	6,48	6,48	23918	23918	7518	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	7751	97	0,00806	30
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками кмат1=0;	3691,8	21,55	4,52	79558	16687	60985	0,108	399
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	62871	–	97	–	–
8	Е1-166-2 (М3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы кмат1=0;	202,5	134,1	–	27155	–	30685	0,972	197
		м3 грунта		134,1	–	27155	–	113	–	–
9	Е1-24-2	Разработка лишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м, в зону вертикальной планировки кмат1=0;	75,8	9,24	9,24	700	700	220	–	–
		м3 грунта		–	3	–	227	97	0,0115	1
10	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) кмат1=0;	76,1	7,91	7,91	602	602	190	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	196	97	0,00984	1
11	Е22-11-4 (М3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм кмат1=0;	0,42	70644,88	30144,88	29671	12661	26486	236	99
		км трубопровода		40500	8009,55	17010	3364	130	31,06	13
12	Е22-11-3 (М3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм кмат1=0;	0,36	58770,31	25695,31	21157	9250	18668	194	70
		км трубопровода		33075	6813,45	11907	2453	130	26,38	9
13	Е22-11-2 (М3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм кмат1=0;	0,16	51151,01	20326,01	8184	3252	7526	179	29

	км трубопровода								
			30825	5353,43	4932	857	130	20,64	3
14	Е22-35-1 (М3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм kмат1=0;	3	150,95	6,95	453	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан								
				144	2,25	432	7	130	0,01	–
15	Е22-41-1 (М3	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах 1500 мм kмат1=0;	3,4	3315,37	1879,87	11272	6392	8726	8,86	30
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	4881	1831	130	2,061	7
		Всего прямые затраты				**328170**	**160664**			**1095**
						167508	**39241**			**145**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				227433				
		- заработная плата, тенге				34115				
		- трудоемкость, чел-ч				114				
		Стоимость материалов заказчика, тенге				62155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37065				
		Всего				**592668**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				14224				
		- сметная заработная плата, тенге				2006				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				20027				
		- сметная заработная плата, тенге				9212				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6069				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2428				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**635416**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**1971696**				
		- материалы, тенге				–				
		- сметная заработная плата, тенге				808577				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1421				
		Налог (2 %)				39434				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2011130**
НДС (12 %)	241336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2252466**

Генподрядчик :

ТОО "Жарма Курылыс-Газ"

Директор _____ **Исабаев В.С.**

Субподрядчик:

ТОО " Өскемен-пласт"

Директор _____ **Шаров М. Ю.**

#ССЫЛКА!