Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 41	28.06.2016г.	нац.фонд	. 004032	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из.гр.1			стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен	дополнительные			
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	19000001,75	16964287,28	16631654	6076600		81573,00	12751		2035714,47	19 000 001,75

Заказчик : Руководитель
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____2016 года
М.П.

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2016 года
М.П.

Технадзор: Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" К.К.Абдрахманов _____2016года
М.П.

ф-2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121
Договор: №41 от 28.06.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

29.09.2016г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории									
	Раздел 2 Земляные работы									
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	15529,368	86,67	84,64	1345930	1314406	236949	0,01051	163
		м3 грунта		1,73	14	26866	217411	97	0,04972	772
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	41929,2936	76,6	76,6	3211784	3211784	642357	–	–
		т		–	15,32	–	642357	100	0,03217	1349
	Всего прямые затраты					**4557714**	**4526190**			**163**
						26866	**859768**			**2121**

В том числе стоимость: материалов, тенге	4659
Накладные расходы, тенге	879306
- заработная плата, тенге	131896
- трудоемкость, чел-ч	440
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	326221
Всего	**5763241**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	63396
- сметная заработная плата, тенге	8939
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	168390
- сметная заработная плата, тенге	77459
- нормативная трудоемкость, чел-ч	471
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58266
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6076600**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**16631654,20**
- материалы, тенге	12751
- сметная заработная плата, тенге	3247453
Налог (2 %)	332633,08
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16964287,28**
НДС (12 %)	2035714,47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19000001,75**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2016 года

Технадзор:
Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" К.К.Абдрахманов _____2016года

ТОО "ӨСКЕМЕН-ПЛАСТ"

"ЮВПЭК АСТАНА"

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**
Договор: №41 от 28.06.2016г.

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за сентябрь 2016 года

29.09.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории					
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	15529,368	15,73	244277	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	41929,2936	15,32	642357	

Технический надзор
Руководитель ТОО "ЮВПЭК-Астана" Абдрахманов К.К.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.

Инженер-сметчик Романцева Г.П.

Инженер ПТО Малинкина Е.Н.