Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
	4671509	282554	договор № 41 доп согл. №1	28.08.2016г. 31.10.2016г.	нац, фонд	004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	19840655.00	750583,26	6345459	268859		85182,00	11985		90069,99	840 653,25

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2016 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ С.Анпилогов_____2016года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и
Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

22.11.2016г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории								
		Раздел 1. Подготовительные работы								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м / *м3 грунта*	5396	7,91 / –	7,91 / 2,57	42682 / –	42682 / 13868	13452 / 97	– / 0,00984	– / 53
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	137,09	26,21	25,03	3593	3431	1054	0,008	1

	м3 грунта		1,15	6,78	158	929	97	0,0232	3
3 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	164,508	76,6	76,6	12601	12601	2520	–	–
	т		–	15,32	–	2520	100	0,03217	5
Раздел 2.Земляные работы									
7 Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	507,667	86,67	84,64	43999	42969	7745	0,01051	5
	м3 грунта		1,73	14	878	7107	97	0,04972	25
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1370,701	76,6	76,6	104996	104996	20999	–	–
	т		–	15,32	–	20999	100	0,03217	44
	Всего прямые затраты				**207871**	**206679**			**6**
					1036	**45423**			**130**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				156				
	Накладные расходы, тенге				45770				
	- заработная плата, тенге				6866				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15218				
	Всего				**268859**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**735865,94**				
	- материалы, тенге				416				
	- сметная заработная плата, тенге				160131				
	Налог (2 %)				14717,32				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**750583,26**				
	НДС (12 %)				90069,99				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**840653,25**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2016 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2016 года

Технадзор: Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С.Анпилогов _____2016года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121
Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение№1 от 31.10.2016г.

Акт №2

приемки выполненных объемов работ за ноябрь 2016 года

22.11.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории					
		Раздел 1 Подготовительные работы					
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	5396	2,57	13868	
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	137,09	7,93	1087	
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	164,508	15,32	2520	
		Раздел 2 Земляные работы					
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	507,667	15,73	7986	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	1370,701	15,32	20999	

Технический надзор
Ркуководитель ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анпилогов Н.С.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Кан К.В.
Инженер-сметчик Романцева Г.П.
Инженер ПТО Малинкина Е.Н.