Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 41 доп согл. №1 доп.согл. №2	28.08.2016г. 31.10.2016г. 24.02.2017г.	республиканский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	34 840 653,92	13 392 856,18	11 142 774,00	4 797 315,00		145 973,00	8 130,00		1 607 142,74	14 999 998,92

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
_____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт»
_____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана"
_____ Н.С. Анпилогов _____2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**
Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение№1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 18.03.2017г.

Акт №3
приемки выполненных объемов работ за апрель 2017 года

26.04.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории					
		Раздел 1 Подготовительные работы					
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	3872,91	7,93	30712	
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	4647,492	15,32	71200	
		Раздел 2 Земляные работы					
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	10664,83	15,73	167758	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	28795,041	15,32	441140	

Директор
ТОО «Өскемен-пласт» — Набиев С.Ч.

Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» — Хан К.В.

Инженер-сметчик — Романцева Г.П.

Инженер ПТО — Малинкина Е.Н.

ТОО "ӨСКЕМЕН-ПЛАСТ"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121
Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 18.03.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель 2017 года

26.04.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1								
		Раздел 1 Подготовительные работы								
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	3872,91	26,21	25,03	101509	96939	29791	0,008	31
				1,15	6,78	4454	26258	97	0,0232	90
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза								
		т	4647,492	76,6	76,6	355998	355998	71200	–	–
				–	15,32	–	71200	100	0,03217	150
		Раздел 2 Земляные работы								

7 Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10664,83	86,67	84,64	924321	902671	162725	0,01051	112
	м3 грунта								
			1,73	14	18450	149308	97	0,04972	530
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	28795,041	76,6	76,6	2205700	2205700	441140	–	–
	т								
			–	15,32	–	441140	100	0,03217	926
	Всего прямые затраты				**3587528**	**3561308**			**143**
					22904	**687906**			**1696**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3315				
	Накладные расходы, тенге				704856				
	- заработная плата, тенге				105728				
	- трудоемкость, чел-ч				352				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257543				
	Всего				**4549927**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				50049				
	- сметная заработная плата, тенге				7057				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				132939				
	- сметная заработная плата, тенге				61152				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				372				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46000				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18400				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4797315**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**13130251,16**				
	- материалы, тенге				9073				
	- сметная заработная плата, тенге				2597815				

Налог (2 %)	262605,02
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13392856,18**
НДС (12 %)	1607142,74
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14999998,92**

Заказчик : Руководитель

М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017года

Подрядчик Директор

М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор: Руководитель

М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2017 года