Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 41 доп согл. №1 доп.согл. №2	28.08.2016г. 31.10.2016г. 18.03.2017г.	республиканский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	43 799 161,31	7 998 667,31	14 007 893,00	2 826 657,00		38 462,00	1 968,00		959 840,08	8 958 507,39

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017 года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121**
Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение№1 от 31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 18.03.2017г.

Акт №4

приемки выполненных объемов работ за май 2017 года

22.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории						
	Раздел 2 Земляные работы						
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	6559,358	15,73	103179	
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	*т*	17710,2666	15,32	271321	
10	Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	2100	15,51	32571	

Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анпилогов Н.С.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.
Инженер-сметчик Романцева Г.П.
Инженер ПТО Малинкина Е.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121
Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 18.03.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2017 года

22.05.2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1 Благоустройство территории								
		Раздел 2. Земляные работы								
7	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6559,358	86,67	84,64	568500	555184	100084	0,01051	69
		м3 грунта		1,73	14	11348	91831	97	0,04972	326
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	17710,2666	76,6	76,6	1356606	1356606	271321	–	–
		т		–	15,32	–	271321	100	0,03217	570

10	E1-12-30								
	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2100	112,12	108,82	235452	228522	31594	0,02009	42
	м3 грунта		3,3	12,21	6930	25641	97	0,0424	89
	Всего прямые затраты				**2160558**	**2140312**			**111**
					18278	**388793**			**985**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1968				
	Накладные расходы, тенге				402999				
	- заработная плата, тенге				60450				
	- трудоемкость, чел-ч				201				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				153813				
	Всего				**2717370**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				29891				
	- сметная заработная плата, тенге				4215				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				79396				
	- сметная заработная плата, тенге				36522				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				222				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27473				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10989				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2865119**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**7841830,70**				
	- материалы, тенге				5386				
	- сметная заработная плата, тенге				1496373				
	Налог (2 %)				156836,61				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7998667,31**				
	НДС (12 %)				959840,08				

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8958507,39**

Заказчик : Руководитель
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Б.М.Кудияров _____2017года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ С.Ч.Набиев _____2017 года

Технадзор Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2017 года