Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**
Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121. Корректировка (дополнительный объем работ)**

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	договор № 41 доп согл. №1 доп.согл. №2 доп.согл №3 доп.согл.№ 4 доп. солг.№5 доп .солг. №6	28.08.2016г. 31.10.2016г. 18.03.2017г. 02.11.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г 25.04.2018г	республиканский бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель без НДС	из.гр.1							
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №5	123 799 161,31	71 428 571,43	36 575 734	21 260 922		1 491 354	17 932		8 571 428,57	80 000 000,00

Заказчик : Заместитель руководителя
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» А.А.Утебаев _____2018года
М.П.

Подрядчик Директор
ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2018 года
М.П.

Технадзор Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Н.С. Анпилогов _____2018 года
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка. (дополнительный объем работ)

Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 18.03.2017г., доп.соглашение №3 от 02.11.2017г., доп.соглашение №4 от 29.11 2017г. , доп.соглашение №5 от 07.02.2018г., доп.соглашение №6 от 25.04.2018г.

Акт №5
приемки выполненных работ за апрель 2018 года

25.04.2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1. Благоустройство территории								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20432,038	86,69	84,64	1771253	1729368	311754	0,01051	215
		м3 грунта		1,73	14	35347	286049	97	0,04972	1016
2	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	4051,3	2099,7	940,95	8506515	3812071	5304722	7	28359
		м3 грунта		1158,75	–	4694444	–	113	–	–

3 Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4051,3	86,69	84,64	351207	342902	61815	0,01051	43
	м3 грунта		1,73	14	7009	56718	97	0,04972	201
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	66105,0126	45	45	2974726	2974726	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	0,0189	1249
	Всего прямые затраты				**13603701**	**8859066**			**28617**
					4736800	**342767**			**2466**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7834				
	Накладные расходы, тенге				5678291				
	- заработная плата, тенге				851744				
	- трудоемкость, чел-ч				2839				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1156920				
	Всего				**20438912**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				224828				
	- сметная заработная плата, тенге				31701				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				180				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				597182				
	- сметная заработная плата, тенге				274704				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1672				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				206637				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82655				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1017627				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**22567841**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге				**70028011,21**				

- материалы, тенге	24310
- сметная заработная плата, тенге	20253304
Налог (2 %)	1400560,22
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**71428571,43**
НДС (12 %)	8571428,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**80000000,00**

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» А.А.Утебаев _____2018года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» С.Ч.Набиев _____2018 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" Н.С. Анпилогов _____2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка. (дополнительный объем работ)

Договор: №41 от 28.06.2016г.,доп.соглашение №1 от31.10.2016г., доп.соглашение №2 от 18.03.2017г., доп.соглашение №3 от 02.11.2017г., доп.соглашение №4 от 29.11 2017г. , доп.соглашение №5 от 07.02.2018г., доп.соглашение №6 от 25.04.2018г.

Акт №5

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

25.04.2018г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №2-4-1. Благоустройство территории					
		Раздел 1 Земляные работы					
1	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	20432,038	15,73	321396	
2	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	*м3 грунта*	4051,3	1158,75	4694444	
3	Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	4051,3	15,73	63727	
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	*т*	66105,0126	9	594945	

Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анциферов Н.С.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Набиев С.Ч.
Заместитель директора
ТОО «Өскемен-пласт» Хан К.В.
Инженер-сметчик Романцева Г.П.
Инженер ПТО Малинкина Е.Н.