Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Возвратный экземпляр

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»**

Подрядчик: **ТОО " Өскемен-пласт"**

Наименование строительства: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121. Корректировка (дополнительный объем работ)**

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	282554	№41 доп.согл.№1 доп.согл.№2 доп.согл.№3 доп.согл.№4 доп.согл.№5 доп.согл.№6 доп.согл.№7 доп. согл №8 доп. согл №9	28.06.2016г 31.10.2016г. 18.03.2017г. 02.11.2017г. 29.11.2017г. 07.02.2018г. 25.04.2018г. 24.10.2018г 07.12.2018г 18.02.2019г	республикански й бюджет местный бюджет	004011 004015	ТОО «Өскемен-пласт»	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базисном уровне цен 2001г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №8	171 638 477,05	17 986 026,32	49 718 063	5 682 681		1 944 651	3 142 233		2 158 323,16	20 144 349,48

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____2019года

Подрядчик: Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор: Руководитель
М.П. ТОО"ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан-27
ИИК KZ06070103KS N181 6000
БИН 060140009176
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства министерства финансов РК»

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова,47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056
БИК KCJBKZKX
БИН 020540000457
АО «Банк ЦентрКредит »

ф-2в

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка. (дополнительный объем работ)

Договор: №41 от 28.06.2016г доп.согл.№1 от 31.10.2016г. доп.согл.№2 от 18.03.2017г. доп.согл.№3 от 02.11.2017г. доп.согл.№4 от 29.11.2017г. доп.согл.№5 от 07.02.2018г. доп.согл.№6 от 25.04.2018г. доп.согл.№7 от 24.10.2018г доп. согл №8 от 7.12.2018 доп. согл №9 от 18.02.2019г

Акт № 8
приемки выполненных работ за май 2019 года

03.06.2019г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 электроснабжение								
8	16-1-703	Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 k=2; *км*	0,222	4543995		1008767				
		Раздел 2 локальная смета 2-2-1 водопровод и канализация								
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,01884	928491,69	25695,31	17493	484	976	194	4
				33075	6813,45	623	128	130	26,38	–
2	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,053	617333,47	10674,97	32719	566	3643	270	14
				48825	4032	2588	214	130	19,69	1
3	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–

4	9-2-67								
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	14364		28728				
	шт								
5	E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан			227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
6	9-2-66								
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	10990		10990				
	шт								
7	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт			288	13,5	288	14	130	0,07	–
8	8-10-177	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой диам 100*100(прим)	1	1190		1190				
	шт								
9	8-10-156	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8-100х6 мм	1	2080		2080				
	шт								
10	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	1	741		741				
	шт								
11	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1585		3170				
	шт								
12	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	660		2640				
	шт								
13	E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр)	0,0015	4241922,44	71861,81	6363	108	216	441	1
	км трубопровода			83025	27146,25	125	41	130	132,58	–
14	8-6-79									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	891		1782				
	м								

15 8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	865		6920				
	шт								
16 8-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	545		273				
	м								
17 8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	689		1378				
	шт								
18 8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1608		6432				
	шт								
19 9-5-28	Антивибрационный фланцевый компенсатор FC10 диам 80 мм(прим)	1	4025		4025				
	шт								
20 9-5-29	Антивибрационный фланцевый компенсатор FC10 диам 100 мм(прим)	4	5063		20252				
	шт								
21 Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1	813,32	120,17	813	120	529	1,86	2
	врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	–
22 Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	2	2419,11	394,36	4838	789	2288	3,64	7
	врезка		731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1
23 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	973,47	39,24	973	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
24 8-10-192	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	1	932		932				
	шт								
25 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,87	8927,61	1879,87	25622	5395	7365	8,86	25
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4120	1545	130	2,061	6

26	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,67	23790		15939				
	м3								
27	30-18-31								
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	3,3	6103		20140				
	м								
28	30-18-30								
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	0,3	2695		809				
	м								
29	Е22-42-1								
	Устройство кирпичных горловин колодцев круглых в сухих грунтах	0,034	8249,12	193,35	280	7	57	7,57	–
	м3 конструкций колодца		1246,5	71,47	42	2	130	0,344	–
31	Е22-41-1								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,34	8927,61	1879,87	20891	4399	6005	8,86	21
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3359	1260	130	2,061	5
32	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,12	23790		26645				
	м3								
33	30-18-38								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	2,4	10290		24696				
	м								
34	30-18-30								
	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	0,3	2695		809				
	м								
35	Е22-42-1								
	Устройство кирпичных горловин колодцев круглых в сухих грунтах	0,02	8249,12	193,35	165	4	34	7,57	–
	м3 конструкций колодца		1246,5	71,47	25	1	130	0,344	–
37	2-1-222								
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,04	125404		5016				
	т								

38	Е22-14-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм	0,053	277986,61	30429,76	14733	1613	3241	205	11
	км трубопровода		35550	11495,25	1884	609	130	56,14	3
39	Е1-27-3								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	139,5	7,57	7,57	1056	1056	333	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	343	97	0,00942	1
40	Е9-62-8								
	Изготовление указателя ПГ	0,00252	25987,18	4444,95	65	11	47	110	–
	т конструкций		19800	696,02	50	2	90	2,55	–
41	1-1-9455								
	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 мм до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) к=1,060	0,00267	80806		216				
	т								
42	Е15-172-3								
	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1	92,93	0,07	93	–	63	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	60	–	105	0,0001	–

Раздел 3 Локальная смета 2-3-1 Теплотрасса

1	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,8	1207,1	152,52	8208	1037	1864	1,02	7
	м3 основания		153,68	57,15	1045	389	130	0,279	2
2	Е7-61-1								
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	9,72	1892,22	564,43	18392	5486	10375	3,33	32
	м3 сборных конструкций		567	195,49	5511	1900	140	0,7533	7
3	30-18-141								
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	2,107	18100		38137				
	м3								
4	30-18-140								
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,08	19300		20844				
	м3								

5 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	2,88	22205		63950				
	м3								
6 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(неподвижная опора Н1)	0,32	4775,11	66,01	1528	21	75	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	63	8	105	0,1218	–
7 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	0,92	8708,75	248,05	8012	228	1830	7,85	7
	м3 конструкций								
			1329,75	91,83	1223	84	140	0,427	–
8 30-18-140	Плиты покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-1)	0,08	19300		1544				
	м3								
9 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т								
			7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
10 1-1-9494	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У -20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-2005	0,00957	107323		1027				
	т								
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(неподвижная опора Н2)	0,4	4775,11	66,01	1910	26	92	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
12 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона(Н-2)	1,2	8708,75	248,05	10451	298	2388	7,85	9
	м3 конструкций								
			1329,75	91,83	1596	110	140	0,427	1
13 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	0,12	19300		2316				
	м3								
14 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
	т								
			7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
15 1-1-9494	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У -20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-2005	0,00957	107323		1027				

		т							
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(неподвижная опора Н-3)	0,25	4775,11	66,01	1194	17	58	1,35	–
		м3		195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
17	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона(Н-3)	0,71	8708,75	248,05	6183	176	1413	7,85	6
		м3 конструкций		1329,75	91,83	944	65	140	0,427	–
18	30-18-140	Плиты покрытия лотков каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Н-3)	0,08	19300		1544				
		м3								
19	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00957	18837,97	11119,34	180	106	118	42,5	–
		т		7560	4200,75	72	40	105	20,52	–
20	1-1-9494	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У -20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ380-2005	0,00957	107323		1027				
		т								
21	Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	2	867,38	5,48	1735	11	293	0,73	1
		м шва		137,25	2,07	275	4	105	0,0101	–
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	139	245,44	3,82	34116	531	6363	0,212	29
		м2 поверхности		37,35	1,44	5192	200	118	0,007	1
23	Е23-14-3	Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с покрытием из сборного железобетона диаметром 1,5 м в сухих грунтах	0,4	6543,21	228,01	2617	91	972	10,603	4
		м3 конструкций колодцев		1785,6	85,5	714	34	130	0,417	–
24	Е6-1-1	Устройство опорной подушки оп-2	4	4775,11	66,01	19100	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
26	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1161	781529,14	47716,89	90736	5540	14589	440	51
		км трубопровода		79650	17008,5	9247	1975	130	88,36	10

27 2-1-262	Опоры скользящие	0,074	89539		6626				
	т								
28 2-1-263	Опоры неподвижные	0,003	89539		269				
	т								
29 Е26-9-4									
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	58	211,55	10,4	12270	603	3681	0,348	20
	м трубопровода		59,63	3,83	3459	222	100	0,019	1
30 Е26-9-5									
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	58	309,6	11,48	17957	666	4737	0,444	26
	м трубопровода		77,4	4,28	4489	248	100	0,021	1
31 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	132,1	7,57	7,57	1000	1000	315	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	325	97	0,00942	1

Раздел 4 Локальная смета 2-2-1(корректировка, дополнительный объем работ) Водопровод, Канализация

4.1 Водопровод

3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	536,13	45	45	24126	24126	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
4 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	251,1	108,2	108,2	27169	27169	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–

4.2 Канализация

5 Е1-170-4									
	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	303,6	2519,64	1129,14	764963	342807	477036	8,4	2550
	м3 грунта		1390,5	–	422156	–	113	–	–
6 Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	303,6	88,43	84,44	26847	25636	7892	0,027	8

	м3 грунта								
			3,89	22,91	1181	6955	97	0,0783	24
7 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	786,324	45	45	35385	35385	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
8 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	491,4	108,2	108,2	53169	53169	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–

Раздел 5 Локальная смета 2-3-1(корректировка дополнительный объем работ) Теплотрасса

3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	475,524	45	45	21399	21399	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–
4 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	237,78	108,2	108,2	25728	25728	–	–	–
	т								
			–	–	–	–	100	–	–

Раздел 6 Локальная смета 2-4-1(Корректировка дополнительный объем работ) Благоустройство территории

6.1 Земляные работы

5 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	10152	0,2	0,2	2030	2030	690	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	711	97	0,00023	2
6 Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2245	112,12	108,82	251709	244301	33775	0,02009	45
	м3 грунта								
			3,3	12,21	7409	27411	97	0,0424	95
7 Е1-87-1	Планировка дна и откосов выемки в грунтах 1 группы прицепными средними грейдерами	5500	0,52	0,52	2860	2860	1387	–	–
	м2 спланированной поверхности								
			–	0,26	–	1430	97	0,00098	5
8 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1386	7,91	7,91	10963	10963	3455	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	3562	97	0,00984	14

6.2 покрытия тип 1

9 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	226,05	893,36	73,75	201944	16671	9936	0,144	33
	м3 материала основания в плотном теле								

10 Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом		21,38	11,67	4833	2638	133	0,041	9
	м2 покрытия и основания	1000	313,84	13,75	313840	13750	15854	0,0519	52
11 Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=5,000;		7,88	4,04	7880	4040	133	0,01451	15
	м2 покрытия и основания	5000	57,2	0,39	286000	1950	1397	0,0003	2
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		0,05	0,16	250	800	133	0,00066	3
	м2 покрытия	1000	645,37	15,35	645370	15350	14630	0,0336	34
13 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		5,94	5,06	5940	5060	133	0,01766	18
	м бортового камня	112	1042,31	6,63	116739	743	16451	0,698	78
			108,68	1,76	12172	197	133	0,0061	1
	Всего прямые затраты				**4524479**	**895029**			**3092**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**512639** 3116813	**63142**			**227**
	Накладные расходы, тенге				659290				
	- заработная плата, тенге				98894				
	- трудоемкость, чел-ч				330				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				311026				
	Всего				**5494795**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				54948				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21979				
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				110959				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5682681**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)				**17633359,14**				
	- материалы, тенге				9671471				
	- сметная заработная плата, тенге				2332221				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3649				

Налог (2 %)	352667,18
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17986026,32**
НДС (12 %)	2158323,16
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20144349,48**

Заказчик : Заместитель руководителя
М.П. ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» _____ Д. М. Кенесбаев _____ 2019года

Подрядчик Директор
М.П. ТОО «Өскемен-пласт» _____ М. Ю. Шаров _____2019 года

Технадзор Руководитель
М.П. ТОО "ЮВПЭК-Астана" _____ Н.С. Анпилогов _____2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО " Өскемен-пласт"

Наименование: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска , ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 121.Корректировка. (дополнительный объем работ)

Договор: №41 от 28.06.2016г доп.согл.№1 от 31.10.2016г. доп.согл.№2 от 18.03.2017г. доп.согл.№3 от 02.11.2017г. доп.согл.№4 от 29.11.2017г. доп.согл.№5 от 07.02.2018г. доп.согл.№6 от 25.04.2018г. доп.согл.№7 от 24.10.2018г доп. согл №8 от 7.12.2018 доп. согл №9 от 18.02.2019г

Акт № 8

приемки выполненных работ за май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	ед изм	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата , тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 2 локальная смета 2-2-1 водопровод и канализация						
1	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	*км трубопровода*	0,01884	33075	623,133	
2	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием	*км трубопровода*	0,053	48825	2587,725	
3	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	*задвижка или клапан*	2	231,75	463,5	
		задвижка или клапан					

5	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	*задвижка или клапан*	1	227,25	227,25	
7	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	*шт*	1	288	288	
13	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр)	км	0,0015	83025	124,5375	
21	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	*врезка*	1	362,25	362,25	
22	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	*врезка*	2	731,25	1462,5	
23	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*шт*	1	254,25	254,25	
25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,87	1435,5	4119,885	
29	Е22-42-1	Устройство кирпичных горловин колодцев круглых в сухих грунтах	*м3 конструкций колодца*	0,034	1246,5	42,381	
31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	*м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,34	1435,5	3359,07	
35	Е22-42-1	Устройство кирпичных горловин колодцев круглых в сухих грунтах	*м3 конструкций колодца*	0,02	1246,5	24,93	

38	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм	*км трубопровода*	0,053	35550	1884,15	
39	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	139,5	0	0	
40	Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ	*т конструкций*	0,00252	19800	49,896	
42	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	*м2 окрашиваемой поверхности*	1	60,3	60,3	
	Раздел 3 Локальная смета 2-3-1 Теплотрасса						
1	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	*м3 основания*	6,8	153,68	1045,024	
2	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	*м3 сборных конструкций*	9,72	567	5511,24	
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(неподвижная опора Н1)	*м3*	0,32	195,75	62,64	
7	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	*м3 конструкций*	0,92	1329,75	1223,37	
9	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*т*	0,00957	7560	72,3492	
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(неподвижная опора Н2)	*м3*	0,4	195,75	78,3	
12	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона(Н-2)	*м3 конструкций*	1,2	1329,75	1595,7	
14	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*т*	0,00957	7560	72,3492	
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки(неподвижная опора Н-3)	*м3*	0,25	195,75	48,9375	

17	Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона(Н-3)	*м3 конструкций*	0,71	1329,75	944,1225	
19	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	*т*	0,00957	7560	72,3492	
21	Е6-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	*м шва*	2	137,25	274,5	
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	139	37,35	5191,65	
23	Е23-14-3	Устройство канализационных круглых кирпичных колодцев с покрытием из сборного железобетона диаметром 1,5 м в сухих грунтах	*м3 конструкций колодцев*	0,4	1785,6	714,24	
24	Е6-1-1	Устройство опорной подушки оп-2	*м3*	4	195,75	783	
26	Е24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	*км трубопровода*	0,1161	79650	9247,365	
29	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	*м трубопровода*	58	59,63	3458,54	
30	Е26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	*м трубопровода*	58	77,4	4489,2	
31	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	132,1	0	0	
	Раздел 4 Локальная смета 2-2-1(корректировка, дополнительный объем работ) Водопровод, Канализация						
	4.1 Водопровод						
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	*т*	536,13	45	24125,85	

4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	*т*	251,1	108,2	27169,02	
	4.2 Канализация						
5	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	*м3 грунта*	303,6	1390,5	422155,8	
6	Е1-17-12	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	*м3 грунта*	303,6	3,89	1181,004	
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	*т*	786,324	45	35384,58	
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	*т*	491,4	108,2	53169,48	
	Раздел 5 Локальная смета 2-3-1(корректировка дополнительный объем работ) Теплотрасса						
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	*т*	475,524	45	21398,58	
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	*т*	237,78	108,2	25727,796	
	Раздел 6 Локальная смета 2-4-1(Корректировка дополнительный объем работ) Благоустройство территории						
	6.1 Земляные работы						
5	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	*а 1 проход бульдозера*	10152	0,2	2030,4	
6	Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	2245	3,3	7408,5	
7	Е1-87-1	Планировка дна и откосов выемки в грунтах 1 группы прицепными средними грейдерами	*м2 спланированной поверхности*	5500	0,52	2860	
8	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	*м3 грунта*	1386	7,91	10963,26	
	6.2 покрытия тип 1						
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	*м3 материала основания в плотном теле*	226,05	21,38	4832,949	
10	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	*м2 покрытия и основания*	1000	7,88	7880	

11	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=5,000;	*м2 покрытия и основания*	5000	0,05	250	
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	*м2 покрытия*	1000	5,94	5940	
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	*м бортового камня*	112	108,68	12172,16	

Руководитель
ТОО "ЮВПЭК-Астана" Анпилогов Н.С.
Директор
ТОО «Өскемен-пласт» Шаров М. Ю